

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.

RAMO 33 2014 A DICIEMBRE 2014

4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2014

| F. F. | CONTRATO | OBRA Y/O ACCION | LOCALIDAD | ASIGNADO RAMO 33 | MONTO CONTRATADO | EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31 DICIEMBRE 2014 | AVANCE | U. DE MEDID METAS | CANT. ANUAL DE METAS | ALCANZA DA AL 4to. TRIMESTR E del 2014 | U. DE MEDID BENEF. |
|-------|---------------------------------------|--|---|------------------|------------------|--|---------|-----------------------|----------------------|--|--------------------|
| F114 | DOPM-OC/FAISM/045-11/2014 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN COLONIA LOS ANGELES Y AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN QUERETARO. COMONFORT, CUJACAN, SORIA Y CELAYA EN EJIDO DE TIRADO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 2,496,763.07 | 2,484,190.45 | 0.00 | 49.75% | | | | |
| F114 | | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN NOGALES, JACARANDAS, PROL. MARIANO ABASOLO, PIRULES, ENCINOS Y ARBOLEDAS EN EJIDO DE TIRADO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 1,046,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | POSTE | | | |
| F114 | | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN JUAN DE LA BARRERA Y PIPILA EN EJIDO DE TIRADO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 437,633.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | POSTE | | | |
| F114 | | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE FRANCISCO VILLA Y LAZARO CARDENAS EN EJIDO DE TIRADO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 265,379.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | | |
| F114 | | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE ALAMO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 920,249.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | POSTE | | | |
| F114 | DOPM-OC/FAISM/050-11/2014 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE PIPILA, AV LA PAZ, JUAN DE LA BARRERA, VICENTE MONTES DE OCA Y AGUSTIN MELGAR EN EJIDO DE TIRADO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 799,228.39 | 685,440.03 | 0.00 | 42.88% | POSTE | | | |
| F114 | CONVENIO DE APORTACION | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JONES EL CAPULIN Y LA LUZ EN COL. SAN MIGUEL TRES CRUCES | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 928,000.00 | 928,000.00 | 0.00 | 0.00% | | | | |
| F114 | CONVENIO DE APORTACION | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA ESTACION DEL FERROCARRIL A TANQUE INDEPENDENCIA 3 EN EJIDO DE TIRADO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 2,010,800.00 | 2,010,800.00 | 0.00 | 0.00% | METRO LINEAL | 2,611 | 0 | PERSONA |
| F114 | POR ADMINISTRACION | PROGRAMA DE APOYO PARA EDUCACION, SALUD Y VIVIENDA (APORTACION DE MATERIALES) | CABECERA MUNICIPAL Y VARIAS LOCALIDADES | 5,116,359.28 | 5,116,359.28 | 351,146.68 | 6.86% | | | | |
| F114 | | MEJORAMIENTO DE ESCUELAS | VARIAS LOCALIDADES | 3,561,695.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | | |
| F114 | | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 500 M2 TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE CON MONTEN) EN COL. PALMITA DE LANDETA. | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | | |
| F114 | | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 500 M2 TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE CON MONTEN) EN COL. SAN MARTIN. | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | | |
| F114 | DOPM-OC-FAISM-022-07/2014 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DE DORMITORIO) EN COLONIA ALLENDE AGEB 027 A Y 0956 | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 1,343,646.40 | 1,339,437.43 | 1,033,828.18 | 83.77% | CUARTO | 20 | 20 | FAMILIA |
| F114 | | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DE BAÑO) EN COLONIA SAN MIGUEL TRES CRUCES AGEB 073 | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 671,823.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | | |
| F114 | | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DE DORMITORIO) EN COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 806,188.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | | |
| F114 | | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 5 TECHOS DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE CON MONTEN) | SAN LORENZO (BALDOMERO JIMENEZ) | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | | |
| F114 | | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DE DORMITORIO) | SAN LORENZO (BALDOMERO JIMENEZ) | 201,546.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | | |
| F114 | | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DE DORMITORIO) | SAN FRANCISCO | 335,911.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | LETRINA RURAL | 10 | 10 | HOMBRES Y MUJERES |
| F114 | DOPM-OC-FAISM-FIII-009-04/2011 | SANITARIO ECOLOGICO (BAÑOS SECOS) | LOS TORRES | 667,592.63 | 593,989.77 | 593,989.77 | 88.97% | LETRINA RURAL | 20 | 20 | HOMBRES Y MUJERES |
| F114 | | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DE DORMITORIO) | SAN MARTIN | 335,911.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | | |
| F114 | | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DE DORMITORIO) | CINCO SEÑORES | 335,911.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | | |
| F114 | | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DE DORMITORIO) | PEÑA BLANCA | 1,343,646.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | | |
| F114 | POR ADMINISTRACION | CONSTRUCCION DE 17 SANITARIOS ECOLOGICOS (BAÑOS SECOS) | BIZNAGA DEL JARAL | 504,578.72 | 417,110.79 | 457,977.25 | 90.76% | LETRINA RURAL | 17 | 17 | PERSONAS |
| F114 | | CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS CON SISTEMA DE BIODIGESTOR | SAN LUCAS | 512,516.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | FOSA SEPTICA | 0 | 0 | 0 |
| F114 | | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DE DORMITORIO) | SAN ISIDRO DEL ENSAYE (LA CUEVITA) | 338,821.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 0 | 0 | 0 |
| F114 | | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 3RA ETAPA | CLAVELLINAS | 815,062.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SISTEMA | 0 | 0 | 0 |
| F114 | | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS DE DORMITORIO) | CAÑADA DE GARCIA | 1,536,318.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 0 | 0 | 0 |
| F114 | DOPM-OC-FAISM-048-11-2014 | CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS CON SISTEMA DE BIODIGESTOR | MANANTIALES | 2,800,000.00 | 2,694,804.31 | 0.00 | 48.12% | FOSA SEPTICA | 56 | 10% | PERSONAS |
| F114 | SIN CONTRATO | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE VERTICAL | PEDREGUDO | 21,732.60 | 20,228.50 | 21,732.60 | 100.00% | TANQUE | 1 | 1 | PERSONAS |
| F114 | CONVENIO CEAG/ALLENDE/URBANO/2013-239 | PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LOS RODRIGUEZ | LOS RODRIGUEZ | 142,316.84 | 142,316.84 | 142,316.84 | 100.00% | SISTEMA | 1 | 0 | 0 |
| F114 | CONVENIO DE APORTACION | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | LOS ANGELES (SAN VIRGILIO) | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | 2,580,879.00 | 99.26% | METRO LINEAL | 2,146 | 2,146 | PERSONA |
| F114 | | ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PÚBLICO (CONSTRUCCION, REHABILITACION Y AMPLIACION) | VARIAS LOCALIDADES Y AGEBS | 6,365,000.00 | 5,978,600.00 | 5,978,600.00 | 93.93% | FOTOCELDAS LUMINARIAS | 2500 678 | 2500 678 | 0 |
| F114 | | CONTRATO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE AMPLIACIONES DE RED ELECTRICA | VARIAS LOCALIDADES | 200,000.00 | 1,533.00 | 1,533.00 | 0.77% | CONTRATO | 0 | 0 | 0 |
| F114 | | ALUMBRADO PÚBLICO (CONSTRUCCION, REHABILITACION Y AMPLIACION) | POBREZA EXTREMA Y REZAGO SOCIAL | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 100.00% | LUMINARIA | 1,300 | 1,300 | POBLADO |
| F114 | | POZOS DE AGUA | VARIAS LOCALIDADES | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | | |
| F114 | | URBANIZACION | VARIAS LOCALIDADES | 1,480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | | |
| F114 | | AMPLIACION DE BAÑOS | VARIAS LOCALIDADES | 1,185,510.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | VIVIENDA | 79 | 0 | FAMILIA |
| F114 | | AMPLIACION DE RECAMARA | VARIAS LOCALIDADES | 3,698,915.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | VIVIENDA | 165 | 0 | FAMILIA |

| F.F. | CONTRATO | OBRA Y/O ACCION | LOCALIDAD | ASIGNADO RAMO 33 | MONTO CONTRATADO | EJERCICIO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31 DICIEMBRE 2014 | AVANCE | U. DE MEDID METAS | CANT. ANUAL DE METAS | META ALCANZADA AL 4to. TRIMESTR E del 2014 | U. DE MEDID BENEF. |
|------|--|--|----------------------------|------------------|------------------|---|---------|-------------------|----------------------|--|--------------------|
| F114 | | UNIDAD BASICA DE VIVIENDA | VARIAS LOCALIDADES | 5,672,770.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | VIVIENDA | 136 | 0 | FAMILIA |
| F114 | | VIVIENDA MI CASA DIFERENTE (DIF) | | 1,020,000.00 | 1,019,996.50 | 1,019,996.50 | 100.00% | | | | |
| F114 | | PROGRAMA MIGRANTES 3X1 | VARIAS LOCALIDADES | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | | |
| F114 | CONTRATO DE ADQUISICION No. 001-11-2014 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO) (mev) | VARIAS LOCALIDADES | 1,537,117.68 | 1,536,902.50 | 1,536,902.50 | 99.99% | | | | |
| F114 | | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA | LOS RODRIGUEZ | 7,433,155.21 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00% | | | | |
| F114 | DOPM-FED/HABITAT/027-092014 | PAVIMENTACIÓN CALLE HEROE DE NACÓZARI, TRAMO DE CAMINO VIEJO A LA ESTACION A VENUSTIANO CARRANZA | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 667,216.00 | 662,458.35 | 667,215.00 | 100.00% | M2 | 589.84 | | HOGAR |
| F114 | DOPM-FED/HABITAT/028-092014 | PAVIMENTACIÓN CALLE GRITO DE INDEPENDENCIA TRAMO HEROES DE NACÓZARI A 14 DE FEBRERO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 742,485.00 | 733,574.55 | 742,484.99 | 100.00% | M2 | 625.23 | | HOGAR |
| F114 | DOPM-FED/HABITAT/029-092014 | PAVIMENTACION EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA TRAMO HEROE DE NACÓZARI A PRIV. DEL FRIJOLITO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 223,583.00 | 223,583.00 | 223,583.00 | 100.00% | M2 | 139.94 | | HOGAR |
| F114 | DOPM-FED/HABITAT/042-102014 | PAVIMENTACIÓN CALLE CLAVEL TRAMO DE ROSAL A LAURELES | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 209,278.00 | 209,278.00 | 209,277.99 | 100.00% | M2 | 158.80 | | HOGAR |
| F114 | DOPM-FED/HABITAT/031-092014 | AMPLIACION CEDECOM 6TA. ETAPA | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 840,000.00 | 814,800.00 | 839,998.42 | 100.00% | | | | |
| F114 | DOPM-FED/HABITAT/032-092014 | CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CEDECOM HABITAT DE BLVD DE LA CONSPIRACION A PRINCIPAL DE LA LUZ | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 166,200.00 | 110,153.67 | 166,200.00 | 100.00% | | | | |
| F114 | | ACCIONES SOCIALES (REMUN EVENTUALES) | | 70,400.00 | 70,400.00 | 70,400.00 | 100.00% | | | | |
| F114 | | ACCIONES SOCIALES (MAT Y UTILES DE OFICINA) | | 21,188.00 | 21,188.00 | 20,388.00 | 96.22% | | | | |
| F114 | | ACCIONES SOCIALES (EQUIPOS MENORES DE OFICINA) | | 15,367.60 | 15,367.60 | 14,985.92 | 97.52% | | | | |
| F114 | | ACCIONES SOCIALES (MAT Y UTILES ENSEN) | | 176,546.00 | 176,546.00 | 152,206.18 | 86.21% | | | | |
| F114 | | ACCIONES SOCIALES (VESTUARIO Y UNIFORM) | | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,850.00 | 98.72% | | | | |
| F114 | | ACCIONES SOCIALES (HERRAMIENTAS MENORES) | | 36,876.80 | 36,876.80 | 33,970.29 | 92.12% | | | | |
| F114 | | ACCIONES SOCIALES (OTROS SERVICIOS RELACIONADOS) | | 680,048.00 | 680,048.00 | 651,128.00 | 95.75% | | | | |
| F114 | | ACCIONES SOCIALES (IMPRESION PUB OFIC) | | 13,976.00 | 13,976.00 | 12,787.49 | 91.50% | | | | |
| F114 | | ACCIONES SOCIALES (GTO ACTIV CULT) | | 240,522.89 | 240,522.89 | 96,962.41 | 40.31% | | | | |
| F114 | | ACCIONES SOCIALES (MUEBLES DE OFICINA) | | 24,164.30 | 24,164.30 | 22,859.96 | 94.60% | | | | |
| F114 | | ACCIONES SOCIALES (MUEBLES EXCEPTO OFIC) | | 20,904.00 | 20,904.00 | 18,703.33 | 89.47% | | | | |
| F114 | | ACCIONES SOCIALES (COMPUTADORAS) | | 65,494.02 | 65,494.02 | 63,999.86 | 97.72% | | | | |
| F114 | | ACCIONES SOCIALES (OTROS MOBILIARIOS) | | 2,144.00 | 2,144.00 | 2,098.08 | 97.86% | | | | |
| F114 | | ACCIONES SOCIALES (EQUO MEDICO DENTA) | | 15,477.20 | 15,477.20 | 14,660.00 | 94.72% | | | | |
| F114 | | ACCIONES SOCIALES (MAQ Y EQ INDUSTRIAL) | | 200,308.79 | 200,308.79 | 78,661.85 | 39.27% | | | | |
| F114 | | PROGRAMA HUERTOS DE AUTOCONSUMO O PRODUCTIVOS | | 495,633.40 | 251,512.20 | 251,512.20 | 50.75% | | | | |
| F114 | DOPM-FED-PROII-FIIII2014-005-042014 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL KM 0+084.5 DEL CAMINO (ANTIGUA VÍA DEL FERROCARRIL-EL SALTO) EN EL CRUCE CON EL RÍO LAJA | 252 EL SALTO | 3,334,822.61 | 2,998,567.33 | 2,998,567.33 | 89.92% | ML | 50 | 50 | PERSONAS |
| F114 | DOPM-FED-PROII-FIIII2014-005-042014 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL KM 0+084.5 DEL CAMINO (ANTIGUA VÍA DEL FERROCARRIL-EL SALTO) EN EL CRUCE CON EL RÍO LAJA | 252 EL SALTO | 974,852.80 | 974,852.80 | 974,852.80 | 100.00% | | | | |
| F114 | DOPM-FED-PROII-FIIII2014-007-042014 | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE LA CUADRILLA, LOS BARRONES, CAPILLA BLANCA, EL SALTO, LOS GUERRERO Y EL BORDO COLORADO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | 130 BORDO COLORADO | 481,588.33 | 461,650.00 | 461,650.00 | 95.86% | SISTEMA | 1 | 1 | PERSONAS |
| F114 | DOPM-FED-PROII-FIIII2014-006-042014 | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ALONSO YAÑEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | 008 ALONSO YAÑEZ | 79,300.93 | 79,300.93 | 79,300.93 | 100.00% | TOMAS ML | 53 2306.50 | 1 | PERSONAS |
| F114 | DOPM-FED-PROII-FIIII2014-006-042014 | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ALONSO YAÑEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | 008 ALONSO YAÑEZ | 46,696.72 | 46,696.72 | 46,696.72 | 100.00% | SISTEMA | 1 | | PERSONAS |
| F114 | ACUERDO ESPECIFICO ENTRE EL ESTADO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MUNICIPIO | AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A 2 CALLES SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD PRESITA DE SANTA ROSA DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE | 0210 PRESITA DE SANTA ROSA | 37,414.90 | 37,414.90 | 37,414.90 | 100.00% | POSTE | 12 | | HOMBRES Y MUJERES |
| F114 | ACUERDO ESPECIFICO ENTRE EL ESTADO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MUNICIPIO | AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD BANDA DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE | 0018 BANDA | 21,304.30 | 21,304.30 | 21,304.30 | 100.00% | POSTE | 5 | | HOMBRES Y MUJERES |
| F114 | ACUERDO ESPECIFICO ENTRE EL ESTADO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MUNICIPIO | AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD VIVIENDA DE ABAJO DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE | 0382 VIVIENDA DE ABAJO | 6,127.50 | 6,127.50 | 6,127.50 | 100.00% | POSTE | 1 | | HOMBRES Y MUJERES |
| F114 | ACUERDO ESPECIFICO ENTRE EL ESTADO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MUNICIPIO | AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD CIÉNEGA DE JUANA RUIZ DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE | 0064 CIÉNEGA DE JUANA RUIZ | 21,908.70 | 21,908.70 | 21,908.70 | 100.00% | POSTE | 7.00 | | HOMBRES Y MUJERES |
| F114 | ACUERDO ESPECIFICO ENTRE EL ESTADO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MUNICIPIO | AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A 2 CALLES SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD ALONSO YAÑEZ DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE | 0008 ALONSO YAÑEZ | 29,119.20 | 29,119.20 | 29,119.20 | 100.00% | POSTE | 6.00 | | HOMBRES Y MUJERES |
| F114 | ACUERDO ESPECIFICO ENTRE EL ESTADO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MUNICIPIO | AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A VARIAS CALLES SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD JUAN GONZÁLEZ DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE | 0131 JUAN GONZÁLEZ | 63,840.10 | 63,840.10 | 63,840.10 | 100.00% | POSTE | 19.00 | | HOMBRES Y MUJERES |
| F114 | ACUERDO ESPECIFICO ENTRE EL ESTADO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MUNICIPIO | AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LAS CALLES IGNACIO ALLENDE, RENOVACIÓN Y 2 CALLES IN NOMBRE EN LA LOCALIDAD LA CRUZ DEL PALMAR DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE | 0083 LA CRUZ DEL PALMAR | 77,561.20 | 77,561.20 | 77,561.20 | 100.00% | POSTE | 24.00 | | HOMBRES Y MUJERES |
| F114 | ACUERDO ESPECIFICO ENTRE EL ESTADO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MUNICIPIO | AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A 2 CALLES SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD PEÑA BLANCA DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE | 0200 PEÑA BLANCA | 43,411.20 | 43,411.20 | 43,411.20 | 100.00% | POSTE | 2.00 | | HOMBRES Y MUJERES |
| F114 | ACUERDO ESPECIFICO ENTRE EL ESTADO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MUNICIPIO | AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A 2 CALLES SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD LA HUERTA DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE | 0124 LA HUERTA | 40,019.20 | 40,019.20 | 40,019.20 | 100.00% | POSTE | 11.00 | | HOMBRES Y MUJERES |

| F.F. | CONTRATO | OBRA Y/O ACCION | LOCALIDAD | ASIGNADO RAMO 53 | MONTO CONTRATADO | EJERCICIO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31 DICIEMBRE 2014 | AVANCE | U. DE MEDID METAS | CANT. ANUAL DE METAS | META ALCANZADA AL 4to. TRIMESTR E del 2014 | U. DE MEDID BENEF. |
|------|--|--|-----------------------------|------------------|------------------|---|---------|--------------------------|----------------------|--|--------------------|
| F114 | ACUERDO ESPECIFICO ENTRE EL ESTADO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MUNICIPIO | AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LAS CALLES ROQUE RUBIO, SAN JOSE, DEL MOLINO, DEPORTIVA, ESPERANZA Y GALVANES PRIMERA Y SEGUNDA SECCION EN LA LOCALIDAD LOS GALVANES DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE | 0107 LOS GALVANES | 190,368.20 | 190,368.20 | 190,368.20 | 100.00% | POSTE | 57.00 | | HOMBRES Y MUJERES |
| F114 | ACUERDO ESPECIFICO ENTRE EL ESTADO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MUNICIPIO | AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LAS CALLES FRACCIONAMIENTO TEMAZCALLI EN LA LOCALIDAD LA CIENEGUITA DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE | 0067 LA CIENEGUITA | 7,518.20 | 7,518.20 | 7,518.20 | 100.00% | POSTE | 1.00 | | HOMBRES Y MUJERES |
| F114 | ACUERDO ESPECIFICO ENTRE EL ESTADO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MUNICIPIO | AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LAS CALLES FLORES Y SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD LOS BARRONES DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE | 0022 LOS BARRONES | 7,781.10 | 7,781.10 | 7,781.10 | 100.00% | POSTE | 1.00 | | HOMBRES Y MUJERES |
| F114 | ACUERDO ESPECIFICO ENTRE EL ESTADO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MUNICIPIO | AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LAS CALLES PRIMERA Y SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD EL LINDERO DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE | 0136 EL LINDERO | 32,397.30 | 32,397.30 | 32,397.30 | 100.00% | POSTE | 6.00 | | HOMBRES Y MUJERES |
| F114 | ACUERDO ESPECIFICO ENTRE EL ESTADO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MUNICIPIO | AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD EL SALTO DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE | 0252 EL SALTO | 22,241.40 | 22,241.40 | 22,241.40 | 100.00% | POSTE | 7.00 | | HOMBRES Y MUJERES |
| F114 | ACUERDO ESPECIFICO ENTRE EL ESTADO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MUNICIPIO | AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA CALLE GUERRERO EN LA LOCALIDAD LOS GUERRERO DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE | 0118 LOS GUERRERO | 12,385.70 | 12,385.70 | 12,385.70 | 100.00% | POSTE | 2 | | HOMBRES Y MUJERES |
| F114 | | TERMINACION DE LA CAFETERIA DEL CECYTEG PLANTEL SAN MIGUEL DE ALLENDE | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | AULA | 1.00 | 1.00 | ALUMNOS |
| F114 | | SABES | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | | |
| F114 | | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME | CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA | 6,206.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | | |
| F114 | | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME | LOMA BLANCA DE TIRADO | 1,450.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | | |
| F114 | | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 562,659.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | | |
| F114 | DOPM-FED/SEDESOL/033-09201 | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL (191 CUARTOS) EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 1,759,728.08 | 1,758,162.34 | 1,758,162.33 | 99.91% | | | | |
| F114 | DOPM-FED/SEDESOL/035-10201 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA EN LAS LOCALIDADES DE RANCHO VIEJO, CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA, LOMA BLANCA DE TIRADO, LA CANTERA, SAN FRANCISCO, SAN ISIDRO DEL ENSAYE (LA CUEVITA), SAN LORENZO (BALDOMERO JIMENEZ) Y SAN MIGUEL DE ALLENDE | VARIAS LOCALIDADES | 218,195.55 | 218,195.55 | 218,195.57 | 100.00% | | | | |
| F114 | DOPM-FED/SEDESOL/034-09201 | CONSTRUCCION DE BAÑOS CON CONEXION A DRENAJE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 515,198.00 | 513,501.28 | 513,501.28 | 99.67% | | | | |
| F114 | | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL (AMPLIACION DE VIVIENDA) | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 236,561.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | | |
| F114 | | PROGRAMA SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS Levantamientos, Estudios | | 2,000,000.00 | 1,200,000.00 | 600,000.00 | 30.00% | LEVANTAMIENTOS, ESTUDIOS | 4.00 | | FAMILIAS |
| F114 | DOPM-OC/SEDESHU/GTO/PIDMC/FAI SM/040-102014 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTAS ELECTRICAS SOLARES CON 4 MÓDULOS DE 120W | EL SHOTOLAR | 258,110.66 | 258,110.66 | 257,133.75 | 99.81% | PIEZA | 10.00 | 10.00 | PERSONAS |
| F114 | DOPM-OC/SEDESHU/GTO/PIDMC/FAI SM/040-102014 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTAS ELECTRICAS SOLARES CON 4 MÓDULOS DE 120W | BONIFACIO ALVARADO | 86,036.89 | 86,036.89 | 85,711.25 | 99.81% | PIEZA | 3.00 | 3.00 | PERSONAS |
| F114 | DOPM-OC/SEDESHU/GTO/PIDMC/FAI SM/040-102014 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTAS ELECTRICAS SOLARES CON 4 MÓDULOS DE 120W | MICAELA ORTEGA (LOS UGALDE) | 114,715.85 | 114,715.85 | 0.00 | 50.00% | PIEZA | 5.00 | 5.00 | PERSONAS |
| F114 | DOPM-OC/SEDESHU/GTO/PIDMC/FAI SM/040-102014 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTAS ELECTRICAS SOLARES CON 4 MÓDULOS DE 120W | CUATRO HERMANOS | 57,357.92 | 57,357.92 | 57,140.84 | 99.81% | PIEZA | 3.00 | 3.00 | PERSONAS |
| F114 | DOPM-OC/SEDESHU/GTO/PIDMC/FAI SM/052-112014 | SANITARIO ECOLOGICO (BAÑOS SECOS) | MICAELA ORTEGA (LOS UGALDE) | 47,295.55 | 45,649.43 | 0.00 | 48.26% | LETRINA RURAL | 3.00 | 3.00 | PERSONAS |
| F114 | DOPM-OC/SEDESHU/GTO/PIDMC/FAI SM/052-112014 | SANITARIO ECOLOGICO (BAÑOS SECOS) | LA SOLEDAD | 47,295.55 | 45,649.43 | 0.00 | 48.26% | LETRINA RURAL | 3.00 | 3.00 | PERSONAS |
| F114 | DOPM-OC/SEDESHU/GTO/PIDMC/FAI SM/052-112014 | SANITARIO ECOLOGICO (BAÑOS SECOS) | BONIFACIO ALVARADO | 47,295.55 | 45,649.43 | 0.00 | 48.26% | LETRINA RURAL | 3.00 | 3.00 | PERSONAS |
| F114 | DOPM-OC/SEDESHU/GTO/PIDMC/FAI SM/052-112014 | SANITARIO ECOLOGICO (BAÑOS SECOS) | LA LOBERA | 47,295.55 | 45,649.43 | 0.00 | 48.26% | LETRINA RURAL | 3.00 | | PERSONAS |
| F114 | DOPM-OC/SEDESHU/GTO/PIDMC/FAI SM/052-112014 | SANITARIO ECOLOGICO (BAÑOS SECOS) | SANTA ANITA DE LA LUZ | 17,132.86 | 16,536.55 | 0.00 | 48.26% | LETRINA RURAL | 1.00 | | PERSONAS |
| F114 | DOPM-OC/SEDESHU/GTO/PIDMC/FAI SM/052-112014 | SANITARIO ECOLOGICO (BAÑOS SECOS) | VIEJO CIMATARIO | 107,620.94 | 103,875.19 | 0.00 | 48.26% | LETRINA RURAL | 7.00 | | PERSONAS |
| F114 | DOPM-OC/SEDESHU/GTO/PIDMC/FAI SM/052-112014 | SANITARIO ECOLOGICO (BAÑOS SECOS) | EL SHOTOLAR | 62,376.90 | 60,205.87 | 0.00 | 48.26% | LETRINA RURAL | 4.00 | | PERSONAS |
| F114 | DOPM-OC/SEDESHU/GTO/PIDMC/FAI SM/052-112014 | SANITARIO ECOLOGICO (BAÑOS SECOS) | NOMBRE DE DIOS | 107,620.94 | 103,875.19 | 0.00 | 48.26% | LETRINA RURAL | 7.00 | | PERSONAS |
| F114 | DOPM-OC/SEDESHU/GTO/PIDMC/FAI SM/054-112014 | SANITARIO ECOLOGICO (BAÑOS SECOS) | EL SALITRE | 499,735.97 | 499,735.97 | 0.00 | 50.00% | LETRINA RURAL | 33.00 | | PERSONAS |
| F114 | DOPM-OC/SEDESHU/GTO/PIDMC/FAI SM/053-112014 | CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS CON SISTEMA DE BIODIGESTOR | CAÑADA DE GARCIA | 559,186.62 | 542,343.35 | 0.00 | 48.49% | FOSAS | 24.00 | | PERSONAS |
| F114 | DOPM-OC/SEDESHU/GTO/PIDMC/FAI SM/044A-102014 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO Y AMPLIACION DE RED | MICAELA ORTEGA (LOS UGALDE) | 22,371.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | TANQUE | 1.00 | | PERSONAS |
| F114 | DOPM-OC/SEDESHU/GTO/PIDMC/FAI SM/044A-102014 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO Y AMPLIACION DE RED | LA SOLEDAD | 21,358.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | TANQUE | 1.00 | | PERSONAS |
| F114 | DOPM-OC/SEDESHU/GTO/PIDMC/FAI SM/044A-102014 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO Y AMPLIACION DE RED | BONIFACIO ALVARADO | 23,036.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | TANQUE | 1.00 | | PERSONAS |
| F114 | DOPM-OC/SEDESHU/GTO/PIDMC/FAI SM/044A-102014 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO Y AMPLIACION DE RED | LA LOBERA | 22,862.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | TANQUE | 1.00 | | PERSONAS |
| F114 | DOPM-OC/SEDESHU/GTO/PIDMC/FAI SM/044A-102014 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO Y AMPLIACION DE RED | EL SHOTOLAR | 28,443.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | TANQUE | 1.00 | | PERSONAS |

| F.F. | CONTRATO | OBRA Y/O ACCION | LOCALIDAD | ASIGNADO RAMO 53 | MONTO CONTRATADO | EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31 DICIEMBRE 2014 | AVANCE | U. DE MEDID METAS | CANT. ANUAL DE METAS | META ALCANZADA AL 4to. TRIMESTR E del 2014 | U. DE MEDID BENEF. |
|------|---|---|---|------------------|------------------|--|---------|-------------------|----------------------|--|---------------------|
| F114 | DOPM-OC/SEDESHU/GTO/PIDMC/FAISM041-102014 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTO DE DORMITORIO) | LA CANTERA | 96,991.73 | 96,991.70 | 54,705.73 | 78.20% | VIVIENDA | 3.00 | | PERSONAS |
| F114 | DOPM-OC/SEDESHU/GTO/PIDMC/FAISM041-102014 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTO DE DORMITORIO) | EL CAÑON | 64,661.13 | 64,661.13 | 9,047.36 | 57.00% | VIVIENDA | 2.00 | | PERSONAS |
| F114 | DOPM-OC/SEDESHU/GTO/PIDMC/FAISM041-102014 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTO DE DORMITORIO) | RANCHO NUEVO DE GUERRERO | 32,330.57 | 32,330.57 | 9,070.94 | 64.03% | VIVIENDA | 1.00 | | PERSONAS |
| F114 | DOPM-OC/SEDESHU/GTO/PIDMC/FAISM041-102014 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTO DE DORMITORIO) | AMPLIACION CIENEGUITA | 226,313.96 | 226,313.96 | 160,167.22 | 85.39% | VIVIENDA | 7.00 | | PERSONAS |
| F114 | POR ADMINISTRACION | EMPLEO TEMPORAL (MATERIALES) | CABECERA MUNICIPAL Y VARIAS LOCALIDADES | 500,000.00 | 2,940.00 | 494,081.77 | 0.59% | | | | |
| F114 | | GASTOS INDIRECTOS TESORERIA 0.24% | | 248,099.90 | 248,099.90 | 0.00 | 0.00% | | | | |
| F114 | OPM-CPSROP/FAISM/021A-0720 | GASTOS INDIRECTOS OBRAS PUBLICAS 2.16% Pruebas de Control de Calidad | | 2,232,899.07 | 549,080.59 | 536,710.59 | 17.89% | 0 | 6,185.00 | | 6,185 |
| F114 | - | DESARROLLO SOCIAL 0.6% Honorarios | | 620,249.74 | 81,312.63 | 177,402.56 | 6.77% | | 5 y 10 | | UNIDADES Y PERSONAS |
| F114 | - | INTERESES | | 899,691.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | | |
| F214 | - | AMORTIZACION DE LA DEUDA | | 5,932,944.00 | 5,843,051.00 | 5,932,944.00 | 100.00% | PAGO | 12.00 | 12.00 | |
| F214 | - | INTERESES DE LA DEUDA | | 2,682,563.00 | 3,435,742.00 | 2,653,008.79 | 98.90% | PAGO | 12.00 | 12.00 | |
| F214 | - | POLICIA MUNICIPAL | | 25,478,024.12 | 32,460,544.95 | 25,377,811.83 | 99.61% | PAGO | 12.00 | 12.00 | |
| F214 | - | TRANSITO Y TRANSPORTE SUELDO BASE | | 10,653,830.99 | 11,200,390.00 | 10,653,830.99 | 100.00% | PAGO | 12.00 | 12.00 | |
| F214 | - | CONSTRUCCION DE CANCHA PADEL EN LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS H. DUCOING | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 428,225.06 | 0.00 | 428,817.79 | 99.91% | CANCHA | 1.00 | 1.00 | PERSONAS |
| F214 | - | CONSTRUCCION DE GIMANCOS AL AIRE LIBRE EN LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS H. DUCOING | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 497,913.02 | 0.00 | 95,578.39 | 59.35% | LOTE | 1.00 | 90% | PERSONAS |
| F214 | - | RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (SEDATU) | VARIAS LOCALIDADES | 2,222,222.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | | |
| F214 | - | RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | | 277,777.38 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| F214 | - | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIVADA ALCALA HASTA CALLE LA PRESA | PALO COLORADO | 1,507.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | POSTE | 7.00 | 7.00 | FAMILIAS |
| F214 | - | TECHADOS | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 873,778.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | | |
| F214 | OPM-OC/FORTAMUN/030-05020 | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN EL INSTITUTO DEL DEPORTE (COMUNDAJ) DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | | 289,083.44 | 289,083.44 | 0.00 | | OBRA | 1.00 | 1.00 | PERSONAS |
| F214 | - | APOYOS ALIMENTICIOS | VARIAS LOCALIDADES | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | | |
| F214 | - | CONVENIO SECTUR | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 100.00% | CONVENIO | 1.00 | 1.00 | |
| F214 | CONVENIO COLABORACION DE FECHA 07.MAY.14 | PINTA TU ENTORNO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 100,000.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 84.00% | METROS CUADRADOS | 790.00 | | FAMILIA |
| F214 | - | PROGRAMA HABITAT VERTIENTE CENTROS HISTORICOS | CABECERA MUNICIPAL | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | OBRA | 8.00 | | PERSONAS |
| F214 | - | POLICIA MUNICIPAL PRIMA VACACIONAL | | 415,548.61 | 573,830.00 | 415,548.61 | 100.00% | PAGO | 12.00 | 12.00 | |
| F214 | - | POLICIA MUNICIPAL GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | | 2,707,187.33 | 3,824,200.00 | 2,707,187.33 | 100.00% | PAGO | 12.00 | 12.00 | |
| F214 | - | POLICIA MUNICIPAL REMUN HORAS EXTRAS | | 1,679,470.06 | 1,000,000.00 | 1,679,470.06 | 100.00% | | | | |
| F214 | - | POLICIA MUNICIPAL PRESTACIONES CGT | | 807,822.58 | 1,177,475.40 | 807,822.58 | 100.00% | PAGO | 12.00 | 12.00 | |
| F214 | - | POLICIA MUNICIPAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | 204,702.79 | 300,000.00 | 204,702.79 | 100.00% | PAGO | 12.00 | 12.00 | |
| F214 | - | POLICIA MUNICIPAL COMBUSTIBLE SEG PUBLICA | | 3,805,458.63 | 3,800,000.00 | 3,805,458.63 | 100.00% | PAGO | 12.00 | 12.00 | |
| F214 | - | POLICIA MUNICIPAL ARREND VEHIC SEG PUBLICA | | 4,778,957.95 | 4,311,346.00 | 4,778,957.95 | 100.00% | PAGO | 12.00 | 12.00 | |
| F214 | - | POLICIA MUNICIPAL MANNTO. DE VEHICULOS | | 2,753,221.70 | 2,500,000.00 | 2,753,215.71 | 100.00% | PAGO | 12.00 | 12.00 | |
| F214 | - | POLICIA MUNICIPAL REP EQ DEFENSA | | 69,774.00 | 0.00 | 69,774.00 | 100.00% | | | | |
| F214 | - | POLICIA MUNICIPAL LIQ POR INDEM | | 1,368,802.00 | 0.00 | 1,368,802.00 | | | | | |
| F214 | - | POLICIA MUNICIPAL SERVICIOS DE VIGILANCIA | | 50,116.00 | 0.00 | 50,112.00 | | | | | |
| F214 | - | POLICIA MUNICIPAL HERRAMIENTAS MENORES | | 13,000.00 | 0.00 | 12,180.00 | | | | | |
| F214 | - | TRANSITO Y TRANSPORTE PRIMA VACACIONAL | | 176,828.54 | 184,116.00 | 176,828.54 | 100.00% | PAGO | 12.00 | 12.00 | |
| F214 | - | TRANSITO Y TRANSPORTE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | | 1,176,283.32 | 1,227,440.00 | 1,176,283.32 | 100.00% | PAGO | 12.00 | 12.00 | |
| F214 | - | TRANSITO Y TRANSPORTE PRESTACIONES CGT | | 512,766.17 | 523,322.40 | 512,766.17 | 100.00% | PAGO | 12.00 | 12.00 | |
| F214 | - | COMBUSTIBLE PARA TRANSITO | | 490,838.04 | 500,000.00 | 490,838.04 | 100.00% | PAGO | 12.00 | 12.00 | |
| F214 | - | TRANSITO Y TRANSPORTE REMUN. HORAS EXTRAS | | 714,996.00 | 0.00 | 714,996.00 | 100.00% | | | | |
| F214 | - | GASTOS ACTIV CULTURALES SUBSEMUN 14 | | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 100.00% | | | | |
| F214 | - | SUPERVISION Y CONTROL | | 999,999.92 | 1,000,000.00 | 999,999.92 | 100.00% | | | | |
| F214 | - | AUTOMOVILES Y CAMIONES | | 1,188,122.00 | 0.00 | 1,188,122.00 | 100.00% | | | | |
| F214 | - | INTERESES PROYECTADOS TRABAJOS ESPECIALES | | 205,741.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | | |
| F214 | S/N | INTERESES TRABAJOS DIVERSOS URGENTES | | 40,607.62 | 40,607.62 | 40,607.62 | | | | | |

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
RECURSO FEDERAL DEL PROGRAMA SUBSIDIO PARA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN) 2014
4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2014

| F.F. | CONTRATO | OBRA Y/O ACCION | LOCALIDAD | ASIGNADO | MONTO CONTRATADO | EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31 DICIEMBRE 2014 | AVANCE | U. DE MEDIDA META | CANT. ANUAL DE META | META ALCANZADA AL 4TO. TRIMESTR E 2014 | U. DE MEDID BENEF. |
|------------------------|---------------------------------|--|----------------------------|--------------|------------------|--|---------|---|---------------------|--|--------------------|
| SUBSEMUN REC. FED 2014 | -SAN MIGUEL DE ALLENDE/7/3/2014 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CONTROL DE CONFIANZA | SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 100.00% | Evaluaciones (elementos) | 90.00 | 1.00 | ELEMENTOS |
| SUBSEMUN REC. FED 2014 | S/N - FECHA/06.06.14 | PREVISION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA | SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1,989,162.00 | 100.00% | Acción (capacitación, programa, proyecto) | 4.00 | 1.00 | ELEMENTOS |
| SUBSEMUN REC. FED 2014 | 0-002-06-2014 - FECHA/01.07.14 | PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA | SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO | 7,130,000.00 | 7,130,000.00 | 7,114,509.00 | 100.00% | Acción | 2,048.00 | 1.00 | ELEMENTOS |
| SUBSEMUN REC. FED 2014 | | RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO | 420,000.00 | 420,000.00 | 419,999.00 | 100.00% | Equipamiento | 25.00 | 1.00 | ELEMENTOS |

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
RECURSO FEDERAL DEL PROGRAMA FONCA - FACHADAS 2014
4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2014

| F.F. | CONTRATO | OBRA Y/O ACCION | LOCALIDAD | ASIGNADO | MONTO DEL CONTRATO | EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31 DICIEMBRE 2014 | AVANCE | U. DE MEDIDA META | CANT. ANUAL DE META | META ALCANZADA AL 4TO. TRIMESTR E 2014 | U. DE MEDID BENEF. |
|------|----------|-----------------|-----------|----------|--------------------|--|--------|-------------------|---------------------|--|--------------------|
|------|----------|-----------------|-----------|----------|--------------------|--|--------|-------------------|---------------------|--|--------------------|

| F.F. | CONTRATO | OBRA Y/O ACCION | LOCALIDAD | ASIGNADO RAMO 33 | MONTO CONTRATADO | EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31 DICIEMBRE 2014 | AVANCE | U. DE MEDID METAS | CANT. ANUAL DE METAS | META ALCANZADA AL 4to. TRIMESTR E del 2014 | U. DE MEDID BENEF. |
|-------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|--|-----------|--------------------------|----------------------|--|--------------------|
| SC-CC-CMPM-335-14 | DOPM-FED-CONACULTA-FONCA-010-052014 | MANTENIMIENTO EN FACHADAS EN CIRCUITO 1 , BARRIO DEL CHORRO EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO | 1,053,669.87 | 1,020,244.60 | 837,796.19 | 821.17% | RESTAURACION CON PINTURA | 2085 M2 | 821.17% | HOMBRE Y MUJERES |
| SC-CC-CMPM-335-14 | DOPM-FED-CONACULTA-FONCA-011-052014 | MANTENIMIENTO EN FACHADAS EN CIRCUITO 2 , BARRIO DEL OBAJE, EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO | 1,000,229.78 | 986,062.35 | 686,159.43 | 695.85% | RESTAURACION CON PINTURA | 3185.35 M2 | 695.85% | HOMBRE Y MUJERES |
| SC-CC-CMPM-335-14 | DOPM-FED-CONACULTA-FONCA-012-052014 | MANTENIMIENTO EN FACHADAS EN CIRCUITO 3 , CALLE INSURGENTES, PLAZA CIVICA, EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO | 894,014.03 | 875,689.37 | 0.00 | #1/DIV/01 | RESTAURACION CON PINTURA | 1800 M2 | #1/DIV/01 | HOMBRE Y MUJERES |
| SC-CC-CMPM-335-14 | DOPM-FED-CONACULTA-FONCA-013-052014 | MANTENIMIENTO EN FACHADAS EN CIRCUITO 4 , CALZADA DE LA LUZ, EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO | 627,825.87 | 627,825.87 | 379,490.81 | 604.45% | RESTAURACION CON PINTURA | 3200 M2 | 604.45% | HOMBRE Y MUJERES |
| SC-CC-CMPM-335-14 | DOPM-FED-CONACULTA-FONCA-014-052014 | MANTENIMIENTO EN FACHADAS EN CIRCUITO 5 , CALLE CANAL Y HUMARAN, EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO | 530,046.74 | 530,046.75 | 530,046.75 | 100.00% | RESTAURACION CON PINTURA | 2746.56 M2 | 100.00% | HOMBRE Y MUJERES |
| SC-CC-CMPM-335-14 | DOPM-FED-CONACULTA-FONCA-015-052014 | MANTENIMIENTO EN FACHADAS EN CIRCUITO 6 , REMOZAMIENTO DE FACHADAS EN LAS CALLES DE INDO TRISTE, SAN PEDRO Y SAN RAFAEL EN EL BARRIO DE SAN JUAN DE DIOS, EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO | 1,247,783.41 | 1,231,134.33 | 1,208,273.84 | 981.43% | RESTAURACION CON PINTURA | 3427.20 M2 | 981.43% | HOMBRE Y MUJERES |

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
FOPEDEP 2014 A DICIEMBRE 2014
4TO REPORTE TRIMESTRAL 2014

| RECURSO | CONTRATO | OBRA Y/O ACCION | LOCALIDAD | ASIGNADO | MONTO CONTRATADO | EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31 DICIEMBRE 2014 | AVANCE | U. DE MEDID METAS | CANT. ANUAL DE METAS | META ALCANZADA AL 4to. TRIMESTR E del 2014 | U. DE MEDID BENEF. |
|---------|-----------------------------|---|---------------|------------|------------------|--|--------|-------------------|----------------------|--|--------------------|
| FOPEDEP | DOPM-FED/FOPEDEP/023-082014 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD PALO COLORADO, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | PALO COLORADO | 752,492.00 | 752,175.41 | 748,239.00 | 99.43% | POSTES | 7 | 7 | POBLADO |

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
RAMO 33 2013 A DICIEMBRE 2014
4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2014

| F.F | CONTRATO | OBRA Y/O ACCION | LOCALIDAD | ASIGNADO RAMO 33 | MONTO CONTRATADO | EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31 DICIEMBRE 2014 | AVANCE | U. DE MEDID METAS | CANT. ANUAL DE METAS | META ALCANZADA AL 4to. TRIMESTR E del 2014 | U. DE MEDID BENEF. |
|------|--|---|---|------------------|------------------|--|---------|-------------------|----------------------|--|--------------------|
| F113 | OBRAS POR ADMINISTRACION | ESCUELA DIGNA PUBLICA | VARIAS LOCALIDADES | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,173,967.01 | 90.31% | ESCUELA | 35.00 | 35.00 | FAMILIAS |
| F113 | CONVENIO No. PM-002-05-2013 | ESCUELA DE CALIDAD | | 2,880,000.00 | 2,880,000.00 | 2,880,000.00 | 100.00% | - | - | - | - |
| F113 | - | PROGRAMA MI CASA DIFERENTE | CABECERA MUNICIPAL Y VARIAS LOCALIDADES | 1,400,000.00 | 0.00 | 821,832.58 | 58.70% | - | - | 93.00 | - |
| F113 | OBRAS POR ADMINISTRACION | TRABAJOS DIVERSOS | CABECERA MUNICIPAL Y VARIAS LOCALIDADES | 2,214,274.84 | 0.00 | 2,214,274.84 | 100% | OBRA | 38 | 38 | POBLADO |
| F113 | - | OPCIONES PRODUCTIVAS | VARIAS LOCALIDADES | 499,950.00 | 499,950.00 | 499,950.00 | 100% | PROYECTOS | 20 | 24 | FAMILIAS |
| F113 | - | PROGRAMA DE URBANIZACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | VARIAS LOCALIDADES Y COLONIAS POPULARES | 2,228,908.68 | 0.00 | 883,892.51 | 40% | - | - | 200 | - |
| F113 | DOPM-OC-037-082013 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA DE LA REGION ASENTADO Y JUNTEADO CON TEPETATE EN LA CALLE PRINCIPAL | BIZNAGA DE CERRO GRANDE | 405,984.12 | 0.00 | 372,103.24 | 92% | M2 | 199 | 1,905 | FAMILIAS |
| F113 | ACUERDO DE COORDINACION 2013 | PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL (APOYO DE MATERIAL MANO DE OBRA) | VARIAS LOCALIDADES | 400,000.00 | 0.00 | 272,358.10 | 68% | ACCIONES | 5 | 0 | FAMILIAS |
| F113 | ACUERDO DE COORDINACION 2013 | EMPLEO TEMPORAL | VARIAS LOCALIDADES | 781,919.90 | 0.00 | 0.00 | 0% | ACCIONES | 5 | 0 | FAMILIAS |
| F113 | - | PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA (ACTIVOS PRODUCTIVOS) | VARIAS LOCALIDADES | 1,328.20 | - | 1,328.20 | 100% | - | 1 | 1 | - |
| F113 | DSyH-001-04-2013 Y DSyH-001-02-2014 | BORDERIA | VARIAS LOCALIDADES | 2,000,000.00 | 0.00 | 1,120,000.00 | 56% | BORDO | 30 | 40 | FAMILIAS |
| F113 | DOPM-FED/SEDESOL/2X1PARAMIGRANTES/089-112013 | PROYECTO ECOTURISTICO | S.M.A. | 618,080.10 | 618,080.10 | 618,080.10 | 100% | - | - | 4 | - |
| F113 | ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013 | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | LOS TORILES | 52,080.37 | 52,080.37 | 52,080.37 | 100% | VIVIENDA | 11 | 11 | VIVIENDA |
| F113 | ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013 | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | EL EMBARGO (EL NUEVO CIMATARIO) | 61,069.59 | 61,069.59 | 61,069.59 | 100% | VIVIENDA | 12 | 12 | VIVIENDA |
| F113 | ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013 | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | LA TINAJA | 139,974.91 | 139,974.91 | 139,974.91 | 100% | VIVIENDA | 33.00 | 135 | VIVIENDA |
| F113 | ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013 | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | SAN LUCAS | 157,807.81 | 157,807.81 | 157,807.81 | 100% | VIVIENDA | 14 | 135 | VIVIENDA |
| F113 | ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013 | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | LOS TORRES | 173,506.12 | 173,506.12 | 173,506.12 | 100% | VIVIENDA | 20.00 | 4 | VIVIENDA |
| F113 | ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013 | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | MANANTIALES | 76,665.16 | 76,665.16 | 76,665.16 | 100% | VIVIENDA | 11 | 0 | VIVIENDA |
| F113 | ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013 | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN | CORRALEJO DE ABAJO | 76,622.36 | 76,622.36 | 76,622.36 | 100% | VIVIENDA | 20.00 | 17,398 | VIVIENDA |
| F113 | ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013 | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN (COLONIA ALLENDE) | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 36,382.42 | 36,382.42 | 36,382.42 | 100% | VIVIENDA | 8.00 | 0 | VIVIENDA |
| F113 | ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013 | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN (BARRIO DE LAS CUEVITAS) | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 16,836.95 | 16,836.95 | 16,836.95 | 100% | VIVIENDA | 4 | 88% | VIVIENDA |
| F113 | ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013 | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN (FRACCIONAMIENTO IGNACIO RAMIREZ) | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 18,864.96 | 18,864.96 | 18,864.96 | 100% | VIVIENDA | 3 | 0 | VIVIENDA |

| F.F. | CONTRATO | OBRA Y/O ACCION | LOCALIDAD | ASIGNADO RAMO 53 | MONTO CONTRATADO | EJERCICIO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31 DICIEMBRE 2014 | AVANCE | U. DE MEDID METAS | CANT. ANUAL DE METAS | META ALCANZADA AL 4to. TRIMESTR E del 2014 | U. DE MEDID BENEF. |
|------|--|---|--|------------------|------------------|---|--------|-------------------|----------------------|--|--------------------|
| F113 | ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013 | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN (COLONIA INDEPENDENCIA 2DA SECCION) | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 10,779.98 | 10,779.98 | 10,779.98 | 100% | VIVIENDA | 3.00 | 0 | VIVIENDA |
| F113 | ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013 | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN (COLONIA PROGRESO) | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 3,801.15 | 3,801.15 | 3,801.15 | 100% | VIVIENDA | 2.00 | 696 | VIVIENDA |
| F113 | ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013 | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN (COLONIA SAN ANTONIO) | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 118,040.73 | 118,040.73 | 118,040.73 | 100% | VIVIENDA | 1.00 | 272 | VIVIENDA |
| F113 | ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013 | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN (COLONIA SAN MARTIN) | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 16,836.95 | 16,836.95 | 16,836.95 | 100% | VIVIENDA | 25.00 | 839 | VIVIENDA |
| F113 | ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013 | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN (COLONIA SANTA CRUZ DE LA PAZ) | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 12,413.67 | 12,413.67 | 12,413.67 | 100% | VIVIENDA | 5 | 240 | VIVIENDA |
| F113 | ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013 | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN (COLONIA OLIMPO) | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 39,077.44 | 39,077.44 | 39,077.44 | 100% | VIVIENDA | 7.00 | 887 | VIVIENDA |
| F113 | - | PROGRAMA DE VIVIENDA VERTIENTE TECHO DIGNO (SOBRANTE DEL 2013) | CABECERA MUNICIPAL | 134,474.16 | 134,474.16 | 134,474.16 | 100% | VIVIENDA | 7.00 | 0 | VIVIENDA |
| F113 | DOPM-OC/SEDESHU/GTO/001-012014 | INSTALACION DE TECHO EN LAS COMUNIDADES: SAN LUCAS, LOS TORRES Y MANANTIALES CON UN TOTAL DE 1,462.28 M2 EN EL MPIO DE SMA | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 350,206.46 | 203,998.73 | 203,998.73 | 58% | M2 | 1,462.28 | 0 | 0 |
| F113 | DOPM-OC/FAISM/083-102013 | INSTALACION DE TECHO DEL PROGRAMA TECHO DIGNO | VARIAS LOCALIDADES | 600,000.00 | 376,991.61 | 376,991.61 | 63% | M2 | 4,885.54 | 4,886 | CASAS |
| F113 | - | PROGRAMA EMPRENDEDORES | CABECERA MUNICIPAL Y VARIAS LOCALIDADES | 2,000,000.00 | - | 515,876.99 | 26% | PROYECTO | 20 | 0 | LOTE |
| F113 | DOPM-OC/SEDESHU/PDIBC/075-102013 | CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS CON SISTEMA DE BIODIGESTOR | EL EMBARGO (EL NUEVO CIMATARIO) | 1,554,568.17 | 1,415,083.93 | 1,546,522.57 | 99% | BAÑO | 53 | 53 | VIVIENDA |
| F113 | DOPM-SEDESHU/GTO/FAIS/082-102013 | SANITARIO ECOLOGICO (BAÑOS SECOS) | PEÑA BLANCA | 523,936.94 | 0.00 | 523,936.63 | 100% | BAÑO | 32 | 32 | VIVIENDA |
| F113 | DOPM-SEDESHU/GTO/PDIBC/080-102013 | SANITARIO ECOLOGICO (BAÑOS SECOS) | SANTA RITA, AMPLIACION DE CIENEGUITA, CINCO SEÑORES Y RANCHO NUEVO DE GUERRERO | 286,153.06 | 0.00 | 286,153.01 | 100% | BAÑO | 17 | 17 | VIVIENDA |
| F113 | DOPM-OC/SEDESHU/PDIBC/068-102013 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO 2DA ETAPA | CLAVELLINAS (CLAVELLINAS COYOTES) | 2,980,775.36 | 0.00 | 2,980,757.85 | 100% | ML | 6,406 | 6,200 | COMUNIDAD |
| F113 | ADQ-001-12-2013 | ADQUISICION DE CAMION CISTERNA PARA SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EL CAÑON, LA CANTERA, SANTA RITA, SAN LORENZO) (BALDOMERO JIMENEZ) | EL CAÑON | 477,116.72 | 431,711.43 | 431,711.43 | 90% | LOTE | 1 | 1 | LOCALIDAD |
| F113 | DOPM-OC/SEDESHU/GTO/PDIBC/FAISM/063-102013 | CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | EL CAPADERILLO | 418,717.47 | 418,717.51 | 418,717.51 | 100% | ML | 2,343.33 | 1,905 | PERSONA |
| F113 | ADQ-006-12-2013 | ADQUISICION DE TINACOS CON CAPACIDAD DE 2800 LITROS EQUIPADO Y BASE DE METAL PARA SU COLOCACION | SANTA RITA, EL CAÑON, LA CANTERA Y SAN LORENZO (BALDOMERO JIMENEZ) | 149,459.65 | 149,459.65 | 148,651.61 | 99% | PZA | 25 | 25 | FAMILIAS |
| F113 | DOPM-FED/HABITAT/029-092013 | HAB.PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, TRAMO: DE AVENIDA INDEPENDENCIA AL LIBRAMIENTO MANUEL ZAVALA ZAVALA, COL. INDEPENDENCIA | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 389,257.45 | 389,257.45 | 389,257.45 | 100% | M2 | 425.50 | 572 | PERSONA |
| F113 | DOPM-FED/HABITAT/030-102013 | PAVIMENTACION CALLE DE AZUCENAS, TRAMO: AVENIDA LA PAZ A CALLE DE LAS FLORES, COL. SAN MARTIN | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 389,621.41 | 389,837.00 | 389,621.41 | 100% | M2 | 767.78 | 728 | PERSONA |
| F113 | DOPM-FED/HABITAT/031-092013 | PAVIMENTACION CALLE DE MAGUEY, TRAMO: AV. DEL BORDO Y CALLE CARDON, COLONIA PALMITA DE LANDETA | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 1,008,259.07 | 1,008,259.07 | 1,008,259.07 | 100% | M2 | 2,227.47 | 2,143 | PERSONA |
| F113 | DOPM-FED/HABITAT/032-102013 | PAVIMENTACION CALLE DE HUIZACHE, TRAMO: DE GATILLAL A CARDON, COL. PALMITA DE LANDETA | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 634,502.20 | 443,043.96 | 634,502.16 | 100% | M2 | 940.25 | 1,169 | PERSONA |
| F113 | DOPM-FED/HABITAT/032-102013 | PAVIMENTACION CALLE DE SABILO, TRAMO: CARDON A GATILLAL, COL. PALMITA DE LANDETA | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 407,313.74 | 407,313.74 | 407,313.74 | 100% | M2 | 803.62 | 807 | PERSONA |
| F113 | DOPM-FED/HABITAT/034-092013 | PAVIMENTACION EN CALLE DE HORMIGUERO, TRAMO: DE GATILLAL A AV. ECOLOGISTAS, COL. PALMITA DE LANDETA | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 554,590.00 | 554,590.00 | 554,590.00 | 100% | M2 | 1,082.62 | 1,382 | PERSONA |
| F113 | - | EQUIPAMIENTO DE CONSULTORIOS DE SALUD CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (CEDECOM). | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 3,063.00 | 99,999.41 | 3,063.00 | 100% | | | 0 | |
| F113 | POR ADMINISTRACION | ACCIONES SOCIALES VERTIENTE GENERAL | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 959,908.71 | 959,908.71 | 959,908.71 | 100% | TALLER | 46 | 0 | PERSONAS |
| F113 | DOPM-FED/C.D.I./002-052013 | CDI AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MONTECILLO DE LA MILPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | MONTECILLO DE LA MILPA | 46,342.04 | 0.00 | 49,668.07 | 107% | SISTEMA | 1 | 0 | FAMILIAS |
| F113 | DOPM-CPSROP/FED/C.D.I./073-102013 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO MONTECILLO DE NIETO-LA CRUZ DEL PALMAR, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 10+452.96, SUBTRAMO ESTIMADO: DEL KM 6+300 AL KM 2+200 (4.1 KILOMETROS) | LA CRUZ DEL PALMAR | 48,500.00 | 48,500.00 | 48,500.00 | 100% | PROYECTO | 1 | 1 | FAMILIAS |
| F113 | DOPM-CPSROP/FED/C.D.I./072-102013 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ALONSO YAÑEZ MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | ALONSO YAÑEZ | 16,003.00 | 16,003.00 | 16,003.00 | 100% | PROYECTO | 1 | 1 | FAMILIAS |
| F113 | DOPM-CPSROP/FED/C.D.I./072-102013 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE LA CUADRILLA, LOS BARRONES Y EL BORDO COLORADO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | LA CUADRILLA | 60,959.75 | 60,959.75 | 60,959.75 | 100% | PROYECTO | 1 | 1 | FAMILIAS |
| F113 | DOPM-CPSROP/FED/C.D.I./071-102013 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD LA HUERTA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | LA HUERTA | 44,032.89 | 0.00 | 44,032.89 | 100% | PROYECTO | 1 | 1 | FAMILIAS |
| F113 | DOPM-CPSROP/FED/C.D.I./071-102013 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD LA CIENEGUITA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | LA CIENEGUITA | 49,692.90 | 49,692.90 | 49,692.90 | 100% | PROYECTO | 1 | 1 | FAMILIAS |
| F113 | DOPM-CPSROP/FED/C.D.I./074-102013 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL KM 3+120 DEL CAMINO (E.C SAN MIGUEL DE ALLENDE-GUANAJUATO-JUAN GONZALEZ) EN EL CRUCE CON EL RIO SAN DAMIAN DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | JUAN GONZALEZ | 82,512.97 | 82,512.97 | 82,512.97 | 100% | PROYECTO | 1 | 1 | FAMILIAS |

| F.F. | CONTRATO | OBRA Y/O ACCION | LOCALIDAD | ASIGNADO RAMO 53 | MONTO CONTRATADO | EJERCICIO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31 DICIEMBRE 2014 | AVANCE | U. DE MEDID METAS | CANT. ANUAL DE METAS | META ALCANZADA AL 4to. TRIMESTR E del 2014 | U. DE MEDID BENEF. |
|------|--|--|--|------------------|------------------|---|--------|-------------------|----------------------|--|--------------------|
| F113 | CONVENIO CON CFE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA BENEFICIAR A LAS CALLES ABASOLO, GALVANES, PRIV. ABASOLO Y PRIV. GALVANES 1 Y GALVANES 2. AV. ORIENTE, ORIENTE 2, CALLE DE LA SANTA CRUZ, LA ESPERANZA Y PRIV. MARTINEZ, DE LA LOCALIDAD DE GALVANES, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | LOS GALVANES | 129,868.80 | 129,868.80 | 129,868.80 | 100% | POSTE | 44 | 44 | FAMILIAS |
| F113 | DOPM-FED/CDI.01/001-052013 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LA CALLE DEL KINDER Y LOS CRISANTO DE LA LOCALIDAD DE ALONSO YAÑEZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | ALONSO YAÑEZ | 91,472.05 | 0.00 | 91,472.05 | 100% | POSTE | 17 | 17 | FAMILIAS |
| F113 | CONVENIO CON CFE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LAS CALLES: LA RINCONADA, LA DEPORTIVA, DEL REGISTRO, NIÑOS HEROES, EL PIRUL, EL RODEO PINO SUAREZ Y LA PENDIENTE Y AVENIDAS REFORMA Y CORREGIDORA, DE LA LOCALIDAD LA VIVIENDA DE ARRIBA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | LA VIVIENDA DE ARRIBA | 158,932.00 | 0.00 | 158,932.00 | 100% | POSTE | 48 | 48 | FAMILIAS |
| F113 | CONVENIO CON CFE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LAS CALLES: HERMANOS ALDAMA, LAS FLORES, VICENTE GUERRERO Y PRIVADA VICENTE GUERRERO, DE LA LOCALIDAD DE MONTECILLO DE LA MILPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | MONTECILLO DE LA MILPA | 122,438.80 | 0.00 | 122,438.80 | 100% | POSTE | 32 | 32 | FAMILIAS |
| F113 | DOPM-CPSROP/FED/CDI.01/039-082013 | PROYECTO PARA AGUA POTABLE DE CRUZ DEL PALMAR | CRUZ DEL PALMAR | 81,452.96 | 81,452.96 | 81,452.96 | 100% | PROYECTO | 1 | 1 | COMUNIDAD |
| F113 | DOPM-FED/CDI/021-072013 | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO LA VIVIENDA DE ABAJO-GUERRERO, TRAMO: DEL KM 04000 AL KM 14699 | GUERRERO | 2,254,003.50 | 2,254,003.50 | 2,254,003.50 | 100% | KM | 1,392.00 | 1,392 | FAMILIAS |
| F113 | CONVENIO CON CEAG CEAG /ALLENDE/PROSSA PYS/2012-137-01 Y CEAG/ALLENDE/PROSSAPYS/2013-030 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) | MANANTIALES Y CAÑADA DE GARCIA | 156,140.53 | - | 0.00 | 0% | SISTEMA | 1 | 1 | PERS |
| F113 | CONVENIO CON CEAG CEAG /ALLENDE/PROSSA PYS/2012-137-01 Y CEAG/ALLENDE/PROSSAPYS/2013-030 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (CUARTA ETAPA) | CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA | 244,077.40 | - | 0.00 | 0% | SISTEMA | 1 | 1 | |
| F113 | CONVENIO CON CEAG CEAG /ALLENDE/PROSSA PYS/2012-137-01 Y CEAG/ALLENDE/PROSSAPYS/2013-030 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (TERCERA ETAPA) | CORRALEJO DE ARRIBA | 213,490.40 | - | 0.00 | 0% | SISTEMA | 1 | 1 | PERS |
| F113 | CONVENIO CON CEAG CEAG /ALLENDE/PROSSA PYS/2012-137-01 Y CEAG/ALLENDE/PROSSAPYS/2013-030 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES | LOS RODRIGUEZ | 505,026.04 | - | 0.00 | 0% | SISTEMA | 1 | 1 | |
| F113 | CONVENIO CON CEAG CEAG /ALLENDE/PROSSA PYS/2012-137-01 Y CEAG/ALLENDE/PROSSAPYS/2013-030 | PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SUPERVISION NORMATIVA Y GESTION SOCIAL EN MANANTIALES | MANANTIALES | 112,411.34 | 112,411.34 | 112,411.34 | 100% | SISTEMA | 1 | 1 | FAMILIAS |
| F113 | CONVENIO CON CEAG CEAG /ALLENDE/PROSSA PYS/2012-137-01 Y CEAG/ALLENDE/PROSSAPYS/2013-030 | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 30 M3 DE CAPACIDAD Y 10.0 MTS DE ALTURA | MONTECILLO DE LA MILPA | 30,573.02 | 30,573.02 | 30,573.02 | 100% | TANQUE | 1 | 1 | FAMILIAS |
| F113 | - | PROGRAMA DE VIVIENDA VERTIENTE PINTURA Y REMOZAMIENTO DE FACHADAS | CABECERA MUNICIPAL | 939,974.30 | 0.00 | 332,894.90 | 35% | VIVIENDA | 450 | | VIVIENDA |
| F113 | CONVENIO DE COLABORACION DE CONVEG DE FECHA 27-08-2013 | PROGRAMA PINTA TU ENTORNO | CABECERA MUNICIPAL | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 100% | ACCIONES | 600 | 784 | VIVIENDA |
| F113 | - | PROGRAMA SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES GASTOS DE OPERACION | VARIAS LOCALIDADES | 2,002,000.00 | | 1,848,002.68 | 92% | | | | |
| F113 | DOPM-OC/SEDESHU/GTO/FAIM/062-102013 | FAIM SUMINISTRO Y COLOCACION DE 14 PLANTAS ELECTRICAS SOLARES EN 4 MODULOS DE 120W | EL CAÑÓN Y LA CANTERA | 422,462.27 | 422,030.18 | 422,030.18 | 100% | PLANTA | 14.00 | 14 | VIVIENDA |
| F113 | DOPM-OC/SEDESHU/GTO/FAIM/059-102013 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE 12 PLANTAS ELECTRICAS SOLARES CON 4 MODULOS DE 120 W | RANCHO NUEVO DE GUERRERO, SAN LORENZO (BALDOMERO JIMENEZ) Y LOS HOYOS | 362,110.49 | 361,740.11 | 361,740.11 | 100% | PLANTA | 9.00 | 9 | VIVIENDA |
| F113 | DOPM-OC/SEDESHU/GTO/FAIM/066-102013 | SANITARIO ECOLOGICO (BAÑOS SECO) | SAN LORENZO (BALDOMERO JIMENEZ) Y SAN ISIDORO DE ENSAYE LA CUEVITA | 212,920.01 | 206,587.33 | 206,587.33 | 97% | PLANTA | 13.00 | 13 | VIVIENDA |
| F113 | DOPM-OC/SEDESHU/GTO/FAIM/076-102013 | CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS CON SISTEMA DE BIODIGESTOR | DON FRANCISCO | 1,218,298.94 | 1,211,298.31 | 1,211,298.31 | 99% | BAÑO | 47.00 | 47 | VIVIENDA |
| F113 | DOPM-OC/SEDESHU/GTO/FAIM/049-092013 | CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS CON SISTEMA DE BIODIGESTOR | CUATRO HERMANOS | 205,665.25 | 205,665.25 | 205,665.25 | 100% | BAÑO | 8.00 | 8 | VIVIENDA |
| F113 | DOPM-OC/SEDESHU/GTO/FAIM/058-092013 | CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS CON SISTEMA DE BIODIGESTOR | SAN MARTÍN | 211,945.01 | 205,583.45 | 205,583.45 | 97% | BAÑO | 8.00 | 8 | VIVIENDA |
| F113 | DOPM-OC/SEDESHU/GTO/FAIM/051-092013 | SANITARIO ECOLOGICO (BAÑO SECO) | EL CAÑÓN Y LA CANTERA | 212,920.01 | 206,436.50 | 206,436.50 | 97% | BAÑO | 13.00 | 13 | VIVIENDA |
| F113 | DOPM-OC/SEDESHU/GTO/FAIM/053-092013 | CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS CON SISTEMA DE BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LOS HOYOS Y SANITARIO ECOLOGICO (BAÑOS SECOS) EN LA LOCALIDAD EL PEDREGUDO | LOS HOYOS Y EL PEDREGUDO | 160,125.05 | 148,904.62 | 148,904.62 | 93% | BAÑO | 8.00 | 8 | VIVIENDA |
| F113 | DOPM-OC-SEDESHU/GTO/FAIM/050-092013 | SANITARIO ECOLOGICO (BAÑO SECO) | LOS TORILLES | 162,621.31 | 162,621.31 | 162,605.07 | 100% | BAÑO | 10.00 | 10 | VIVIENDA |
| F113 | DOPM-OC/SEDESHU/GTO/FAIM/057-092013 | SANITARIO ECOLOGICO (BAÑO SECO) | PINALILLO | 242,851.74 | 235,903.41 | 187,153.81 | 77% | BAÑO | 15.00 | 10 | VIVIENDA |
| F113 | DOPM-OC/SEDESHU/GTO/FAIM/057-092013 | SANITARIO ECOLOGICO (BAÑO SECO) | SAN FRANCISCO | 139,107.85 | - | 187,410.54 | 135% | BAÑO | 10.00 | 10 | VIVIENDA |
| F113 | DOPM-OC-022-082013 | REHAB CAMINOS FALLA EL FRAYLE, DESASOLVE DE CANALES | EL FRAYLE | 6,759,844.08 | 6,759,844.08 | 6,759,844.08 | 100% | | | | |
| F113 | DOPM-OC-FAISM-019A-052014 | REHABILITACION DE CAMINO | DON FRANCISCO | 1,311,295.74 | 1,311,216.67 | 1,311,216.67 | 100% | | | | |
| F113 | | REHABILITACION DE CAMINO | MANANTIALES | 703,701.68 | 702,707.27 | 628,689.33 | 89% | | | | |
| F113 | | REHABILITACION DE CAMINO | CIA DE SAN ANTONIO | 1,605,126.48 | 0.00 | 0.00 | 0% | | | | |
| F113 | | REHABILITACION DE CAMINO | EL SHOTOLAR | 822,935.44 | 823,579.54 | 747,050.79 | 91% | | | | |
| F113 | | REHABILITACION DE CAMINO | ESTANCIA DE SAN ANTONIO | 1,294,037.65 | 1,294,037.65 | 1,294,037.65 | 100% | | | | |
| F113 | | REHABILITACION DE CAMINO | LA TINAJA | 1,275,031.23 | - | 0.00 | 0% | | | | |
| F113 | | REHABILITACION DE CAMINO | LINDERO DE LA PETACA, SAN ANTONIO DEL VARAL, LOMA DE CABRAS, CAÑADA DE SAN JOSE, CORRAL DEL PIEDRAS DE ABAJO, SAN MARCOS DE BEGONA Y PALO COLORADO | 2,473,862.31 | 2,448,932.83 | 2,170,455.00 | 88% | | | | |
| F113 | - | PROYECTOS | MUNICIPIO | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 100% | | | | |

| F.F. | CONTRATO | OBRA Y/O ACCION | LOCALIDAD | ASIGNADO RAMO 53 | MONTO CONTRATADO | EJERCICIO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31 DICIEMBRE 2014 | AVANCE | U. DE MEDID METAS | CANT. ANUAL DE METAS | META ALCANZADA AL 4to. TRIMESTR E del 2014 | U. DE MEDID BENEF. |
|------|---|--|---|------------------|------------------|---|---------|-------------------|----------------------|--|--------------------|
| F113 | | MAQUINARIA | MUNICIPIO | 1,979,999.97 | 1,979,999.97 | 1,979,999.97 | 100% | | | | |
| F113 | | PENDIENTE POR ADJUDICAR (REHAB CAMINO) MARAVILAS | | 1,526,137.69 | 1,027,685.93 | 1,027,685.93 | 67% | | | | |
| F113 | | POR ASIGNAR | | 3,748,027.73 | 0.00 | 0.00 | 0% | | | | |
| F113 | DOPM-FED/SEDESOL/036-092013 | P2P2 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO Y/O HECHO EN OBRA | CABECERA MUNICIPAL Y VARIAS LOCALIDADES | 572,132.73 | 572,132.73 | 572,132.74 | 100% | M2 | 5,131.61 | 5,132 | COMUNIDAD |
| F113 | DOPM-FED/SEDESOL/040-082013 | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE INCLUYE INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS | POZOS DE LICEA | 444,427.50 | 444,427.50 | 444,427.49 | 100% | ML | 1,793.28 | 1,793 | COMUNIDAD |
| F113 | DOPM-FED/SEDESOL/RAMOXXXIIIFOND/088-112013 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE TECHO, BAÑOS Y FOGONES (FEDERAL) | VIAS LOCALIDADES | 1,014,776.86 | 1,014,776.85 | 1,014,776.85 | 100% | M2 | 12,820 | 12,820 | PERS |
| F113 | CONVENIO CON SAPASMA DE FECHA 04/06/2013 | RECURSO ASIGNADO A SAPASMA | VIAS LOCALIDADES | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 100% | CONVENIO | 1 | | POBLACION |
| F113 | | PPC CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALAMO COL. LUIS DONALDO COLOSIO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 719,817.96 | 719,817.96 | 719,817.96 | 100% | M2 | 1,096 | 4,500 | PERS |
| F113 | DOPM-OC-FASIM-090-112013 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALAMO COL. LUIS DONALDO COLOSIO (CON AMPLIACION DE REDES HIDROSANITARIAS) EN EL MUNICIPIO DE SMA | COL LUIS DONALDO COLOSIO | 1,146,107.75 | 1,274,115.67 | 1,146,107.75 | 100% | TOMAS | 37 | 37 | PERS |
| F113 | DOPM-OC-FASIM-091-112013 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALLENDE PARA LA LOCALIDAD DE CALDERON (CON REHUBICACION DE RED DE AGUA POTABLE) EN EL MUNICIPIO DE SMA, GTO. | CALDERON | 721,919.40 | 721,919.40 | 721,919.39 | 100% | M2 | 986 | 2,025 | PERS |
| F113 | | GASTOS INDIRECTOS TESORERIA 0.24% | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 228,870.16 | 0.00 | 228,870.16 | 100% | | | | |
| F113 | | GASTOS INDIRECTOS OBRAS PUBLICAS 2.16% | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 2,060,647.31 | 0.00 | 2,060,645.91 | 100% | | | | |
| F113 | | DESARROLLO SOCIAL 0.6% | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 572,389.99 | 0.00 | 572,389.99 | 100% | | | | |
| F113 | DS/H 001-05-2013 | PROGRAMA DE APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS DE TEMPORAL (SEMILLA MEJORADA) | VIAS COMUNIDADES | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 100% | BULTOS | 1,000 | 1,000 | PRODUCTORES |
| F113 | DS/H-001-06-2013 | ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA (SB) | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 3,493,545.60 | 0.00 | 2,668,340.00 | 76% | BECAS | 3,339 | 1,113 | ALUMNOS |
| F113 | DOPM-OC-RAMO XXXIII-093-122013 | SABES | CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA | 1,000,000.00 | 999,950.29 | 999,950.29 | 100% | OBRA | 1 | 1 | POBLADO |
| F113 | | CECYTEG | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | OBRA | 1 | | POBLADO |
| F113 | | CONTRATO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE AMPLIACIONES DE RED ELECTRICA | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 11,584.00 | 11,584.00 | 11,584.00 | 100% | PROYECTO | 2 | 2 | POBLADO |
| F113 | | CONVENIO SECTUR (SEMILLA MEJORADA) | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 680,000.00 | 0.00 | 584,700.00 | 86% | OBRA | | 1 | |
| F113 | | MANUTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | VIAS LOCALIDADES | 3,000,000.00 | 0.00 | 602,847.51 | 20% | | | | |
| F113 | | ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO (CONSTRUCCION, REHABILITACION Y AMPLIACION) | VIAS LOCALIDADES Y AGEBS | 1,145,118.60 | 0.00 | 0.00 | 0% | | | | |
| F113 | | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE ALAMO Y AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN JUAN DE LA BARRERA Y PIPILA EN EJIDO DE TIRADO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 1,296,400.00 | 1,296,400.00 | 0.00 | 0% | | | | |
| F113 | DOPM-OC/FAISM/044-102014 | AMP RED DISTRIBUCION ELECTRICA EN NOGALES, JACARANDAS, MARIANO ABASOLO, PIRULES, ENIGMO Y ARBOLEDAS EN EJIDO DE TIRADO (REINTEGRO POR AUDITORIA FAISM 2013) | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 1,260,097.73 | 1,238,720.00 | 342,401.12 | 27% | | | | |
| F113 | | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL BLVD DE LA CONSERVACION | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 98,446.81 | 0.00 | 98,446.81 | 100% | | | | |
| F113 | | PROGRAMA INTEGRADO DE PLAGAS | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 100,000.00 | 0.00 | 6,999.60 | 7% | DOSIS | 120 | | |
| F113 | | APOYOS ALIMENTICIOS NUTRICION Y BECAS | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 4,320,000.00 | 0.00 | 2,941,345.09 | 68% | | | | |
| F113 | | INTERESES R-33 F1 2013 AL 31 DIC 2014 | 50084 83 | 2,032,702.00 | | | | | | | |
| F213 | | DEUDA PUBLICA | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 9,344,909.65 | 0.00 | 9,344,909.65 | 100.00% | PAGO | 12 | | |
| F213 | | POLICIA MUNICIPAL | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 28,719,241.57 | 0.00 | 28,719,241.57 | 100.00% | PAGO | 24 | | |
| F213 | | TRANSITO Y TRANSPORTE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 12,315,126.65 | 0.00 | 12,315,126.65 | 100.00% | PAGO | 24 | | |
| F213 | | GESTION ADMINISTRATIVA INTERNA DEL MUNICIPIO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 2,222,849.70 | 0.00 | 2,222,849.70 | 100.00% | | | | |
| F213 | | COPARTICIPACION MUNICIPAL PROG SUBSEMUN | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 2,404,522.05 | 0.00 | 2,404,522.05 | 100.00% | PROGRAMA | 1 | 1 | MUNICIPIO |
| F213 | DOPM-FED/HABITAT/041-102013 | HAB V.C.H. ACCIONES DE CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA PARA LAS CALLES DE BARRANCA, DEL CHORRO, RECREO, HOSPICIO Y HUERTAS, EN LA ZONA DECLARADA PATRIMONIO MUNDIAL | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 318,947.86 | 318,947.86 | 318,947.86 | 100.00% | M2 | 6,020 | 6,020 | VIVIENDA |
| F213 | DOPM-FED/HABITAT/042-102013 | ACCIONES DE CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA PARA LAS CALLES DE ZACATEROS, PILA SECA, CODO, HERNANDEZ MACIAS, QUEBRADA, ORGANOS Y VOLANTEROS, EN LA ZONA DECLARADA PATRIMONIO MUNDIAL | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 267,278.66 | 267,278.55 | 267,278.55 | 100.00% | M2 | 4,957 | 4,957 | VIVIENDA |
| F213 | DOPM-FED/HABITAT/043-102013 | ACCIONES DE CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA PARA LAS CALLES DE JESUS, CUNA DE ALLENDE, CUADRANTE, TERRAPLEN, ALDAMA, TENERIAS Y DIEZMO VIEJO, EN LA ZONA DECLARADA PATRIMONIO MUNDIAL | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 275,027.76 | 275,027.76 | 275,027.74 | 100.00% | M2 | 1,650 | 1,650 | VIVIENDA |
| F213 | DOPM-FED/HABITAT/044-102013 | ACCIONES DE CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA PARA LAS CALLES RELOX, LORETO, ANIMAS, CALZADA DE LA PRESA, HOKOROMO, CALZADA DE LA LUZ, NUÑEZ, EN LA ZONA DECLARADA PATRIMONIO MUNDIAL | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 321,071.25 | 321,071.25 | 321,071.24 | 100.00% | M2 | 1,750 | 1,750.00 | VIVIENDA |
| F213 | DOPM-FED/HABITAT/045-102013 | ACCIONES DE CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA PARA LAS CALLES DE JUAREZ, SAN FRANCISCO, CORREO Y DIEZ DE SOLLANO, EN LA ZONA DECLARADA PATRIMONIO MUNDIAL | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 236,035.74 | 236,035.74 | 236,035.75 | 100.00% | M2 | 3,601.64 | 3,602 | VIVIENDA |
| F213 | DOPM-FED/HABITAT/046-102013 | ACCIONES DE CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA DEL MERCADO IGNACIO RAMIREZ Y CALLE PUENTE UMARAN, EN LA ZONA DECLARADA PATRIMONIO MUNDIAL | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 266,961.55 | 266,961.55 | 266,961.56 | 100.00% | M2 | 4,359.56 | 4,360 | VIVIENDA |
| F213 | DOPM-FED/HABITAT/047-102013 | MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO EN FACHADAS PARA LAS CALLES DE COLEGIO, BENEFICENCIA, SAN ANTONIO ABAD, CALLEJON DE LOS MUERTOS, PILANCON Y BLANCO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 355,811.71 | 355,811.71 | 355,811.70 | 100.00% | M2 | 2,800 | 2,800 | VIVIENDA |
| F213 | DOPM-CPSROP/FED/HABITAT/069-102013 | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE INTERVENCION DE MONUMENTOS EN EL CENTRO HISTORICO EN EL ATRIO DE LA PLAZA PRINCIPAL ATRIO DEL ORATORIO E INSURGENTES Y SAN FRANCISCO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 100.00% | PROYECTO | 1 | 1 | FAMILIA |
| F213 | DOPM-FED/HABITAT/048-102013 | MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DE BANQUETAS EN LAS CALLES DE RECREO, PLAZA CIVICA Y PLAZOLETA DE ZARAGOZA | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 520,937.46 | 520,937.46 | 520,937.45 | 100.00% | M2 | 1,120.00 | 1,120 | VIVIENDA |
| F213 | DOPM-CPSROP/FED/HABITAT/070-102013 | ELABORACION DE PROYECTO DE RESTAURACION DEL TEMPLO LA SALUD | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 172,500.00 | 172,500.00 | 172,500.00 | 100.00% | PROYECTO | 1 | 1 | FAMILIA |
| F213 | DOPM-CPSROP/FED/HABITAT/078-102013 | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE RESTAURACION DEL RETABO DEL CORO EN TEMPLO DE LA PURISIMA CONCEPCION | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 85,499.99 | 85,499.99 | 85,499.99 | 100.00% | PROYECTO | 1 | 1 | FAMILIA |
| F213 | | COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | CABECERA MUNICIPAL | 2,050,000.00 | 0.00 | 2,050,000.00 | 100.00% | OBRA | 1 | 1 | PERSONAS |
| F213 | SON 2 DDUOT-EP-007-24042013-AD Y DDUOT-EP-006-24042013-AD | EQUIPO DE ILUMINACION Y DIFERENTES TIPOS DE LUMINARIAS EN LAS GLORIETAS. | CABECERA MUNICIPAL | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 100.00% | ACCION | 1 | 1 | POBLACION |
| F213 | | PROGRAMA DE URBANIZACION POR ADMINISTRACION DIRECTA | VIAS LOCALIDADES Y CABECERA MUNICIPAL | 817,498.05 | 0.00 | 817,498.05 | 100.00% | M2 | 1,800 | 817,498 | FAMILIAS |
| F213 | | TRABAJOS DIVERSOS (CABLEADO PLAZA SAN MIGUEL Y PROJ AERODROMO) | VIAS LOCALIDADES Y CABECERA MUNICIPAL | 9,089,662.50 | 0.00 | 7,532,260.20 | 82.87% | OBRA | 40 | 1 | POBLADO |
| F213 | DOPM-FED/FOPEDEP/024-082013 | CONSTRUCCION DE CANCHA FUTBOL SIETE DE PRACTICAS 1 UNIDAD DEPORTIVA LUIS H. DUCCING | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 42,058.49 | 42,058.49 | 42,058.49 | 100.00% | CANCHA | 1.00 | 1 | PERSONAS |

| F.F. | CONTRATO | OBRA Y/O ACCION | LOCALIDAD | ASIGNADO RAMO 33 | MONTO CONTRATADO | EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31 DICIEMBRE 2014 | AVANCE | U. DE MEDID METAS | CANT. ANUAL DE METAS | META ALCANZADA AL 4to. TRIMESTR E del 2014 | U. DE MEDID BENEF. |
|------|-----------------------------|---|-----------------------|------------------|------------------|--|---------|-------------------|----------------------|--|--------------------|
| F213 | DOPM-FED/FOPEDEP/025-082013 | CONSTRUCCION DE CANCHA FUTBOL SIETE DE PRACTICAS 2 UNIDAD DEPORTIVA LUIS H. DUCCOING | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 243,801.20 | 243,801.20 | 243,801.20 | 100.00% | CANCHA | 1.00 | 1 | PERSONAS |
| F213 | DOPM-FED/FOPEDEP/026-082013 | CONSTRUCCION DE CANCHA FUTBOL SIETE 3 UNIDAD DEPORTIVA LUIS H. DUCCOING | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 290,072.53 | 290,072.53 | 290,072.53 | 100.00% | CANCHA | 1.00 | 1 | PERSONAS |
| F213 | DOPM-FED/FOPEDEP/027-082013 | CONSTRUCCION DE CANCHA FUTBOL SIETE 4 UNIDAD DEPORTIVA LUIS H. DUCCOING | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 95,366.18 | 95,366.18 | 95,366.18 | 100.00% | CANCHA | 1.00 | 1 | PERSONAS |
| F213 | DOPM-FED/FOPEDEP/028-082013 | CONSTRUCCION DE CANCHA FUTBOL SIETE 5 UNIDAD DEPORTIVA LUIS H. DUCCOING | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 76,373.05 | 52,045.44 | 52,045.44 | 68.15% | CANCHA | 1.00 | 1 | PERSONAS |
| F213 | OBRAS POR ADMINISTRACION | PROGRAMA "EN EL CORAZON DE TU COLONIA" (TRABAJOS DIVERSOS) | CABECERA MUNICIPAL | 2,187,921.88 | 0.00 | 2,187,921.88 | 100.00% | OBRA | 60.00 | 60 | POBLADO |
| F213 | DOPM-OC-020-072013 | REHABILITACION DE CANCHA DE VOLIBOL DE PRACTICA EN DEPORTIVA LUIS H. DUCCOING | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 77,099.01 | 75,205.28 | 75,205.28 | 97.54% | CANCHA | 1.00 | 956 | HAB |
| F213 | DOPM-OC-019-072013 | REHABILITACION DE CANCHA DE TENIS DE PRACTICA EN DEPORTIVA LUIS H. DUCCOING | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 247,219.19 | 247,217.34 | 247,217.34 | 100.00% | CANCHA | 1.00 | 100 | HAB |
| F213 | DOPM-OC-079-102013 | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA: TECHUMBRE PARA LA CANCHA DE FRONTON EN LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS H. DUCCOING | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 263,097.94 | 263,097.94 | 263,097.94 | 100.00% | CANCHA | 1.00 | 1 | HAB |
| F213 | - | PROYECTO AERODRONOMO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 542,880.00 | 542,880.00 | 542,880.00 | 100.00% | - | - | 1 | - |
| F213 | DOPM-OC-065-102013 | CONSTRUCCION TERCER NIVEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 2,700,000.00 | 2,541,055.83 | 2,541,055.83 | 94.11% | OBRA | 1.00 | 1 | PERSONAS |
| F213 | - | TRABAJOS DIVERSOS | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 351,255.56 | 0.00 | 266,597.12 | 75.90% | - | - | - | - |
| | | INTERESES R-33 F-IV 2013 AL 30-JUN-13 AUTOMOVILES EDGAR | | 173,473.70 | 0.00 | | | | | | |

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
RAMO 33 2012 A DICIEMBRE 2014
4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2014

| F.F. | CONTRATO | OBRA Y/O ACCION | LOCALIDAD | ASIGNADO RAMO 33 | MONTO CONTRATADO | EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31 DICIEMBRE 2014 | AVANCE | U. DE MEDID METAS | CANT. ANUAL DE METAS | META ALCANZADA AL 4to. TRIMESTR E del 2014 | U. DE MEDID BENEF. |
|------|---------------------------------|---|---|------------------|------------------|--|--------|-------------------|----------------------|--|--------------------|
| F112 | POR ADMINISTRACION | ESCUELA DIGNA PUBLICA | VARIAS LOCALIDADES | 965,203.89 | - | 965,203.89 | 100% | OBRA | 16 | 19% | ALUMNO |
| F112 | CONVENIO | ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) USAE | VARIAS LOCALIDADES | 500,000.00 | - | 500,000.00 | 100% | ESCUELA | 53 | 53 | ESCUELA |
| F112 | - | ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA BECAS Y DESPENSAS | VARIAS LOCALIDADES | 2,122,920.00 | - | 2,122,920.00 | 100% | BECAS | 10,630 | 10,630 | ALUMNO |
| F112 | DOPM-CPSROP-013-052013 | ACTUALIZACION DEL PROY CALLES COM. PAREDON, FRAYLE, BIZNAGA JARAL, LOS LOPEZ, CORRALEJO DE ARRIBA E INSURGENTES | COM. PAREDON, FRAYLE, BIZNAGA JARAL, LOS LOPEZ, CORRALEJO DE ARRIBA E INSURGENTES | 1,044,000.00 | 1,044,000.00 | 1,044,000.00 | 100% | PROYECTO | 1 | 1 | MPIO |
| F112 | DOPM-CPSROP-009-052013 | PROY. EJEC. PARA CONCRETO HIDRAULICO DE LA VIALIDAD DE GLORIETA A ALCOCCER, FRACC. INSURGENTES | ALCOCCER, FRACC. INSURGENTES | 1,044,000.00 | 1,044,000.00 | 1,044,000.00 | 100% | PROYECTO | 1 | 1 | MPIO |
| F112 | DOPM-CPSROP-010-052013 | PROYECTO DE CALLES EN FRACC. INSURGENTES, MARROQUIN, CALDERON Y SOSNAVAR | FRACC. INSURGENTES, MARROQUIN, CALDERON Y SOSNAVAR | 1,044,000.00 | 1,044,000.00 | 1,044,000.00 | 100% | PROYECTO | 1 | 1 | MPIO |
| F112 | CPSROP-012-052013 | ACTUALIZACION DEL PROY CALLES COL. SN LUIS REY Y COL. OLIMPO | COL. SN LUIS REY Y COL. OLIMPO | 1,276,000.00 | 1,276,000.00 | 1,276,000.00 | 100% | PROYECTO | 1 | 1 | MPIO |
| F112 | - | CAMINOS RURALES | VARIAS LOCALIDADES | 1,274,742.46 | 1,274,742.46 | 1,274,742.46 | 100% | PROYECTO | 1 | 1 | MPIO |
| F112 | DOPM-CPSROP-011-052013 | CAMINOS RURALES | VARIAS LOCALIDADES | 1,276,000.00 | 1,276,000.00 | 1,276,000.00 | 100% | PROYECTO | 1 | 1 | MPIO |
| F112 | - | CAMINOS RURALES | VARIAS LOCALIDADES | 1,208,720.00 | 1,208,720.00 | 1,208,720.00 | 100% | PROYECTO | 1 | 1 | MPIO |
| F112 | - | CAMINOS RURALES | VARIAS LOCALIDADES | 1,345,600.00 | 1,345,600.00 | 1,345,600.00 | 100% | PROYECTO | 1 | 1 | MPIO |
| F112 | - | PROYECTO EJECUTIVO DE PARQUE LINEAL EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | VARIAS LOCALIDADES | 2,088,000.00 | 2,088,000.00 | 0.00 | 0% | PROYECTO | 1 | 1 | MPIO |
| F112 | DDUOT-EP-025-18112013-S/P | 2º T. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION EN LA ZONA DE MONUMENTOS Y ZONA PATRIMONIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | VARIAS LOCALIDADES | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 100% | PROYECTO | 1 | 1 | MPIO |
| F112 | CONVENIO | PROGRAMA MI CASA DIFERENTE DIF ESTATAL | VARIAS LOCALIDADES | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 100% | VIVIENDA | 60 | 60 | PERSONA |
| F112 | CONVENIO | PROGRAMAS ESPECIALES FONHAPO 2011 Z. RURAL Unidad Básica de Vivienda | VARIAS LOCALIDADES | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100% | TR | 60 | 60 | PERSONA |
| F112 | CONVENIO | PROGRAMA RED MOVIL COMUNIDAD DIFERENTE | VARIAS LOCALIDADES | 427,200.00 | 427,200.00 | 427,200.00 | 100% | TR | 1 | 1 | DEPENDEN CIA |
| F112 | CONVENIO | PRGRAMA "TU CASA" Ampliacion Vivienda z Rural 100 acciones | VARIAS LOCALIDADES | 1,395,000.00 | 1,395,000.00 | 1,395,000.00 | 100% | VIVIENDA | 100 | 93 | FAMILIA |
| F112 | CONVENIO | PROGRAMA "TU CASA" Unidad Básica de Vivienda Z. Urbana SEDESOL Programas Especiales (IMUVI 15 Accs.) | VARIAS LOCALIDADES | 795,000.00 | 795,000.00 | 795,000.00 | 100% | VIVIENDA | 15 | 15 | FAMILIA |
| F112 | CONVENIO | PROGRAMA "TU CASA" Ampliación de Vivienda Z. Urbana (IMUVI 20 Accs) | VARIAS LOCALIDADES | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 100% | VIVIENDA | 20 | 20 | FAMILIA |
| F112 | CONVENIO-DOPM-OC-FED-077-082012 | CONSTRUCCION DE BAÑOS SECOS SEDESOL | VARIAS LOCALIDADES | 2,827,845.15 | 2,827,845.15 | 2,827,845.15 | 100% | ACCION | 160 | 200 | FAMILIO |
| F112 | CONVENIO-DOPM-OC-FED-077-082012 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS SEDESOL | VARIAS LOCALIDADES | 729,771.54 | 729,771.54 | 729,771.54 | 100% | ACCION | 830 | 1,029 | FAMILIA |
| F112 | CONVENIO-DOPM-OC-FED-077-082012 | PROGRAMA PDZP DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS (BAÑOS SECOS 2012 2DA. APORTACION) | VARIAS LOCALIDADES | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 100% | - | - | - | - |
| F112 | DOPM-OC-FED-056-072012 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE VASCO DE QUIROGA DE LA COL. INDEPENDENCIA | CABECERA MUNICIPAL | 90,552.73 | 90,552.73 | 90,552.73 | 100% | M2 | 3087.57 | 0 | FAMILIA |
| F112 | CONVENIO | HABITAT VERTIENTE GENERAL SEDESOL | CABECERA MUNICIPAL | 6,705,370.26 | 6,705,370.26 | 6,705,370.26 | 100% | OBRAS Y ACCIONES | 60BRAS 45 ACCIONES | 60BRAS 45 ACCIONES | MPIO |
| F112 | DOPM-CPSROP-083-082012 | PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCION PRIMARIA | VARIAS LOCALIDADES | 800,000.00 | 800,000.00 | 777,376.00 | 97% | OBRA | 3 | 4 | EJIDO |
| F112 | DSYH002/DICIEMBRE/2012 | BORDERIA | VARIAS LOCALIDADES | 798,100.00 | 798,100.00 | 798,100.00 | 100% | BORDO | 29 | 20 | FAMILIA |
| F112 | DSHYH001/DICIEMBRE/2012 | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS | VARIAS COMUNIDADES | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 100% | KM | 20 | 20 | FAMILIA |
| F112 | POR ADMINISTRACION | PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS | VARIAS LOCALIDADES | 85,337.00 | - | 85,337.00 | 100% | PROYECTO | 15 | 15 | FAMILIA |
| F112 | CONVENIO | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VARIAS LOCALIDADES | VARIAS LOCALIDADES | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 100% | VIVIENDA | 138 | | FAMILIA |
| F112 | DOPM-OC-090-092012 | INSTALACION DE TECHO DEL PROGRAMA TECHO DIGNO | VARIAS LOCALIDADES | 345,776.80 | 345,776.80 | 345,776.80 | 100% | ACCION | 135 | 135 | FAMILIA |
| F112 | - | PROGRAMA EMPRENDEDORES VARIAS LOCALIDADES | VARIAS LOCALIDADES | 231,370.50 | - | 231,370.50 | 100% | PROYECTO | 4 | 4 | - |
| F112 | CONVENIO | PROGRAMA FONDO DEL APOYO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL FAIM | VARIAS LOCALIDADES | 2,622,910.56 | 2,622,910.56 | 2,622,910.56 | 100% | M2 | 17397.51 | 17,398 | PERSONA |
| F112 | CONVENIO | PROGRAMA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y COMUNITARIA. ADRENEL | VARIAS LOCALIDADES | 4,995,435.69 | 4,995,435.69 | 4,995,435.69 | 100% | POSTE | 27 | 0 | FAMILIA |
| F112 | DOPM-OC-101-092012 | GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUMARO AMARO, COLONIA FRANCISCO VILLA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE. | COL. FRANCISCO VILLA | 479,304.51 | 479,304.52 | 479,304.51 | 100% | M2 | 827.67 | 750 | FAMILIA |
| F112 | DOPM-OC-105-092012 | PAVIMENTACION DE PIEDRA BOLA DE LA REGION ASENTADA Y JUNTEADA CON MONTERO EN CALLE ORION, COLONIA OLIMPO. | COL. OLIMPO | 268,520.67 | 172,857.36 | 172,857.37 | 64% | M2 | 571.29 | 367 | FAMILIA |
| F112 | DOPM-OC-106-092012 | GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO VILLA, COLONIA SAN LUIS REY | COL. SAN LUIS REY | 252,653.79 | 252,653.25 | 252,653.79 | 100% | M2 | 337 | 257 | FAMILIA |

| F.F. | CONTRATO | OBRA Y/O ACCION | LOCALIDAD | ASIGNADO RAMO 33 | MONTO CONTRATADO | EJERCICIO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31 DICIEMBRE 2014 | AVANCE | U. DE MEDID METAS | CANT. ANUAL DE METAS | META ALCANZADA AL 4to. TRIMESTR E del 2014 | U. DE MEDID BENEF. |
|------|---------------------------------|---|---------------------------------------|------------------|------------------|---|--------|-------------------|----------------------|--|--------------------|
| F112 | DOPM-OC-103-092012 | PAVIMENTACION CON ADOCRETO TIPO CLAVE DE 8CMS. DE ESPESOR EN CALLE HEROES DE NACAZARI, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO. | COL. LUIS DONALDO COLOSIO | 939,957.73 | 939,957.71 | 939,957.75 | 100% | M2 | 1106.5 | 1,056 | FAMILIA |
| F112 | DOPM-OC-102-092012 | GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BENITO JUAREZ, COLONIA SAN LUIS REY, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | COL. SAN LUIS REY | 244,628.96 | 244,628.96 | 244,628.96 | 100% | M2 | 348.7 | 349 | FAMILIA |
| F112 | DOPM-OC-108-092012 | PAVIMENTACION DE ADOCRETO TIPO CLAVE DE 8 CM. DE ESPESOR EN CALLE 5 DE MAYO 1RA. ETAPA EN LA COLONIA ALLENDE. | COL. ALLENDE | 1,490,000.00 | 764,559.42 | 39,118.84 | 3% | M2 | 1635.5 | 839 | FAMILIA |
| F112 | DOPM-OC-115-092012 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ARROYO DE CALLE Y BANQUETAS EN LA CALLE SAN RAFAEL EN LA COLONIA PROVIDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | COL. PROVIDENCIA | 769,089.77 | 769,090.07 | 769,090.07 | 100% | M2 | 276 | 241 | FAMILIA |
| F112 | DOPM-OC-113-092012 | PAVIMENTACION DE ARROYO DE CALLE A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'c=2500 KG/CM2, EN CALLE GUANAJUATO COL ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 1,392,347.53 | 1,105,060.58 | 1,081,952.16 | 78% | M2 | 1117.93 | 887 | FAMILIA |
| F112 | DOPM-OC-112-092012 | PAVIMENTACION DE CALLE Y BANQUETA EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | COLONIA INDEPENDENCIA | 1,132,621.89 | 1,132,621.89 | 1,132,621.89 | 100% | M2 | 324.25 | 175 | FAMILIA |
| F112 | DOPM-OC-104-092012 | GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, COLONIA SAN LUIS REY, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | COL. SAN LUIS REY | 162,044.60 | 162,044.60 | 162,044.60 | 100% | M2 | 261.47 | 261 | FAMILIA |
| F112 | DOPM-OC-005-122012 | PAVIMENTACION DE CALLE Y BANQUETA EN CALLEJON DEL BORDO, COLONIA ALLENDE (SEGUNDA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | CALLEJON DEL BORDO, COLONIA ALLENDE | 83,874.24 | 83,874.23 | 83,874.23 | 100% | M2 | 276.06 | 0 | FAMILIA |
| F112 | DOPM-OC-002-112012 | PROGRAMA CEDECOM Cuevitas 2a Etapa (SEDESHU) | CAB MPAL | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 100% | OBRA | 1 | 0 | FAMILIA |
| F112 | CONVENIO TR CEAG | EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO | MANANTIALES | 236,250.00 | 236,250.00 | 236,250.00 | 100% | OBRA | 1 | 0 | PERSONA |
| F112 | CONVENIO TR CEAG | SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | MANANTIALES | 297,500.00 | 297,500.00 | 297,500.00 | 100% | SISTEMA | 1 | 0 | PERSONA |
| F112 | CONVENIO TR CEAG | PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | LA LAGUNA ESCONDIDA | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100% | OBRA | 1 | 0 | PERSONA |
| F112 | CONVENIO TR CEAG | PROYECTO EJECUTIVO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE | MANANTIALES Y LA CAÑADA | 135,404.74 | 135,404.74 | 135,404.74 | 100% | PROYECTO | 1 | 0 | POBLADO |
| F112 | CONVENIO TR CEAG | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA) | CORRALLEJO DE ARRIBA | 1,594,028.41 | 1,594,028.41 | 1,594,028.41 | 100% | SISTEMA | 1 | 0 | PERSONA |
| F112 | CONVENIO TR CEAG | CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE | AGUA SALADA | 725,858.41 | 1,594,028.41 | 725,858.41 | 100% | OBRA | 1 | 1 | PERSONA |
| F112 | CEAG/ALLENDE/PROSSAPYS/2012-139 | PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MANANTIALES | MANANTIALES | 188,586.82 | 188,586.82 | 188,586.82 | 100% | OBRA | 1 | 1 | PERSONA |
| F112 | - | REPOSICION DE MOTOR, BOMBA, EQUIPO ELECTRICO Y AJUSTE DE TRANSFORMADOR DE POZO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MORAL DE PUERTO DE SOSA | MORAL DE PUERTO DE SOSA | 66,495.99 | - | 66,495.99 | 100% | OBRA | 1 | 1 | PERSONA |
| F112 | - | AMPLIACION DE METAS AL PROYECTO: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL FRAYLE DEL PROGRAMA PDIBC ADREEL 2012 | EL FRAYLE | 22,779.68 | - | 22,779.68 | 100% | ML | 85 | 85 | PERSONA |
| F112 | DOPM-OC-003-052013 | APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA RED GENERAL HIDROSANITARIA EN COL. SAN VIRGILIO LOS ADOBES | COL SAN VIRGILIO | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 927,214.15 | 93% | SISTEMA | 1 | 0 | COLONIA |
| F112 | - | APORTACION DE MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCCION | VARIAS LOCALIDADES | 2,242,896.92 | - | 2,240,435.37 | 100% | APOYO | 103 | 95 | PERSONA |
| F112 | POR ADMINISTRACION | PROGRAMA MUNICIPAL DE CO-PARTICIPACION CIUDADANA | VARIAS LOCALIDADES | 4,244,622.69 | POR ADMON | 4,244,622.69 | 100% | OBRA | 13 | 0 | POBLADO |
| F112 | DOPM-OC-020-042012 | REHABILITACION DE CAMINO ASFALTADO A JALPA, MPO de SMA, GTO. | JALPA | 448,746.46 | 450,393.32 | 448,746.46 | 100% | KM | 7 | 0 | POBLADO |
| F112 | DOPM-OC-021-042012 | Rehabilitación de camino asfaltado Rancho Viejo - Las Cañas, Mpo de SMA, Gto. | RANCHO VIEJO LAS CAÑAS | 603,587.92 | 603,587.92 | 603,587.92 | 100% | KM | 4 | 0 | POBLADO |
| F112 | POR ADMINISTRACION | REHABILITACION DE CALLES (BACHEO) SECTOR 2 Y 3: EN COLONIAS POPULARES: SAN RAFAEL, OLIMPO, INDEPENDENCIA, ESTACION, TRADO Y MIGUEL HIDALGO | CAB MPAL | 780,645.76 | POR ADMON | 780,645.76 | 100% | M2 | 3734 | 3,734 | PERSONA |
| F112 | POR ADMINISTRACION | REHABILITACION DE CALLES (BACHEO) SECTOR 6, 7 Y 8 | CAB MPAL | 849,993.72 | POR ADMON | 849,993.72 | 100% | M2 | 3193.35 | 3,193 | PERSONA |
| F112 | POR ADMINISTRACION | REHABILITACION DE CALLES (BACHEO) SECTOR 9, 10, 11 Y 12 | CAB MPAL | 810,240.46 | POR ADMON | 810,240.46 | 100% | M2 | 3766 | 3,780 | PERSONA |
| F112 | POR ADMINISTRACION | REHABILITACION DE CALLES (BACHEO 2012) EN COLONIAS POPULARES: GUADALUPE, AURORA, SAN RICARDO, MEXIQUITO, SAN LUIS REY, GARAMBULLOS, INFONAVIT ALLENDE DEL SECTOR 4 Y 5 | CAB MPAL | 479,915.00 | POR ADMON | 479,915.00 | 100% | M2 | 3000 | 3,000 | PERSONA |
| F112 | POR ADMINISTRACION | EMPLEO TEMPORAL | VARIAS LOCALIDADES | 500,000.00 | POR ADMON | 458,955.64 | 92% | | | 0 | |
| F112 | CONVENIO-TECHO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VARIAS LOCALIDADES | VARIAS LOCALIDADES | 227,000.00 | 227,000.00 | 227,000.00 | 100% | | | 0 | |
| F112 | - | DIM 2012 | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 1,772,203.36 | - | 1,772,203.36 | 100% | ADQ | 1 | 0 | DIRECCION |
| F112 | - | INDIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 1,468,969.45 | - | 1,468,969.45 | 100% | PAGO | 18 | 0 | PERSONA |
| F112 | - | INDIRECTOS DE DESARROLLO SOCIAL | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 185,337.10 | - | 185,337.10 | 100% | ACCIONES | 8 | 0 | DIRECCION |
| F112 | - | INDIRECTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 208,800.00 | - | 208,800.00 | 100% | PAGO | 1 | 0 | DIRECCION |
| F112 | - | EQUIPAMIENTO PLAZAS (BANCAS, CESTOS Y JUEGOS INFANTILES 17 POLOS) | VARIAS LOCALIDADES | 5,000,000.00 | - | 1,508,000.00 | 30% | CANCHA | 17 | 0 | LOCALIDADES |
| F112 | - | URBANIZACION | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 221,044.73 | - | 0.00 | 0% | M2 | 1421 | 0 | 0 |
| F112 | - | CALLE CON ASFALTO EN EL ACCESO A LA COLONIA SAN LUIS REY | | 169,767.00 | - | 0.00 | 0% | | | | |
| F112 | - | SANITARIO ECOLOGICO (BAÑO SECO) | SAN LORENZO (BALDOMERO JIMÉNEZ) | 30,401.00 | - | 30,401.07 | 100% | OBRA | 1 | 0 | PERSONA |
| F112 | - | ESTUDIOS Y PROYECTOS | | 1,299,010.46 | - | 0.00 | 0% | | | | |
| F112 | DDUOT-007-0705-2014-OP | CONTRATO DDUOT-007-0705-2014-OP | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 100% | PROYECTO | 1 | 0 | POBLADO |
| F112 | DDUOT-009-0705-2014-OP | CONTRATO DDUOT-009-0705-2014-OP | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 1,190,000.00 | 1,190,000.00 | 1,190,000.00 | 100% | PROYECTO | 1 | 0 | POBLADO |
| F112 | DDUOT-006-0705-2014-OP | CONTRATO DDUOT-006-0705-2014-OP | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 1,280,000.00 | 1,280,000.00 | 1,280,000.00 | 100% | PROYECTO | 1 | 0 | POBLADO |
| F112 | DDUOT-EP-011-28052014-OP | CONTRATO DDUOT-EP-011-28052014-OP | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 1,220,000.00 | 1,220,000.00 | 1,220,000.00 | 100% | PROYECTO | 1 | 0 | POBLADO |
| F112 | DDUOT-EP-012-17062014 | PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE PEATONAL DEL BLVD DE LA CONSPIRACION FRENTE A BOMBEROS, EN SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 100% | PROYECTO | 1 | | POBLADO |
| F112 | - | PAQUETE DE ESTUDIO DE TERRACERIAS, PARA UN POZO A CIELO ABIERTO 2 EN LOS RODRIGUEZ Y 1 EN CORRA DE PIEDRAS | LOS RODRIGUEZ Y 1 EN CORRA DE PIEDRAS | 27,840.00 | 27,840.00 | 0.00 | 0% | | | | |
| F112 | DDUOT-015-01092014-OP | PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE AV. UNIVERSIDAD, GTO. CONTRATO DDUOT-015-01092014-OP | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 1,326,750.84 | 1,326,750.84 | 1,326,750.84 | 100% | | | | |
| F112 | - | INT. ESTUDIOS Y PROYECTOS | | 1,106,398.70 | - | 0.00 | 0% | PROYECTO | 1 | 0 | POBLADO |
| F112 | DOPM-OC-001-012013 | INT. EMILIANO ZAPATA, CHARCO DE SIERRA | | 65,712.00 | - | 65,712.00 | 100% | OBRA | 1 | 0 | PERSONA |

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
RAMO 33 2011 A DICIEMBRE 2014**

| F.F. | CONTRATO | OBRA Y/O ACCION | LOCALIDAD | ASIGNADO RAMO 33 | MONTO CONTRATADO | EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31 DICIEMBRE 2014 | AVANCE | U. DE MEDID METAS | CANT. ANUAL DE METAS | META ALCANZADA AL 4to. TRIMESTR E del 2014 | U. DE MEDID BENEF. |
|------|----------|-----------------|-----------|------------------|------------------|--|--------|-------------------|----------------------|--|--------------------|
|------|----------|-----------------|-----------|------------------|------------------|--|--------|-------------------|----------------------|--|--------------------|

4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2014

| F.F. | CONTRATO | OBRA Y/O ACCION | LOCALIDAD | ASIGNADO RAMO 33 | MONTO CONTRATADO | EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31 DICIEMBRE 2014 | AVANCE | U. DE MEDID METAS | CANT. ANUAL DE METAS | META ALCANZADA AL 4to. TRIMESTR E del 2014 | U. DE MEDID BENEF. |
|------|--|--|----------------------------|------------------|------------------|--|---------|-------------------|----------------------|--|--------------------|
| F111 | OBRAS POR ADMINISTRACION | ESCUELA PUBLICA DIGNA | VARIAS LOCALIDADES | 926,403.10 | 926,403.10 | 926,403.10 | 100.00% | OBRA | 15 | 15 | POBLADO |
| F111 | CONVENIO DE COLABORACION DEL 04-JUL-11 | ESCUELA DE CALIDAD (PEC) USAE | VARIAS LOCALIDADES | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 100.00% | ESCUELAS | 31 | 31 | ALUMNOS |
| F111 | - | APOYOS ALIMENTICIOS, NUTRICION Y BECAS (ANTES: ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA) | VARIAS LOCALIDADES Y AGEBS | 3,202,490.05 | 3,202,490.05 | 3,011,280.00 | 94.03% | DESPENSA | 10,630 | 10,630 | PERSONAS |
| F111 | - | PROGRAMA MI CASA DIFERENTE DIF (175 ACCIONES) | VARIAS LOCALIDADES | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 100.00% | VIVIENDA | 175 | 175 | PERSONAS |
| F111 | - | RED MOVIL COMUNIDAD DIFERENTE | | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 100.00% | VIVIENDA | 481 | 481 | 0 |
| F111 | CPAR-VIVIENDA2011-IMUVI-003-2011 | PROGRAMA TU CASA Unidad Basica de Vivienda Urbana (IMUVI 41 acciones) | VARIAS LOCALIDADES | 1,606,566.96 | 1,606,566.96 | 1,606,566.96 | 100.00% | VIVIENDA | 41 | 41 | FAMILIA |
| F111 | - | PROGRAMA TU CASA AMPLIACION DE VIVIENDA Z. URBANA (IMUVI 15 ACCIONES) | VARIAS LOCALIDADES | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100.00% | VIVIENDA | 15 | 15 | FAMILIA |
| F111 | - | PROGRAMA PISO FIRME | VARIAS LOCALIDADES | 1,100,484.00 | 1,100,484.00 | 1,100,484.00 | 100.00% | VIVIENDA | 152 | 152 | FAMILIA |
| F111 | - | APORTACION AL CONVENIO SECTUR | | 950,000.00 | 950,000.00 | 950,000.00 | 100.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| F111 | - | APORTACION AL CONVENIO RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013 | | 2,013,157.42 | 2,013,157.42 | 2,013,157.42 | 100.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| F111 | - | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS SEDESOL | VARIAS LOCALIDADES | 936,375.76 | 936,375.76 | 936,375.76 | 100.00% | PIEZAS | 600 | 600 | FAMILIAS |
| F111 | - | PROGRAMA DE USOS SUSTENTABLES PARA LA PRODUCCION PRIMARIA | VARIAS LOCALIDADES | 151,600.00 | 151,600.00 | 151,600.00 | 100.00% | ESTUDIOS | 15 | 15 | PERSONAS |
| F111 | - | PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS | VARIAS LOCALIDADES | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100.00% | CONVENIO | 1 | 1 | PERSONAS |
| F111 | S/N DE FECHA 27-SEP-11 | PROGRAMA "PINTA TU ENTORNO" | | 133,000.00 | 133,000.00 | 133,000.00 | 100.00% | ACCION | 800 | 800 | FAMILIAS |
| F111 | DSYHD21/JULIO 2011 | BORDERIA | VARIAS LOCALIDADES | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00% | BORDO | 20 | 20 | OBRA |
| F111 | - | PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS | VARIAS LOCALIDADES | 88,641.29 | 88,641.29 | 88,641.29 | 100.00% | PROYECTO | 15 | 15 | PERSONAS |
| F111 | DOPM-OC-102-112011 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO DIGNO. RECURSOS PARA COLOCACION DE TECHOS | VARIAS | 308,386.37 | 308,386.37 | 308,386.37 | 100.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| F111 | DDUJOT-CPS-10-060111 | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CUEVITAS | CABECERA MUNICIPAL | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 100.00% | OBRA | 1 | 1 | PERSONAS |
| F111 | - | APORTACION DE MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCCION | VARIAS LOCALIDADES | 1,045,867.91 | 1,045,867.91 | 1,045,867.91 | 100.00% | PAQUETES | 69 | 69 | PERSONAS |
| F111 | DOPM-OC-FED-077-102011 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 12 CM. DE ESPESOR TIPO CLAVE DE 6 CM. DE ESPESOR. EN CAMA DE ARENA DE 6 CMS. Y EMPAREJADO CON REGLA, GUARNICIONES Y BAQUETAS DE CONCRETO, EN CALLE DIONISIO COL. OLIMPO | CABECERA MUNICIPAL | 243,935.87 | 243,935.87 | 243,935.87 | 100.00% | M2 | 1082.12 | 1082.12 | PERSONAS |
| F111 | SEDESHU-GTO-PPC-003/2011 DOPM-OC-071-082011 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA AHOGADA EN MORTERO CEMENTO - ARENA 1:3 DE 20 CMS. DE ESPESOR, GUARNICIONES Y BAQUETAS DE CONCRETO EN CALLE FAISANES COL. MONTES DE LORETO | CABECERA MUNICIPAL | 1,108,826.75 | 1,108,826.75 | 1,108,826.75 | 100.00% | M2 | 763.28 | 763.28 | PERSONAS |
| F111 | DOPM-OC-FED-079-102011 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA AHOGADA EN MORTERO CEMENTO - ARENA 1:3 DE 20 CMS. DE ESPESOR, GUARNICIONES Y BAQUETAS DE CONCRETO, EN CALLE ZEUS COL. OLIMPO | CABECERA MUNICIPAL | 175,895.75 | 175,895.75 | 175,895.75 | 100.00% | M2 | 1660.35 | 1660.35 | PERSONAS |
| F111 | DOPM-OC-FED-109-122011 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA AHOGADA EN MORTERO CEMENTO - ARENA 1:3 DE 20 CMS. DE ESPESOR, GUARNICIONES Y BAQUETAS DE CONCRETO, EN CALLE ROSAS DE MAYO COL. SAN LUIS REY | CABECERA MUNICIPAL | 136,585.64 | 136,585.64 | 136,585.64 | 100.00% | M2 | 891.86 | 891.86 | PERSONAS |
| F111 | SEDESHU-GTO-PPC-003/2011 DOPM-OC-091-102011 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE JOSE MARIA CORREA COL. SANTA CECILIA | CABECERA MUNICIPAL | 1,211,103.05 | 1,211,103.05 | 1,211,103.05 | 100.00% | M2 | 1655.33 | 1655.33 | PERSONAS |
| F111 | DOPM-OC-FED-105-122011 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE 15 CMS. DE ESPESOR, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN CALLE CACTUS 2DA ETAPA TRAMO ENTRE GATILLAL Y AVENIDA DEL BORDO, COL PALMITA DE LANDETA | CABECERA MUNICIPAL | 52,766.44 | 52,766.44 | 52,766.44 | 100.00% | M2 | 0 | 0 | 0 |
| F111 | DOPM-OC-092-102011 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO CLAVE DE 8 CM DE ESPESOR EN ARROYO DE CALLE Y DE 6 CM DE ESPESOR EN BANQUETAS ASENTADO EN CAMA DE ARENA DE 6 CMS DE ESPESOR Y EMPAREJADO CON REGLA, GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE LAZARO GARDENAS, COL SAN LUIS REY | CABECERA MUNICIPAL | 297,053.48 | 297,053.48 | 297,053.48 | 100.00% | M2 | 511 | 511 | FAMILIAS |
| F111 | DOPM-OC-066-082011 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA AHOGADA EN MORTERO CEMENTO - ARENA 1:3 DE 20 CMS DE ESPESOR, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN CALLE CANARIOS COL MONTES DE LORETO | CABECERA MUNICIPAL | 1,196,249.44 | 1,196,249.44 | 1,196,249.44 | 100.00% | M2 | 1396 | 1396 | PERSONAS |
| F111 | DOPM-OC-FED-111-122011 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR, GUARNICIONES DE CONCRETO Y BANQUETAS DE ADOCRETO COLOR ROSA EN CALLE HUIZACHE DE AVENIDA DEL BORDO A CALLE GATILLAL COL PALMITA DE LANDETA | CABECERA MUNICIPAL | 531,819.27 | 531,819.27 | 531,819.27 | 100.00% | M2 | 1234 | 1234 | PERSONAS |
| F111 | DOPM-OC-061-082011 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN LA CALLE PELICANOS COL MONTES DE LORETO | CABECERA MUNICIPAL | 132,463.81 | 132,463.81 | 132,463.81 | 100.00% | M2 | 182.98 | 182.98 | PERSONAS |
| F111 | DOPM-OC-067-082011 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO COLOR ROSA DE 6 CMS DE ESPESOR GUARNICIONES DE SECCION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SIMPLE EN CALLE FELIPE ANGELES COL MIGUEL HIDALGO | CABECERA MUNICIPAL | 204,672.92 | 204,672.92 | 204,672.92 | 100.00% | M2 | 308.89 | 308.89 | PERSONAS |
| F111 | DOPM-OC-062-082011 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA COL SAN LUIS REY | CABECERA MUNICIPAL | 837,632.86 | 837,632.86 | 837,632.86 | 100.00% | M2 | 994.55 | 994.55 | PERSONAS |
| F111 | DOPM-OC-065-0872011 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN LA CALLE ANTONIO ZAVALA COL SANTA CECILIA | CABECERA MUNICIPAL | 110,418.94 | 110,418.94 | 110,418.94 | 100.00% | M2 | 126.93 | 126.93 | PERSONAS |
| F111 | DOPM-OC-08-082011 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO COL SAN LUIS REY | CABECERA MUNICIPAL | 189,962.61 | 189,962.61 | 189,962.61 | 100.00% | M2 | 201.16 | 201.16 | PERSONAS |
| F111 | DOPM-OC-063-082011 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN LA CALLE ALAMO COL LUIS DONALDO COLONSO | CABECERA MUNICIPAL | 362,799.95 | 362,799.95 | 362,799.95 | 100.00% | M2 | 508.52 | 508.52 | PERSONAS |
| F111 | DOPM-OC-064-082011 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL SAN MARTIN | CABECERA MUNICIPAL | 308,681.09 | 308,681.09 | 308,681.09 | 100.00% | M2 | 451.45 | 451.45 | PERSONAS |
| F111 | DOPM-OC-027-062011 | CONSTRUCCION PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA DE LA REGION ASENTADA Y EMBOQUILLADA CON TEPETATE DE 20 CMS. DE ESPESOR EN CALLE PRINCIPAL | MANANTIALES | 293,400.13 | 293,400.13 | 293,400.13 | 100.00% | M2 | 1264.85 | 1264.85 | PERSONAS |
| F111 | DOPM-OC-022-062011 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA DE LA REGION ASENTADA Y EMBOQUILLADA EN TEPETATE DE 20 CMS. DE ESPESOR EN CALLE DE LA ESCUELA | LA CIENEGUITA | 110,734.24 | 110,734.24 | 110,734.24 | 100.00% | M2 | 817.2 | 817.2 | PERSONAS |

| F.F. | CONTRATO | OBRA Y/O ACCION | LOCALIDAD | ASIGNADO RAMO 53 | MONTO CONTRATADO | EJERCICIO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31 DICIEMBRE 2014 | AVANCE | U. DE MEDID METAS | CANT. ANUAL DE METAS | META ALCANZADA AL 4to. TRIMESTR E del 2014 | U. DE MEDID BENEF. |
|------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------|------------------|---|---------|-------------------|----------------------|--|--------------------|
| F111 | DOPM-OC-021-062011 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA DE LA REGION ASENTADA Y EMBOQUILLADA EN TEPETATE DE 20 CMS. DE ESPESOR EN CALLE SALTILLO | SAN JOSE DE ALLENDE | 304,220.96 | 304,220.96 | 304,220.96 | 100.00% | M2 | 1436.15 | 1436.15 | PERSONAS |
| F111 | DOPM-OC-023-062011 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA DE LA REGION ASENTADA Y EMBOQUILLADA CON TEPETATE DE 20 CMS. DE ESPESOR EN CALLE JOSEFA ORTIZ | SAN MARTIN DEL PAREDON (EL PAREDON) | 172,891.35 | 172,891.35 | 172,891.35 | 100.00% | M2 | 1807 | 1807 | PERSONAS |
| F111 | DOPM-OC-024-062011 | CONSTRUCCION PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA DE LA REGION ASENTADA Y EMBOQUILLADA CON TEPETATE DE 20 CMS. DE ESPESOR EN CALLE PRINCIPAL | SAN FRANCISCO | 1,138,084.06 | 1,138,084.06 | 1,138,084.06 | 100.00% | M2 | 5186.04 | 5186.04 | PERSONAS |
| F111 | DOPM-OC-025-062011 | CONSTRUCCION PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA DE LA REGION ASENTADA Y EMBOQUILLADA CON TEPETATE DE 20 CMS. DE ESPESOR EN CALLE PARAISO DORADO | PANTOJA | 176,731.18 | 176,731.18 | 176,731.18 | 100.00% | M2 | 1137.58 | 1137.58 | PERSONAS |
| F111 | DOPM-OC-026-062011 | CONSTRUCCION PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA DE LA REGION ASENTADA Y EMBOQUILLADA CON TEPETATE DE 20 CMS. DE ESPESOR EN LA CALLE 1RO. DE MAYO | ALONSO YAÑEZ | 333,125.79 | 333,125.79 | 333,125.79 | 100.00% | M2 | 2154.38 | 2154.38 | PERSONAS |
| F111 | DOPM-OC-052-072012 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA | RANCHO VIEJO | 231,318.31 | 231,318.31 | 231,318.31 | 100.00% | OBRA | 1 | 1 | POBLADO |
| F111 | CONVENIO SEDESHU-GTO-PDIBC-003/2011 | AMPLIACION DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 2a ETAPA | RANCHO VIEJO | 784,256.22 | 784,256.22 | 784,256.22 | 100.00% | M2 | 772.7 | 772.7 | PERSONAS |
| F111 | | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLES REAL, TIRA DEL TANQUE, SERVANDO LOPEZ Y PRIVADAS No. 1, MEXIQUITO, MORITA, LOS RAMIREZ Y DE LAS FLORES (VARIAS CALLES) | PALMITA DE LANDETA (LANDETA) | 834,533.15 | 834,533.15 | 834,533.15 | 100.00% | POSTE | 32 | 32 | PERSONAS |
| F111 | CONVENIO SEDESHU-GTO-PDIBC-003/2011 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLES HNOS. ALDAMA Y DEL SOL | LA CIENEGUITA | 376,563.28 | 376,563.28 | 376,563.28 | 100.00% | POSTE | 8 | 8 | PERSONAS |
| F111 | CONVENIO SEDESHU-GTO-PDIBC-003/2011 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRINCIPAL, CALLE REAL, PRIVADA BICENTENARIO Y AVENIDA CENTENARIO | PALMITA DE LANDETA (LANDETA) | 699,399.37 | 699,399.37 | 699,399.37 | 100.00% | POSTE | 31 | 31 | PERSONAS |
| F111 | CONVENIO SEDESHU-GTO-PDIBC-003/2011 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EL PUERTECITO | DON FRANCISCO | 201,987.14 | 201,987.14 | 201,987.14 | 100.00% | POSTE | 11 | 11 | PERSONAS |
| F111 | CONVENIO SEDESHU-GTO-PDIBC-003/2011 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLES NUEVA ESPERANZA, MARIA JOSE, LA RONDA Y CALLE PRINCIPAL | CAPILLA BLANCA | 431,022.16 | 431,022.16 | 431,022.16 | 100.00% | POSTE | 23 | 23 | 0 |
| F111 | - | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AVENIDA REFORMA, CALLE DEL POZO Y LOS ARBOLES | ARTESANO (LA LUZ) | 296,282.49 | 296,282.49 | 296,282.49 | 100.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| F111 | - | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE DEL LLANO | PANTOJA | 105,043.59 | 105,043.59 | 105,043.59 | 100.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| F111 | - | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLES PRINCIPAL EMILIANO ZAPATA CERRITO Y CERRITO DE LA LUZ | DOÑA JUANA | 644,045.35 | 644,045.35 | 644,045.35 | 100.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| F111 | - | AMPLIACION LOS RODRIGUEZ (CALLE LA PALMA) | LOS RODRIGUEZ | 111,929.79 | 111,929.79 | 111,929.79 | 100.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| F111 | - | AMPLIACION LOS RODRIGUEZ (CALLE JULIAN RAMIREZ, LIBERTAD Y ALELIA) | LOS RODRIGUEZ | 70,614.07 | 70,614.07 | 70,614.07 | 100.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| F111 | - | AMPLIACION RANCHO NUEVO DE BANDA (CALLES AVENIDA REFORMA, CLAVO, BUGAMBILIAS Y DURAZNO) | RANCHO NUEVO (RANCHO NUEVO DE BANDA) | 241,856.25 | 241,856.25 | 241,856.25 | 100.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| F111 | - | AMPLIACION LOS RODRIGUEZ (CALLE ALLENDE) | LOS RODRIGUEZ | 52,788.64 | 52,788.64 | 52,788.64 | 100.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| F111 | - | AMP. LOS RODRIGUEZ (CALLE INFANTE Y NEGRETE) | LOS RODRIGUEZ | 118,538.23 | 118,538.23 | 118,538.23 | 100.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| F111 | - | AMP. LOS RODRIGUEZ (CALLES PIPILA, INSURGENTES Y PRIVADA INSURGENTES) | LOS RODRIGUEZ | 107,191.81 | 107,191.81 | 107,191.81 | 100.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| F111 | - | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | SAN JUAN | 130,584.83 | 130,584.83 | 130,584.83 | 100.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| F111 | - | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | SAN MARTIN | 24,328.66 | 24,328.66 | 24,328.66 | 100.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| F111 | ADQ-015-06-2011 | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN | LA CAMPANA | 70,234.50 | 70,234.50 | 70,234.50 | 100.00% | VIVIENDA | 10 | 10 | FAMILIA |
| F111 | ADQ-015-06-2011 | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN | FAJARDO DE BOCAS | 79,665.99 | 79,665.99 | 79,665.99 | 100.00% | VIVIENDA | 11 | 11 | FAMILIA |
| F111 | ADQ-015-06-2011 | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN | GUADALUPE DE TAMBULA | 79,665.99 | 79,665.99 | 79,665.99 | 100.00% | VIVIENDA | 12 | 12 | FAMILIA |
| F111 | ADQ-015-06-2011 | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN | EL LINDERO | 79,665.99 | 79,665.99 | 79,665.99 | 100.00% | VIVIENDA | 14 | 14 | FAMILIA |
| F111 | ADQ-015-06-2011 | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN | MORAL PUERTO DE NIETO | 97,204.55 | 97,204.55 | 97,204.55 | 100.00% | VIVIENDA | 20 | 20 | FAMILIA |
| F111 | ADQ-015-06-2011 | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN | SAN DAMIAN | 79,682.05 | 79,682.05 | 79,682.05 | 100.00% | VIVIENDA | 15 | 15 | FAMILIA |
| F111 | ADQ-015-06-2011 | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN | SAN ISIDRO DE LA CAÑADA | 79,685.99 | 79,685.99 | 79,685.99 | 100.00% | VIVIENDA | 12 | 12 | FAMILIA |
| F111 | ADQ-015-06-2011 | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN | CHARCO AZUL | 70,234.50 | 70,234.50 | 70,234.50 | 100.00% | VIVIENDA | 8 | 8 | FAMILIA |
| F111 | ADQ-015-06-2011 | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN | CHARCO DE SIERRA | 113,960.44 | 113,960.44 | 113,960.44 | 100.00% | VIVIENDA | 16 | 16 | FAMILIA |
| F111 | OBRA POR ADMINISTRACION | REHABILITACION DE CALLES (BACHEO) EN ZONA CENTRO EN COLONIAS POPULARES: SAN RAFAEL, QUILMPO, INDEPENDENCIA, ESTACION, TIRADO Y MIGUEL HIDALGO DEL SECTOR No. 2 Y 3 | CABECERA MUNICIPAL | 849,333.73 | 849,333.73 | 849,333.73 | 100.00% | M2 | 2771 | 2771 | PERSONAS |
| F111 | OBRA POR ADMINISTRACION | REHABILITACION DE CALLES (BACHEO) EN COLONIAS POPULARES: GUADALUPE, AURORA, SAN RICARDO MEXIQUITO SAN LUIS REY, GARAMBULLOS, INFONAVIT ALLENDE DEL SECTOR No. 4 Y 5 | CABECERA MUNICIPAL | 843,632.61 | 843,632.61 | 843,632.61 | 100.00% | M2 | 3765 | 3765 | PERSONAS |
| F111 | OBRA POR ADMINISTRACION | REHABILITACION DE CALLES (BACHEO) EN COLONIAS POPULARES: ARCOS DE SAN MIGUEL, IGNACIO RAMIREZ, INSURGENTES, LA LUZ, JARDINES, BARRIO DEL VALLE DEL MAIZ DEL SECTOR 6,7 Y 8 | CABECERA MUNICIPAL | 899,971.38 | 899,971.38 | 899,971.38 | 100.00% | M2 | 2062.67 | 2062.67 | PERSONAS |
| F111 | OBRA POR ADMINISTRACION | REHABILITACION DE CALLES (BACHEO) EN COLONIAS POPULARES: GUADIANA, ALLENDE, LA LEJONA, SAN ANTONIO, LAS CUEVITAS, EL MALANQUIN, BELLAVISTA Y LOS FRAYLES SECTOR 9,10,11 Y 12 | CABECERA MUNICIPAL | 893,582.26 | 893,582.26 | 893,582.26 | 100.00% | M2 | 3766 | 3766 | PERSONAS |
| F111 | - | CONSTRUCCION PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA ASENTADA CON MORTERO EN CALLE DE LAS FLORES | COL. SAN MARTIN | 1,315,597.26 | 1,315,597.26 | 1,315,597.26 | 100.00% | M2 | 9914.57 | 9914.57 | PERSONAS |

| F.F. | CONTRATO | OBRA Y/O ACCION | LOCALIDAD | ASIGNADO RAMO 53 | MONTO CONTRATADO | EJERCICIO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31 DICIEMBRE 2014 | AVANCE | U. DE MEDID METAS | CANT. ANUAL DE METAS | META ALCANZADA AL 4to. TRIMESTR E del 2014 | U. DE MEDID BENEF. |
|------|--|---|--|------------------|------------------|---|---------|-------------------|----------------------|--|--------------------|
| F111 | - | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLEJON DE CUEVITAS | BARRIO DE LAS CUEVITAS | 203,460.11 | 203,460.11 | 203,460.11 | 100.00% | M2 | 415.13 | 415.13 | PERSONAS |
| F111 | DOPM-OC-FED-049-082011 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ADOCRETO EN CALLEJON DE SAN PEDRO | BARRIO DE LAS CUEVITAS | 268,411.68 | 268,411.68 | 268,411.68 | 100.00% | M2 | 155.23 | 155.23 | PERSONAS |
| F111 | DOPM-OC-FED-082-102011 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ADOCRETO EN PRIVADA DE LAS BRISAS | BARRIO LAS CUEVITAS | 282,352.30 | 282,352.30 | 282,352.30 | 100.00% | M2 | 154.68 | 154.68 | PERSONAS |
| F111 | - | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE DE GARAMBULLO | PALMITA DE LANDETA | 569,495.00 | 569,495.00 | 569,495.00 | 100.00% | M2 | 1014.58 | 1014.58 | PERSONAS |
| F111 | DOPM-OC-FED-046-082011 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE FRANCISCO GARCIA RINCON | COL SAN RAFAEL | 163,245.90 | 163,245.90 | 163,245.90 | 100.00% | M2 | 427.24 | 427.24 | PERSONAS |
| F111 | DOPM-OC-FED-051-082011 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE MEZQUITE | PALMITA DE LANDETA | 270,328.72 | 270,328.72 | 270,328.72 | 100.00% | M2 | 309.86 | 309.86 | PERSONAS |
| F111 | DOPM-OC-FED-052-082011 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE BIZNAGA | PALMITA DE LANDETA | 247,189.61 | 247,189.61 | 247,189.61 | 100.00% | M2 | 449.13 | 449.13 | PERSONAS |
| F111 | DOPM-OC-FED-053-082011 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE CARDON | PALMITA DE LANDETA | 504,226.96 | 504,226.96 | 504,226.96 | 100.00% | M2 | 983.3 | 983.3 | PERSONAS |
| F111 | DOPM-OC-FED-069-082011 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE MAGUEY | PALMITA DE LANDETA | 327,154.00 | 327,154.00 | 327,154.00 | 100.00% | M2 | 799.32 | 799.32 | PERSONAS |
| F111 | DOPM-OC-FED-054-082011 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE HORMIGUERO | PALMITA DE LANDETA | 353,441.28 | 353,441.28 | 353,441.28 | 100.00% | M2 | 716.02 | 716.02 | PERSONAS |
| F111 | DOPM-OC-FED-055-082011 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE ZABILA | PALMITA DE LANDETA | 132,841.00 | 132,841.00 | 132,841.00 | 100.00% | M2 | 368.99 | 368.99 | PERSONAS |
| F111 | DOPM-OC-FED-056-082011 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE ORION | OLIMPO | 135,955.29 | 135,955.29 | 135,955.29 | 100.00% | M2 | 250.37 | 250.37 | PERSONAS |
| F111 | DOPM-OC-FED-097-112011 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE HERCULES | OLIMPO | 743,956.92 | 743,956.92 | 743,956.92 | 100.00% | M2 | 915.69 | 915.69 | PERSONAS |
| F111 | DOPM-OC-FED-057-082011 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN SANTA MARTHA | SAN RAFAEL | 107,448.42 | 107,448.42 | 107,448.42 | 100.00% | M2 | 276.06 | 276.06 | PERSONAS |
| F111 | - | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE SANTA JULIA | SANTA JULIA | 146,108.54 | 146,108.54 | 146,108.54 | 100.00% | M2 | 470.89 | 470.89 | PERSONAS |
| F111 | DOPM-OC-FED-098-112011 | AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 3RA ETAPA | FRACCIONAMIENTO LA LUZ | 750,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 100.00% | OBRA | 1 | 1 | PERSONA |
| F111 | - | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA ASENTADA EN MORTERO EN LA CALLE CLAVEL | SAN MARTIN | 251,237.77 | 251,237.77 | 251,237.77 | 100.00% | M2 | 212.07 | 212.07 | PERSONA |
| F111 | - | EQUIPAMIENTO CEDECOM, IGNACIO RAMIREZ | CABECERA MUNICIPAL | 249,999.71 | 249,999.71 | 249,999.71 | 100.00% | OBRA | 2 | 2 | PERSONA |
| F111 | - | CURSOS Y TALLERES EN EL CEDECOM, IGNACIO RAMIREZ | CABECERA MUNICIPAL | 1,060,128.93 | 1,060,128.93 | 1,060,128.93 | 100.00% | ACCION | 35 | 35 | PERSONA |
| F111 | - | CURSOS Y TALLERES EN PARQUES, VARIAS COLONIAS | CABECERA MUNICIPAL | 301,893.19 | 301,893.19 | 301,893.19 | 100.00% | ACCION | 25 | 25 | PERSONA |
| F111 | - | PROMOTORES COMUNITARIOS, VARIAS COLONIAS | CABECERA MUNICIPAL | 136,409.67 | 136,409.67 | 136,409.67 | 100.00% | PERSONA | 14 | 14 | PERSONA |
| F111 | DOPM-OC-014-052011 | REHABILITACION, CONSERVACION EN CAMINOS RURALES DE LA RUTA DE LAS CAPILLAS: MONTECILLO DE NIETO - BANDA, SAN ISIDRO BANDITA - OAXACA - CRUZ DEL PALMAR - SAN ISIDRO CAPADERO | ENTRONQUE CARRETERA CIENEGUITA - TRANCAS DE ESTE MUNICIPIO | 998,789.47 | 998,789.47 | 998,789.47 | 100.00% | M2 | 1800 | 1800 | POBLADO |
| F111 | OBRA POR ADMINISTRACION | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO | ESTANCIA DE CANAL | 169,020.28 | 169,020.28 | 169,020.28 | 100.00% | M2 | 2520 | 2520 | POBLADO |
| F111 | OBRA POR ADMINISTRACION | REHABILITACION CAMINO PRINCIPAL TRAMO CARRETERA A LOS RODRIGUEZ ENTRADA A LA COMUNIDAD | SAN JOSE DE GRACIA | 21,869.74 | 21,869.74 | 21,869.74 | 100.00% | M2 | 332.18 | 332.18 | PERSONA |
| F111 | OBRA POR ADMINISTRACION | REHABILITACION CAMINO | CALDERON | 24,335.06 | 24,335.06 | 24,335.06 | 100.00% | M2 | 492.65 | 492.65 | POBLADO |
| F111 | OBRA POR ADMINISTRACION | PAVIMENTACION DE CAMINO CON PIEDRA BOLA DE LA REGION ASENTADA CON TEPETATE | LA TALEGA | 312,875.57 | 312,875.57 | 312,875.57 | 100.00% | M2 | 2136.2 | 2136.2 | POBLADO |
| F111 | OBRA POR ADMINISTRACION | REHABILITACION Y AMPLIACION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA DE LA REGION ASENTADA Y EMBOQUILLADA EN TEPETATE UBICADA EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD A PUERTO DE NIETO | PUERTO DE NIETO | 804,308.37 | 804,308.37 | 804,308.37 | 100.00% | M2 | 7432 | 7432 | POBLADO |
| F111 | OBRA POR ADMINISTRACION | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE JUAN XIDO | JUAN XIDO | 438,891.95 | 438,891.95 | 438,891.95 | 100.00% | M2 | 6660 | 6660 | POBLADO |
| F111 | DOPM-OC-003-022012 | REHABILITACION DE ARROYO DE CALLE Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO A SAN MIGUEL VIEJO, GTO. | SAN MIGUEL VIEJO | 2,175,180.01 | 2,175,180.01 | 2,175,180.01 | 100.00% | M2 | 5908.96 | 5908.96 | POBLADO |
| F111 | - | REHABILITACION Y AMPLIACION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA ASENTADA Y EMBOQUILLADA CON TEPETATE EN EL CAMINO EN LA COMUNIDAD DE BOCAS | BOCAS | 226,324.50 | 226,324.50 | 226,324.50 | 100.00% | M2 | 3506 | 3506 | POBLADO |
| F111 | CEAG/ALLENDE/URBANO/2011-090 Y CEAG/ALLENDE/PROSSAPYS/2011-049 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (PRIMERA ETAPA) PROGRAMA PROSSAPYS | CORRALEJO DE ARRIBA (CORRALEJO) | 962,640.52 | 962,640.52 | 962,640.52 | 100.00% | OBRA | 1 | 1 | POBLADO |
| F111 | - | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 2A ETAPA PROGRAMA APAZU | LOS RODRIGUEZ | 1,678,496.26 | 1,678,496.26 | 1,678,496.26 | 100.00% | OBRA | 1 | 1 | POBLADO |
| F111 | OBRA POR ADMINISTRACION | BANO, EN ADOCRETO Y GUARN DE CONCRETO CALLE MICHOCAN, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS | CABECERA MUNICIPAL | 116,400.64 | 116,400.64 | 116,400.64 | 100.00% | M2 | 251.51 | 251.51 | PERSONAS |
| F111 | OBRA POR ADMINISTRACION | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO COLOR ROSA DE 6 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE SECCION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SIMPLE Y REHABILITACION DE ARROYO DE CALLE EN CALLE GUANAJUATO, COL ADOLFO LOPEZ MATEOS | CABECERA MUNICIPAL | 209,395.15 | 209,395.15 | 209,395.15 | 100.00% | M2 | 457.31 | 457.31 | PERSONAS |
| F111 | OBRA POR ADMINISTRACION | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO COLOR ROSA DE 6 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE SECCION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SIMPLE Y REHABILITACION DE ARROYO DE CALLE EN CALLE GARDENIAS (SOLO UNA ACERA), COL LINDA VISTA | CABECERA MUNICIPAL | 69,427.16 | 69,427.16 | 69,427.16 | 100.00% | M2 | 115.19 | 115.19 | PERSONAS |
| F111 | OBRA POR ADMINISTRACION | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO COLOR ROSA DE 6 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE SECCION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SIMPLE EN CALLE SAN GABRIEL | COL PROVIDENCIA | 40,088.95 | 40,088.95 | 40,088.95 | 100.00% | M2 | 84 | 84 | PERSONAS |
| F111 | - | BANO, EN ADOCRETO Y GUARN DE CONCRETO CALLE PRIVADA DE SAN GABRIEL, COL PROVIDENCIA | CABECERA MUNICIPAL | 54,777.42 | 54,777.42 | 54,777.42 | 100.00% | M2 | 43 | 43 | PERSONAS |
| F111 | DOPM-OC-08-082011 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO TIPO CLAVE, ASENTADO Y JUNTADO CON ARENA EN LA PRIVADA DE GUILLERMO PRIETO | COL SAN LUIS REY | 24,387.93 | 24,387.93 | 24,387.93 | 100.00% | M2 | 62 | 62 | PERSONA |
| F111 | OBRA POR ADMINISTRACION | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO COLOR ROSA DE 6 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE SECCION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SIMPLE EN CALLE CLAVEL | COL SAN MARTIN | 56,839.17 | 56,839.17 | 56,839.17 | 100.00% | M2 | 115.23 | 115.23 | PERSONAS |
| F111 | - | CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN CALLE AFRODITA | COL OLIMPO | 165,745.15 | 165,745.15 | 165,745.15 | 100.00% | M2 | 404.8 | 404.8 | PERSONAS |

| F.F. | CONTRATO | OBRA Y/O ACCION | LOCALIDAD | ASIGNADO RAMO 53 | MONTO CONTRATADO | EJERCICIO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31 DICIEMBRE 2014 | AVANCE | U. DE MEDID METAS | CANT. ANUAL DE METAS | META ALCANZADA AL 4to. TRIMESTR E del 2014 | U. DE MEDID BENEF. |
|------|--------------------------|--|-----------------------------|------------------|------------------|---|---------|-------------------|----------------------|--|--------------------|
| F111 | OBRA POR ADMINISTRACION | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO COLOR ROSA DE 6 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE SECCION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SIMPLE Y REHABILITACION DE ARROYO DE CALLE EN CALLE AVE. PROVIDENCIA, COL SANTA CRUZ DE LA PAZ | CABECERA MUNICIPAL | 239,821.64 | 239,821.64 | 239,821.64 | 100.00% | M2 | 938.33 | 938.33 | PERSONAS |
| F111 | OBRA POR ADMINISTRACION | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO COLOR ROSA DE 6 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE SECCION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SIMPLE Y REHABILITACION DE ARROYO DE CALLE EN CALLE MANUEL DOBLADO, COL SAN LUIS REY | CABECERA MUNICIPAL | 125,052.57 | 125,052.57 | 125,052.57 | 100.00% | M2 | 300 | 300 | PERSONAS |
| F111 | OBRA POR ADMINISTRACION | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO COLOR ROSA DE 6 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE SECCION TRAPEZOIDAL DE ARROYO DE CALLE EN CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. MIGUEL HIDALGO | CABECERA MUNICIPAL | 179,939.21 | 179,939.21 | 179,939.21 | 100.00% | M2 | 556.67 | 556.67 | PERSONAS |
| F111 | OBRA POR ADMINISTRACION | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO COLOR ROSA DE 6 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE SECCION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SIMPLE Y REHABILITACION DE ARROYO DE CALLE EN CALLE QUERETARO, COL ADOLFO LOPEZ MATEOS | CABECERA MUNICIPAL | 135,618.05 | 135,618.05 | 135,618.05 | 100.00% | M2 | 282.7 | 282.7 | PERSONAS |
| F111 | OBRA POR ADMINISTRACION | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO COLOR ROSA DE 6 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE SECCION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SIMPLE Y REHABILITACION DE ARROYO DE CALLE EN MIGUEL ALEMAN, COL MEXIQUITO | CABECERA MUNICIPAL | 16,574.41 | 16,574.41 | 16,574.41 | 100.00% | M2 | 75 | 75 | PERSONAS |
| F111 | OBRA POR ADMINISTRACION | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO COLOR ROSA DE 6 CMS DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE SECCION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SIMPLE Y REHABILITACION DE ARROYO DE CALLE EN CALLE ANASTASIO BUSTAMANTE, COL MEXIQUITO | CABECERA MUNICIPAL | 87,351.06 | 87,351.06 | 87,351.06 | 100.00% | M2 | 180 | 180 | PERSONAS |
| F111 | OBRA POR ADMINISTRACION | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO COLOR ROSA DE 6 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE SECCION TRAPEZOIDAL DE ARROYO DE CALLE EN LUCAS BALDERAS COL. MEXIQUITO | CABECERA MUNICIPAL | 28,585.15 | 28,585.15 | 28,585.15 | 100.00% | M2 | 109 | 109 | PERSONAS |
| F111 | OBRA POR ADMINISTRACION | BANQUETAS DE ADOCRETO TIPO CLAVE, GUARNICIONES DE CONCRETO Y REHABILITACION DE ARROYO DE CALLE EN CALLE PARAISO, COL. SANTA JULIA | CABECERA MUNICIPAL | 83,056.70 | 83,056.70 | 83,056.70 | 100.00% | M2 | 315 | 315 | PERSONAS |
| F111 | OBRA POR ADMINISTRACION | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA ASENTADA Y EMBOQUILLADA CON TEPETATE EN CALLE CONSTITUYENTES | TINAJA DE LOS RODRIGUEZ | 144,640.69 | 144,640.69 | 144,640.69 | 100.00% | M2 | 1925 | 1925 | POBLADO |
| F111 | DOPM-CPSROP-003-022014 | PROYECTOS DE CONCRETO ASFALTICO DOPM-CPSROP-003-022014 | | 1,239,629.89 | 1,239,629.89 | 1,239,629.89 | 100.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| F111 | DOPM-CPSROP-002-022014 | PROYECTO PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ESPACIOS PUBLICOS E IMAGEN URBANA DOPM-CPSROP-002-022014 | | 1,251,876.93 | 1,251,876.93 | 1,251,876.93 | 100.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| F111 | DOPM-CPSROP-004-022014 | ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE EMPEDRADOS EN TEPETATE Y DE CONCRETO ASFALTICO DOPM-CPSROP-004-022014 | | 1,139,500.89 | 1,139,500.89 | 1,139,500.89 | 100.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| F111 | - | CONTRATOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES | VARIAS | 6,630.00 | 6,630.00 | 6,630.00 | 100.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| F111 | - | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO MODERILLO DE NIETO-LA CRUZ DEL PALMAR TRAMO DEL KM 0-000 AL KM 10+220, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 6+300 AL KM 10+220 | VARIAS | 1,299,026.64 | 1,299,026.64 | 1,299,026.64 | 100.00% | KM | 3580 | 3580 | POBLADO |
| F111 | DOPM-OC-023-042012 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CALLE ROSA DE CASTILLA, COLONIA SAN MARTIN (ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y CALLE SIN NOMBRE) DE ESTA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | CABECERA MUNICIPAL | 95,277.41 | 95,277.41 | 95,277.41 | 100.00% | SALIDAS | 19 | 19 | PERSONAS |
| F111 | DOPM-OC-033-052012 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CALLE MERCURIO, COLONIA OLIMPO DE ESTA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | CABECERA MUNICIPAL | 48,271.10 | 48,271.10 | 48,271.10 | 100.00% | M2 | 86.92 | 86.92 | PERSONAS |
| F111 | DOPM-OC-096-092012 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1A ETAPA | GUADALUPE DE TAMBULA | 1,500,000.00 | 1,490,000.00 | 1,370,529.28 | 91.37% | OBRA | 1 | 1 | POBLADO |
| F111 | DOPM-OC-097-092012 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE BIODIGESTORES 1A ETAPA | LOS GALVANES | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00% | OBRA | 1 | 1 | POBLADO |
| F111 | DOPM-OC-095-092012 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1A ETAPA | CLAVELLINAS | 1,500,000.00 | 1,490,000.00 | 0.00 | 0.00% | OBRA | 1 | 1 | POBLADO |
| F111 | DOPM-OC-098-092012 | CONSTRUCCION DE DRENAJE Y SISTEMA DE TRATAMIENTO PRIMARIO 1A ETAPA | PUERTO DE NIETO | 1,489,999.97 | 1,490,000.00 | 1,489,999.97 | 100.00% | OBRA | 1 | 1 | POBLADO |
| F111 | DOPM-OC-100-092012 | PAVIMENTACION CON ADOCRETO TIPO CLAVE EN CALLE SAN PEDRO, COL SAN RAFAEL | CABECERA MUNICIPAL | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 874,948.72 | 72.91% | M2 | 641.13 | 641.13 | 0 |
| F111 | - | INDIRECTOS DE DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS | | 278,400.00 | 278,400.00 | 278,400.00 | 100.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| F111 | - | INDIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | | 1,713,873.27 | 1,713,873.27 | 1,713,873.27 | 100.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| F111 | - | INDIRECTOS DE DESARROLLO SOCIAL | | 569,931.79 | 569,931.79 | 569,931.79 | 100.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| F111 | - | DIM.- DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL | | 1,775,446.71 | 1,775,446.71 | 1,775,446.71 | 100.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| F111 | DDUOT-EP-008-03062013-SP | ELABORACION DE PROYECTO PARA LA DELEGACION DE CRUZ ROJA SMA | | 165,000.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | 100.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| F111 | DDUOT-EP-009-07062013-SP | ELABORACION DEL PROYECTO PARA ESPACIO PUBLICO EN EL PARQUE INFANTIL PALMITA DE LANDETA | PALMITA DE LANDETA | 80,000.00 | 80,000.00 | 79,999.98 | 100.00% | PROYECTO | 1 | 1 | COLONIA |
| F111 | DDUOT-EP-011-02082013-SP | PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CAMELLON CENTRAL DE BLVD. DE LA CONSPIRACION, TRAMO ACCESO A CALLE ALONDRA-ACCESO A CALLE FRANCISCO JOSE LANDETA, EN SMA | | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.01 | 100.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| F111 | DDUOT-EP-013-05082013-SP | PROYECTO EJECUTIVO DE IMAGEN URBANA PARA EL CAMELLON CENTRAL DE LA SALIDA REAL A QUERETARO, TRAMO GLORIETA IGNACIO ALLENDE AL ACCESO DEL FRACC. EL PARAISO, EN SAN MIGUEL DE ALLENDE | | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 100.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| F111 | DDUOT-EP-014-13082013-AD | CONVENIO SEDATU 2013 | | 525,000.00 | 525,000.00 | 525,000.00 | 100.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| F111 | DDUOT-EP-010-01082013-SP | PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA, DISEÑO DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y JARDINERIA DE LA CALZADA DE LA ESTACION, TRAMO PUENTE DE GUANAJUATO A ESTACION DEL FERROCARRIL DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 100.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| F111 | DDUOT-EP-013-23092013-SP | PROYECTO DE AMPLIACION Y REHABILITACION DEL CONJUNTO UNIDAD DEPORTIVA SAN MIGUEL | SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | 780,000.00 | 780,000.00 | 569,865.99 | 73.06% | PROYECTO | 1 | 1 | MUNICIPIO |
| F111 | DDUOT-EP-016-04112013-SP | PROYECTO DE LA PLAZA ARTESANAL DE LA SECCION A DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO | | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 100.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| F111 | DDUOT-EP-017-04112013-SP | PROYECTO DE LA PLAZA ARTESANAL DE LA SECCION B DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 100.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| F111 | DDUOT-EP-018-15112013-SP | PROYECTO PARA LA COLOCACION DE ESCULTURAS ITINERARIAS DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, CIRCUITO MESONES | | 116,000.00 | 116,000.00 | 116,000.00 | 100.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| F111 | DDUOT-EP-019-15112013-SP | PROYECTO PARA LA COLOCACION DE ESCULTURAS ITINERARIAS DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, CIRCUITO DIEZ DE SOLLANO | | 115,000.00 | 115,000.00 | 115,000.00 | 100.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 |

| F.F. | CONTRATO | OBRA Y/O ACCION | LOCALIDAD | ASIGNADO RAMO 33 | MONTO CONTRATADO | EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31 DICIEMBRE 2014 | AVANCE | U. DE MEDID METAS | CANT. ANUAL DE METAS | META ALCANZADA AL 4to. TRIMESTR E del 2014 | U. DE MEDID BENEF. |
|------|--------------------------|--|--------------------|------------------|------------------|--|---------|-------------------|----------------------|--|--------------------|
| F111 | SSUOT-EP-024-19112013 | FABRICACION Y COLOCACION DE POSTES LUMINARIA, PARA EL CAMELLON DEL LIBRAMIENTO JOSE MANUEL ZAVALA ZAVALA PPKBZON, GLORIETA "EL PIPILA" | | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 100.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| F111 | DDUOT-EP-015-0110213-SP | PROYECTO DE ILUMINACION PARA EL CENTRO HISTORICO Y PATRIMONIAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | | 232,000.00 | 232,000.00 | 232,000.00 | 100.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| F111 | DDUOT-EP-020-16112013-SP | PROYECTO EJECUTIVO DE IMAGEN URBANA DE LA PLAZOLETA DE SAN FRANCISCO DE LA CIUDAD | | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 100.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| F111 | DDUOT-EP-022-16112013-SP | PROYECTO EJECUTIVO DE IMAGEN URBANA DE LA PLAZOLETA DE LA ALDEA DE LA CIUDAD DE SMA | | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 100.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| F111 | DDUOT-EP-021-16112013-SP | PROYECTO EJECUTIVO DE IMAGEN URBANA DE LA PLAZOLETA DE CALLE HIDALGO DE LA C. DE SMA | | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 100.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| F111 | DDUOT-EP-012-05082013-SP | PROYECTO EJECUTIVO PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EDIFICIO ADVO. S.M.A. | | 275,799.98 | 275,799.98 | 271,928.00 | 98.60% | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| F111 | DDUOT-EP-002-18022013 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ADECUACION DE PROTECCION CIRCULAR DE LA GLORIETA EL PIPILA | CABECERA MUNICIPAL | 292,500.00 | 292,500.00 | 292,500.00 | 100.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| F111 | DDUOT-EP-003-18022013 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ADECUACION DE PROTECCION CIRCULAR DE LA GLORIETA IGNACIO ALLENDE | CABECERA MUNICIPAL | 278,700.00 | 278,700.00 | 278,700.00 | 100.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| F111 | - | CAMINOS RURALES | VARIAS LOCALIDADES | 7,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| F111 | - | PLANCHAS PLAZAS CIVICAS (ZONA RURAL) | VARIAS LOCALIDADES | 2,040,150.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| F111 | - | URBANIZACION DE LA AVENIDA HIDALGO TRAMO DE LA CARRETERA A DOCTOR MORA A EL TEMPLO UBICADA EN LA COMUNIDAD DEL PAREDON DEL SMA | PAREDON | 1,252,091.98 | 1,252,091.98 | 626,045.99 | 50.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F111 | - | URBANIZACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA CALZADA DE GUADALUPE AL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE LA CONGREGACION DE LOS RODRIGUEZ EN EL SMA | LA CONGREGACION | 977,720.88 | 977,720.88 | 488,860.44 | 50.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F111 | DOPM-OC-FAIS057-122014 | CONTRUCCION DE PLAZA EN LA COMUNIDAD DE JALPA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO | JALPA | 1,230,036.74 | 1,230,036.74 | 615,018.37 | 50.00% | MUNICIPIO | 1 | 1 | 0% |
| F111 | - | APOYOS ALIMENTICIOS | VARIAS LOCALIDADES | 2,876,615.00 | 2,876,615.00 | 2,087,858.88 | 72.58% | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| F111 | - | INTERESES R-33-F-II 2011 AL 30 DE JUNIO DE 2013 | - | 1,564,316.00 | 0.00 | 0.00 | 79.33% | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
RAMO 33 2010 A DICIEMBRE 2014
4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2014

| F.F. | CONTRATO | OBRA Y/O ACCION | LOCALIDAD | ASIGNADO RAMO 33 | MONTO CONTRATADO | EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31 DICIEMBRE 2014 | AVANCE | U. DE MEDID METAS | CANT. ANUAL DE METAS | META ALCANZADA AL 4TO. TRIMESTR E 2014 | U. DE MEDID BENEF. |
|------|--|--|----------------------------|------------------|------------------|--|--------|-------------------|----------------------|--|--------------------|
| F110 | POR ADMINISTRACION | ESCUELA DIGNA PUBLICA | VARIAS LOCALIDADES | 473,942.20 | - | 218,635.82 | 46% | M2 | 1,267 | 1,267.00 | ALUMNO |
| F110 | - | ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA BECAS Y DESPENSAS | VARIAS LOCALIDADES | 2,119,600.00 | - | 2,119,600.00 | 100% | BECA | 10,630 | 10,598.00 | ALUMNO |
| F110 | POR ADMINISTRACION | URBANIZACIONES EL GOBIERNO TE LA MANO | VARIAS LOCALIDADES | 319,367.78 | - | 319,367.78 | 100% | M2 | 627 | | HABITANTES |
| F110 | - | APORTACION DE MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCCION | VARIAS LOCALIDADES | 299,786.75 | - | 299,786.75 | 100% | PAQUETE | 64 | 68.00 | ESCUELA |
| F110 | POR ADMINISTRACION | URBANIZACION MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQ. "EL GOBIERNO TE DA LA MANO" | VARIAS LOCALIDADES | 892,472.94 | - | 892,472.94 | 100% | PAGO | 1 | 1.00 | MUNICIPIO |
| F110 | CONVENIO | PROGRAMA PISO FIRME | VARIAS LOCALIDADES | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100% | ACCIONES | 270 | 270.00 | PERSONA |
| F110 | CONVENIO | PROGRAMA MI CASA DIFERENTE (100 Viviendas) DIF | VARIAS LOCALIDADES | 1,707,000.00 | - | 1,707,000.00 | 100% | VIVIENDA | 100 | 400.00 | PERSONA |
| F110 | CONVENIO | PROGRAMA "TU CASA" FONHAPO | VARIAS LOCALIDADES | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100% | VIVIENDA | 25 | 25.00 | FAMILIA |
| F110 | CONVENIO | AMPLIACION DE VIVIENDA RURAL IMUVI | VARIAS LOCALIDADES | 945,000.00 | 945,000.00 | 945,000.00 | 100% | VIVIENDA | 158 | 100.00 | FAMILIA |
| F110 | CONVENIO | VIVIENDA RURAL | VARIAS LOCALIDADES | 726,228.44 | 726,228.44 | 726,228.44 | 100% | VIVIENDA | 131 | 58.00 | FAMILIA |
| F110 | CONVENIO | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DIGNO SEDESHU) | EN VARIAS COMUNIDADES | 610,979.43 | 610,979.43 | 610,979.43 | 100% | ACCIONES | 363 | 363.00 | PERSONA |
| F110 | DOPM-NOV-083-112010 | INSTALACION DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO DE 38 mm DE ESPESOR CON MONTEN PINTADO CAL. 14 DE 4' X 6m | VARIAS LOCALIDADES | 645,960.21 | 645,960.21 | 645,960.21 | 100% | M2 | 7,112 | 7,112.00 | PERSONA |
| F110 | DOPM-NOV-083-112010 | TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO DE 38MM DE ESPESOR CON MONTEN PINTADO CAL. DE 14 DE 4' X 6M. | VARIAS LOCALIDADES | 72,319.99 | 72,319.99 | 72,319.99 | 100% | M2 | 2,370 | | |
| F110 | - | PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS | VARIAS LOCALIDADES | 300,000.00 | - | 300,000.00 | 100% | PROYECTO | 10 | 12.00 | PRODUCTO R |
| F110 | - | GRANJAS FAMILIARES | VARIAS LOCALIDADES | 364,491.00 | - | 364,491.00 | 100% | PAQUETE | 1,292 | 1,292.00 | FAMILIA |
| F110 | - | PROGRAMA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS | VARIAS LOCALIDADES | 170,000.00 | - | 170,000.00 | 100% | PROYECTO | 5 | 5 | PRODUCTO R |
| F110 | - | PROGRAMA DE SEMILLA PARA APOYO FAMILIAR | VARIAS LOCALIDADES | 800,000.00 | - | 800,000.00 | 100% | BULTOS | 3,243 | 3,243 | FAMILIA |
| F110 | - | PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCION PRIMARIA | VARIAS COMUNIDADES RURALES | 600,000.00 | - | 600,000.00 | 100% | ESTUDIO | 4 | 4 | PRODUCTO R |
| F110 | - | APOYO AL EMPRENDEDOR | VARIAS LOCALIDADES | 50,489.54 | - | 50,489.54 | 100% | LOTE | 2 | 2.00 | PERSONA |
| F110 | CONVENIO | BORDERIA | VARIAS COMUNIDADES | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 100% | BORDO | 21 | 21.00 | FAMILIA |
| F110 | - | PROGRAMA SOPORTE | VARIAS LOCALIDADES | 698,234.19 | - | 698,234.19 | 100% | CAPACITACION | 40 | 12 | PERSONA |
| F110 | SEDESHU-GTO-PDIBC-038/2010 | PROGRAMA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y COMUNITARIA ADRENEL | VARIAS LOCALIDADES | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 100% | OBRA | 7 | 7 | FAMILIA |
| F110 | CONVENIO | PROGRAMA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y COMUNITARIA EN LA VERTIENTE CMR | VARIAS LOCALIDADES | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 | 100% | OBRA | 8 | 8 | FAMILIA |
| F110 | CONVENIO | HABITAT VERTIENTE GENERAL | CABECERA MUNICIPAL | 7,262,668.08 | 7,262,668.08 | 7,262,668.08 | 100% | ACCIONES Y OBRAS | 7 Y 6 | 7Y6 | PERSONA |
| F110 | ACUERDO DE COORDINACION DE FECHA 04-ENE-10 | URBANIZACION DE ANDADORES Y JARDINERIA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN ZONAS MARGINADAS | CABECERA MUNICIPAL | 2,578,489.93 | 2,578,489.93 | 2,578,489.93 | 100% | CONVENIO | 1 | 1.00 | MUNICIPIO |
| F110 | S/N | PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL POLIGONO 11083 DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | CABECERA MUNICIPAL | 232,000.00 | 232,000.00 | 232,000.00 | 100% | PROYECTO | 1.00 | 1.00 | PERSONA |
| F110 | S/N | PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL POLIGONO 11082 DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | CABECERA MUNICIPAL | 232,000.00 | 232,000.00 | 232,000.00 | 100% | PROYECTO | 1.00 | 1.00 | PERSONA |
| F110 | S/N (11-02-2011) | PROYECTO DE ORGANIZACION COMUNITARIA PARA CONFORMAR LA OFERTA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS EN LAS COMUNIDADES UBICADAS EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA ARQUEOLOGICA DE CAÑADA DE LA VIRGEN | CABECERA MUNICIPAL | 177,600.00 | 177,600.00 | 177,600.00 | 100% | PROYECTO | 1.00 | 1.00 | PERSONA |
| F110 | SN (25-01-2011) | PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL POLIGONO 11084 DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | CABECERA MUNICIPAL | 232,000.00 | 232,000.00 | 232,000.00 | 100% | PLAN | 1.00 | 1.00 | PERSONA |
| F110 | DDUOT-CPS-10-060111 | PROYECTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL BARRIO DE LAS CUEVITAS | CABECERA MUNICIPAL | 1,200,000.84 | 1,200,000.84 | 1,200,000.84 | 100% | proyecto | 1.00 | 1.00 | MUNICIPIO |
| F110 | PRESTACION DE SERVICIOS DEL 25-01-2011 | PROYECTO EJECUTIVO TIPO PARA EL MODULO DE ATENCION A TURISTAS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE LA RUTA DE LAS CAPILLAS | CRUZ DEL PALMAR | 46,400.00 | 46,400.00 | 46,400.00 | 100% | PROYECTO | 1.00 | 1.00 | MUNICIPIO |

| F.F. | CONTRATO | OBRA Y/O ACCION | LOCALIDAD | ASIGNADO RAMO 53 | MONTO CONTRATADO | EJERCICIO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31 DICIEMBRE 2014 | AVANCE | U. DE MEDID METAS | CANT. ANUAL DE METAS | META ALCANZADA AL 4to. TRIMESTR E del 2014 | U. DE MEDID BENEF. |
|------|--|--|---|------------------|------------------|---|--------|-------------------|----------------------|--|--------------------|
| F110 | DOPM-CPSROP-054-082010 | PROYECTO EJECUTIVO DE CAMINO TIPO "C" DE 7.0 KM DE CORREAL DE PIEDRAS DE ARRIBA A CLAVELLINAS DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA-CLAVELLINAS | 318,038.35 | 318,038.35 | 318,038.35 | 100% | PROYECTO | 1.00 | 1.00 | POBLADO |
| F110 | DOPM-CPSROP-060-092010 | PROYECTO DE MODERNIZACION CAMINO JALPA-LA PALMITA LIMITE ESTADO DE QUERETARO | JALPA-LA PALMITA | 453,260.42 | 441,048.41 | 441,048.41 | 97% | PROYECTO | 1.00 | 1.00 | POBLADO |
| F110 | DOPM-CPSROP-060-092010 | PROYECTO DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DEL SALTO | EL SALTO | 55,556.25 | 47,711.42 | 44,349.35 | 80% | PROYECTO | 1.00 | 1.00 | POBLADO |
| F110 | DOPM-CPSROP-059-092010 | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y DISEÑO DE PAVIMENTO PARA 3 CALLES DIVERSAS, (CALLE PRINCIPAL EN LAS CAÑAS, CALLE DEL RIO EN PUERTO DE SOSA Y CALLE PRINCIPAL EN CORRAL DE PIEDRAS DE ABAJO) | CORRAL DE PIEDRAS DE ABAJO | 29,393.02 | 29,393.02 | 29,393.02 | 100% | PROYECTO | 1.00 | 1 | POBLADO |
| F110 | DOPM-CPSROP-043-072010 | REALIZACION DE ESTUDIO GEOTECNICO PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE MATERIAL Y CAPACIDAD DE CARGA DEL TERRENO DONDE SE ENCUENTRA EL PARQUE IGNACIO ALLENDE, COL.INDEPENDENCIA | CABECERA MUNICIPAL | 23,414.62 | 23,414.62 | 23,414.62 | 100% | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | POBLADO |
| F110 | DOPM-CPSROP-005-022011 | PROYECTO EJECUTIVO DE CAMINO TIPO "C" DE 5.0 KM DE SAN MIGUEL PAREDON A SAN CRISTOBAL | SAN MIGUEL PAREDON A SAN CRISTOBAL | 236,605.11 | 236,605.11 | 236,605.11 | 100% | PROYECTO | 1.00 | 1.00 | POBLADO |
| F110 | | DISEÑO DE PAVIMENTO DE CALLES EN DIVERSAS COMUNIDADES Y DISEÑO DE PAVIMENTO AV. 1º DE MAYO (MECANICA DE SUELO) | AV. 1º DE MAY | 41,296.00 | 41,296.00 | 41,296.00 | 100% | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | POBLADO |
| F110 | DOPM-PSROP-081-102011 | PROYECTO DE MODERNIZACION DE CALLE NIÑOS HEROES EN EL TRAMO ENTRE CALLE FRAY JUAN DE SAN MIGUEL EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN UNA LONGITUD DE 230M Y QUE CORRESPONDE A VIALIDAD DE DOS CARRILES POR UN SENTIDO, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | COLONIA INDEPENDENCIA | 64,034.90 | 64,034.90 | 64,034.90 | 100% | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | POBLADO |
| F110 | DOPM-CPSROP-074-032011 | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS EN VARIAS CALLES DE LA ZONA URBANA DE ESTE MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE GTO. | VARIAS CALLES | 70,180.00 | 70,180.00 | 70,180.00 | 100% | PROYECTO | 1.00 | 1.00 | POBLADO |
| F110 | DOPM-CPSROP-084-092011 | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS EN VARIAS COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL (PAREDON, SAN FCO. CIENEGUITA, LANDETA, MANANTIALES, ALONSO YAÑEZ, LA VIVIENDA, BIZNAGA DE CERRO, JALPA, FAJARDO DE BOCAS Y PANTOJA | VARIAS COMUNIDADES | 76,560.00 | 76,560.00 | 76,560.00 | 100% | PROYECTO | 1.00 | 1.00 | POBLADO |
| F110 | DOPM-OC-082-102010 | CONSTRUCCION DE LA CELDA NO. 2 DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL | PALO COLORADO | 1,412,500.00 | 1,412,500.00 | 1,412,500.00 | 100% | PROYECTO | 1.00 | 1.00 | POBLADO |
| F110 | DOPM-OC-LPN-114-072009 | RASTRO 3RA. ETAPA | CABECERA MUNICIPAL | 484,608.40 | | 484,608.40 | 100% | RASTRO | 1 | | MUNICIPIO |
| F110 | ADQUISICION | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | 5,868,425.14 | 5,868,425.14 | 5,868,425.14 | 100% | ADQ | 1 | | MUNICIPIO |
| F110 | DOPM-OC-038-032011 | RASTRO MUNICIPAL TIPO TIF (CONSTRUCCION Y TERMINACION DE OBRA EN AREA ADMINISTRATIVA, CONSTRUCCION DE COLUMNAS PARA RIELERA, ADECUACION DE BANDA CURVA Y MULTIPANEL EN SALAS DE CORTO Y DESHUESE; INGENIERIA/REPARADOR DE SUELOS, SISTEMA DE EVACUACION/RUM) | | 14,627,339.03 | 14,627,339.16 | 14,627,339.16 | 100% | RASTRO | 1 | | MUNICIPIO |
| F110 | DOPM-OC-008-032011 | RASTRO MUNICIPAL TIF (CONSTRUCCION DE SALAS DE CORTO Y DESHUESE PARA BOVINOS Y PORCINOS) | LA TALEGA | 2,700,508.54 | 2,700,508.54 | 2,700,508.54 | 100% | RASTRO | 1 | | MUNICIPIO |
| F110 | PM-004-08-2012 DEL 06-08-2012 | TERMINACION DE EQUIPAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL | LA TALEGA | 7,543,807.21 | 7,543,807.21 | 7,543,807.21 | 100% | EQUIPAMIENTO | 1 | | MUNICIPIO |
| F110 | DOPM-OC-049-072012. | TERMINACION DE OBRA CIVIL DE RASTRO MUNICIPAL | LA TALEGA | 3,287,578.11 | 3,287,578.11 | 2,734,372.44 | 83% | RASTRO | 1 | | MUNICIPIO |
| F110 | | CONSTRUCCION DE GRADAS EN GANCHAS | | 177,165.33 | | 0.00 | 0% | | | | |
| F110 | OBRA POR ADMINISTRACION | REHABILITACION DE CALLES EN COLONIAS POPULARES: SAN RAFAEL OLIMPO E INDEPENDENCIA, ESTACION, TIRADO Y MIGUEL HIDALGO | SECTOR 2 Y 3 CABECERA MUNICIPAL | 699,034.11 | - | 699,034.11 | 100% | METROS CUADRADOS | 2,049.99 | 2,049.99 | HABITANTES |
| F110 | OBRA POR ADMINISTRACION | REHABILITACION DE CALLES EN COLONIAS POPULARES: GUADALUPE, AURORA, SAN RICARDO Y MEXIQUITO, OBRAJE, SAN LUIS REY Y GARAMBULLOS | SECTOR 4 Y 5 CABECERA MUNICIPAL | 699,835.23 | - | 699,835.23 | 100% | METROS CUADRADOS | 4,041.46 | 4,041.00 | M2 |
| F110 | OBRA POR ADMINISTRACION | REHABILITACION DE CALLES EN COLONIAS POPULARES: ARCOS DE SAN MIGUEL, IGNACIO RAMIREZ, INSURGENTES, LA LUZ, JARDINES, BARRIO DE VALLE DEL MAIZ | SECTOR 6,7 Y 8 CABECERA MUNICIPAL | 777,577.87 | - | 777,577.87 | 100% | METROS CUADRADOS | 2,398.75 | 2,399 | HABITANTES |
| F110 | OBRA POR ADMINISTRACION | REHABILITACION DE CALLES EN COLONIAS POPULARES: GUADIANA, ALLENDE, LA LEJONA, SAN ANTONIO, LAS CUEVITAS, EL MALANQUIN Y BELLA VISTA Y LOS FRAILES | SECTOR 9,10,11 Y 12 CABECERA MUNICIPAL | 818,607.65 | - | 818,607.65 | 100% | METROS CUADRADOS | 2,515.00 | 2,515.00 | HABITANTES |
| F110 | DOPM-OC-064092010 | RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE SAN CRISTOBAL A LA MOJONERA | SAN CRISTOBAL-LA MOJONERA | 1,448,498.76 | 1,448,498.76 | 1,448,498.76 | 100% | METROS CUADRADOS | 10,500 | 10,500.00 | POBLADO |
| F110 | DOPM-C-08Q-1 12010 | REHABILITACION DEL CAMINO DE CARRETERA A LA CIENEGUITA CARRETERA A CRUZ DEL PALMAR (PUENTE VADO) | LA CIENEGUITA | 659,999.27 | 659,999.87 | 659,999.87 | 100% | M2 | 1,035 | 1,035.00 | POBLADO |
| F110 | DOPM-OC-0062-092010 | REHABILITACION DE CAMINO ASFALTADO | FAJARDO DE BOCAS | 756,889.49 | 756,889.49 | 756,889.49 | 100% | ML | 18,150 | 18,150.00 | POBLADO |
| F110 | FOPM-OC-009-032011 | EMPEDRADO EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA VIVIENDA | LA VIVIENDA | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 100% | M2 | 221 | 221.00 | POBLADO |
| F110 | DOPM-OC-085-2010 | EMPEDRADO EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL FRAYLE | EL FRAYLE | 71,656.47 | 71,656.47 | 71,656.47 | 100% | M2 | 738 | 738.00 | POBLADO |
| F110 | DOPM-OC-078-102010 | REHABILITACION DE CAMINO DE JALPA A CHARCO DE SIERRA | | 196,344.40 | 196,344.40 | 196,344.40 | 100% | M2 | 80 | 80.00 | POBLADO |
| F110 | DFEYRI-009-03-2012 | CAPACITACION PRODUCTIVA EN LA ELABORACION DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS RECURSOS NATURALES | EL AGUILA | 26,680.00 | 26,680.00 | 26,680.00 | 100% | CAPACITACION | 1 | 1.00 | PERSONA |
| F110 | - | CAPACITACION AVANZADA A COSTURERAS | CLAVELLINAS | 22,650.00 | - | 22,650.00 | 100% | CAPACITACION | 1 | 1.00 | PERSONA |
| F110 | - | CAPACITACION AVANZADA A COSTURERAS | EJIDO DE TIRADO | 40,000.00 | - | 40,000.00 | 100% | CAPACITACION | 1 | 1 | PERSONA |
| F110 | DFEYRI-023-08-2010 | CAPACITACION AVANZADA A COSTURERAS | CRUZ DEL PALMAR | 39,637.50 | 39,637.50 | 39,637.50 | 100% | CAPACITACION | 1 | 1 | PERSONA |
| F110 | - | CAPACITACION EN REPOSTERIA | PALMITA DE LANDETA | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100% | CAPACITACION | 1 | 1 | PERSONA |
| F110 | - | CAPACITACION EN ESTILISTA | FRANCISCO VILLA, SAN LUIS REY, MONTES DE LORETO | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 100% | CAPACITACION | 1 | 1 | PERSONA |
| F110 | - | 10 MAQUINAS DE COSER | CRUZ DEL PALMAR Y EJIDO DE TIRADO | 144,272.13 | 144,272.13 | 144,272.13 | 100% | PROYECTO | 2 | 1 | PERSONA |
| F110 | - | ACCESORIOS PARA PROYECTOS DE COSTURERAS (PLANCHAS INDUSTRIALES, BURROS, PIPLANCHAR, MESAS DE TRABAJO, SILLAS INDUSTRIALES Y CORTADORAS) | VARIAS CLOCALIDADES | 33,713.61 | 33,713.61 | 33,713.61 | 100% | PROYECTO | 3 | 3 | PERSONA |
| F110 | - | EQUIPAMIENTO DE PROYECTO PRODUCTIVO DE HERRERIA | SAN JOSE DE VIBORILLAS | 23,791.00 | 23,791.00 | 23,791.00 | 100% | PROYECTO | 1 | 1 | PERSONA |
| F110 | PRESTACION DE SERVICIOS DEL 06-06-2011 | ESTUDIO DE CREACION DE OFERTA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS TURISTICOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LAS COMUNIDADES RURALES UBICADAS DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL CORREDOR TURISTICO | LA HUERTA | 173,826.00 | 173,826.00 | 173,826.00 | 100% | ESTUDIO | 1 | 1.00 | POBLADO |
| F110 | S/N | CAPACITACION EN SERVICIOS DE BELLEZA (ESCULTURA Y ESCULPIDO CAPILAR) | VARIAS COMUNIDADES | 17,400.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 100% | CAPACITACION | 1 | 1 | PERSONA |
| F110 | S/N | CAPACITACION EN PANADERIA Y REPOSTERIA | VARIAS COMUNIDADES | 25,520.00 | 25,520.00 | 25,520.00 | 100% | CAPACITACION | 1 | 1 | PERSONA |
| F110 | DFEYRI 026-010-2011 | CAPACITACION EN CARPINTERIA | VARIAS COMUNIDADES | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 100% | CAPACITACION | 1 | 1 | PERSONA |
| F110 | DFEYRI-009-03-2012 | CAPACITACION PRODUCTIVA EN LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE LOS RECURSOS NATURALES | EL AGUILA | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 100% | CAPACITACION | 1 | 1 | PERSONA |

| F.F. | CONTRATO | OBRA Y/O ACCION | LOCALIDAD | ASIGNADO RAMO 53 | MONTO CONTRATADO | EJERCICIO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31 DICIEMBRE 2014 | AVANCE | U. DE MEDID METAS | CANT. ANUAL DE METAS | META ALCANZADA AL 4to. TRIMESTRE del 2014 | U. DE MEDID BENEF. |
|------|---------------------------------|--|---|------------------|------------------|---|--------|-------------------|----------------------|---|--------------------|
| F110 | PRESTACION DE SERVICIOS | CAPACITACION EN COSTURA DE BLANCOS EDREDONES, FUNDAS, MANTELERIA, CORTINAS PARA LA COMUNIDAD | LA PETACA | 26,274.00 | 26,274.00 | 26,274.00 | 100% | CAPACITACION | 1 | 1.00 | PERSONA |
| F110 | SIN PRESTACION DE SERVICIOS | ACCIONES DE COMERCIALIZACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA RUTA DE CAPILLAS DE INDIOS | SAN ISIDRO DE BANDITA | 87,000.00 | 87,000.00 | 87,000.00 | 100% | PROYECTO | 1 | 1 | PERSONA |
| F110 | SIN PRESTACION DE SERVICIOS | CURSO DE ELECTRICIDAD | VARIAS COLONIAS MARGINADAS | 11,600.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 100% | CAPACITACION | 1 | 1 | PERSONA |
| F110 | DFEYRI-023-10-2011 | CAPACITACION DE CORTE Y CONFECCION | VARIAS COLONIAS MARGINADAS | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 100% | CAPACITACION | 1 | 1.00 | PERSONA |
| F110 | CONVENIO CON CECYTEG | CAPACITACION EN SERVICIOS DE BELLEZA (COLORIMETRIA Y COSMETOLOGIA) | VARIAS COMUNIDADES | 17,400.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 100% | CAPACITACION | 1 | 1 | PERSONA |
| F110 | - | MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO PARA PROYECTO PRODUCTIVO DE PAPELERIA | CLAVELLINAS | 24,999.16 | - | 24,999.16 | 100% | PROYECTO | 1 | 1 | FAMILIA |
| F110 | - | EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA DE TALLER DE COSTURA | LA MEDINA | 48,327.97 | - | 48,327.97 | 100% | PROYECTO | 1 | 1 | PERSONA |
| F110 | - | EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA DE TALLER DE CARPINTERIA | CORRALLEJO | 23,400.00 | - | 23,400.00 | 100% | PROYECTO | 1 | 1 | FAMILIA |
| F110 | DFEYRI-007-02-2012 | CAPACITACION EN COCINA PROFESIONAL | VARIAS COMUNIDADES | 89,000.00 | 89,000.00 | 89,000.00 | 100% | CAPACITACION | 1 | 0.00 | PERSONA |
| F110 | DFEYRI-001-10-2011 | CAPACITACION DE MECANICA AUTOMOTRIZ | VARIAS COMUNIDADES | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100% | CAPACITACION | 1 | 0.00 | PERSONA |
| F110 | DFEYRI-056-03-2012 | CAPACITACION EN COSTURA AVANZADA Y BORDADOS CON MAQUINA | LA MEDINA | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 100% | CAPACITACION | 1 | 1.00 | PERSONA |
| F110 | SIN PRESTACION DE SERVICIOS | CAPACITACION EN SERVICIO DE BELLEZA EN PERMACOLOGIA, COLORIMETRIA II Y ALACIADOS | VARIAS COMUNIDADES | 17,400.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 100% | CAPACITACION | 1 | 1 | PERSONA |
| F110 | DFEYRI-025-07-2012 | CAPACITACION EN PANADERIA GENERAL Y ARTESANAL | VARIAS COLONIAS MARGINADAS | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 100% | CAPACITACION | 1 | 1.00 | PERSONA |
| F110 | DFEYRI-006-11-2011 | INSTALACION ELECTRICA DEL PROYECTO DE PANADERIA | LA CAMPANA | 24,300.84 | 24,300.84 | 24,300.84 | 100% | PROYECTO | 1 | 1 | PERSONA |
| F110 | DFEYRI-004-05-2012 | CURSO CREATIVIDAD Y DISEÑO DE TENDENCIAS ACTUALES DE LA ARTESANIA | VARIAS COLONIAS MARGINADAS | 7,888.00 | 7,888.00 | 7,888.00 | 100% | CAPACITACION | 1 | 0 | PERSONA |
| F110 | DFEYRI-006-11-2011 | INSTALACION ELECTRICA DEL PROYECTO DE TALLER DE COSTURA | LA MEDINA | 25,836.68 | 25,836.68 | 25,836.68 | 100% | PROYECTO | 1 | 1 | PERSONA |
| F110 | DFEYRI-013-11-2011 | IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DENOMINADOS TALLERES DE COSTURA | LA MEDINA Y LA PETACA | 150,800.00 | 150,800.00 | 150,800.00 | 100% | PROYECTO | 1 | 0.00 | PERSONA |
| F110 | CPSP-DFEYRI-002-011-2011 | ESTUDIO DE MERCADO DE ALIMENTOS ORGANICO PARA TOSMA (TIANGUIS ORGANICO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE) | VARIAS COMUNIDADES | 118,900.00 | 118,900.00 | 118,900.00 | 100% | PROYECTO | 1 | 0.00 | PERSONA |
| F110 | CPSP-DFEYRI-008-008-2012 | CAPACITACION EN REPOSTERIA PROFESIONAL | VARIAS COLONIAS MARGINADAS | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 100% | CAPACITACION | 1 | 0 | PERSONA |
| F110 | CONV DE PARTICIP Y COLABORACION | CURSO DE ELECTRICIDAD II | VARIAS COLONIAS | 11,600.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 100% | CAPACITACION | 1 | 1.00 | PERSONA |
| F110 | CONV PREST DE SERVICIOS | CAPACITACION EN SERVICIOS DE BELLEZA (MANICURE, PEDICURE, DEPILACION Y TRATAMIENTO CAPILAR) | VARIAS COLONIAS | 17,400.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 100% | CAPACITACION | 1 | 1.00 | PERSONA |
| F110 | DFEYRI-004-05-2012 | CURSO-TALLER CREATIVIDAD Y DISEÑO DE TENDENCIAS ACTUALES DE LA ARTESANIA PARA EL SECTOR DE LA CESTERIA | LA HUERTA | 180,958.85 | 180,958.85 | 180,958.85 | 100% | CAPACITACION | 1 | 0.00 | FAMILIA |
| F110 | DFEYRI-003-05-2012 | TALLER DE ARTESANIA EN CESTERIA | LA HUERTA | 68,511.89 | 68,529.90 | 68,511.89 | 100% | CAPACITACION | 1 | 0.00 | FAMILIA |
| F110 | DFEYRI-005-05-2012 | PLAN DE ORGANIZACION Y COMERCIALIZACION DE LA PRODUCCION ORGANICA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE | TERRA BLANCA, PERON DE LOS BANDS, SAN JOSE DE GRAN CRUZ DEL PALMER, BANDS, SAN MIGUEL VIEJO, EL BATAF, JALPA, CABRELA, LA HUERTA, LA CHERIFANA, TARRAZA, BANDS, BANDS, DON JUAN SOLORIVERA, ATOTOMILLO Y LA GRENQUETA | 413,296.40 | 413,296.40 | 413,296.40 | 100% | CAPACITACION | 1 | 0.00 | FAMILIA |
| F110 | DFEYRI-006-05-2012 | PROYECTO TURISTICO LAS CAÑADAS VERSION SIMPLIFICADA | BOCA DE LA CAÑADA, LA HUERTA, XOTOLAR | 655,737.00 | 655,737.00 | 655,737.00 | 100% | CAPACITACION | 1 | 0.00 | FAMILIA |
| F110 | - | ESTUDIO DE MERCADO ARTESANAL SANMIGUELENSE | VARIAS COMUNIDADES | 179,104.00 | 179,104.00 | 179,104.00 | 100% | PROYECTO | 1 | 1.00 | PERSONA |
| F110 | - | CAPACITACION EN CORTE Y CONFECCION AVANZADA | VARIAS COLONIAS COMUNIDADES MARGINADAS | 51,620.00 | 51,620.00 | 51,620.00 | 100% | CAPACITACION | 1 | 1.00 | MUNICIPIO |
| F110 | - | CAPACITACION DE SERVICIOS DE BELLEZA (SEMINARIO DE APLICACION DE UÑAS) | VARIAS COLONIAS COMUNIDADES MARGINADAS | 17,400.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 100% | CAPACITACION | 1 | 1.00 | PERSONA |
| F110 | - | CAPACITACION DE TECNOLOGIAS ALIMENTARIAS DE GRANOS Y SEMILLAS | EL AGUILA | 46,400.00 | 46,400.00 | 46,400.00 | 100% | CAPACITACION | 1 | 1.00 | COMUNIDAD |
| F110 | - | CURSO DE ELECTRICIDAD RESIDENCIAL I,II | VARIAS COLONIA COMUNIDADES MARGINADAS | 23,200.00 | 23,200.00 | 23,200.00 | 100% | CURSO | 1 | 1.00 | CURSO |
| F110 | - | CAPACITACION DE CARPINTERIA | VARIAS COLONIA COMUNIDADES MARGINADAS | 26,680.00 | 26,680.00 | 26,680.00 | 100% | CURSO | 1 | 1.00 | CAPACITACION |
| F110 | - | CAPACITACION PROFESIONAL EN ALTA COSTURA | LA MEDINA | 26,100.00 | 26,100.00 | 26,100.00 | 100% | CURSO | 1 | 1.00 | CAPACITACION |
| F110 | - | IMPLEMENTACION DEL PROYECTO PRODUCTIVO DENOMINADO TALLER DE COSTURA | SAN CRISTOBAL | 78,529.90 | 78,529.90 | 78,529.90 | 100% | CURSO | 1 | 1.00 | PROYECTO |
| F110 | - | INSTALACION ELECTRICA DEL TALLER DE COSTURA | SAN CRISTOBAL | 17,400.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 100% | CURSO | 1 | 1.00 | COMUNIDAD |
| F110 | - | RESTAURACION Y REHABILITACION DE LA ANTIGUA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS) | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 395,141.40 | - | 395,141.40 | 100% | RESTAURACION | 1 | | MUNICIPIO |
| F110 | DOPM-OC-102-092012 | GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BENITO JUAREZ, COLONIA SAN LUIS REY EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | BENITO JUAREZ, COLONIA SAN LUIS REY | 34,703.94 | 34,703.94 | 34,703.94 | 100% | OBRA | 1 | | MUNICIPIO |
| F110 | - | TOTAL GASTOS INDIRECTOS | | 328,482.66 | - | 292,482.66 | 89% | ADQUISICION | 0 | | |
| F110 | - | DIM | | 2,494,736.44 | - | 2,494,736.44 | 100% | EQUIPAMIENTO | 3 | | DIRECCION |
| F110 | - | MANTENIMIENTO DE CANCHAS MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | | 1,637,309.83 | - | 1,637,309.83 | 100% | | 1 | | MUNICIPIO |
| F110 | - | | | 665,435.80 | - | 0.00 | 0% | | - | | MUNICIPIO |
| F110 | POR ADMINISTRACION | INT. CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL UBICADO FRENTE A LOS BOMBEROS SOBRE BOULEVARD DE LA CONSPIRACION POR ADMON | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 230,169.10 | - | 230,169.10 | 100% | PUENTE | 1 | | MUNICIPIO |
| F110 | DOPM-OC-RAMO33/025A/082014 | INT. CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL UBICADO FRENTE A LOS BOMBEROS SOBRE BOULEVARD DE LA CONSPIRACION POR CONTRATO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 1,169,830.90 | 1,293,927.12 | 889,835.93 | 76% | | | | |
| F110 | - | INT. CONSTRUCCION DE GRADAS EN CANCHAS | VARIAS LOCALIDADES | 322,834.67 | - | 0.00 | 0% | | | | |
| F110 | - | INT. DOTACION DE COBIJAS | VARIAS LOCALIDADES | 171,517.34 | - | 0.00 | 0% | | | | |
| F110 | - | INT. REHABILITACION DE CAMINO CON RIEGO DE SELLO | PALO COLORADO | 600,000.00 | - | - | 0% | | | | |

| CANT. BENEF. |
|-----------------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12,944 |
| |
| |
| |
| 20 |
| |
| |
| |
| 46 |
| 100 |
| |
| |
| 85 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 280 |
| 25 |
| 0 |
| 616 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| |
| |
| 79 |
| 165 |

| CANT. BENEF. |
|-----------------|
| 403 |
| 5 |
| 19 |
| 67 |
| 28 |
| 10 |
| 500 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 300 |
| 35 |
| 11 |
| 23 |
| 12 |
| 12 |
| 13 |
| 11 |
| 9 |
| 2 |
| 28 |
| 21 |
| 33 |
| 155 |
| 118 |
| 17 |
| 13 |
| 11 |
| 9 |
| 43 |

| CANT. BENEF. |
|-----------------|
| 250 |
| 275 |
| 300 |
| 250 |
| 250 |
| 2500 |

| CANT. BENEF. |
|-----------------|
| POBLADO |

| CANT. BENEF. |
|-----------------|
| 500.00 |
| - |
| - |
| 1 |
| 100 |
| 59 |
| 80 |
| 80 |
| 600 |
| 11 |
| 12 |
| 38 |
| 14 |
| 20 |
| 11 |
| 20 |
| 5 |
| 4 |
| 3 |

| CANT. BENEF. |
|-----------------|
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 23 |
| 5 |
| 7 |
| 7 |
| 0 |
| 1,009 |
| 20 |
| 53 |
| 32 |
| 17 |
| 1 |
| 4 |
| 445 |
| 25 |
| 390 |
| 390 |
| 1,005 |
| 440 |
| 125 |
| 250 |
| |
| 2,517 |
| 116 |
| 202 |
| 95 |
| 192 |
| 173 |
| 249 |
| 62 |

| CANT. BENEF. |
|-----------------|
| |
| |
| 31 |
| 1 |
| 1,155 |
| 1 |
| 73 |
| 73 |
| 273 |
| |
| |
| |
| 962 |
| 1,113 |
| 5 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 1 |
| 80 |
| 60 |
| 40 |
| 42 |
| 32 |
| 45 |
| 70 |
| 69,811 |
| 69,811 |
| 69,811 |
| 69,811 |
| 966 |
| 1 |
| 80 |
| 1 |
| 69,811 |

| CANT. BENEF. |
|-----------------|
| 69,811 |
| 69,811 |
| 69,811 |
| 69,811 |
| 1 |
| 62,634 |
| 62,634 |
| 62,634 |
| |
| 69,811 |
| |
| |

| CANT. BENEF. |
|-----------------|
| 480 |
| 53 |
| 10,630 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 240 |
| 240 |
| 1 |
| 93 |
| 15 |
| 20 |
| 200 |
| 830 |
| |
| 843 |
| 1 |
| 3 |
| 200 |
| 100 |
| 150 |
| 138 |
| 135 |
| |
| 741 |
| 418 |
| 70 |
| 25 |
| 33 |

| CANT. BENEF. |
|-----------------|
| 32 |
| 43 |
| 56 |
| 51 |
| 47 |
| 12 |
| 20 |
| 50 |
| 135 |
| 406 |
| 406 |
| 743 |
| 2 |
| 500 |
| 149 |
| 406 |
| 135 |
| 20 |
| 1 |
| 3320 |
| 13 |
| 4 |
| 5 |
| 3766 |
| 3766 |
| 3766 |
| 3766 |
| |
| 1 |
| 18 |
| 1 |
| 1 |
| 17 |
| 0 |
| |
| 3 |
| - |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| |
| |
| 1 |
| 657 |

CANT.
BENEF.

CANT.
BENEF.

| |
|-------|
| 15 |
| 3772 |
| 1,063 |
| 700 |
| 0 |
| 41 |
| 15 |
| 760 |
| 0 |
| 0 |
| 600 |
| 400 |
| 10 |
| 0 |
| 100 |
| 15 |
| 0 |
| 675 |
| 69 |
| 75 |
| 32 |
| 30 |
| 40 |
| 67 |
| 0 |
| 50 |
| 16 |
| 239 |
| 19 |
| 47 |
| 120 |
| 26 |
| 90 |
| 64 |
| 30 |
| 96 |
| 87 |

| CANT. BENEF. |
|-----------------|
| 732 |
| 130 |
| 350 |
| 50 |
| 40 |
| 1 |
| 690 |
| 134 |
| 105 |
| 200 |
| 76 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 53 |
| 36 |
| 52 |
| 60 |
| 67 |
| 76 |
| 60 |
| 50 |
| 80 |
| 3776 |
| 3776 |
| 3766 |
| 3766 |
| 263 |

| CANT. BENEF. |
|-----------------|
| 225 |
| 160 |
| 92 |
| 564 |
| 165 |
| 105 |
| 190 |
| 330 |
| 325 |
| 255 |
| 130 |
| 85 |
| 505 |
| 110 |
| 145 |
| 750 |
| 150 |
| 250 |
| 1400 |
| 250 |
| 14 |
| 7 |
| 1 |
| 180 |
| 1 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 185 |
| 210 |
| 100 |
| 100 |
| 12 |
| 10 |
| 30 |
| 300 |

| CANT. BENEF. |
|-----------------|
| 395 |
| 34 |
| 560 |
| 125 |
| 35 |
| 24 |
| 48 |
| 80 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 76 |
| 26 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |

| CANT. BENEF. |
|-----------------|
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| |
| 0 |
| 0 |

| CANT. BENEF. |
|-----------------|
| 708 |
| 1,063 |
| |
| 51 |
| 1 |
| 1,550 |
| 400 |
| 25 |
| 158 |
| 131 |
| 1,162 |
| |
| 1,162 |
| |
| 10 |
| 1,292 |
| 5 |
| 1,197 |
| 200 |
| 12 |
| 210 |
| 880 |
| 168 |
| 67 |
| 6779 Y 800 |
| 1 |
| 920 |
| 2,207 |
| 2,671 |
| |
| 3,840 |
| 1 |
| 1 |

| CANT. BENEF. |
|-----------------|
| 2 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1.00 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 9,636.00 |
| 4,041.46 |
| 14,454.00 |
| 14,454.00 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 25 |
| 7 |
| 6 |
| 6 |
| 20 |
| 25 |
| 12 |
| 21 |
| 3 |
| 1 |
| 25 |
| 25 |
| 15 |
| 20 |

