



**VOLVIENDO
A LOS BUENOS
TIEMPOS**

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.

RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 2021 A SEPTIEMBRE 2021
3ER REPORTE TRIMESTRAL

FUENTE	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO (CONVENIDO)	TOTAL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30 SEPTIEMBRE 2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 3ER TRIMESTRE 2021	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
FAISM 2021	DIOP-OC/FAISM2021/063-082021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, COLONIA PEÑA DE LA CRUZ, CALLES FLOR DE HUIZACHE, CAÑADA DE LA CRUZ, BIZNAGA Y NOPAL	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,208,821.13	1,195,437.40	0.00	99%	0.00%	POSTE	17	17	PERSONAS	124
FAISM 2021	DIOP-OC/FAISM2021/054-072021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD EL LINDERO, CALLE JOSEFA ORTIZ	EL LINDERO	373,714.82	370,519.76	59,320.85	95%	15.87%	POSTE	7	7	PERSONAS	24
FAISM 2021	DIOP-OC/FAISM2021/074-092021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA COLONIA SAN LUIS REY, CALLE PARAISO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	220,977.74	220,892.47	0.00	99%	0.00%	POSTE	3	3	PERSONAS	20
FAISM 2021	DIOP-OC/FAISM2021/071-08-2021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DE BANDITA, CALLE SIN NOMBRE	SAN ISIDRO DE BANDITA	271,155.59	265,464.77	0.00	100%	0.00%	POSTE	4	4	PERSONAS	20
FAISM 2021	DIOP-OC/FAISM2021/072-08-2021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE GRACIA, CALLE PROLONGACION ALDAMA	SAN JOSE DE GRACIA	322,145.42	318,093.55	0.00	99%	0.00%	POSTE	6	6	PERSONAS	28
FAISM 2021	DIOP+OC/FAISM2021/052-072021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD ESTANCIA DE CANAL, CALLE DEL MIRADOR	ESTANCIA DE CANAL	367,130.81	360,504.09	102,973.18	99%	28.05%	POSTE	4	4	PERSONAS	28
FAISM 2021	DIOP-OC/FAISM2021/051-072021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO EN LA LOCALIDAD BANDA, PRIVADA DE LOS GARCIA	BANDA	176,577.45	173,437.35	0.00	95%	0.00%	POSTE	2	2	PERSONAS	20
FAISM 2021	DIOP-OC/FAISM2021/053-072021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA, CALLES VICENTE GUERRERO, MORELOS Y PEÑA	CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA	338,278.30	334,899.86	69,207.65	90%	20.46%	POSTE	8	8	PERSONAS	20
FAISM 2021	DIOP-OC/FAISM2021/055-072021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN NUEVO PANTOJA, CALLES LIBRAMIENTO JOSE MANUEL ZAVALA ZAVALA, PRIVADA SAN MARTIN, SAN JUAN Y GABINO	NUEVO PANTOJA	1,333,888.79	1,310,164.87	204,559.76	99%	15.34%	POSTE	17	17	PERSONAS	104
FAISM 2021	DIOP-OC/FAISM2021/057-072021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD RINCON DE CANAL, AVENIDA SAN ELIAS Y CALLE DE LA SANTA CRUZ	RINCON DE CANAL	672,670.31	661,614.54	177,517.67	99%	26.39%	POSTE	9	9	PERSONAS	48
FAISM 2021	DIOP-OC/FAISM2021/082-092021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD CABRERA, EN LA CALLE PRINCIPAL.	CABRERA	1,000,000.00	879,630.09	0.00	N/R	0.00%	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R
FAISM 2021		APOYO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	VARIAS LOCALIDADES / SAN MIGUEL DE ALLENDE										
FAISM 2021		REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AULAS, SANITARIOS, BARDAS PERIMETRALES, BIBLIOTECAS Y BEBEDEROS.	SAN MIGUEL DE ALLENDE Y/O VARIAS LOCALIDADES	4,000,000.00	3,636,818.24	3,636,818.24	91%	90.92%	ESCUELAS	90	80	ALUMNOS	8557
FAISM 2021		REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CANCHAS PARA LA IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y TECHADOS EN ESPACIO DEPORTIVO.	SAN MIGUEL DE ALLENDE Y/O VARIAS LOCALIDADES	5,000,000.00	4,246,889.19	4,246,889.19	99%	84.94%	ESCUELAS	17	17	ALUMNOS	3059
FAISM 2021		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CALENTADORES, CISTERNAS, ESTUFAS ECOLOGICAS, PLANTAS SOLARES, TECHOS ETC.	VARIAS LOCALIDADES / SAN MIGUEL DE ALLENDE	128,069.38									
FAISM 2021	ADQ-DByDs-001-04-2021/CP	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A CONSTRUCCION DE CUARTOS MEDIANTE EL PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DE LA DIRECCION DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL	SAN MIGUEL DE ALLENDE	5,999,994.67	5,999,994.67	5,999,994.66	100%	100.00%	LOTE	140	140	FAMILIAS	140

FUENTE	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO (CONVENIDO)	TOTAL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30 SEPTIEMBRE 2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 3ER TRIMESTRE 2021	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.	
FAISM 2021	ADQ-DBYDS-004-03-2021/CP	PAGO DE ANTICIPO POR SUMINISTRO DE CISTERNAS PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,996,440.21	1,996,440.21	1,996,440.20	100%	100.00%	PIEZAS	353	353	FAMILIAS	353	
FAISM 2021	ADQ-DBYDS-013-03-2021	MATERIAL PARA TECHO A BASE DE FIBROCEMENTO DENTRO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES Y COLONIAS	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,999,995.34	1,999,995.34	1,999,995.34	100%	100.00%	METROS CUADRADOS	2285.71	2285.71	FAMILIAS	84	
FAISM 2021	ADQ-DBYDS-014-03-2021	ESTUFA ECOLOGICA AHORRADORA DE LEÑA PREFABRICADAS DENTRO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES	SAN MIGUEL DE ALLENDE	2,299,506.57	2,299,506.57	2,299,506.57	100%	100.00%	PIEZAS	657	657	FAMILIAS	657	
FAISM 2021	ADQ-DBYDS-002-04-2021/CP	ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS EVACUADOS MODELO 1800	SAN MIGUEL DE ALLENDE	4,915,574.01	4,915,574.01	4,915,574.00	100%	100.00%	CALENTADOR	1070	1070	FAMILIAS	1070	
FAISM 2021	ADQUISICION DbyDS-025/04/2021	ADQUISICION DE LAMINA INTRATEJA, DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA PARA APOYO EN COLONIAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,999,274.85	1,999,274.85	1,999,274.84	100%	100.00%	PAQUETES	152	152	FAMILIAS	152	
FAISM 2021	ADQ-DBYDS-042-06-2021	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAQUETE DE MATERIAL PARA APOYO EN VARIAS LOCALIDADES	SAN MIGUEL DE ALLENDE	2,161,144.96	2,161,144.96	2,161,144.96	N/R	100.00%	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	
FAISM 2021		PROGRAMA CAMINOS RURALES MEJORAMIENTO Y REHABILITACION (CONECTANDO MI CAMINO RURAL)	VARIAS LOCALIDADES / SAN MIGUEL DE ALLENDE											
FAISM 2021	DIOP-OC/SAERNASR/FAISM2021/022-052021	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO ENTRONQUE CARRETERO SAN MIGUEL DE ALLENDE A DOLORS HIDALGO KM. 15 A LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO (BARRIO LA PALMA) SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL 0+475	LA PALMA	2,107,304.53	1,653,220.60		0.00	100%	0.00%	CAMINO	1	1	POBLADO	1
FAISM 2021	DIOP-OC/SAERNASR/FAISM2021/023-052021	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO DE PALO COLORADO DEL PROGRAMA CONECTANDO CAMINOS, (SDAYR)	PALO COLORADO	4,195,432.36	4,193,158.22	1,044,436.51	100%	24.89%	CAMINO	1	1	PERSONAS	1331	
FAISM 2021		PROGRAMA MI CASA CON VALORES (DIF MUNICIPAL).	SAN MIGUEL DE ALLENDE Y/O VARIAS LOCALIDADES	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100%	100.00%	CASAS					
FAISM 2021	ADQ-DBYDS-031-05-2021	REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	VARIAS LOCALIDADES / SAN MIGUEL DE ALLENDE	2,750,000.00	1,819,169.78	1,819,169.78	100%	66.15%	CANCHAS					
FAISM 2021		PROGRAMA SERVICIOS BÁSICOS GTO.	VARIAS LOCALIDADES											
FAISM 2021	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBGTO/FAISM2021/027-052021 09.07.2021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA, EN LAS CALLES AMADO NERVO, JUAREZ, JAZMIN, ESMERALDA, FRESNO, LAURELES, MENDEZ, MIRADOR, SANCHEZ,	CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA	1,222,927.83	1,210,742.94	770,564.48	100%	63.01%	ELECTRIFICACION	1	1	PERSONAS	170	
FAISM 2021	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBGTO/FAISM2021/046-062021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD DON FRANCISCO CALLES MORELOS 2, ARBOLITOS, PUERTECITO, BARRIO SAN JUAN, LAS FLORES, MANANTIAL, 20 DE MAYO, PRIVADA GUERRERO GONZALEZ, NOGALITOS Y PRIVADA ANTONIO MACHADO	DON FRANCISCO	3,117,528.02	3,083,831.39		0.00	99%	0.00%	ELECTRIFICACION	1	1	PERSONAS	235
FAISM 2021	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBGTO/FAISM2021/059-082021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.; EN LA LOCALIDAD CERRITOS, CALLE DE LA PERLA, AGRARIA Y CALLEJON DE JESUS	CERRITOS	512,271.47	-		0.00	99%	0.00%	POSTE	15	15	PERSONAS	80
FAISM 2021		PROGRAMA SERVICIOS BÁSICOS EN MI COMUNIDAD.	VARIAS LOCALIDADES											
FAISM 2021	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBMC/FAISM2021/029-052021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN DE LA PETACA, CALLE 3 DE MAYO	SAN MARTIN DE LA PETACA	28,000.00	27,580.80		0.00	N/R	0.00%	ELECTRIFICACION	1	1	PERSONAS	20
FAISM 2021	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBMC/FAISM2021/031-052021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD POZO DE BALDERAS, EN LAS CALLES VICENTE GUERRERO, EMILIANO ZAPATA, PRINCIPAL, CAMINO REAL, ALDAMA, ALDAMA 1RA, SECCION Y ALDAMA 2DA. SECCION	POZO DE BALDERAS	479,188.79	474,686.17		0.00	99%	0.00%	ELECTRIFICACION	1	1	PERSONAS	80

FUENTE	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO (CONVENIDO)	TOTAL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30 SEPTIEMBRE 2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 3ER TRIMESTRE 2021	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
FAISM 2021	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBMC/FAISM2021/032-052021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD CALDERON, EN LAS CALLES ALLENDE, PRIVADA ALLENDE SECCION 1, PRIVADA ALLENDE SECCION 2, CALLE HIDALGO, CALLE LAS PRESITAS 1, CALLE LAS PRESITAS 2 Y CAMINO AL POZO.	CALDERON	1,302,130.28	1,288,934.67	811,142.08	100%	62.29%	ELECTRIFICACION	1	1	PERSONAS	192
FAISM 2021	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBMC/FAISM2021/065-082021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD LOS MARTINEZ, CALLE PRINCIPAL.	LOS MARTINEZ	652,491.87	593,175.45	0.00	90%	0.00%	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R
FAISM 2021	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBMC/FAISM2021/066-082021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD JESUS MARIA LA PETACA, CALLE GUILLERMO PRIETO, SOR JUANA INES DE LA CRUZ, ADOLFO LOPEZ MATEOS Y PRIVADA GUADALUPE	JESUS MARIA LA PETACA	618,026.72	611,870.54	0.00	60%	0.00%	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R
FAISM 2021		PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA. (CALLES).	VARIAS LOCALIDADES / SAN MIGUEL DE ALLENDE										
FAISM 2021		CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	SAN MIGUEL DE ALLENDE	761,062.47	-	0.00	N/R	0.00%	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R
FAISM 2021	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2021/035-062021	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE, EN LA COLONIA FRACCIONAMIENTO RAMIREZ, EN LA CALLE PROGRESO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,670,258.15	1,267,467.87	324,738.36	100%	19.44%	CALLE	1	1	PERSONAS	45
FAISM 2021	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2021/036-062021	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE, EN LA COLONIA OLIMPO, EN LA CALLE JUNO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,271,240.35	1,145,308.69	0.00	40%	0.00%	CALLE	1	0.4	PERSONAS	52
FAISM 2021	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2021/037-062021	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE, EN LA COLONIA ALLENDE, EN LA CALLE LAS FLORES	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,173,687.09	822,821.56	398,202.40	100%	33.93%	CALLE	1	1	PERSONAS	125
FAISM 2021	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2021/045-062021	CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD PUERTO DE NIETO EN LA CALLE SALIDA A GUANAJUATITO	PUERTO DE NIETO	5,317,227.98	5,264,355.63	1,000,879.62	N/R	18.82%	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R
FAISM 2021	DIOP-OC/RECURSOMUNICIPAL2021/021-052021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO EN LA LOCALIDAD PUERTO DE NIETO EN LAS CALLES MORELOS, PRIVADA DE LAS MARGARITAS, FRANCISCO VILLA, FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA E INSURGENTES	PUERTO DE NIETO	1,757,952.45	1,408,304.94	1,397,248.67	N/R	79.48%	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R
FAISM 2021		CONSERVACION DE CAMINO QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE CORRALEJO DE ABAJO CON EL ENTRONQUE A LA CARRETERA ESTATAL (ENT. BEGOÑA - ENT. PRESA DE MANANTIALES) EN SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO (PRIMERA ETAPA).	CORRALEJO DE ABAJO	399,391.91	-	144,000.00	N/R	36.05%	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R
FAISM 2021		CONSERVACION DE CAMINO QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE CORRALEJO DE ABAJO CON EL ENTRONQUE A LA CARRETERA ESTATAL (ENT. BEGOÑA - ENT. PRESA DE MANANTIALES) EN SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO (PRIMERA ETAPA).	CORRALEJO DE ABAJO	66,246.00	-	0.00	N/R	0.00%	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R
FAISM 2021		CONSTRUCCION DE ARROYO DE CALLE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD SAN MIGUELITO 1	SAN MIGUELITO 1	400,000.00	-	0.00	N/R	0.00%	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R
FAISM 2021		CONSTRUCCION DE ARROYO DE CALLE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD SAN MIGUELITO 1	SAN MIGUELITO 1	1,200,000.00	-	1,007,789.44	N/R	83.98%	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R
FAISM 2021		CONSTRUCCION DE ARROYO DE CALLE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD SAN MIGUELITO 1	SAN MIGUELITO 1	1,382,702.52	-	1,158,840.00	N/R	83.81%	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R
FAISM 2021	DIOP-OC/FAISM2021/075-092021	CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL PARA LA PTAR DE LA HUERTA (INCLUYE EQUIPAMIENTO E INSTALACION ELECTRICA)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,200,000.00	1,199,846.34	0.00	N/R	0.00%	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R

FUENTE	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO (CONVENIDO)	TOTAL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30 SEPTIEMBRE 2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 3ER TRIMESTRE 2021	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
FAISM 2021	DIOP-OC/RECURSOMUNICIPAL2021/006-022021	PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE 5 DE MAYO, COLONIA ALLENDE (TRAMO DE SALIDA A CELAYA A PROLONGACION DE ALDAMA)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	11,995,184.44	8,334,514.46	8,334,514.46	N/R	69.48%	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R
FAISM 2021		PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA SAN RAFAEL, CON INTERCONEXIÓN AL LIBRAMIENTO MANUEL ZAVALA (CALLES HELIOS Y CALLE OLIMPO, COLONIA OLIMPO)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	3,600,000.00	-	0.00	N/R	0.00%	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R
FAISM 2021	DIOP-OC/RECURSOMUNICIPAL2021/014-042021	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN SALIDA A CELAYA TRAMO PASO DEPRIMIDO PIPILA A FRACCIONAMIENTO VILLA DE LOS FRAILES	SAN MIGUEL DE ALLENDE	3,587,080.28	3,149,709.12	822,541.06	N/R	22.93%	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R
FAISM 2021	DIOP-OC/RECURSOMUNICIPAL2021/007-022021	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA EN MORTERO EN LA CALLE FRAY JUAN DE SAN MIGUEL, COLONIA FRACC. VILLAS DE LOS FRAILES (PRIMERA ETAPA).	SAN MIGUEL DE ALLENDE	11,688,532.50	9,504,895.32	8,665,670.86	N/R	74.14%	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R
FAISM 2021		PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO EN AVENIDA PRINCIPAL DE LA LUZ, FRACCIONAMIENTO INSURGENTES.	SAN MIGUEL DE ALLENDE	3,200,000.00	-	0.00	N/R	0.00%	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R
FAISM 2021	DIOP-OC/FAISM2021/069-082021	CONSTRUCCION DE CALLE CON ADOQUIN EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE, EN LA COLONIA SAN RAFAEL, EN LA CALLE INDALECIO ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	2,412,056.00	2,209,634.44	0.00	N/R	0.00%	CALLE	1	0	PERSONAS	96
FAISM 2021	DIOP-OC/FAISM2021/070-08-2021	CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE, EN LA COLONIA FRACC. LA LUZ, EN LA CALLE GOLONDRINA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	2,457,452.21	2,271,136.28	0.00	N/R	0.00%	CALLE	1	0.25	PERSONAS	40
FAISM 2021		MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS	VARIAS LOCALIDADES/ SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,300,000.00		1,070,953.91	N/R	82.38%	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R
FAISM 2021		MEJORAMIENTO Y REHABILITACION CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	VARIAS LOCALIDADES/ SAN MIGUEL DE ALLENDE	4,427,845.95	3,630,486.71	4,220,924.38	N/R	95.33%	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R
FAISM 2021		INDIRECTOS.											
FAISM 2021		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	VARIAS LOCALIDADES / SAN MIGUEL DE ALLENDE	500,000.00	-	434,033.99	N/R	86.81%	VEHICULOS	25	N/R	VEHICULOS	15
FAISM 2021		MATERIALES Y SUMINISTRO DE MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	VARIAS LOCALIDADES / SAN MIGUEL DE ALLENDE	50,000.00	-	0.00	N/R	0.00%	PIEZAS	10	N/R	EMPLEADOS	0
INT FAISM 2021		INTERESES FAISM 2021	SAN MIGUEL DE ALLENDE	753,114.73	-	0.00	N/R	0.00%	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R
		TECHO		119,341,697.25	93,511,148.71	66,294,867.11							



**VOLVIENDO
A LOS BUENOS
TIEMPOS**

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.

RAMO 33 FONDO APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2021 A SEPTIEMBRE 2021
3ER REPORTE TRIMESTRAL

FUENTE	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO (CONVENIDO)	TOTAL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30 SEPTIEMBRE 2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 3ER TRIMESTRE 2021	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
FORTAMNUN 2021		SUELDOS BASE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	74,655,106.08	0.00	46,378,686.16	N/R	62.12%	PAGO	12	9	POBLADO	1
FORTAMNUN 2021		PRIMA VACACIONAL	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,353,962.10	0.00	573,898.92	N/R	42.39%	PAGO	12	9	POBLADO	1
FORTAMNUN 2021		GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	9,026,414.00	0.00	5,972,992.29	N/R	66.17%	PAGO	12	9	POBLADO	1
FORTAMNUN 2021		PRESTACIONES CGT	SAN MIGUEL DE ALLENDE	2,393,428.00	0.00	829,008.69	N/R	34.64%	PAGO	12	9	POBLADO	1
FORTAMNUN 2021		PROFESIONALIZACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META CUP 2021 PARTIDA 3341	SAN MIGUEL DE ALLENDE	178,750.00	0.00	178,750.00	N/R	100.00%	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R

FUENTE	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO (CONVENIDO)	TOTAL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30.SEPTIEMBRE.2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 3ER TRIMESTRE 2021	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
FORTAMNUN 2021		PROFESIONALIZACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META CUP 2021 PARTIDA 3391	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,306,487.00	0.00	979,455.00	N/R	74.97%	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R
FORTAMNUN 2021		FONDO ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021	SAN MIGUEL DE ALLENDE	889,435.34	0.00	889,430.00	N/R	100.00%	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R
FORTAMNUN 2021		OFICIALIA MAYOR	SAN MIGUEL DE ALLENDE										
FORTAMNUN 2021		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION	SAN MIGUEL DE ALLENDE	5,485,237.54	0.00	1,116,040.04	N/R	20.35%	PAGO	12	9	POBLADO	1
FORTAMNUN 2021		TESORERIA MUNICIPAL	SAN MIGUEL DE ALLENDE										
FORTAMNUN 2021		AMORTIZACION DE LA DEUDA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	10,549,111.04	0.00	7,911,833.31	N/R	75.00%	PAGO	12	9	POBLADO	1
FORTAMNUN 2021		INTERESES DEUDA INTERNA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	7,695,133.90	0.00	3,403,925.60	N/R	44.23%	PAGO	12	9	POBLADO	1
		FORTAMUN 2021		113,533,065.00	0.00	68,234,020.01							



**VOLVIENDO
A LOS BUENOS
TIEMPOS**

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
PROGRAMA APOYO A LAS CIUDADES MEXICANAS PATRIMONIO MUNDIAL
3ER REPORTE TRIMESTRAL

FUENTE	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO (CONVENIDO)	TOTAL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30.SEPTIEMBRE.2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 3ER TRIMESTRE 2021	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
ACMPM-FEDERAL 2021	DIOP-FED/SC/DGSMPC/COLAB/RECURSO MUNICIPAL2021/064-082021	INTERVENCIÓN Y RESTAURACIÓN DEL CONJUNTO HOSPITALARIO EN EL BARRIO DE SAN JUAN DE DIOS	CENTRO	\$ 3,500,000.00	\$ 3,482,120.32	\$ -	0%	0%	HOSPITAL	1	0%	POBLADO	1
		TOTAL ESTADO ACMPM 2021		3,500,000.00	3,482,120.32	0.00							



**VOLVIENDO
A LOS BUENOS
TIEMPOS**

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
DEUDA 2020 TERCERA DISPOSICION COMISION DEL DEPORTE
3ER REPORTE TRIMESTRAL

FUENTE	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO (CONVENIDO)	TOTAL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30.SEPTIEMBRE.2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 3ER TRIMESTRE 2021	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
DEUDA 2020 TERCERA DISPOSICION CODE	DIOP-OC/CODE/004-022021	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL ESTADIO DE FUTBOL JOSE MARIA CORREA EN LA COL EL DEPORIVO SAN MIGUEL DE ALLENDE,GTO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 27,961,000.00	\$ 26,257,617.37	\$ 8,130,304.50	66%	31%	M2	1	66%	POBLADO	1
		TOTAL ESTADO CODE DEUDA 2020		27,961,000.00	26,257,617.37	8,130,304.50							



**VOLVIENDO
A LOS BUENOS
TIEMPOS**

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA 2021
3ER REPORTE TRIMESTRAL

FUENTE	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO (CONVENIDO)	TOTAL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30.SEPTIEMBRE.2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 3ER TRIMESTRE 2021	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
ESTADO 2020 (PEMC 2021)		CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ -	0.00	0.00		0%					

FUENTE	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO (CONVENIDO)	TOTAL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30 SEPTIEMBRE 2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 3ER TRIMESTRE 2021	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
ESTADO 2020 (PEMC 2021)		CONSTRUCCION DE CALLE CON ADOQUIN EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE, EN LA COLONIA SAN RAFAEL, EN LA CALLE INDALECIO ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ -	0.00	0.00		0%					
ESTADO 2020 (PEMC 2021)		CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE, EN LA COLONIA FRACC. LA LUZ, EN LA CALLE GOLONDRINA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ -	0.00	0.00		0%					
ESTADO 2020 (PEMC 2021)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2021/035-062021	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE, EN LA COLONIA FRACC.IGNACIO RAMIREZ, EN LA CALLE PROGRESO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 1,270,258.15	1,268,638.11	325,038.18	100%	26%	CALLE	1	1	PERSONAS	45
ESTADO 2020 (PEMC 2021)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2021/036-062021	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE, EN LA COLONIA OLIMPO, EN LA CALLE JUNO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 1,271,240.35	1,266,249.89	0.00	40%	0%	CALLE	1	0.40	PERSONAS	52
ESTADO 2020 (PEMC 2021)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2021/037-062021	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE, EN LA COLONIA ALLENDE, EN LA CALLE LAS FLORES	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 1,173,687.09	876,136.22	424,003.88	100%	48%	CALLE	1	1	PERSONAS	125
ESTADO 2020 (PEMC 2021)		CONSTRUCCION DE CALLE CON ADOQUIN EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE, EN LA COLONIA INFONAVIT MALANQUIN, EN EL ANDADOR LAS FUENTES	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ -	0.00	0.00		0%					
ESTADO 2020 (PEMC 2021)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2021/045-062021	CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD PUERTO DE NIETO EN LA CALLE SALIDA A GUANAJUATO	PUERTO DE NIETO	\$ 3,311,990.67	3,279,057.58	623,427.08	19%	19%	CALLE	1	19	PERSONAS	220
ESTADO 2020 (PEMC 2021)		CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA, EN LA CALLE VICENTE GUERRERO 2DA. ETAPA	CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA	\$ -	0.00	0.00		0%					
ESTADO 2020 (PEMC 2021)		CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE, EN LA COLONIA FRACC. INSURGENTES, EN LA CALLE CORONEL NARCISO MARIA LORETO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ -	0.00	0.00		0%					
TOTAL ESTADO PEMC 2021				7,027,176.26	6,690,081.80	1,372,469.14							



**VOLVIENDO
A LOS BUENOS
TIEMPOS**

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
PROGRAMA SERVICIOS BÁSICOS MI COMUNIDAD 2021
3ER REPORTE TRIMESTRAL**

FUENTE	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO (CONVENIDO)	TOTAL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30 SEPTIEMBRE 2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 3ER TRIMESTRE 2021	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
PSBMC 2021	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBMC/FAISM2021/029-052021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN DE LA PETACA, CALLE 3 DE MAYO	SAN MARTIN DE LA PETACA	306,933.26	303,415.55	0.00	99%	0.00%	ELECTRIFICACION	1	1	PERSONAS	20
PSBMC 2021	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBMC/FAISM2021/030-052021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO DE GALVANES, CALLES 20 DE ENERO, ROQUE RUBIO, SIPRIANO LOPEZ Y DEL POZO,	RANCHO NUEVO DE GALVANES	721,126.06	713,517.33	0.00	99%	0.00%	ELECTRIFICACION	1	1	PERSONAS	48
PSBMC 2021	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBMC/FAISM2021/031-052021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD POZO DE BALDERAS, EN LAS CALLES VICENTE GUERRERO, EMILIANO ZAPATA, PRINCIPAL, CAMINO REAL, ALDAMA, ALDAMA 1RA. SECCION Y ALDAMA 2DA. SECCION	POZO DE BALDERAS	1,669,810.40	1,654,120.30	0.00	98%	0.00%	ELECTRIFICACION	1	1	PERSONAS	80
PSBMC 2021	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBMC/FAISM2021/032-052021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD CALDERON, EN LAS CALLES ALLENDE, PRIVADA ALLENDE SECCION 1, PRIVADA ALLENDE SECCION 2, CALLE HIDALGO, CALLE LAS PRESITAS 1, CALLE LAS PRESITAS 2 Y CAMINO AL POZO	CALDERON	1,302,130.28	1,288,934.66	811,142.07	99%	62.29%	ELECTRIFICACION	1	1	PERSONAS	192

FUENTE	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO (CONVENIDO)	TOTAL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30 SEPTIEMBRE 2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 3ER TRIMESTRE 2021	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
PSBMC 2021	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBMC/FAISM2021/042-052021	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. LOCALIDADES LAS CAÑAS, LA PALMILLA, LOS JUAREZ Y LOS GUIAS 2DA. ETAPA	LAS CAÑAS LA PALMILLA LOS JUAREZ LOS GUIAS	5,000,000.00	4,514,651.70	0.00	26%	0.00%	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	1	0.25	POBLADO	1
PSBMC 2021	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBMC/FAISM2021/065-082021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD LOS MARTINEZ, CALLE PRINCIPAL.	LOS MARTINEZ	594,115.67	593,175.45	0.00	N/R	0.00%	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R
PSBMC 2021	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBMC/FAISM2021/066-082021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD JESUS MARIA LA PETACA, CALLE GUILLERMO PRIETO, SOR JUANA INES DE LA CRUZ, ADOLFO LOPEZ MATEOS Y PRIVADA GUADALUPE	JESUS MARIA LA PETACA	614,036.77	611,870.53	0.00	N/R	0.00%	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R
TOTAL ESTADO PSBMC 2021				10,208,152.44	9,679,685.52	811,142.07							



VOLVIENDO A LOS BUENOS TIEMPOS

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO
ESTATAL 2020 A SEPTIEMBRE 021
PROGRAMA VIVO LOS ESPACIOS DE MI COLONIA 2021
3ER REPORTE TRIMESTRAL (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021)

RECURSO	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30 SEPTIEMBRE 2021	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 3ER TRIMESTRE del 2021	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
RECURSO MUNICIPAL 2020	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PVEMC/RECURSOMUNICIPAL2020/060-082020	CONSTRUCCION DEL PARQUE DEL OBRAJE 4TA ETAPA (CABLEADO SUBTERRANEO)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,414,050.73	1,414,050.73	1,414,050.73	1	100.00%	ELECTRIFICACION	1	1	PERSONAS	5000
RECURSO MUNICIPAL 2021				4,597,824.63	4,597,824.63	4,597,824.63	1	100.00%	ELECTRIFICACION	1	10	PERSONAS	5000
IMPACTO URBANO 2021				1,037,109.24	1,037,109.24	738,315.05	0.7119	71.19%	ELECTRIFICACION	1	7.1	PERSONAS	5000
TOTAL ESTADO PSBMC 2021				7,048,984.60	7,048,984.60	6,750,190.41							



VOLVIENDO A LOS BUENOS TIEMPOS

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
PROGRAMA CAMINOS RURALES 2021
3ER REPORTE TRIMESTRAL

FUENTE	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO (CONVENIDO)	TOTAL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30 SEPTIEMBRE 2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 3ER TRIMESTRE 2021	LOCALIDAD	CANT. BENEF.
ESTADO 2021 (CAMINOS)	DIOP-OC/SAERNASR/FAISM/022-052021	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO ENTRONQUE CARRETERO SAN MIGUEL DE ALLENDE A DOLORES HIDALGO KM. 15 A LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO (BARRIO LA PALMA) SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL 0+475	LA PALMA	2,485,956.79	2,479,830.90	0.00	0.30	0.00%	CAMINO	1.00	1.00	POBLADO	1
ESTADO 2021 (CAMINOS)	DIOP-OC/SAERNASR/FAISM/023-052021	MODERNIZACION DE CAMINO A PALO COLORADO, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO SUBTRAMO A MODERNIZAR (DEL CAD. 0+000 AL CAD. 2+047.38)	PALO COLORADO	6,293,148.55	6,289,737.32	1,566,654.78	0.47	24.89%	CAMINO	1.00	1.00	PERSONAS	1331
TOTAL ESTADO PEMC 2020				8,779,105.34	8,769,568.22	1,566,654.78							

FUENTE	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO (CONVENIDO)	TOTAL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30.SEPTIEMBRE.2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 3ER TRIMESTRE 2021	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
--------	----------	-----------------	-----------	----------------------	----------------	---	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	--------------------------------------	--------------------	--------------



**VOLVIENDO
A LOS BUENOS
TIEMPOS**

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA 2020
3ER REPORTE TRIMESTRAL**

FUENTE	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO (CONVENIDO)	TOTAL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30.SEPTIEMBRE.2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 3ER TRIMESTRE 2021	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
ESTADO 2020 (PEMC 2020)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2020/031-062020	PAVIMENTO DE PIEDRA AHOGADA EN MORTERO DE CALLE PRINCIPAL EN SANTA TERESITA DE DON DIEGO.	SANTA TERESITA DE DON DIEGO.	\$ 4,638,684.11	4,638,684.11	4,638,684.11	100%	100%	CALLE	1	100%	PERSONAS	244
ESTADO 2020 (PEMC 2020)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2020/022-062020	PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE GATILLAL COLONIA PALMITA DE LANDETA.	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 951,405.54	948,424.62	948,424.62	100%	100%	CALLE	1	100%	POBLADO	1
ESTADO 2020 (PEMC 2020)		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRAY JOSÉ SÁNCHEZ PRIMO FRACC. INSURGENTES.	SAN MIGUEL DE ALLENDE										
ESTADO 2020 (PEMC 2020)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2020/026-062020	PAVIMENTO DE ADOQUÍN TIPO SAN LUIS DE LA CALLE JOSE MERCADILLO EN LA COLONIA SAN RAFAEL.	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 2,314,591.86	2,310,960.05	2,310,960.05	100%	100%	CALLE	1	100%	PERSONAS	200
ESTADO 2020 (PEMC 2020)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2020/027-062020	REHABILITACIÓN EN ADOQUÍN TIPO SAN LUIS DE LA CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ EN LA COLONIA SAN RAFAEL	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 3,564,509.60	3,535,330.47	3,535,330.47	100%	100%	CALLE	1	100%	PERSONAS	211
ESTADO 2020 (PEMC 2020)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2020/036-062020	CONSTRUCCION DE CONCRETO ESTAMPADO DE CALLE GLADIOLA EN LA COLONIA LINDA VISTA.	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 1,464,933.50	1,464,933.50	1,464,933.50	100%	100%	CALLE	1	100%	PERSONAS	45
ESTADO 2020 (PEMC 2020)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2020/030-062020	REHABILITACION EN ADOQUIN TIPO SAN LUIS DE LA CALLE RAFAEL ACOSTA EN LA COLONIA SAN RAFAEL	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 1,263,054.59	1,261,954.04	1,261,954.04	100%	100%	CALLE	1	100%	PERSONAS	125
ESTADO 2020 (PEMC 2020)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2020/023-062020	PAVIMENTO DE ADOQUÍN TIPO SAN LUIS DEL ANDADOR ALMENAS EN EL INFONAVIT MALANQUIN.	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 5,145,982.66	5,099,819.02	5,099,819.02	100%	100%	CALLE	1	100%	PERSONAS	252
ESTADO 2020 (PEMC 2020)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2020/032-062020	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA SANTA ROSA, COLONIA PROVIDENCIA.	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 3,272,381.62	3,272,381.62	3,272,381.62	100%	100%	CALLE	1	100%	PERSONAS	78
ESTADO 2020 (PEMC 2020)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2020/035-062020	PAVIMENTACION EN PIEDRA BOLA EN MORTERO EN LA CALLE DEL CERRITO, COLONIA SAN LUIS REY.	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 710,803.82	703,508.81	703,508.81	100%	100%	CALLE	1	100%	PERSONAS	100
ESTADO 2020 (PEMC 2020)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2020/028-062020	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL FRAY JUAN DE SAN MIGUEL, COLONIA INDEPENDENCIA.	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 3,073,635.39	3,073,635.39	3,073,635.39	100%	100%	CALLE	1	100%	LOCALIDAD	1
ESTADO 2020 (PEMC 2020)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2020/033-062020	PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE ZAMORA RIOS COLONIA ALLENDE.	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 2,436,872.33	2,435,754.20	2,435,754.20	100%	100%	CALLE	1	100%	PERSONAS	320
ESTADO 2020 (PEMC 2020)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2020/029-062020	PAVIMENTO DE PIEDRA AHOGADA EN MORTERO DE CALLE OLIMPO COLONIA OLIMPO.	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 994,871.17	993,742.60	993,742.60	100%	100%	CALLE	1	100%	LOCALIDAD	1
ESTADO 2020 (PEMC 2020)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2020/024-062020	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y APATZINGAN EN LA COLONIA SAN LUIS, SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 14,000,000.00	13,774,333.31	13,774,333.31	100%	100%	CALLE	1	100%	PERSONAS	3261
ESTADO 2020 (PEMC 2020)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2020/025-062020	PAVIMENTACION DE PIEDRA BOLA AHOGADA EN MORTERO EN LA CALLE DEL TESORO, EN LA COLONIA SAN ANTONIO, EN SAN MIGUEL DE ALLENDE.	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 5,896,702.31	5,896,702.31	5,896,702.31	100%	100%	CALLE	1	100%	PERSONAS	238
ESTADO 2020 (PEMC 2020)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISM2020/034-062020	PAVIMENTACION DE PIEDRA BOLA ASENTADA EN MORTERO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA	CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA	\$ 4,804,883.66	4,804,883.66	4,804,883.66	100%	100%	CALLE	1	100%	PERSONAS	102
ESTADO 2020 (PEMC 2020)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/093-122020	PAVIMENTACION DE CONCRETO ESTAMPADO EN AVENIDA PRINCIPAL DE LA LUZ FRACCIONAMIENTO INSURGENTES	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 49,903,202.27	48,249,912.68	25,155,752.20	85%	52%	CALLE	1	85%	PERSONAS	644
ESTADO 2020 (PEMC 2020)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/RECURSOMUNICIPAL2020/066-082020	PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO EN AVENIDA INDEPENDENCIA, COL. INDEPENDENCIA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 36,000,000.00	35,147,239.50	30,126,205.28	100%	86%	CALLE	1	100%	PERSONAS	589
ESTADO 2020 (PEMC 2020)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/RECURSOMUNICIPAL/092-122020	PAVIMENTACION EN CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA SAN RAFAEL CON INTERCONEXION AL LIBRAMIENTO MANUEL ZAVALA (CALLES HELIOS Y CALLE OLIMPO)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 3,950,000.00	3,841,760.36	3,211,014.13	100%	84%	CALLE	1	100%	PERSONAS	1396
TOTAL ESTADO PEMC 2020				144,386,514.43	141,453,960.25	112,708,019.32							

FUENTE	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO (CONVENIDO)	TOTAL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30.SEPTIEMBRE.2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 3ER TRIMESTRE 2021	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
--------	----------	-----------------	-----------	----------------------	----------------	---	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	--------------------------------------	--------------------	--------------



**VOLVIENDO
A LOS BUENOS
TIEMPOS**

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
PROGRAMA SERVICIOS BASICOS MI COMUNIDAD 2020
3ER REPORTE TRIMESTRAL

FUENTE	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO (CONVENIDO)	TOTAL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30.SEPTIEMBRE.2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 3ER TRIMESTRE 2021	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
ESTATAL (PSBMC 2020)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBMC/FAISM2020/046-072020	AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA Y RED DE DISTRIBUCION EN LA PRIVADA CABALLOS, JOSE ALFREDO JIMENEZ, CALLE DEL POZO, CALLE JAVIER SOLIS, PRIVIVADA JAVIER SOLIS, CALLE SAN FRANCISCO, CALLE DAVID SAIZAR, CALLE AGUSTIN LARA, PRIV. AGUSTIN LARA, CALLE PEDRO ARMENDARIZ, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, LUIS PEREZ MEZA, PRIVADA LUIS PEREZ MEZA, EN LA LOCALIDAD LAS CAÑAS	LAS CAÑAS	1,362,955.66	1,353,367.84	1,352,241.82	100%	99.21%	ELECTRIFICACION	1	100%	PERSONAS	210
ESTATAL (PSBMC 2020)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBMC/FAISM2020/047-072020	AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA Y RED DE DISTRIBUCION EN LAS CALLES PRINCIPAL, CALLE POTRERO Y CALLE PINO EN LA LOCALIDAD DE LOS TORILES	LOS TORILES	339,660.52	335,786.71	335,786.71	100%	98.86%	ELECTRIFICACION	1	100%	PERSONAS	35
ESTATAL (PSBMC 2020)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBMC/FAISM2020/048-072020	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SAN ISIDRO Y 3 DE MAYO EN LA LOCALIDAD LOMA DE COCINAS (SAN ANDRES)	LOMA DE COCINAS (SAN ANDRES)	439,922.88	433,881.80	432,978.28	100%	98.42%	ELECTRIFICACION	1	100%	PERSONAS	90
ESTATAL (PSBMC 2020)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBMC/FAISM2020/051-072020	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE SANTA CECILIA EN LA COMUNIDAD SAN LUCAS	SAN LUCAS	316,573.12	313,334.06	293,656.79	100%	92.76%	ELECTRIFICACION	1	100%	PERSONAS	6
ESTATAL (PSBMC 2020)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBMC/FAISM2020/068-082020	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL (TRAMO INICIO DE TUNEL) Y CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD EL BATAN	EL BATAN	834,018.80	806,162.76	806,162.76	100%	96.66%	ELECTRIFICACION	1	100%	FAMILIAS	6
ESTATAL (PSBMC 2020)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBMC/056-082020	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES, SOR JUANA, INES DE LA CRUZ, SAN FRANCISCO, Y CALLEJON SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD LAGUNA ESCONDIDA	LAGUNA ESCONDIDA	709,387.70	702,033.94	675,608.04	100%	95.24%	ELECTRIFICACION	1	100%	PERSONAS	235
TOTAL ESTADO PSBMC 2020				4,002,518.68	3,944,567.11	3,896,434.40							



**VOLVIENDO
A LOS BUENOS
TIEMPOS**

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
PROGRAMA VIVO LOS ESPACIOS MI COLONIA 2020
3ER REPORTE TRIMESTRAL

FUENTE	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO (CONVENIDO)	TOTAL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30.SEPTIEMBRE.2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 3ER TRIMESTRE 2021	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
ESTATAL (PVEMC 2020)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PVEMC/044-072020	CONSTRUCCION DEL PARQUE DEL OBRAJE 4TA ETAPA (ACCESO)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	3,000,000.00	2,942,929.69	2,942,929.69		100.00%	PARQUE	1	100%	PERSONAS	N/R
ESTATAL (PVEMC 2020)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PVEMC/062-082020	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN NUEVO PANTOJA (PRIMERA ETAPA)		2,660,455.32	2,654,908.23	2,654,908.23		100.00%	PLAZA	1	100%	PERSONAS	N/R
TOTAL ESTADO PVEMC 2020				5,660,455.32	5,597,837.92	5,597,837.92							

FUENTE	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO (CONVENIDO)	TOTAL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30.SEPTIEMBRE.2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 3ER TRIMESTRE 2021	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
--------	----------	-----------------	-----------	----------------------	----------------	---	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	--------------------------------------	--------------------	--------------



**VOLVIENDO
A LOS BUENOS
TIEMPOS**

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
PROGRAMA SERVICIOS BASICOS GUANAJUATO 2020
3ER REPORTE TRIMESTRAL

FUENTE	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO (CONVENIDO)	TOTAL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30.SEPTIEMBRE.2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 3ER TRIMESTRE 2021	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
ESTATAL (PSBGTO)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBGTO/FAISM2021/027-052021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA, EN LAS CALLES AMADO NERVO, JUAREZ, JAZMIN, ESMERALDA, FRESNO, LAURELES, MENDEZ, MIRADOR, SANCHEZ,	CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA	1,222,927.83	1,210,742.93	363,222.88	28%	28.00%	POSTE	47		PERSONAS	330
ESTATAL (PSBGTO)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBGTO/FAISM2021/046-062021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD DON FRANCISCO, CALLES MORELOS 2, ARBOLITOS, PUERTECITO, BARRIO SAN JUAN, LAS FLORES, MANANTIAL, 20 DE MAYO, PRIVADA GUERRERO GONZALEZ, NOGALITOS Y PRIVADA ANTONIO MACHADO	DON FRANCISCO	400,992.01	396,657.78	118,997.33	29%	29.00%	POSTE	52		PERSONAS	425
ESTATAL (PSBGTO)	DIOP-OC-SEDESGU/GTO/PSBGTO/FAISM2021/041-062021	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. LOCALIDAD ALOCER	ALCOCER	5,600,000.00	5,562,197.18	2,747,833.97	49%	49.00%	SISTEMA	1		PERSONAS	2046
ESTATAL (PSBGTO)	DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBGTO/FAISM2021/059-082021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.; EN LA LOCALIDAD CERRITOS, CALLE DE LA PERLA, AGRARIA Y CALLEJON DE JESUS	CERRITOS	512,271.48	505,984.56	151,795.37	30%	30.00%	POSTE			PERSONAS	
TOTAL ESTADO PVEMC 2020				7,736,191.32	7,675,582.45	3,381,849.55							



**VOLVIENDO
A LOS BUENOS
TIEMPOS**

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
FONDO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
3ER REPORTE TRIMESTRAL

FUENTE	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO (CONVENIDO)	TOTAL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30.SEPTIEMBRE.2021	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 3ER TRIMESTRE 2021	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
ESTATAL	ADQ-SSP-001-06-2021	UNIFORMES	SAN MIGUEL DE ALLENDE	889,435.34	889,430.00	889,430.00	100%	100.00%	UNIFORMES	1025	100%	PERSONAL	200
TOTAL ESTADO PVEMC 2020				889,435.34	889,430.00	889,430.00							