

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.

RAMO 33 2014 A SEPTIEMBRE 2014

3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2014

F.F.	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO RAMO 33	MONTO CONTRATADO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30 SEPTIEMBRE 2014	AVANCE	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 3er. TRIMESTR E del 2014	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
F114		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN COLONIA LOS ANGELES	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,368,069.23	0.00	0.00	0.00%					
F114		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN NOGALES, JACARANDAS, PROL. MARIANO ABASOLO, PIRULES, ENCINOS Y ARBOLEDAS EN EJIDO DE TIRADO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,046,784.00	0.00	0.00	0.00%					
F114		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN QUERETARO, COMONFORT, CULIACAN, SORIA Y CELAYA EN EJIDO DE TIRADO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,128,693.84	0.00	0.00	0.00%					
F114		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN JUAN DE LA BARRERA Y PIPILA EN EJIDO DE TIRADO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	437,633.42	0.00	0.00	0.00%					
F114		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE FRANCISCO VILLA Y LAZARO CARDENAS EN EJIDO DE TIRADO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	265,379.60	0.00	0.00	0.00%					
F114		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE ALAMO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	920,249.72	0.00	0.00	0.00%					
F114		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA AV. LA PAZ COL. GUANAJUATO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	799,228.39	0.00	0.00	0.00%					
F114	CONVENIO S/N DE FECHA 02 JUN 2014	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJONES EL CAPULIN Y LA LUZ EN COL. SAN MIGUEL TRES CRUCES	SAN MIGUEL DE ALLENDE	928,000.00	928,000.00	0.00	0.00%					
F114	CONVENIO S/N DE FECHA 02 JUN 2014	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA ESTACION DEL FERROCARRIL A TANQUE INDEPENDENCIA 3 EN EJIDO DE TIRADO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	2,010,800.00	2,010,800.00	0.00	0.00%	METRO LINEAL	2,811	0	PERSONA	12,944
F114		PROGRAMA DE APOYO PARA EDUCACION, SALUD Y VIVIENDA	CABECERA MUNICIPAL Y VARIAS LOCALIDADES	5,116,359.28	5,116,359.28	61,407.61	1.20%					
F114		MEJORAMIENTO DE ESCUELAS	VARIAS LOCALIDADES	3,561,695.03	0.00	0.00	0.00%					
F114		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 500 M2 TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE CON MONTEN) EN COL. PALMITA DE LANDETA.	SAN MIGUEL DE ALLENDE	300,000.00	0.00	0.00	0.00%					
F114		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 500 M2 TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE CON MONTEN) EN COL. SAN MARTIN.	SAN MIGUEL DE ALLENDE	300,000.00	0.00	0.00	0.00%					
F114	DOPM-OC-FAISM-022-072014	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DE DORMITORIO) EN COLONIA ALLENDE AGEB 027 A Y 0956	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,343,646.40	1,339,437.43	0.00	0.00%					
F114		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DE BAÑO) EN COLONIA SAN MIGUEL TRES CRUCES AGEB 073	SAN MIGUEL DE ALLENDE	671,823.20	0.00	0.00	0.00%					
F114		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DE DORMITORIO) EN COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	SAN MIGUEL DE ALLENDE	806,188.41	0.00	0.00	0.00%					
F114		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 5 TECHOS DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE CON MONTEN)	SAN LORENZO (BALDOMERO JIMENEZ)	75,000.00	0.00	0.00	0.00%					
F114		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DE DORMITORIO)	SAN LORENZO (BALDOMERO JIMENEZ)	201,546.96	0.00	0.00	0.00%					
F114		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DE DORMITORIO)	SAN FRANCISCO	335,911.60	0.00	0.00	0.00%					
F114	DOPM-OC-FAISM-FIII-009-042014	SANITARIO ECOLOGICO (BAÑOS SECOS)	LOS TORRES	776,793.16	593,989.77	573,691.30	73.85%	LETRINA RURAL	20		HOMBRES Y MUJERES	
F114		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DE DORMITORIO)	SAN MARTIN	335,911.60	0.00	0.00	0.00%					
F114		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DE DORMITORIO)	CINCO SEÑORES	335,911.60	0.00	0.00	0.00%					
F114		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DE DORMITORIO)	PEÑA BLANCA	1,343,646.40	0.00	0.00	0.00%					
F114	OBRA POR ADMINISTRACION	CONSTRUCCION DE 17 SANITARIOS ECOLÓGICOS (BAÑOS SECOS)	BIZNAGA DEL JARAL	417,110.79	417,110.79	306,978.24	73.60%					
F114		CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS CON SISTEMA DE BIODIGESTOR	SAN LUCAS	512,516.19	0.00	0.00	0.00%					
F114		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DE DORMITORIO)	SAN ISIDRO DEL ENSAYE (LA CUEVITA)	338,821.86	0.00	0.00	0.00%					
F114		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 3RA ETAPA	CLAVELLINAS	815,062.47	0.00	0.00	0.00%					
F114		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS DE DORMITORIO)	CAÑADA DE GARCIA	1,536,318.73	0.00	0.00	0.00%					
F114		CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS CON SISTEMA DE BIODIGESTOR	MANANTIALES	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00%					
F114	CONVENIO CEAG/ALLENDE/URBANO 2013-239	PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LOS RODRIGUEZ	LOS RODRIGUEZ	142,316.84	142,316.84	142,316.84	100.00%					
F114		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	LOS ANGELES (SAN VIRGLIO)	2,600,000.00	2,600,000.00	774,127.02	29.77%	METRO LINEAL	2,146	312	PERSONA	616
F114		ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PÚBLICO (CONSTRUCCION, REHABILITACION Y AMPLIACION)	VARIAS LOCALIDADES Y AGEBS	6,365,000.00	5,978,600.00	5,978,600.00	93.93%	FOTOCELDAS Y LUMINARIAS	2500 FOTOCELDAS Y 678 LUMINARIAS	2500 FOTOCELDAS Y 678 LUMINARIAS	POBLADO	1
F114		CONTRATO PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE AMPLIACIONES DE RED ELECTRICA	VARIAS LOCALIDADES	200,000.00	1,533.00	1,533.00	0.77%					
F114		ALUMBRADO PÚBLICO (CONSTRUCCION, REHABILITACION Y AMPLIACION)	POBREZA EXTREMA Y REZAGO SOCIAL	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00%	LUMINARIA	1,821	1,821	POBLADO	1
F114		POZOS DE AGUA	VARIAS LOCALIDADES	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00%					
F114		URBANIZACION	VARIAS LOCALIDADES	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00%					
F114		AMPLIACION DE BAÑOS	VARIAS LOCALIDADES	1,185,510.61	0.00	0.00	0.00%	VIVIENDA	79	0	FAMILIA	79
F114		AMPLIACION DE RECAMARA	VARIAS LOCALIDADES	3,698,915.75	0.00	0.00	0.00%	VIVIENDA	165	0	FAMILIA	165
F114		UNIDAD BASICA DE VIVIENDA	VARIAS LOCALIDADES	5,672,770.75	0.00	0.00	0.00%	VIVIENDA	136	0	FAMILIA	136
F114		VIVIENDA MI CASA DIFERENTE (DIF)		1,020,000.00	0.00	0.00	0.00%					
F114		PROGRAMA MIGRANTES 3X1	VARIAS LOCALIDADES	250,000.00	0.00	0.00	0.00%					

F.F.	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO RAMO 33	MONTO CONTRATADO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30 SEPTIEMBRE 2014	AVANCE	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 3er. TRIMESTR E del 2014	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
F114		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO)	VARIAS LOCALIDADES	1,537,117.68	0.00	0.00	0.00%					
F114		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA	LOS RODRIGUEZ	7,433,155.21	8,000,000.00	0.00	0.00%					
F114		PAVIMENTACIÓN CALLE HEROE DE NACÓZARI, TRAMO DE CAMINO VIEJO A LA ESTACION A VENUSTIANO CARRANZA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	667,214.80	0.00	0.00	0.00%					
F114		PAVIMENTACIÓN CALLE GRITO DE INDEPENDENCIA TRAMO HEROES DE NACÓZARI A 14 DE FEBRERO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	742,487.20	0.00	0.00	0.00%					
F114		PAVIMENTACION EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA TRAMO HEROE DE NACÓZARI A PRIV. DEL FRUJOLITO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	223,582.80	0.00	0.00	0.00%					
F114		PAVIMENTACIÓN CALLE CLAVEL TRAMO DE ROSAL A LAURELES	SAN MIGUEL DE ALLENDE	412,680.00	0.00	0.00	0.00%					
F114		PAVIMENTACIÓN CALLE SAN MARTIN TRAMO AV. DE LA PAZ A LAS FLORES	SAN MIGUEL DE ALLENDE	921,346.00	0.00	0.00	0.00%					
F114		PAVIMENTACIÓN EN CALLE VICENTE GURERRO TRAMO AV LA PAZ A LAS FLORES	SAN MIGUEL DE ALLENDE	462,568.80	0.00	0.00	0.00%					
F114		AMPLIACION CEDECOM 6TA. ETAPA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	840,000.00	0.00	0.00	0.00%					
F114		AMPLIACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CEDECOM HABITAT	SAN MIGUEL DE ALLENDE	166,200.00	0.00	0.00	0.00%					
F114		PROGRAMA HUERTOS DE AUTOCONSUMO O PRODUCTIVOS		495,633.40	0.00	0.00	0.00%					
F114	DOPM-FED-PROII-FIII2014-005-042014	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL KM 0+084.5 DEL CAMINO (ANTIGUA VÍA DEL FERROCARRIL-EL SALTO) EN EL CRUCE CON EL RIO LAJA*	252 EL SALTO	4,309,675.41	2,998,567.33	2,998,567.33	69.58%	ML	50		HOMBRES Y MUJERES	
F114	DOPM-FED-PROII-FIII2014-007-042014	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE LA CUADRILLA, LOS BARRONES, CAPILLA BLANCA, EL SALTO, LOS GUERRERO Y EL BORDO COLORADO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	130 BORDO COLORADO	481,588.33	461,650.00	461,650.00	95.86%	SISTEMA	1		HOMBRES Y MUJERES	
F114	DOPM-FED-PROII-FIII2014-006-042014	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ALONSO YAÑEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	008 ALONSO YAÑEZ	125,997.65	79,300.93	79,300.93	62.94%	SISTEMA	1		HOMBRES Y MUJERES	
F114	ACUERDO ESPECIFICO ENTRE EL ESTADO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MUNICIPIO	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A 2 CALLES SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD PRESTA DE SANTA ROSA DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0210 PRESTA DE SANTA ROSA	37,414.90	37,414.90	37,414.90	100.00%	POSTE	12		HOMBRES Y MUJERES	
F114	ACUERDO ESPECIFICO ENTRE EL ESTADO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MUNICIPIO	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD BANDA DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0018 BANDA	21,304.30	21,304.30	21,304.30	100.00%	POSTE	5		HOMBRES Y MUJERES	
F114	ACUERDO ESPECIFICO ENTRE EL ESTADO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MUNICIPIO	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD VIVIENDA DE ABAJO DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0382 VIVIENDA DE ABAJO	6,127.50	6,127.50	6,127.50	100.00%	POSTE	1		HOMBRES Y MUJERES	
F114	ACUERDO ESPECIFICO ENTRE EL ESTADO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MUNICIPIO	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD CIÉNEGA DE JUANA RUIZ DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0064 CIÉNEGA DE JUANA RUIZ	21,908.70	21,908.70	21,908.70	100.00%	POSTE	7.00		HOMBRES Y MUJERES	
F114	ACUERDO ESPECIFICO ENTRE EL ESTADO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MUNICIPIO	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A 2 CALLES SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD ALONSO YAÑEZ DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0008 ALONSO YAÑEZ	29,119.20	29,119.20	29,119.20	100.00%	POSTE	6.00		HOMBRES Y MUJERES	
F114	ACUERDO ESPECIFICO ENTRE EL ESTADO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MUNICIPIO	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A VARIAS CALLES SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD JUAN GONZÁLEZ DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0131 JUAN GONZÁLEZ	63,840.10	63,840.10	63,840.10	100.00%	POSTE	19.00		HOMBRES Y MUJERES	
F114	ACUERDO ESPECIFICO ENTRE EL ESTADO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MUNICIPIO	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LAS CALLES IGNACIO ALLENDE, RENOVACIÓN Y 2 CALLES SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD LA CRUZ DEL PALMAR DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0083 LA CRUZ DEL PALMAR	77,561.20	77,561.20	77,561.20	100.00%	POSTE	24.00		HOMBRES Y MUJERES	
F114	ACUERDO ESPECIFICO ENTRE EL ESTADO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MUNICIPIO	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A 2 CALLES SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD PEÑA BLANCA DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0200 PEÑA BLANCA	43,411.20	43,411.20	43,411.20	100.00%	POSTE	2.00		HOMBRES Y MUJERES	
F114	ACUERDO ESPECIFICO ENTRE EL ESTADO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MUNICIPIO	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A 2 CALLES SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD LA HUERTA DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0124 LA HUERTA	40,019.20	40,019.20	40,019.20	100.00%	POSTE	11.00		HOMBRES Y MUJERES	
F114	ACUERDO ESPECIFICO ENTRE EL ESTADO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MUNICIPIO	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LAS CALLES ROQUE RUBIO, SAN JOSÉ, DEL MOLINO, DEPORTIVA, ESPERANZA Y GALVANES PRIMERA Y SEGUNDA SECCIÓN EN LA LOCALIDAD LOS GALVANES DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0107 LOS GALVANES	190,368.20	190,368.20	190,368.20	100.00%	POSTE	57.00		HOMBRES Y MUJERES	
F114	ACUERDO ESPECIFICO ENTRE EL ESTADO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MUNICIPIO	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LAS CALLES FRACCIONAMIENTO TEMAZCALLI EN LA LOCALIDAD LA CIENEGUITA DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0067 LA CIENEGUITA	7,518.20	7,518.20	7,518.20	100.00%	POSTE	1.00		HOMBRES Y MUJERES	
F114	ACUERDO ESPECIFICO ENTRE EL ESTADO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MUNICIPIO	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LAS CALLES FLORES Y SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD LOS BARRONES DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0022 LOS BARRONES	7,781.10	7,781.10	7,781.10	100.00%	POSTE	1.00		HOMBRES Y MUJERES	

F.F.	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO RAMO 33	MONTO CONTRATADO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30 SEPTIEMBRE 2014	AVANCE	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 3er. TRIMESTR E del 2014	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
F114	ACUERDO ESPECIFICO ENTRE EL ESTADO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MUNICIPIO	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LAS CALLES PRIMERA Y SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD EL LINDERO DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0136 EL LINDERO	32,397.30	32,397.30	32,397.30	100.00%	POSTE	6.00		HOMBRES Y MUJERES	
F114	ACUERDO ESPECIFICO ENTRE EL ESTADO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MUNICIPIO	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD EL SALTO DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0252 EL SALTO	22,241.40	22,241.40	22,241.40	100.00%	POSTE	7.00		HOMBRES Y MUJERES	
F114	ACUERDO ESPECIFICO ENTRE EL ESTADO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MUNICIPIO	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LA CALLE GUERRERO EN LA LOCALIDAD LOS GUERRERO DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0118 LOS GUERRERO	12,385.70	12,385.70	12,385.70	100.00%	POSTE	2		HOMBRES Y MUJERES	
F114		TERMINACION DE LA CAFETERIA DEL CECYTEG PLANTEL SAN MIGUEL DE ALLENDE		500,000.00	0.00	0.00	0.00%					
F114		SABES		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00%					
F114		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA	6,206.77	0.00	0.00	0.00%					
F114		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	LOMA BLANCA DE TIRADO	1,450.78	0.00	0.00	0.00%					
F114		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	SAN MIGUEL DE ALLENDE	562,659.41	0.00	0.00	0.00%					
F114		CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL (AMPLIACION DE VIVIENDA)	LOMA BLANCA DE TIRADO	46,038.69	0.00	0.00	0.00%					
F114		CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL (AMPLIACION DE VIVIENDA)	RANCHO VIEJO	377,517.28	0.00	0.00	0.00%					
F114		CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL (AMPLIACION DE VIVIENDA)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,336,172.11	0.00	0.00	0.00%					
F114		SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE PISO FIRME HECHO EN OBRA	RANCHO VIEJO	9,067.80	0.00	0.00	0.00%					
F114		SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE PISO FIRME HECHO EN OBRA	CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA	18,965.23	0.00	0.00	0.00%					
F114		SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE PISO FIRME HECHO EN OBRA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	109,854.41	0.00	0.00	0.00%					
F114		SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE PISO FIRME HECHO EN OBRA	LA CANTERA	14,014.21	0.00	0.00	0.00%					
F114		SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE PISO FIRME HECHO EN OBRA	SAN FRANCISCO	7,200.76	0.00	0.00	0.00%					
F114		SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE PISO FIRME HECHO EN OBRA	SAN ISIDRO DEL ENSAYE (LA CUEVITA)	1,062.27	0.00	0.00	0.00%					
F114		SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE PISO FIRME HECHO EN OBRA	SAN LORENZO (BALDOMERO JIMENEZ)	2,246.88	0.00	0.00	0.00%					
F114		CONSTRUCCION DE BAÑOS CON CONEXIÓN A DRENAJE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	515,198.00	0.00	0.00	0.00%					
F114		CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL (AMPLIACION DE VIVIENDA)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	292,345.40	0.00	0.00	0.00%					
F114		PROGRAMA SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS Levantamientos, Estudios		2,000,000.00	1,200,000.00	600,000.00	30.00%	LEVANTAMIENTOS, ESTUDIOS	4.00		FAMILIAS	300
F114		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTAS ELÉCTRICAS SOLARES CON 4 MÓDULOS DE 120W	EL SHOTOLAR	258,110.66	0.00	0.00	0.00%					
F114		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTAS ELÉCTRICAS SOLARES CON 4 MÓDULOS DE 120W	BONIFACIO ALVARADO	86,036.89	0.00	0.00	0.00%					
F114		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTAS ELÉCTRICAS SOLARES CON 4 MÓDULOS DE 120W	MICAELA ORTEGA (LOS UGALDE)	114,715.85	0.00	0.00	0.00%					
F114		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTAS ELÉCTRICAS SOLARES CON 4 MÓDULOS DE 120W	CUATRO HERMANOS	57,357.92	0.00	0.00	0.00%					
F114		SANITARIO ECOLÓGICO (BAÑOS SECOS)	MICAELA ORTEGA (LOS UGALDE)	47,295.55	0.00	0.00	0.00%					
F114		SANITARIO ECOLÓGICO (BAÑOS SECOS)	LA SOLEDAD	47,295.55	0.00	0.00	0.00%					
F114		SANITARIO ECOLÓGICO (BAÑOS SECOS)	BONIFACIO ALVARADO	47,295.55	0.00	0.00	0.00%					
F114		SANITARIO ECOLÓGICO (BAÑOS SECOS)	LA LOBERA	47,295.55	0.00	0.00	0.00%					
F114		SANITARIO ECOLÓGICO (BAÑOS SECOS)	EL SALITRE	499,735.97	0.00	0.00	0.00%					
F114		CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS CON SISTEMA DE BIODIGESTOR	CAÑADA DE GARCÍA	559,186.62	0.00	0.00	0.00%					
F114		SANITARIO ECOLÓGICO (BAÑOS SECOS)	SANTA ANITA DE LA LUZ	17,132.86	0.00	0.00	0.00%					
F114		SANITARIO ECOLÓGICO (BAÑOS SECOS)	VIEJO CIMATARIO	107,620.94	0.00	0.00	0.00%					
F114		SANITARIO ECOLÓGICO (BAÑOS SECOS)	EL SHOTOLAR	62,376.90	0.00	0.00	0.00%					
F114		SANITARIO ECOLÓGICO (BAÑOS SECOS)	NOMBRE DE DIOS	107,620.94	0.00	0.00	0.00%					
F114		SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 10,000 LITROS	MICAELA ORTEGA (LOS UGALDE)	22,371.33	0.00	0.00	0.00%					

F.F.	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO RAMO 33	MONTO CONTRATADO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30 SEPTIEMBRE 2014	AVANCE	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 3er. TRIMESTR E del 2014	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
F114		SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 10,000 LITROS	LA SOLEDAD	21,358.27	0.00	0.00	0.00%					
F114		SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 10,000 LITROS	BONIFACIO ALVARADO	23,036.39	0.00	0.00	0.00%					
F114		SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 10,000 LITROS	LA LOBERA	22,862.39	0.00	0.00	0.00%					
F114		SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 10,000 LITROS	EL SHOTOLAR	28,443.46	0.00	0.00	0.00%					
F114		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTO DE DORMITORIO)	LA CANTERA	96,991.73	0.00	0.00	0.00%					
F114		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTO DE DORMITORIO)	EL CAÑON	64,661.13	0.00	0.00	0.00%					
F114		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTO DE DORMITORIO)	RANCHO NUEVO DE GUERRERO	32,330.57	0.00	0.00	0.00%					
F114		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTO DE DORMITORIO)	AMPLIACION CIENEGUITA	226,313.96	0.00	0.00	0.00%					
F114		EMPLEO TEMPORAL (MATERIALES)	CABECERA MUNICIPAL Y VARIAS LOCALIDADES	500,000.00	0.00	0.00	0.00%					
F114		GASTOS INDIRECTOS TESORERIA 0.24%		248,099.90	0.00	0.00	0.00%					
F114		GATOS INDIRECTOS OBRAS PUBLICAS 2.16% Equipo topografico		2,232,899.07	137,235.31	137,235.31	6.15%					
F114		DESARROLLO SOCIAL 0.6% Honorarios		620,249.74	81,312.62	81,312.63	13.11%					
F114		INTERESES F114		700,000.00	0.00	0.00	0.00%					
F214	-	AMORTIZACION DE LA DEUDA		5,843,051.00	5,843,051.00	3,955,296.00	67.69%	PAGO	12.00	9.00		
F214	-	INTERESES DE LA DEUDA		3,435,742.00	3,435,742.00	1,842,241.70	53.62%	PAGO	12.00	9.00		
F214	-	POLICIA MUNICIPAL		32,460,544.95	32,460,544.95	18,252,593.84	56.23%	PAGO	12.00	9.00		
F214	-	TRANSITO Y TRANSPORTE SUELDO BASE		11,200,390.00	11,200,390.00	7,783,670.01	69.49%	PAGO	12.00	9.00		
F214		CONSTRUCCION DE CANCHA PADEL EN LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS H. DUCOING	SAN MIGUEL DE ALLENDE	429,225.06	0.00	0.00	0.00%					
F214		CONSTRUCCION DE GIMANCIOS AL AIRE LIBRE EN LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS H. DUCOING	SAN MIGUEL DE ALLENDE	497,913.02	0.00	0.00	0.00%					
F214		RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (SEDATU)	VARIAS LOCALIDADES	2,499,999.60	0.00	0.00	0.00%					
F214		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIVADA ALCALA HASTA CALLE LA PRESA	PALO COLORADO	1,507.25	0.00	0.00	0.00%					
F214		TECHADOS	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,162,862.32	0.00	0.00	0.00%					
F214		APOYOS ALIMENTICIOS	VARIAS LOCALIDADES	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00%					
F214	CONVENIO COLABORACION DE FECHA 07.MAY.14	PINTA TU ENTORNO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	100,000.00	84,000.00	84,000.00	84.00%	METROS CUADRADOS	790.00	70.00	FAMILIA	3,950
F214		PROGRAMA HABITAT VERTIENTE CENTROS HISTORICOS	CABECERA MUNICIPAL	270,000.00	0.00	0.00	0.00%	OBRA	8.00		PERSONA	0
F214	-	POLICIA MUNICIPAL PRIMA VACACIONAL		573,630.00	573,630.00	206,633.06	36.02%	PAGO	12.00	9.00		
F214	-	POLICIA MUNICIPAL GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		3,824,200.00	3,824,200.00	2,131,650.07	55.74%	PAGO	12.00	9.00		
F214	-	POLICIA MUNICIPAL REMUN HORAS EXTRAS		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00%					
F214	-	POLICIA MUNICIPAL PRESTACIONES CGT		1,177,475.40	1,177,475.40	604,699.15	51.36%	PAGO	12.00	9.00		
F214	-	POLICIA MUNICIPAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS		300,000.00	300,000.00	122,053.19	40.68%	PAGO	12.00	9.00		
F214	-	POLICIA MUNICIPAL COMBUSTIBLE SEG PUBLICA		3,600,000.00	3,600,000.00	2,636,047.37	73.22%	PAGO	12.00	9.00		
F214	-	POLICIA MUNICIPAL ARREND VEHIC SEG PUBLICA		4,311,346.00	4,311,346.00	3,308,509.35	76.74%	PAGO	12.00	9.00		
F214	-	POLICIA MUNICIPAL MANNTO. DE VEHICULOS		2,500,000.00	2,500,000.00	1,585,893.57	63.44%	PAGO	12.00	9.00		
F214	-	TRANSITO Y TRANSPORTE PRIMA VACACIONAL		184,116.00	184,116.00	88,234.22	47.92%	PAGO	12.00	9.00		
F214	-	TRANSITO Y TRANSPORTE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,227,440.00	1,227,440.00	930,415.40	75.80%	PAGO	12.00	9.00		
F214	-	TRANSITO Y TRANSPORTE PRESTACIONES CGT		523,322.40	523,322.40	383,361.50	73.26%	PAGO	12.00	9.00		
F214	-	COMBUSTIBLE PARA TRANSITO		500,000.00	500,000.00	490,838.04	98.17%	PAGO	12.00	9.00		
F214		GASTOS ACTIV CULTURALES SUBSEMUN 14		2,500,000.00	2,500,000.00	1,152,991.64	46.12%					
F214		SUPERVISION Y CONTROL		1,000,000.00	1,000,000.00	999,999.92	100.00%					
F214		INTERESES F214 TRABAJOS ESPECIALES		400,000.00	0.00	0.00	0.00%					

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
RECURSO FEDERAL DEL PROGRAMA SUBSIDIO PARA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN) 2014
3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2014

F.F.	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO	MONTO DEL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30 SEPTIEMBRE 2014	AVANCE	U. DE MEDIDA META	CANT. ANUAL DE META	META ALCANZADA AL 3ER. TRIMESTR E 2014	U. DE MEDID BENEF.	CANT BENEF
SUBSEMUN REC. FED 2014	CONVENIO/CECEG-SAN MIGUEL DE ALLENDE/13/2014. FECHA/10.02.14	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CONTROL DE CONFIANZA	SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO	450,000.00	450,000.00	450,000.00	100.00%	Evaluaciones (elementos)	90.00	1.00	ELEMENTOS	MUNICIPIO
SUBSEMUN REC. FED 2014	S/N - FECHA/06.06.14	PREVISION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00%	Acción (capacitación, programa, proyecto)	4.00	0.00	ELEMENTOS	MUNICIPIO

F.F.	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO RAMO 33	MONTO CONTRATADO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30 SEPTIEMBRE 2014	AVANCE	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 3er. TRIMESTR E del 2014	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
SUBSEMUN REC. FED 2014	ADQ-006-06-2014 - FECHA/04.07.14 ADQ-002-06-2014 - FECHA/01.07.14 ADQ-001-06-2014 - FECHA/04.07.14	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO	7,070,000.00	7,070,000.00	5,760,807.00	84.03%	Acción	2,048.00	0.84	ELEMENTOS	MUNICIPIO
SUBSEMUN REC. FED 2014		RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00%	Equipamiento	25.00	0.00	ELEMENTOS	MUNICIPIO

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
FONCA
3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2014

F.F.	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO	MONTO DEL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30 SEPTIEMBRE 2014	AVANCE	U. DE MEDIDA META	CANT. ANUAL DE META	META ALCANZADA AL 3ER. TRIMESTR E 2014	U. DE MEDID BENEF.	CANT BENEF
SC-CC-CMPM-335-14	DOPM-FED-CONACULTA-FONCA-010-052014	MANTENIMIENTO EN FACHADAS EN CIRCUITO 1, BARRIO DEL CHORRO EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO	1,053,669.87	1,020,244.60	335,645.03	32.89%	RESTAURACION CON PINTURA	2085 M2	0.33	HOMBRE Y MUJERES	250
SC-CC-CMPM-335-14	DOPM-FED-CONACULTA-FONCA-011-052014	MANTENIMIENTO EN FACHADAS EN CIRCUITO 2, BARRIO DEL OBRAJE, EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO	1,000,229.78	986,062.35	452,191.36	45.85%	RESTAURACION CON PINTURA	3185.35 M2	45.85	HOMBRE Y MUJERES	275
SC-CC-CMPM-335-14	DOPM-FED-CONACULTA-FONCA-012-052014	MANTENIMIENTO EN FACHADAS EN CIRCUITO 3, CALLE CANAL Y HUMARAN, EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO	894,014.03	875,689.37	0.00	0.00%	RESTAURACION CON PINTURA	1800 M2	0.00	HOMBRE Y MUJERES	300
SC-CC-CMPM-335-14	DOPM-FED-CONACULTA-FONCA-013-052014	MANTENIMIENTO EN FACHADAS EN CIRCUITO 4, CALZADA DE LA LUZ, EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO	627,825.87	627,825.87	0.00	0.00%	RESTAURACION CON PINTURA	3200 M2	0.00	HOMBRE Y MUJERES	250
SC-CC-CMPM-335-14	DOPM-FED-CONACULTA-FONCA-014-052014	MANTENIMIENTO EN FACHADAS EN CIRCUITO 5, CALLE CANAL Y HUMARAN, EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO	530,046.74	530,046.75	0.00	0.00%	RESTAURACION CON PINTURA	2746.56 M2	#/DIV/0!	HOMBRE Y MUJERES	250
SC-CC-CMPM-335-14	DOPM-FED-CONACULTA-FONCA-015-052014	MANTENIMIENTO EN FACHADAS EN CIRCUITO 6, REMOZAMIENTO DE FACHADAS EN LAS CALLES DE INDIO TRISTE, SAN PEDRO Y SAN RAFAEL EN EL BARRIO DE SAN JUAN DE DIOS, EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO	1,247,783.41	1,231,134.33	815,706.20	66.25%	RESTAURACION CON PINTURA	3427.20 M2	0.66	HOMBRE Y MUJERES	2,500

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
RAMO 33 2013 A SEPTIEMBRE 2014
3ER REPORTE TRIMESTRAL 2014

F.F.	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO RAMO 33	MONTO DEL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30 SEPTIEMBRE 2014	AVANCE	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 3er. TRIMESTR E	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
F113	OBRAS POR ADMINISTRACION	ESCUELA DIGNA PUBLICA	VARIAS LOCALIDADES	1,300,000.00	0.00	1,173,967.01	90.31%	ESCUELA	35		FAMILIAS	500
F113	CONVENIO No. PM-002-05-2013	ESCUELA DE CALIDAD		2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	100.00%	0.00	0		0	0
F113	-	PROGRAMA MI CASA DIFERENTE	CABECERA MUNICIPAL Y VARIAS LOCALIDADES	1,400,000.00	0.00	758,062.58	54.15%	0.00	0		0	0
F113	OBRAS POR ADMINISTRACION	TRABAJOS DIVERSOS	CABECERA MUNICIPAL Y VARIAS LOCALIDADES	2,214,274.84	0.00	2,214,274.84	100.00%	OBRA	38		POBLADO	1
F113	-	OPCIONES PRODUCTIVAS	VARIAS LOCALIDADES	499,950.00	0.00	499,950.00	100.00%	PROYECTOS	20		FAMILIAS	100
F113	-	PROGRAMA DE URBANIZACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	VARIAS LOCALIDADES Y COLONIAS POPULARES	3,941,616.09	0.00	1,031,287.71	26.16%					
F113	DOPM-OC-037-082013	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA DE LA REGION ASENTADO Y JUNTEADO CON TEPETATE EN LA CALLE PRINCIPAL	BIZNAGA DE CERRO GRANDE	405,984.12	0.00	372,103.24	91.65%	M2	199		FAMILIAS	59
F113	ACUERDO DE COORDINACION 2013	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL (APOYO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA)	VARIAS LOCALIDADES	400,000.00	0.00	246,150.20	61.54%	ACCIONES	5		FAMILIAS	80
F113	ACUERDO DE COORDINACION 2013	EMPLEO TEMPORAL	VARIAS LOCALIDADES	781,919.90	0.00	249,578.78	31.92%	ACCIONES	0		FAMILIAS	0
F113	-	PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA (ACTIVOS PRODUCTIVOS)	VARIAS LOCALIDADES	1,328.20	0.00	1,328.20	100.00%					
F113	DSyH-001-04-2013 y DSyH-001-02-2014	BORDERIA	VARIAS LOCALIDADES	2,000,000.00	0.00	1,120,000.00	56.00%					
F113	-	PROGRAMA MIGRANTES	VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROYECTOS	1			5
F113	DOPM-FED/SEDESOL/3X1PARAMIGRANTES/089-112013	PROYECTO ECOTURISTICO	S.M.A.	618,080.10	618,080.10	618,080.10	100.00%					
F113	-	PROGRAMA DE VIVIENDA VERTIENTE TECHO DIGNO (ESTATAL)	VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00%					
F113	ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	LOS TORILES	52,080.37	52,080.37	52,080.37	100.00%	VIVIENDA	11		VIVIENDA	11
F113	ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	EL EMBARGO (EL NUEVO CIMATARIO)	61,069.59	61,069.59	61,069.59	100.00%	VIVIENDA	12		VIVIENDA	12
F113	ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	LA TINAJA	139,974.91	139,974.91	139,974.91	100.00%	VIVIENDA	33.00		VIVIENDA	38
F113	ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	SAN LUCAS	157,807.81	157,807.81	157,807.81	100.00%	VIVIENDA	14		VIVIENDA	14
F113	ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	LOS TORRES	173,506.12	173,506.12	173,506.12	100.00%	VIVIENDA	20.00		VIVIENDA	20

F.F.	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO RAMO 33	MONTO CONTRATADO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30 SEPTIEMBRE 2014	AVANCE	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 3er. TRIMESTR E del 2014	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
F113	ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	MANANTIALES	76,665.16	76,665.16	76,665.16	100.00%	VIVIENDA	11		VIVIENDA	11
F113	ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	CORRALLEJO DE ABAJO	76,622.36	76,622.36	76,622.36	100.00%	VIVIENDA	20.00		VIVIENDA	20
F113	ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN (COLONIA ALLENDE)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	36,382.42	36,382.42	36,382.42	100.00%	VIVIENDA	8.00		VIVIENDA	5
F113	ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN (BARRIO DE LAS CUEVITAS)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	16,836.95	16,836.95	16,836.95	100.00%	VIVIENDA	4		VIVIENDA	4
F113	ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN (FRACCIONAMIENTO IGNACIO RAMIREZ)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	18,864.96	18,864.96	18,864.96	100.00%	VIVIENDA	3		VIVIENDA	3
F113	ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN (COLONIA INDEPENDENCIA 2DA SECCION)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	10,779.98	10,779.98	10,779.98	100.00%	VIVIENDA	3.00		VIVIENDA	3
F113	ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN (COLONIA PROGRESO)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	3,801.15	3,801.15	3,801.15	100.00%	VIVIENDA	2.00		VIVIENDA	2
F113	ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN (COLONIA SAN ANTONIO)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	118,040.73	118,040.73	118,040.73	100.00%	VIVIENDA	1.00		VIVIENDA	1
F113	ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN (COLONIA SAN MARTIN)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	16,836.95	16,836.95	16,836.95	100.00%	VIVIENDA	25.00		VIVIENDA	23
F113	ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN (COLONIA SANTA CRUZ DE LA PAZ)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	12,413.67	12,413.67	12,413.67	100.00%	VIVIENDA	5		VIVIENDA	5
F113	ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN (COLONIA OLIMPO)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	39,077.44	39,077.44	39,077.44	100.00%	VIVIENDA	7.00		VIVIENDA	7
F113	-	PROGRAMA DE VIVIENDA VERTIENTE TECHO DIGNO (SOBRANTE DEL 2013)	CABECERA MUNICIPAL	134,474.16	0.00	134,474.16	100.00%	VIVIENDA	7.00		VIVIENDA	7
F113	DOPM-OC/SEDESHU/GTO/001-102014	INSTALACION DE TECHO EN LAS COMUNIDADES: SAN LUCAS, LOS TORRES Y MANANTIALES CON UN TOTAL DE 1,462.28 M2 EN EL MPIO DE SMA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	350,206.46	0.00	203,998.73	58.25%	M2	1,462.28		0	0
F113	DOPM-OC/FAISM/083-102013	INSTALACION DE TECHO DEL PROGRAMA TECHO DIGNO	VARIAS LOCALIDADES	600,000.00	376,991.61	376,991.61	62.83%	M2	4,885.54		CASAS	1,009
F113	-	PROGRAMA EMPRENDEDORES	CABECERA MUNICIPAL Y VARIAS LOCALIDADES	2,000,000.00	0.00	441,224.98	22.06%	PROYECTO	20		LOTE	20
F113	DOPM-OC/SEDESHU/PDIBC/075-102013	CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS CON SISTEMA DE BIODIGESTOR	EL EMBARGO (EL NUEVO CIMATARIO)	1,554,568.17	1,415,083.93	1,546,522.57	99.48%	BAÑO	53		VIVIENDA	53
F113	DOPM-SEDESHU/GTO/FAIS/082-102013	SANITARIO ECOLOGICO (BAÑOS SECOS)	PEÑA BLANCA	523,936.94	0.00	523,936.63	100.00%	BAÑO	32		VIVIENDA	32
F113	DOPM-SEDESHU/GTO/PDIBC/080-102013	SANITARIO ECOLOGICO (BAÑOS SECOS)	SANTA RITA, AMPLIACION DE CIENEGUITA, CINCO SEÑORES Y RANCHO NUEVO DE GUERRERO	286,153.06	0.00	286,153.01	100.00%	BAÑO	17		VIVIENDA	17
F113	DOPM-OC/SEDESHU/PDIBC/068-102013	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO 2DA ETAPA	CLAVELLINAS (CLAVELLINAS COYOTES)	2,980,775.36	0.00	2,980,757.85	100.00%	ML	6,406		COMUNIDAD	1
F113	ADQ-001-12-2013	ADQUISICION DE CAMION CISTERNA PARA SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO (EL CAÑON, LA CANTERA, SANTA RITA, SAN LORENZO) (BALDOMERO JIMENEZ)	EL CAÑON	477,116.72	0.00	431,711.43	90.48%	LOTE	1		LOCALIDAD	4
F113	DOPM-OC/SEDESHU/GTO/PDIBC /FAISM/063-102013	CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	EL CAPADERILLO	418,717.47	0.00	418,717.51	100.00%	ML	2,343		PERSONA	445
F113	ADQ-006-12-2013	ADQUISICION DE TINACOS CON CAPACIDAD DE 2800 LITROS EQUIPADO Y BASE DE METAL PARA SU COLOCACION	SANTA RITA, EL CAÑON, LA CANTERA Y SAN LORENZO (BALDOMERO JIMENEZ)	149,459.65	0.00	148,651.61	99.46%	PZA	25		FAMILIAS	25
F113	-	PROGRAMA HABITAT VERTIENTE GENERAL										
F113	DOPM-FED/HABITAT/029-092013	HAB.PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, TRAMO: DE AVENIDA INDEPENDENCIA AL LIBRAMIENTO MANUEL ZAVALA ZAVALA, COL. INDEPENDENCIA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	389,257.45	383,190.45	389,257.45	100.00%	M2	425.50		PERSONA	390
F113	DOPM-FED/HABITAT/030-102013	PAVIMENTACION CALLE DE AZUCENAS, TRAMO: AVENIDA LA PAZ A CALLE DE LAS FLORES, COL. SAN MARTIN	SAN MIGUEL DE ALLENDE	389,621.41	384,621.41	389,621.41	100.00%	M2	767.78		PERSONA	390
F113	DOPM-FED/HABITAT/031-092013	PAVIMENTACION CALLE DE MAGUEY, TRAMO: AV. DEL BORDO Y CALLE CARDON, COLONIA PALMITA DE LANDETA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,008,259.07	998,799.57	1,008,259.07	100.00%	M2	2,227.47		PERSONA	1,005
F113	DOPM-FED/HABITAT/032-102013	PAVIMENTACION CALLE DE HUIZACHE, TRAMO: DE GATILLAL A CARDON, COL. PALMITA DE LANDETA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	634,502.20	443,044.00	634,502.16	100.00%	M2	940.25		PERSONA	440
F113	DOPM-FED/HABITAT/032-102013	PAVIMENTACION CALLE DE SABIJA, TRAMO: CARDON A GATILLAL, COL. PALMITA DE LANDETA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	407,313.74	407,313.74	407,313.74	100.00%	M2	803.62		PERSONA	125
F113	DOPM-FED/HABITAT/034-092013	PAVIMENTACION EN CALLE DE HORMIGUERO, TRAMO: DE GATILLAL A AV. ECOLOGISTAS, COL. PALMITA DE LANDETA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	554,590.00	554,590.00	554,590.00	100.00%	M2	1,082.62		PERSONA	250
F113	-	AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO HABITAT 5a ETAPA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	746,853.91	0.00	746,853.91	100.00%	MODULO	8		PERSONA	750
F113	-	EQUIPAMIENTO DE CONSULTORIOS DE SALUD CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (CEDECOM).	SAN MIGUEL DE ALLENDE	99,999.41	0.00	99,999.41	100.00%					
F113	POR ADMINISTRACION	ACCIONES SOCIALES VERTIENTE GENERAL	SAN MIGUEL DE ALLENDE	959,908.71	0.00	959,908.71	100.00%	TALLER	46		PERSONA	2,517
F113	DOPM-FED/C.D.I./002-052013	CDI AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MONTECILLO DE LA MILPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	MONTECILLO DE LA MILPA	46,342.04	0.00	46,342.04	100.00%	SISTEMA	1		FAMILIAS	116

F.F.	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO RAMO 33	MONTO CONTRATADO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30 SEPTIEMBRE 2014	AVANCE	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 3er. TRIMESTR E del 2014	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
F113	DOPM- CPSROP/FED/C.D.I./073-102013	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO MONTECILLO DE NIETO-LA CRUZ DEL PALMAR, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 10+452.96, SUBTRAMO ESTIMADO: DEL KM 6+300 AL KM 2+200 (4.1 KILOMETROS)	LA CRUZ DEL PALMAR	48,500.00	48,500.00	48,500.00	100.00%	PROYECTO	1		FAMILIAS	202
F113	DOPM- CPSROP/FED/C.D.I./072-102013	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ALONSO YAÑEZ MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	ALONSO YAÑEZ	16,003.00	16,003.00	16,003.00	100.00%	PROYECTO	1		FAMILIAS	95
F113	DOPM- CPSROP/FED/C.D.I./072-102013	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE LA CUADRILLA, LOS BARRONES Y EL BORDO COLORADO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	LA CUADRILLA	60,959.75	60,959.75	60,959.75	100.00%	PROYECTO	1		FAMILIAS	192
F113	DOPM- CPSROP/FED/C.D.I./071-102013	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD LA HUERTA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	LA HUERTA	44,032.89	0.00	44,032.89	100.00%	PROYECTO	1		FAMILIAS	173
F113	DOPM- CPSROP/FED/C.D.I./071-102013	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD LA CIENEGUITA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	LA CIENEGUITA	49,692.90	49,692.90	49,692.90	100.00%	PROYECTO	1		FAMILIAS	249
F113	DOPM- CPSROP/FED/C.D.I./074-102013	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL KM 3+120 DEL CAMINO (E.C. SAN MIGUEL DE ALLENDE-GUANAJUATO-JUAN GONZALEZ) EN EL CRUCE CON EL RIO SAN DAMIAN DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	JUAN GONZALEZ	82,512.97	82,512.97	82,512.97	100.00%	PROYECTO	1		FAMILIAS	62
F113	CONVENIO CON CFE	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA, PARA BENEFICIAR A LAS CALLES ABASOLO, GALVANES, PRIV. ABASOLO Y PRIV. GALVANES 1 Y GALVANES 2 AV. ORIENTE, ORIENTE 2, CALLE DE LA SANTA CRUZ, LA ESPERANZA Y PRIV MARTINEZ, DE LA LOCALIDAD DE GALVANES, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	LOS GALVANES	129,868.80	129,868.80	129,868.80	100.00%	POSTE	44		FAMILIAS	60
F113	DOPM-FED/C.D.I./001-052013	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LA CALLE DEL KINDER Y LOS CRISANTO DE LA LOCALIDAD DE ALONSO YAÑEZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	ALONSO YAÑEZ	91,472.05	0.00	91,472.05	100.00%	POSTE	17		FAMILIAS	30
F113	DOPM-FED/CDI/023-082013	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO MONTECILLO DE NIETO-LA CRUZ DEL PALMAR, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 10+580, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 6+300 AL KM 7+000	MONTECILLO DE NIETO Y LA CRUZ DEL PALMAR	0.00	0.00	0.00	0.00%					
F113	CONVENIO CON CFE	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LAS CALLES: LA RINCONADA, LA DEPORTIVA, DEL REGISTRO, NIÑOS HEROES, EL PIRUL, EL RODEO PINO SUAREZ Y LA PENDIENTE Y AVENIDAS REFORMA Y CORREGIDORA, DE LA LOCALIDAD LA VIVIENDA DE ARRIBA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	LA VIVIENDA DE ARRIBA	158,932.00	0.00	158,932.00	100.00%	POSTE	48		FAMILIAS	70
F113	CONVENIO CON CFE	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LAS CALLES: HERMANOS ALDAMA, LAS FLORES, VICENTE GUERRERO Y PRIVADA VICENTE GUERRERO, DE LA LOCALIDAD DE MONTECILLO DE LA MILPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	MONTECILLO DE LA MILPA	122,438.80	0.00	122,438.80	100.00%	POSTE	32		FAMILIAS	54
F113	DOPM- CPSROP/FED/C.D.I./039-082013	PROYECTO PARA AGUA POTABLE DE CRUZ DEL PALMAR	CRUZ DEL PALMAR	81,452.96	0.00	81,452.96	100.00%	PROYECTO	1		COMUNIDAD	1
F113	DOPM-FED/CDI/021-072013	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO LA VIVIENDA DE ABAJO-GUERRERO, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 1+699	GUERRERO	2,254,003.50	0.00	2,254,003.50	100.00%	KM	1,392.00		FAMILIAS	40
F113	CONVENIO CON CEAG CEAG/ALLENDE/PROSSA PYS/2012-137-01 Y CEAG/ALLENDE/PROSSA PYS/2013-030	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA)	MANANTIALES Y CAÑADA DE GARCIA	156,140.53	0.00	0.00	0.00%	SISTEMA	1		PERS	406
F113	CONVENIO CON CEAG CEAG/ALLENDE/PROSSA PYS/2012-137-01 Y CEAG/ALLENDE/PROSSA PYS/2013-030	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (CUARTA ETAPA)	CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA	244,077.40	0.00	0.00	0.00%	SISTEMA	1			
F113	CONVENIO CON CEAG CEAG/ALLENDE/PROSSA PYS/2012-137-01 Y CEAG/ALLENDE/PROSSA PYS/2013-030	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (TERCERA ETAPA)	CORRALEJO DE ARRIBA	213,490.40	0.00	0.00	0.00%	SISTEMA	1		PERS	500
F113	CONVENIO CON CEAG CEAG/ALLENDE/PROSSA PYS/2012-137-01 Y CEAG/ALLENDE/PROSSA PYS/2013-030	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES	LOS RODRIGUEZ	505,026.04	0.00	0.00	0.00%	SISTEMA	1			
F113	CONVENIO CON CEAG CEAG/ALLENDE/PROSSA PYS/2012-137-01 Y CEAG/ALLENDE/PROSSA PYS/2013-030	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SUPERVISION NORMATIVA Y GESTION SOCIAL EN MANANTIALES	MANANTIALES	112,411.34	0.00	112,411.34	100.00%	SISTEMA	1		FAMILIAS	22
F113	CONVENIO CON CEAG CEAG/ALLENDE/PROSSA PYS/2012-137-01 Y CEAG/ALLENDE/PROSSA PYS/2013-030	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 30 M3 DE CAPACIDAD Y 10.0 MTS DE ALTURA	MONTECILLO DE LA MILPA	30,573.02	0.00	30,573.02	100.00%	TANQUE	1		FAMILIAS	116
F113	-	PROGRAMA DE VIVIENDA VERTIENTE PINTURA Y REMOZAMIENTO DE FACHADAS	CABECERA MUNICIPAL	939,974.30	0.00	332,894.90	35.42%	VIVIENDA	450		VIVIENDA	425
F113	CONVENIO DE COLABORACION DE CONVEG DE FECHA 27-08-2013	PROGRAMA PINTA TU ENTORNO	CABECERA MUNICIPAL	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00%	ACCIONES	600		VIVIENDA	780

F.F.	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO RAMO 33	MONTO CONTRATADO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30 SEPTIEMBRE 2014	AVANCE	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 3er. TRIMESTR E del 2014	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
F113	-	PROGRAMA SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES GASTOS DE OPERACION	VIARIAS LOCALIDADES	2,002,000.00	0.00	1,848,002.68	92.31%					
F113	DOPM-OC/SEDESHU/GTO/FAIM/062-102013	FAIM SUMINISTRO Y COLOCACION DE 14 PLANTAS ELECTRICAS SOLARES EN 4 MODULOS DE 120W	EL CAÑÓN Y LA CANTERA	422,462.27	0.00	422,030.18	99.90%	PLANTA	14.00		VIVIENDA	14
F113	DOPM-OC/SEDESHU/GTO/FAIM/059-102013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 12 PLANTAS ELECTRICAS SOLARES CON 4 MODULOS DE 120 W	RANCHO NUEVO DE GUERRERO, SAN LORENZO (BALDOMERO JIMENEZ) Y LOS HOYOS	362,110.49	0.00	361,740.11	99.90%	PLANTA	9.00		VIVIENDA	
F113	DOPM-OC/SEDESHU/GTO/FAIM/066-102013	SANITARIO ECOLOGICO (BAÑOS SECO)	SAN LORENZO (BALDOMERO JIMENEZ) Y SAN ISIDRO DE ENSAYE LA CUEVITA	212,920.01	0.00	206,587.33	97.03%	PLANTA	13.00		VIVIENDA	
F113	DOPM-OC/SEDESHU/GTO/FAIM/076-102013	CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS CON SISTEMA DE BIODIGESTOR	DON FRANCISCO	1,218,299.94	0.00	1,211,298.31	99.43%	BAÑO	47.00		VIVIENDA	293
F113	DOPM-OC/SEDESHU/GTO/FAIM/049-092013	CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS CON SISTEMA DE BIODIGESTOR	CUATRO HERMANOS	205,665.25	0.00	205,665.25	100.00%	BAÑO	8.00		VIVIENDA	8
F113	DOPM-OC/SEDESHU/GTO/FAIM/058-092013	CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS CON SISTEMA DE BIODIGESTOR	SAN MARTÍN	211,945.01	0.00	205,583.45	97.00%	BAÑO	8.00		VIVIENDA	8
F113	DOPM-OC/SEDESHU/GTO/FAIM/051-092013	SANITARIO ECOLOGICO (BAÑO SECO)	EL CAÑÓN Y LA CANTERA	212,920.01	0.00	206,436.50	96.95%	BAÑO	13.00		VIVIENDA	13
F113	DOPM-OC/SEDESHU/GTO/FAIM/053-092013	CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS CON SISTEMA DE BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LOS HOYOS Y SANITARIO ECOLOGICO (BAÑOS SECOS) EN LA LOCALIDAD EL PEDREGUDO	LOS HOYOS Y EL PEDREGUDO	160,125.05	0.00	148,904.62	92.99%	BAÑO	8.00		VIVIENDA	8
F113	DOPM-OC-SEDESHU/GTO/FAIM/050-092013	SANITARIO ECOLOGICO (BAÑO SECO)	LOS TORILES	162,621.31	0.00	162,605.07	99.99%	BAÑO	10.00		VIVIENDA	10
F113	DOPM-OC/SEDESHU/GTO/FAIM/057-092013	SANITARIO ECOLOGICO (BAÑO SECO)	PINALILLO	242,851.74	235,903.41	187,153.81	77.07%	BAÑO	15.00		VIVIENDA	10
F113	DOPM-OC/SEDESHU/GTO/FAIM/057-092013	SANITARIO ECOLOGICO (BAÑO SECO)	SAN FRANCISCO	139,107.85	0.00	187,410.54	134.72%	BAÑO	10.00		VIVIENDA	10
F113	-	CAMINOS RURALES (REHABILITACION, CONSERVACION, CONSTRUCCION)	MUNICIPIO									
F113	DOPM-OC-022-082013	REHAB CAMINOS FALLA EL FRAYLE, DESASOLVE DE CANALES	EL FRAYLE	6,759,844.08	0.00	6,759,844.08	100.00%					
F113		REHABILITACION DE CAMINO	DON FRANCISCO	1,311,295.74	0.00	0.00	0.00%					
F113		REHABILITACION DE CAMINO	MANANTIALES	703,701.68	0.00	0.00	0.00%					
F113		REHABILITACION DE CAMINO	CIA DE SAN ANTONIO	1,605,126.48	0.00	0.00	0.00%					
F113		REHABILITACION DE CAMINO	EL SHOTOLAR	823,578.77	0.00	0.00	0.00%					
F113		REHABILITACION DE CAMINO	ESTANCIA DE SAN ANTONIO	1,293,394.32	0.00	0.00	0.00%					
F113		REHABILITACION DE CAMINO	LA TINAJA	1,275,031.23	0.00	0.00	0.00%					
F113		REHABILITACION DE CAMINO	LINDERO DE LA PETACA, SAN ANTONIO DEL VARAL, LOMA DE CABRAS, CAÑADA DE SAN JOSE, CORRAL DEL PIEDRAS DE ABAJO, SAN MARCOS DE BEGOÑA Y PALO COLORADO	2,473,862.31	0.00	0.00	0.00%					
F113	-	PROYECTOS	MUNICIPIO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	100.00%					
F113		MAQUINARIA	MUNICIPIO	990,000.00	0.00	990,000.00	100.00%					
F113		PENDIENTE POR ADJUDICAR (REHAB CAMINO)		1,526,137.69	0.00	0.00	0.00%					
F113		POR ASIGNAR		4,738,027.70	0.00	0.00	0.00%					
F113	DOPM-FED/SEDESOL/036-092013	POZP SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO PREMEZGLADO Y/O HECHO EN OBRA	CABECERA MUNICIPAL Y VIARIAS LOCALIDADES	572,132.73	572,132.73	572,132.74	100.00%	M2	5,131.61		COMUNIDAD	31
F113	DOPM-FED/SEDESOL/040-082013	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE INCLUYE INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS	POZOS DE LICEA	444,427.50	444,427.50	444,427.49	100.00%	ML	1,793.28		COMUNIDAD	1
F113	DOPM-FED/SEDESOL/RAMOXXXII/FONDOI/088-112013	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE TECHO, BAÑOS Y FOGONES (FEDERAL)	VIARIAS LOCALIDADES	1,014,776.86	0.00	1,014,776.85	100.00%	M2	12,820		PERS	1,155
F113	CONVENIO CON SAPASMA DE FECHA 04/06/2013	RECURSO ASIGNADO A SAPASMA	VIARIAS LOCALIDES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	100.00%	CONVENIO	1		POBLACION	1
F113	-	PPC CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALAMO COL LUIS DONALDO COLOSIO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	719,817.96	0.00	719,817.96	100.00%	M2	1,096		PERS	73
F113	DOPM-OC-FASIM-090-112013	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALAMO COL LUIS DONALDO COLOSIO (CON AMPLIACION DE REDES HIDROSANITARIAS) EN EL MUNICIPIO DE SMA	COL LUIS DONALDO COLOSIO	1,146,107.75	0.00	1,146,107.75	100.00%	TOMAS	37		PERS	73
F113	DOPM-OC-FASIM-091-112013	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALLENDE PARA LA LOCALIDAD DE CALDERON (CON REHUBICACION DE RED DE AGUA POTABLE) EN EL MUNICIPIO DE SMA, GTO.	CALDERON	721,919.40	0.00	721,919.39	100.00%	M2	986		PERS	273
F113		GASTOS INDIRECTOS TESORERIA 0.24%	SAN MIGUEL DE ALLENDE	228,870.16	0.00	228,870.16	100.00%					
F113		GATOS INDIRECTOS OBRAS PUBLICAS 2.16%	SAN MIGUEL DE ALLENDE	2,060,647.31	0.00	2,060,645.91	100.00%					
F113		DESARROLLO SOCIAL 0.6%	SAN MIGUEL DE ALLENDE	572,389.99	0.00	572,389.99	100.00%					
F113	DSYH 001-05-2013	PROGRAMA DE APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS DE TEMPORAL (SEMILLA MEJORADA)	VIARIAS COMUNIDADES	450,000.00	0.00	450,000.00	100.00%	BULTOS	1,000		PRODUCTORES	962
F113	DSYH-001-06-2013	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA (SB)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	3,493,545.60	0.00	2,223,580.00	63.65%	BECCAS	3,339		ALUMNOS	1,113
F113	DOPM-OC-RAMO XXXIII-093-122013	SABES	CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA	1,000,000.00	0.00	999,950.29	100.00%	OBRA	1		POBLADO	5
F113	-	CECYTEG	SAN MIGUEL DE ALLENDE	500,000.00	0.00	0.00	0.00%	OBRA	1		POBLADO	1
F113	-	CONTRATO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE AMPLIACIONES DE RED ELECTRICA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	11,584.00	0.00	11,584.00	100.00%	PROYECTO	2		POBLADO	2
F113	-	CONVENIO SECTUR (SEMILLA MEJORADA)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	680,000.00	0.00	584,700.00	85.99%	OBRA	1			1
F113	-	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	VIARIAS LOCALIDADES	3,000,000.00	0.00	71,500.03	2.38%					
F113	-	ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO (CONSTRUCCION, REHABILITACION Y AMPLIACION)	VIARIAS LOCALIDADES Y AGEBS	1,145,118.60	0.00	0.00	0.00%					
F113	-	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL BLVD DE LA CONSPIRACION		98,446.81	0.00	98,446.81	100.00%					
F113	-	PROGRAMA INTEGRADO DE PLAGAS		100,000.00	0.00	6,999.60	7.00%					
F113	-	APOYOS ALIMENTICIOS NUTRICION Y BECCAS		4,320,000.00	0.00	0.00	0.00%					
F113	-	INTERESES F1 2013		700,000.00	0.00	0.00	0.00%					
F213	-	DEUDA PUBLICA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	9,344,909.65	0.00	9,344,909.65	100.00%	PAGO	12			
F213	-	POLICIA MUNICIPAL	SAN MIGUEL DE ALLENDE	28,719,241.57	0.00	28,719,241.57	100.00%	PAGO	24			
F213	-	TRANSITO Y TRANSPORTE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	12,315,126.65	0.00	12,315,126.65	100.00%	PAGO	24			
F213	-	GESTIÓN ADMINISTRATIVA INTERNA DEL MUNICIPIO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	2,222,849.70	0.00	2,222,849.70	100.00%					
F213	-	COPARTICIPACION MUNICIPAL PROG SUBSEMUN	SAN MIGUEL DE ALLENDE	2,404,522.05	0.00	2,404,522.05	100.00%	CAPACITACION	209			

F.F.	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO RAMO 33	MONTO CONTRATADO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30 SEPTIEMBRE 2014	AVANCE	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 3er. TRIMESTR E del 2014	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
F213	DOPM-FED/HABITAT/041-102013	HAB V.C.H. ACCIONES DE CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA PARA LAS CALLES DE BARRANCA, DEL CHORRO, RECREO, HOSPICIO Y HUERTAS, EN LA ZONA DECLARADA PATRIMONIO MUNDIAL	SAN MIGUEL DE ALLENDE	318,947.86	0.00	318,947.86	100.00%	M2	6,020		VIVIENDA	80
F213	DOPM-FED/HABITAT/042-102013	ACCIONES DE CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA PARA LAS CALLES DE ZACATEROS, PILA SECA, CODO, HERNANDEZ MACIAS, QUEBRADA, ORGANOS Y VOLANTEROS, EN LA ZONA DECLARADA PATRIMONIO MUNDIAL	SAN MIGUEL DE ALLENDE	267,278.66	0.00	267,278.55	100.00%	M2	4,957		VIVIENDA	60
F213	DOPM-FED/HABITAT/043-102013	ACCIONES DE CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA PARA LAS CALLES DE JESUS, CUNA DE ALLENDE, CUADRANTE, TERRAPLEN, ALDAMA, TENERIAS Y DIEZMO VIEJO, EN LA ZONA DECLARADA PATRIMONIO MUNDIAL	SAN MIGUEL DE ALLENDE	275,027.76	0.00	275,027.74	100.00%	M2	1,650		VIVIENDA	40
F213	DOPM-FED/HABITAT/044-102013	ACCIONES DE CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA PARA LAS CALLES RELOX, LORETO, ANIMAS, CALZADA DE LA PRESA, HOMOBONO, CALZADA DE LA LUZ, NUÑEZ, EN LA ZONA DECLARADA PATRIMONIO MUNDIAL	SAN MIGUEL DE ALLENDE	321,071.25	0.00	321,071.24	100.00%	M2	1,750		VIVIENDA	42
F213	DOPM-FED/HABITAT/045-102013	ACCIONES DE CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA PARA LAS CALLES DE JUAREZ, SAN FRANCISCO, CORREO Y DIEZ DE SOLLANO, EN LA ZONA DECLARADA PATRIMONIO MUNDIAL	SAN MIGUEL DE ALLENDE	236,035.74	0.00	236,035.75	100.00%	M2	3,601.64		VIVIENDA	32
F213	DOPM-FED/HABITAT/046-102013	ACCIONES DE CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA DEL MERCADO IGNACIO RAMIREZ Y CALLE PUENTE UMARAN, EN LA ZONA DECLARADA PATRIMONIO MUNDIAL	SAN MIGUEL DE ALLENDE	266,961.55	0.00	266,961.56	100.00%	M2	4,359.56		VIVIENDA	45
F213	DOPM-FED/HABITAT/047-102013	MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO EN FACHADAS PARA LAS CALLES DE COLEGIO, BENEFICENCIA, SAN ANTONIO ABAD, CALLEJON DE LOS MUERTOS, PILANCON Y BLANCO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	355,811.71	0.00	355,811.70	100.00%	M2	2,800		VIVIENDA	70
F213	DOPM-CPSROP/FED/HABITAT/069-102013	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE INTERVENCION DE MONUMENTOS EN EL CENTRO HISTORICO EN EL ATRIO DE LA PLAZA PRINCIPAL ATRIO DEL ORATORIO E INSURGENTES Y SAN FRANCISCO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	135,000.00	0.00	135,000.00	100.00%	PROYECTO	1		FAMILIA	69,811
F213	DOPM-FED/HABITAT/048-102013	MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DE BANQUETAS EN LAS CALLES DE RECREO, PLAZA CIVICA Y PLAZOLETA DE ZARAGOZA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	520,937.46	0.00	520,937.45	100.00%	M2	1,120.00		VIVIENDA	69,811
F213	DOPM-CPSROP/FED/HABITAT/070-102013	ELABORACION DE PROYECTO DE RESTAURACION DEL TEMPLO LA SALUD	SAN MIGUEL DE ALLENDE	172,500.00	0.00	172,500.00	100.00%	PROYECTO	1		FAMILIA	69,811
F213	DOPM-CPSROP/FED/HABITAT/078-102013	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE RESTAURACION DEL RETABLO DEL CORO EN TEMPLO DE LA PURISIMA CONCEPCION	SAN MIGUEL DE ALLENDE	85,499.99	0.00	85,499.99	100.00%	PROYECTO	1		FAMILIA	69,811
F213	-	COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	CABECERA MUNICIPAL	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	100.00%	OBRA	1		PERSONA	968
F213	SON 2 DDUOT-EP-007-24042013-AD Y DDUOT-EP-006-24042013-AD	EQUIPO DE ILUMINACION Y DIFERENTES TIPOS DE LUMINARIAS EN LAS GLORIETAS.	CABECERA MUNICIPAL	450,000.00	0.00	450,000.00	100.00%	ACCION	1		POBLACION	1
F213	OBRAS POR ADMINISTRACION	PROGRAMA DE URBANIZACION POR ADMINISTRACION DIRECTA	VARIAS LOCALIDADES Y CABECERA MUNICIPAL	817,498.05	0.00	817,498.05	100.00%	M2	1,800		FAMILIAS	80
F213	-	TRABAJOS DIVERSOS (CABLEADO PLAZA SAN MIGUEL Y PROJ AERODROMO)	VARIAS LOCALIDADES Y CABECERA MUNICIPAL	9,089,662.50	0.00	8,672,062.50	95.41%	OBRA	40		POBLADO	1
F213	-	PROGRAMA FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, (FOPEDEP)	CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00%					
F213	DOPM-FED/FOPEDEP/024-082013	CONSTRUCCION DE CANCHA FUTBOL SIETE DE PRACTICAS 1 UNIDAD DEPORTIVA LUIS H. DUOING	SAN MIGUEL DE ALLENDE	42,058.49	0.00	0.00	0.00%	CANCHA	1.00		PERSONA	69,811
F213	DOPM-FED/FOPEDEP/025-082013	CONSTRUCCION DE CANCHA FUTBOL SIETE DE PRACTICAS 2 UNIDAD DEPORTIVA LUIS H. DUOING	SAN MIGUEL DE ALLENDE	243,801.20	0.00	0.00	0.00%	CANCHA	1.00		PERSONA	69,811
F213	DOPM-FED/FOPEDEP/026-082013	CONSTRUCCION DE CANCHA FUTBOL SIETE 3 UNIDAD DEPORTIVA LUIS H. DUOING	SAN MIGUEL DE ALLENDE	290,072.53	0.00	0.00	0.00%	CANCHA	1.00		PERSONA	69,811
F213	DOPM-FED/FOPEDEP/027-082013	CONSTRUCCION DE CANCHA FUTBOL SIETE 4 UNIDAD DEPORTIVA LUIS H. DUOING	SAN MIGUEL DE ALLENDE	95,366.18	0.00	95,366.18	100.00%	CANCHA	1.00		PERSONA	69,811
F213	DOPM-FED/FOPEDEP/028-082013	CONSTRUCCION DE CANCHA FUTBOL SIETE 5 UNIDAD DEPORTIVA LUIS H. DUOING	SAN MIGUEL DE ALLENDE	76,373.05	0.00	52,045.44	68.15%	CANCHA	1.00		PERSONA	69,811
F213	OBRAS POR ADMINISTRACION	PROGRAMA "EN EL CORAZON DE TU COLONIA" (TRABAJOS DIVERSOS)	CABECERA MUNICIPAL	2,187,921.88	0.00	2,187,921.88	100.00%	OBRA	60.00		POBLADO	1
F213	-	AMPLIACIONES PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL (REHABILITACION DE CANCHA DE VOLEIBOL, REHABILITACION DE CANCHA DE TENIS Y REHABILITACION DE CANCHA DE FRONTON EN LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS H. DUOING) code	CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	CANCHA	3.00		FAMILIAS	1,000
F213	DOPM-OC-020-072013	REHABILITACION DE CANCHA DE VOLIBOL DE PRACTICA EN DEPORTIVA LUIS H. DUOING		77,099.01	0.00	75,205.28	97.54%	CANCHA	1.00		HAB	62,634
F213	DOPM-OC-019-072013	REHABILITACION DE CANCHA DE TENIS DE PRACTICA EN DEPORTIVA LUIS H. DUOING		247,219.19	0.00	247,219.19	100.00%	CANCHA	1.00		HAB	62,634
F213	DOPM-OC-079-102013	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA- TECHUMBRE PARA LA CANCHA DE FRONTON EN LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS H. DUOING		263,097.94	0.00	263,097.94	100.00%	CANCHA	1.00		HAB	62,634
F213	-	PROYECTO AERODROMOMO		542,880.00	0.00	542,880.00	100.00%					
F213	DOPM-OC-065-102013	CONSTRUCCION TERCER NIVEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	2,700,000.00	0.00	2,541,055.89	94.11%	OBRA	1.00		PERSONA	69,811
F213	-	TRABAJOS DIVERSOS		351,255.56	0.00	225,985.10	64.34%					
F213	-	INTERESES F2 2013		173,474.00	0.00	0.00	0.00%					

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.

RAMO 33 2012 A SEPTIEMBRE 2014

3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2014

F.F.	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO RAMO 33	MONTO DEL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30 SEPTIEMBRE 2014	AVANCE	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 3er. TRIMESTR E 2014	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
------	----------	-----------------	-----------	------------------	--------------------	---	--------	-------------------	----------------------	--	--------------------	--------------

F.F.	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO RAMO 33	MONTO CONTRATADO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30 SEPTIEMBRE 2014	AVANCE	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 3er. TRIMESTR E del 2014	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
F112	POR ADMINISTRACION	ESCUELA DIGNA PUBLICA	VARIAS LOCALIDADES	965,203.89	965,203.89	965,203.89	100%	OBRA	16	19%	ALUMNO	480
F112	CONVENIO	ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) USAE	VARIAS LOCALIDADES	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100%	ESCUELA	53	53	ESCUELA	53
F112	-	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA BECAS Y DESPENSAS	VARIAS LOCALIDADES	2,122,920.00	2,122,920.00	2,122,920.00	100%	BECAS	10,630	6,272	ALUMNO	
F112	POR CONTRATO	ESTUDIOS Y PROYECTOS		0.54			0%	PROYECTO	10	8		
F112	DOPM-CPSROP-013-052013	ACTUALIZACION DEL PROY CALLES COM. PAREDON, FRAYLE, BIZNAGA JARAL, LOS LOPEZ, CORRALEJO DE ARRIBA E INSURGENTES	COM. PAREDON, FRAYLE, BIZNAGA JARAL, LOS LOPEZ, CORRALEJO DE ARRIBA E INSURGENTES	1,044,000.00	1,044,000.00	1,044,000.00	100%	PROYECTO	1	1	MPIO	1
F112	DOPM-CPSROP-009-052013	PROY. EJEC. PARA CONCRETO HIDRAULICO DE LA VIALIDAD DE GLORIETA A ALCOCER, FRACC. INSURGENTES	ALCOCER, FRACC. INSURGENTES	1,044,000.00	1,044,000.00	1,044,000.00	100%	PROYECTO	1	1	MPIO	1
F112	DOPM-CPSROP-010-052013	PROYECTO DE CALLES EN FRACC. INSURGENTES, MARROQUIN, CALDERON Y SOSNAVAR	FRACC. INSURGENTES, MARROQUIN, CALDERON Y SOSNAVAR	1,044,000.00	1,044,000.00	1,044,000.00	100%	PROYECTO	1	1	MPIO	1
F112	CPSROP-012-052013	ACTUALIZACION DEL PROY CALLES COL.SN LUIS REY Y COL. OLIMPO	COL.SN LUIS REY Y COL. OLIMPO	1,276,000.00	1,276,000.00	1,276,000.00	100%	PROYECTO	1	1	MPIO	1
F112		CAMINOS RURALES	VARIAS LOCALIDADES	1,274,742.46	1,274,742.46	1,274,742.46	100%	PROYECTO	1	1	MPIO	1
F112	DOPM-CPSROP-011-052013	CAMINOS RURALES	VARIAS LOCALIDADES	1,276,000.00	1,276,000.00	1,276,000.00	100%	PROYECTO	1	1	MPIO	1
F112		CAMINOS RURALES	VARIAS LOCALIDADES	1,208,720.00	1,208,720.00	1,208,720.00	100%	PROYECTO	1	1	MPIO	1
F112		CAMINOS RURALES	VARIAS LOCALIDADES	1,345,600.00	1,345,600.00	1,345,600.00	100%	PROYECTO	1	1	MPIO	1
F112		CAMINOS RURALES	VARIAS LOCALIDADES	2,088,000.00	1,252,800.00	0.00	30%	PROYECTO	1	0	MPIO	1
F112	DDUOT-EP-025-18112013-S P	2F.T. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION EN LA ZONA DE MONUMENTOS Y ZONA PATRIMONIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	VARIAS LOCALIDADES	450,000.00	450,000.00	450,000.00	100%	PROYECTO	1	1	MPIO	1
F112	CONVENIO	PROGRAMA MI CASA DIFERENTE DIF ESTATAL	VARIAS LOCALIDADES	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100%	VIVIENDA	60	60	PERSONA	240
F112	CONVENIO	PROGRAMAS ESPECIALES FONHAPO 2011 Z RURAL Unidad Básica de Vivienda	VARIAS LOCALIDADES	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100%	TR	60	60	PERSONA	240
F112	CONVENIO	PROGRAMA RED MOVIL COMUNIDAD DIFERENTE	VARIAS LOCALIDADES	427,200.00	427,200.00	427,200.00	100%	TR	1	1	DEPENDENCIA	1
F112	CONVENIO	PRGRAMA "TU CASA" Ampliación Vivienda z Rural 100 acciones	VARIAS LOCALIDADES	1,395,000.00	1,395,000.00	1,395,000.00	100%	VIVIENDA	100	93	FAMILIA	93
F112	CONVENIO	PROGRAMA "TU CASA" Unidad Básica de Vivienda Z. Urbana SEDESOL Programas Especiales (IMUVI 15 Accs)	VARIAS LOCALIDADES	795,000.00	795,000.00	795,000.00	100%	VIVIENDA	15	15	FAMILIA	15
F112	CONVENIO	PROGRAMA "TU CASA" Ampliación de Vivienda Z. Urbana (IMUVI 20 Accs)	VARIAS LOCALIDADES	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100%	VIVIENDA	20	20	FAMILIA	20
F112	CONVENIO-DOPM-OC-FED-077-082012	CONSTRUCCION DE BAÑOS SECOS SEDESOL	VARIAS LOCALIDADES	2,827,845.15	2,827,845.15	2,827,845.15	100%	ACCION	160	200	FAMILIO	200
F112	CONVENIO-DOPM-OC-FED-077-082012	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS SEDESOL	VARIAS LOCALIDADES	729,771.54	729,771.54	729,771.54	100%	ACCION	830	830	FAMILIA	830
F112	CONVENIO-DOPM-OC-FED-077-082012	PROGRAMA PDZP DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS (BAÑOS SECOS 2012 2DA. APORTACION)	VARIAS LOCALIDADES	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100%	0	0	0	0	0
F112	DOPM-OC-FED-056-072012	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE VASCO DE QUIROGA DE LA COL. INDEPENDENCIA	CABECERA MUNICIPAL	90,552.73	90,552.73	90,552.73	100%	M2	3087.57	2465.25	FAMILIA	843
F112	CONVENIO	HABITAT VERTIENTE GENERAL SEDESOL	CABECERA MUNICIPAL	6,705,370.26	6,705,370.26	6,705,370.26	100%	OBRAS Y ACCIONES	ROBRAS 45 ACCIONES	ROBRAS 45 ACCIONES	MPIO	1
F112	DOPM-CPSROP-083-02012	PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCION PRIMARIA	VARIAS LOCALIDADES	800,000.00	777,376.00	387,376.00	72%	OBRA	3	3	EJIDO	3
F112	DSYH002/DICIEMBRE/2012	BORDERIA	VARIAS LOCALIDADES	798,100.00	798,100.00	798,100.00	100%	BORDO	29	20	FAMILIA	200
F112	DSHYH001/DICIEMBRE/2012	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS	VARIAS COMUNIDADES	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100%	KM	20	20	FAMILIA	100
F112	POR ADMINISTRACION	PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS	VARIAS LOCALIDADES	85,337.00	85,337.00	85,337.00	100%	PROYECTO	15	15	FAMILIA	150
F112	CONVENIO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VARIAS LOCALIDADES	VARIAS LOCALIDADES	800,000.00	800,000.00	800,000.00	100%	VIVIENDA	138		FAMILIA	138
F112	DOPM-OC-090-092012	INSTALACION DE TECHO DEL PROGRAMA TECHO DIGNO	VARIAS LOCALIDADES	345,776.80	345,776.80	345,776.80	100%	ACCION	135	135	FAMILIA	135
F112	-	PROGRAMA EMPRENDEDORES VARIAS LOCALIDADES	VARIAS LOCALIDADES	231,370.50	231,370.50	231,370.50	100%	PROYECTO	4			
F112	CONVENIO	PROGRAMA FONDO DEL APOYO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL FAIM	VARIAS LOCALIDADES	2,622,910.56	2,622,910.56	2,622,910.56	100%	M2	17397.51	17398	PERSONA	741
F112	CONVENIO	PROGRAMA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y COMUNITARIA. ADRENEL	VARIAS LOCALIDADES	4,995,435.69	4,995,435.69	4,995,435.69	100%	POSTE	27	0	FAMILIA	418
F112	DOPM-OC-101-092012	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUMARO AMARO, COLONIA FRANCISCO VILLA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE.	COL. FRANCISCO VILLA	479,304.51	479,304.51	479,304.51	100%	M2	827.67	828	FAMILIA	70
F112	DOPM-OC-105-092012	PAVIMENTACION DE PIEDRA BOLA DE LA REGION ASENTADA Y JUNTEADA CON MONTERO EN CALLE ORION, COLONIA OLIMPO.	COL. OLIMPO	268,520.67	268,520.67	172,857.37	64%	M2	571.29	377.26	FAMILIA	25
F112	DOPM-OC-106-092012	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO VILLA, COLONIA SAN LUIS REY	COL. SAN LUIS REY	252,653.79	252,653.25	252,653.79	100%	M2	337	332.93	FAMILIA	33
F112	DOPM-OC-103-092012	PAVIMENTACION CON ADOCRETO TIPO CLAVE DE 8CMS. DE ESPESOR EN CALLE HEROES DE NACOZARI, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO.	COL. LUIS DONALDO COLOSIO	939,957.73	939,957.73	939,957.75	100%	M2	1106.5	1066.68	FAMILIA	32
F112	DOPM-OC-102-092012	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BENITO JUAREZ, COLONIA SAN LUIS REY, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	COL. SAN LUIS REY	244,628.96	244,628.96	244,628.96	100%	M2	348.7	349	FAMILIA	43
F112	DOPM-OC-108-092012	PAVIMENTACION DE ADOCRETO TIPO CLAVE DE 8 CM. DE ESPESOR EN CALLE 5 DE MAYO 1RA. ETAPA EN LA COLONIA ALLENDE.	COL. ALLENDE	1,490,000.00	1,490,000.00	39,118.84	51%	M2	1635.5	839	FAMILIA	56
F112	DOPM-OC-115-092012	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ARROYO DE CALLE Y BANQUETAS EN LA CALLE SAN RAFAEL EN LA COLONIA PROVIDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	COL. PROVIDENCIA	769,089.77	769,090.07	769,090.07	100%	M2	276	335.39	FAMILIA	51
F112	DOPM-OC-113-092012	PAVIMENTACION DE ARROYO DE CALLE A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'c=260 KG/CM2, EN CALLE GUANAJUATO COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	1,392,347.53	1,392,347.53	817,773.64	79%	M2	1117.93	1071.32	FAMILIA	47
F112	DOPM-OC-112-092012	PAVIMENTACION DE CALLE Y BANQUETA EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	COLONIA INDEPENDENCIA	1,132,621.89	1,132,621.89	1,132,621.89	100%	M2	324.25	325.57	FAMILIA	12
F112	DOPM-OC-104-092012	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, COLONIA SAN LUIS REY, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	COL. SAN LUIS REY	162,044.60	162,044.60	162,044.60	100%	M2	261.47	261	FAMILIA	20
F112	DOPM-OC-005-122012	PAVIMENTACION DE CALLE Y BANQUETA EN CALLEJON DEL BORDO, COLONIA ALLENDE (SEGUNDA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	CALLEJON DEL BORDO, COLONIA ALLENDE	83,874.24	83,874.23	83,874.23	100%	M2	276.06	242.03	FAMILIA	50
F112	DOPM-OC-002-112012	PROGRAMA CEDECOM Cuevitas 2a Etapa (SEDESHU)	CAB MPAL	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	100%	OBRA	1	1	FAMILIA	135

F.F.	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO RAMO 33	MONTO CONTRATADO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30 SEPTIEMBRE 2014	AVANCE	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 3er. TRIMESTR E del 2014	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
F112	CONVENIO TR CEAG	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO	MANANTIALES	236,250.00	236,250.00	236,250.00	100%	OBRA	1	1	PERSONA	406
F112	CONVENIO TR CEAG	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	MANANTIALES	297,500.00	297,500.00	297,500.00	100%	SISTEMA	1	1	PERSONA	406
F112	CONVENIO TR CEAG	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	LA LAGUNA ESCONDIDA	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	OBA	1	1	PERSONA	743
F112	CONVENIO TR CEAG	PROYECTO EJECUTIVO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	MANANTIALES Y LA CAÑADA	135,404.74	135,404.74	135,404.74	100%	PROYECTO	1	1	POBLADO	2
F112	CONVENIO TR CEAG	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA)	CORRALEJO DE ARRIBA	1,594,028.41	1,594,028.41	1,594,028.41	100%	SISTEMA	1	1	PERSONA	500
F112	CONVENIO TR CEAG	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	AGUA SALADA	725,858.41	1,594,028.41	725,858.41	100%	OBRA	1	1	PERSONA	149
F112	CEAG/ALLENDE/PROSSA PYS/2012-139	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MANANTIALES	MANANTIALES	188,586.82	188,586.82	188,586.82	100%	OBRA	1	1	PERSONA	406
F112	-	REPOSICION DE MOTOR, BOMBA, EQUIPO ELECTRICO Y AJUSTE DE TRANSFORMADOR DE POZO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MORAL DE PUERTO DE SOSA	MORAL DE PUERTO DE SOSA	66,495.99	66,495.99	66,495.99	100%	OBRA	1	1	PERSONA	135
F112	-	AMPLIACION DE METAS AL PROYECTO: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL FRAYLE DEL PROGRAMA PDIBC ADREEL 2012	EL FRAYLE	22,779.68	22,779.68	22,779.68	100%	ML	85	1	PERSONA	20
F112	DOPM-OC-003-052013	APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA RED GENERAL HIDROSANITARIA EN COL. SAN VIRGILIO LOS ADOBES	COL SAN VIRGILIO	1,000,000.00	1,000,000.00	927,214.15	93%	SISTEMA	1	1	COLONIA	1
F112	-	APORTACION DE MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCCION	VARIAS LOCALIDADES	2,242,886.92	2,242,886.92	1,802,366.04	80%	APOYO	103	94	PERSONA	20794
F112	POR ADMINISTRACION	PROGRAMA MUNICIPAL DE CO-PARTICIPACION CIUDADANA	VARIAS LOCALIDADES	4,244,622.69	4,244,622.69	4,244,622.69	100%	OBRA	13	13	POBLADO	13
F112	DOPM-OC-020-042012	REHABILITACION DE CAMINO ASFALTADO A JALPA, MPO DE SMA, GTO.	JALPA	448,746.46	448,746.46	448,746.46	100%	KM	7	7	POBLADO	4
F112	DOPM-OC-021-042012	Rehabilitación de camino asfaltado Rancho Viejo - Las Cañas, Mpo de SMA, Gto.	RANCHO VIEJO LAS CAÑAS	603,587.92	603,587.92	603,587.92	100%	KM	4	4	POBLADO	5
F112	POR ADMINISTRACION	REHABILITACION DE CALLES (BACHEO) SECTOR 2 Y 3. EN COLONIAS POPULARES: SAN RAFAEL, OLIMPO, INDEPENDENCIA, ESTACION, TIRADO Y MIGUEL HIDALGO	CAB MPAL	780,645.76	780,645.76	780,645.76	100%	M2	3734	3734	PERSONA	3766
F112	POR ADMINISTRACION	REHABILITACION DE CALLES (BACHEO) SECTOR 6, 7 Y 8	CAB MPAL	849,993.72	849,993.72	849,993.72	100%	M2	3193.35	3193	PERSONA	3766
F112	POR ADMINISTRACION	REHABILITACION DE CALLES (BACHEO) SECTOR 9, 10, 11 Y 12	CAB MPAL	810,240.46	810,240.46	810,240.46	100%	M2	3766	3780	PERSONA	3766
F112	POR ADMINISTRACION	REHABILITACION DE CALLES (BACHEO 2012) EN COLONIAS POPULARES: GUADALUPE, AURORA, SAN RICARDO, MEXIQUITO, SAN LUIS REY, GARAMBULLOS, INFONAVIT ALLENDE DEL SECTOR 4 Y 5	CAB MPAL	479,915.00	479,915.00	479,915.00	100%	M2	3000	3000	PERSONA	3766
F112	POR ADMINISTRACION	EMPLEO TEMPORAL	VARIAS LOCALIDADES	500,000.00	458,955.64	458,955.64	92%					
F112	CONVENIO-TECHO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VARIAS LOCALIDADES	VARIAS LOCALIDADES	227,000.00	227,000.00	227,000.00	100%					
F112	-	DIM 2012	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,772,203.36	1,772,203.36	1,772,203.36	100%	ADQ	1	1	DIRECCION	1
F112	-	INDIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,468,969.45	1,468,969.45	1,468,969.45	100%	PAGO	18	18	PERSONA	18
F112	-	INDIRECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	SAN MIGUEL DE ALLENDE	185,337.10	185,337.10	185,337.10	100%	ACCIONES	8	8	DIRECCION	1
F112	-	INDIRECTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS	SAN MIGUEL DE ALLENDE	208,800.00	208,800.00	208,800.00	100%	PAGO	1	1	DIRECCION	1
F112	-	EQUIPAMIENTO PLAZAS (BANCAS, CESTOS Y JUEGOS INFANTILES 17 POLOS)	VARIAS LOCALIDADES	5,000,000.00	0.00	0.00	0%	CANCHA	17	0	LOCALIDADES	17
F112	-	URBANIZACION	SAN MIGUEL DE ALLENDE	221,044.73	0.00	0.00	0%	M2	1421	0	0	0
F112	-	CALLE CON ASFALTO EN EL ACCESO A LA COLONIA SAN LUIS REY	SAN MIGUEL DE ALLENDE	169,767.00	0.00	0.00	0%	M2	0	0	0	0
F112	-	SANITARIO ECOLOGICO (BAÑO SECO)	SAN LORENZO (BALDOMERO JIMÉNEZ)	30,401.00	30,401.00	30,401.00	100%	0	0	0	0	0
F112	-	ESTUDIOS Y PROYECTOS		2,653,601.30	0.00	0.00	0%	-	-	-	-	-
F112	DDUOT-007-0705-2014-OP	CONTRATO DDUOT-007-0705-2014-OP	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	50%	PROYECTO	1	0	POBLADO	1
F112	DDUOT-009-0705-2014-OP	CONTRATO DDUOT-009-0705-2014-OP	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,190,000.00	1,190,000.00	0.00	50%	PROYECTO	1	0	POBLADO	1
F112	DDUOT-006-0705-2014-OP	CONTRATO DDUOT-006-0705-2014-OP	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,280,000.00	1,280,000.00	0.00	50%	PROYECTO	1	0	POBLADO	1
F112	DDUOT-EP-011-28052014-OP	CONTRATO DDUOT-EP-011-28052014-OP	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,220,000.00	1,220,000.00	0.00	50%	PROYECTO	1	0	POBLADO	1
F112	DDUOT-EP-012-17062014	PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE PEATONAL DEL BLVD DE LA CONSPIRACION FRENTE A BOMBEROS, EN SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	100%	PROYECTO	1	1	POBLADO	1
INT F112		INT. ESTUDIOS Y PROYECTOS		1,106,398.70			0%	PROYECTO	1	0	POBLADO	1
INT F112	DOPM-OC-001-012013	INT. EMIIANO ZAPATA, CHARCO DE SIERRA		65,712.00			100%	OBRA	1	1	PERSONA	657

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
RAMO 33 2011 A SEPTIEMBRE 2014
3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2014

F.F.	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO RAMO 33	MONTO CONTRATADO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30 SEPTIEMBRE 2014	AVANCE	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 3er. TRIMESTR E del 2014	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
F111	OBRAS POR ADMINISTRACION	ESCUELA PUBLICA DIGNA	VARIAS LOCALIDADES	926,403.10	\$ 926,403.10	926,403.10	100.00%	OBRA	15	15	POBLADO	15
F111	CONVENIO DE COLABORACION DEL 04-JUL-11	ESCUELA DE CALIDAD (PEC) USAE	VARIAS LOCALIDADES	350,000.00	\$ 350,000.00	350,000.00	100.00%	ESCUELAS	31	31	ALUMNOS	3,772
F111		STIMULOS A LA EDUCACION BASICA BECAS Y DESPENSA	VARIAS LOCALIDADES	3,202,490.05	\$ 2,120,880.00	3,011,280.00	100.00%	DESPENSA	10630	10,626	PERSONA	1,063
F111		PROGRAMA MI CASA DIFERENTE DIF (175 ACCIONES)	VARIAS LOCALIDADES	1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	1,400,000.00	100.00%	VIVIENDA	175	175	PERSONA	700
F111	CPAR-VIVIENDA2011-IMUVI-003-2011	RED MOVIL COMUNIDAD DIFERENTE	VARIAS LOCALIDADES	2,400,000.00	\$ 2,400,000.00	2,400,000.00	100.00%	VIVIENDA	481	48	0	0
F111		PROGRAMA TU CASA AMPLIACION DE VIVIENDA Z. URBANA (IMUVI 15 ACCIONES)	VARIAS LOCALIDADES	1,606,566.96	\$ 1,606,566.96	1,606,566.96	100.00%	VIVIENDA	41	39	FAMILIA	41
F111		PROGRAMA TU CASA AMPLIACION DE VIVIENDA Z. URBANA (IMUVI 15 ACCIONES)	VARIAS LOCALIDADES	200,000.00	\$ 200,000.00	200,000.00	100.00%	VIVIENDA	15	15	FAMILIA	15
F111		PROGRAMA PISO FIRME	VARIAS LOCALIDADES	1,100,484.00	\$ 1,100,484.00	1,100,484.00	100.00%	VIVIENDA	152	398	FAMILIA	760
F111		APORTACION AL CONVENIO SECTUR	S.M.A	950,000.00	\$ 936,375.76	950,000.00	100.00%	CONVENIO	1	1	POBLADO	1
F111		APORTACION AL CONVENIO RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	S.M.A	2,013,157.42	\$ -	2,013,157.42	100.00%	CONVENIO	1	1	POBLADO	1
F111		SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS SEDESOL	VARIAS LOCALIDADES	936,375.76	\$ -	936,375.76	100.00%	PIEZAS	600	600	FAMILIAS	600
F111		PROGRAMA DE USOS SUSTENTABLES PARA LA PRODUCCION PRIMARIA	VARIAS LOCALIDADES	151,600.00	\$ 151,600.00	151,600.00	100.00%	ESTUDIOS	15	0	PERSONA	400

F.F.	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO RAMO 33	MONTO CONTRATADO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30 SEPTIEMBRE 2014	AVANCE	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 3er. TRIMESTR E del 2014	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
F111		PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS	VARIAS LOCALIDADES	200,000.00	\$ 200,000.00	200,000.00	100.00%	CONVENIO	1	1	PERSONA	10
F111	S/N DE FECHA 27-SEP-11	PROGRAMA "PINTA TU ENTORNO"	S.M.A	133,000.00	\$ 133,000.00	133,000.00	100.00%	ACCION	8	8	FAMILIAS	0
F111	DS/HD21/JULIO 2011	BORDERIA	VARIAS LOCALIDADES	100,000.00	\$ 100,000.00	100,000.00	100.00%	BORDO	20	24	OBRA	100
F111		PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS	VARIAS LOCALIDADES	88,641.29	\$ 88,641.29	88,641.29	100.00%	PROYECTO	15	7	PERSONA	15
F111	DOPM-OC-102-112011	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO DIGNO. RECURSOS PARA COLOCACION DE TECHOS	VARIAS	308,386.37	\$ 308,386.37	308,386.37	100.00%			0	0	0
F111	DDUJOT-CPS-10-060111	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CUEVITAS	CABECERA MUNICIPAL	4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	4,000,000.00	100.00%	OBRA	1	1	PERSONA	675
F111		APORTACION DE MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCCION	VARIAS LOCALIDADES	1,045,867.91	\$ 1,045,867.91	1,045,867.91	100.00%	PAQUETES	69	69	PERSONA	69
F111		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 12 CM. DE ESPESOR TIPO CLAVE DE 6 CM. DE ESPESOR, EN CAMA DE ARENA DE 6 CMS. Y EMPAREJADO CON REGLA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN CALLE DIONISIO COL. OLIMPO	CABECERA MUNICIPAL	243,935.87	\$ 243,935.87	243,935.87	100.00%	M2	1082.12	1,082	PERSONA	75
F111	SEDESHU-GTO-PPC-003/2011 DOPM-OC-071-082011	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA AHOGADA EN MORTERO CEMENTO - ARENA 1:3 DE 20 CMS. DE ESPESOR, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE FAISANES COL. MONTES DE LORETO	CABECERA MUNICIPAL	1,108,826.75	\$ 1,015,632.40	1,108,826.75	100.00%	M2	763.28	763.28	PERSONA	32
F111	DOPM-OC-FED-079-102011	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA AHOGADA EN MORTERO CEMENTO - ARENA 1:3 DE 20 CMS. DE ESPESOR, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN CALLE ZEUS COL. OLIMPO	CABECERA MUNICIPAL	175,895.75	\$ -	175,895.75	100.00%	M2	1660.35	1,660.35	PERSONA	30
F111	DOPM-OC-FED-109-122011	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA AHOGADA EN MORTERO CEMENTO - ARENA 1:3 DE 20 CMS. DE ESPESOR, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN CALLE ROSAS DE MAYO COL. SAN LUIS REY	CABECERA MUNICIPAL	136,585.64	\$ -	136,585.64	100.00%	M2	891.86	891.86	PERSONA	40
F111	SEDESHU-GTO-PPC-003/2011 DOPM-OC-091-102011	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE JOSE MARIA CORREA COL. SANTA CECILIA	CABECERA MUNICIPAL	1,211,103.05	\$ 1,211,103.05	1,211,103.05	100.00%	M2	1655.33	1,655	PERSONA	67
F111	DOPM-OC-FED-105-122011	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE 15 CMS. DE ESPESOR, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN CALLE CACTUS 2DA ETAPA TRAMO ENTRE GATILLAL Y AVENIDA DEL BORDO, COL PALMITA DE LANDETA	CABECERA MUNICIPAL	52,766.44	\$ -	52,766.44	100.00%	M2		0	0	0
F111	DOPM-OC-092-102011	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO CLAVE DE 8 CM DE ESPESOR EN ARROYO DE CALLE Y DE 6 CM DE ESPESOR EN BANQUETAS ASENTADO EN CAMA DE ARENA DE 6 CMS DE ESPESOR Y EMPAREJADO CON REGLA, GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE LAZARO CARDENAS, COL SAN LUIS REY	CABECERA MUNICIPAL	297,053.48	\$ 380,482.50	297,053.48	100.00%	M2	511	511	FAMILIAS	50
F111	DOPM-OC-066-082011	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA AHOGADA EN MORTERO CEMENTO - ARENA 1:3 DE 20 CMS DE ESPESOR, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN CALLE CANARIOS COL MONTES DE LORETO	CABECERA MUNICIPAL	1,196,249.44	\$ 1,196,249.44	1,196,249.44	100.00%	M2	1396	1,396	PERSONA	16
F111	DOPM-OC-FED-111-122011	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR, GUARNICIONES DE CONCRETO Y BANQUETAS DE ADOCRETO COLOR ROSA EN CALLE HUIZACHE DE AVENIDA DEL BORDO A CALLE GATILLAL COL PALMITA DE LANDETA	CABECERA MUNICIPAL	531,819.27	\$ 531,819.27	531,819.27	100.00%	M2	1234	1,234	PERSONA	239
F111	DOPM-OC-061-082011	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN LA CALLE PELICANOS COL MONTES DE LORETO	CABECERA MUNICIPAL	132,463.81	\$ 133,244.41	132,463.81	100.00%	M2	182.98	182.98	PERSONA	19
F111	DOPM-OC-067-082011	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO COLOR ROSA DE 6 CMS DE ESPESOR GUARNICIONES DE SECCION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SIMPLE EN CALLE FELIPE ANGELES COL MIGUEL HIDALGO	CABECERA MUNICIPAL	204,672.92	\$ 99,413.07	204,672.92	100.00%	M2	308.89	308.89	PERSONA	47
F111	DOPM-OC-062-082011	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA COL SAN LUIS REY	CABECERA MUNICIPAL	837,632.86	\$ 837,632.86	837,632.86	100.00%	M2	994.55	994.55	PERSONA	120
F111	DOPM-OC-065-0872011	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN LA CALLE ANTONIO ZAVALA COL SANTA CECILIA	CABECERA MUNICIPAL	110,418.94	\$ 122,084.72	110,418.94	100.00%	M2	126.93	126.93	PERSONA	26
F111	DOPM-OC-068-082011	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO COL SAN LUIS REY	CABECERA MUNICIPAL	189,962.61	\$ 189,962.61	189,962.61	100.00%	M2	201.16	201.16	PERSONA	90
F111	DOPM-OC-063-082011	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN LA CALLE ALAMO COL LUIS DONALDO COLOSO	CABECERA MUNICIPAL	362,799.95	\$ 362,799.95	362,799.95	100.00%	M2	508.52	508.52	PERSONA	64
F111	DOPM-OC-064-082011	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL SAN MARTIN	CABECERA MUNICIPAL	308,681.09	\$ 308,681.09	308,681.09	100.00%	M2	451.45	451.45	PERSONA	30
F111	DOPM-OC-027-062011	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA DE LA REGION ASENTADA Y EMBOQUILLADA CON TEPETATE DE 20 CMS. DE ESPESOR EN CALLE PRINCIPAL	MANANTIALES	293,400.13	\$ 293,400.13	293,400.13	100.00%	M2	1264.85	1,264.85	PERSONA	96
F111	DOPM-OC-022-062011	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA DE LA REGION ASENTADA Y EMBOQUILLADA EN TEPETATE DE 20 CMS. DE ESPESOR EN CALLE DE LA ESCUELA	LA CIENEGUITA	110,734.24	\$ 135,518.35	110,734.24	100.00%	M2	817.2	817.20	PERSONA	87
F111	DOPM-OC-021-062011	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA DE LA REGION ASENTADA Y EMBOQUILLADA EN TEPETATE DE 20 CMS. DE ESPESOR EN CALLE SALTILLO	SAN JOSE DE ALLENDE	304,220.96	\$ 304,220.96	304,220.96	100.00%	M2	1436.15	1,436	PERSONA	732
F111	DOPM-OC-023-062011	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA DE LA REGION ASENTADA Y EMBOQUILLADA CON TEPETATE DE 20 CMS. DE ESPESOR EN CALLE JOSEFA ORTIZ	SAN MARTIN DEL PAREDON (EL PAREDON)	172,891.35	\$ 312,946.46	172,891.35	100.00%	M2	1807	1,807	PERSONA	130
F111	DOPM-OC-024-062011	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA DE LA REGION ASENTADA Y EMBOQUILLADA CON TEPETATE DE 20 CMS. DE ESPESOR EN CALLE PRINCIPAL	SAN FRANCISCO	1,138,084.06	\$ 1,138,084.06	1,138,084.06	100.00%	M2	5186.04	5,186.04	PERSONA	350
F111	DOPM-OC-025-062011	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA DE LA REGION ASENTADA Y EMBOQUILLADA CON TEPETATE DE 20 CMS. DE ESPESOR EN CALLE PARAISO DORADO	PANTOJA	176,731.18	\$ 183,168.80	176,731.18	100.00%	M2	1137.58	1,137.58	PERSONA	50
F111	DOPM-OC-026-062011	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA DE LA REGION ASENTADA Y EMBOQUILLADA CON TEPETATE DE 20 CMS. DE ESPESOR EN LA CALLE IRO. DE MAYO	ALONSO YAÑEZ	333,125.79	\$ 372,271.71	333,125.79	100.00%	M2	2154.38	2,154.38	PERSONA	40
F111	DOPM-OC-052-072012	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA	RANCHO VIEJO	231,318.31	\$ 231,318.31	231,318.31	100.00%	OBRA	1	1	POBLADO	1

F.F.	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO RAMO 33	MONTO CONTRATADO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30 SEPTIEMBRE 2014	AVANCE	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 3er. TRIMESTR E del 2014	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
F111	CONVENIO SEDESHU-GTO-PDIBC-003/2011	AMPLIACION DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 2a ETAPA	RANCHO VIEJO	784,256.22	\$ 784,256.22	784,256.22	100.00%	M2	772.7	772.70	PERSONA	690
F111		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLES REAL, 1RA DEL TANQUE, SERVANDO LOPEZ Y PRIVADAS No. 1, MEXIQUITO, MORITA, LOS RAMIREZ Y DE LAS FLORES (VARIAS CALLES)	PALMITA DE LANDETA	834,533.15	\$ 834,533.15	834,533.15	100.00%	POSTE	32	32	PERSONA	134
F111	CONVENIO SEDESHU-GTO-PDIBC-003/2011	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLES HNOS. ALDAMA Y DEL SOL	LA CIENEGUITA	376,563.28	\$ 376,563.28	376,563.28	100.00%	POSTE	8	8	PERSONA	105
F111	CONVENIO SEDESHU-GTO-PDIBC-003/2011	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN PRINCIPAL, CALLE REAL, PRIVADA BICENTENARIO Y AVENIDA CENTENARIO	PALMITA DE LANDETA (LANDETA)	699,399.37	\$ 699,399.37	699,399.37	100.00%	POSTE	31	31	PERSONA	200
F111	CONVENIO SEDESHU-GTO-PDIBC-003/2011	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EL PUERTECITO	DON FRANCISCO	201,987.14	\$ 201,987.14	201,987.14	100.00%	POSTE	11	11	PERSONA	76
F111	CONVENIO SEDESHU-GTO-PDIBC-003/2011	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLES NUEVA ESPERANZA, MARIA JOSÉ, LA RONDA Y CALLE PRINCIPAL	CAPILLA BLANCA	431,022.16	\$ 431,022.16	431,022.16	100.00%	POSTE	23	23	0	0
F111		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AVENIDA REFORMA, CALLE DEL POZO Y LOS ARBOLES	ARTESANO (LA LUZ)	296,282.49	\$ 296,282.49	296,282.49	100.00%			0	0	0
F111		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE DEL LLANO	PANTOJA	105,043.59	\$ 105,043.59	105,043.59	100.00%			0	0	0
F111		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLES PRINCIPAL EMILIANO ZAPATA CERRITO Y CERRITO DE LA LUZ	DOÑA JUANA	644,045.35	\$ 644,045.35	644,045.35	100.00%			0	0	0
F111		AMPLIACION LOS RODRIGUEZ (CALLE LA PALMA)	LOS RODRIGUEZ	111,929.79	\$ 111,929.79	111,929.79	100.00%			0	0	0
F111		AMPLIACION LOS RODRIGUEZ (CALLE JULIAN RAMIREZ, LIBERTAD Y ALELIA)	LOS RODRIGUEZ	70,614.07	\$ 70,614.07	70,614.07	100.00%			0	0	0
F111		AMPLIACION RANCHO NUEVO DE BANDA (CALLES AVENIDA REFORMA, CLAVO, BUGAMBILIAS Y DURAZNO)	RANCHO NUEVO (RANCHO NUEVO DE BANDA)	241,856.25	\$ 241,856.25	241,856.25	100.00%			0	0	0
F111		AMPLIACION LOS RODRIGUEZ (CALLE ALLENDE)	LOS RODRIGUEZ	52,788.64	\$ 52,788.64	52,788.64	100.00%			0	0	0
F111		AMP. LOS RODRIGUEZ (CALLE INFANTE Y NEGRETE)	LOS RODRIGUEZ	118,538.23	\$ 118,538.23	118,538.23	100.00%			0	0	0
F111		AMP. LOS RODRIGUEZ (CALLES PIPILA, INSURGENTES Y PRIVADA INSURGENTES)	LOS RODRIGUEZ	107,191.81	\$ 107,191.81	107,191.81	100.00%			0	0	0
F111		CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SAN JUAN	130,584.83	\$ 130,584.83	130,584.83	100.00%			0	0	0
F111		CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SAN MARTIN	24,328.66	\$ 24,328.66	24,328.66	100.00%			0	0	0
F111	ADQ-015-06-2011	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN	LA CAMPANA	70,234.50	\$ 70,234.50	70,234.50	100.00%	VIVIENDA	10	10	FAMILIA	53
F111	ADQ-015-06-2011	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN	FAJARDO DE BOCAS	79,665.99	\$ 79,665.99	79,665.99	100.00%	VIVIENDA	11	11	FAMILIA	36
F111	ADQ-015-06-2011	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN	GUADALUPE DE TAMBULA	79,665.99	\$ 79,665.99	79,665.99	100.00%	VIVIENDA	12	12	FAMILIA	52
F111	ADQ-015-06-2011	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN	EL LINDERO	79,665.99	\$ 79,665.99	79,665.99	100.00%	VIVIENDA	14	14	FAMILIA	60
F111	ADQ-015-06-2011	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN	MORAL PUERTO DE NIETO	97,204.55	\$ 97,204.55	97,204.55	100.00%	VIVIENDA	20	26	FAMILIA	67
F111	ADQ-015-06-2011	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN	SAN DAMIAN	79,682.05	\$ 79,682.05	79,682.05	100.00%	VIVIENDA	15	15	FAMILIA	76
F111	ADQ-015-06-2011	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN	SAN ISIDRO DE LA CAÑADA	79,685.99	\$ 79,685.99	79,685.99	100.00%	VIVIENDA	12	12	FAMILIA	60
F111	ADQ-015-06-2011	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN	CHARCO AZUL	70,234.50	\$ 70,234.50	70,234.50	100.00%	VIVIENDA	8	8	FAMILIA	50
F111	ADQ-015-06-2011	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN	CHARCO DE SIERRA	113,960.44	\$ 113,960.44	113,960.44	100.00%	VIVIENDA	16	16	FAMILIA	80
F111	OBRA POR ADMINISTRACION	REHABILITACION DE CALLES (BACHEO) EN ZONA CENTRO EN COLONIAS POPULARES: SAN RAFAEL, OLIMPO, INDEPENDENCIA, ESTACION, TIRADO Y MIGUEL HIDALGO DEL SECTOR No. 2 Y 3	CABECERA MUNICIPAL	849,333.73	\$ 849,333.73	849,333.73	100.00%	M2	2771	2,771	PERSONA	3,776
F111	OBRA POR ADMINISTRACION	REHABILITACION DE CALLES (BACHEO) EN COLONIAS POPULARES: GUADALUPE, AURORA, SAN RICARDO MEXIQUITO SAN LUIS REY, GARAMBULLOS, INFONAVIT ALLENDE DEL SECTOR No. 4 Y 5	CABECERA MUNICIPAL	843,632.61	\$ 843,632.61	843,632.61	100.00%	M2	3765	3,765	PERSONA	3,776
F111	OBRA POR ADMINISTRACION	REHABILITACION DE CALLES (BACHEO) EN COLONIAS POPULARES: ARCOS DE SAN MIGUEL, IGNACIO RAMIREZ, INSURGENTES, LA LUZ, JARDINES, BARRIO DEL VALLE DEL MAIZ DEL SECTOR 6,7 Y 8	CABECERA MUNICIPAL	899,971.38	\$ 899,971.38	899,971.38	100.00%	M2	2062.67	2,063	PERSONA	3,766
F111	OBRA POR ADMINISTRACION	REHABILITACION DE CALLES (BACHEO) EN COLONIAS POPULARES: GUADIANA, ALLENDE, LA LEJONA, SAN ANTONIO, LAS CUEVITAS, EL MALANQUIN, BELLAVISTA Y LOS FRAYLES SECTOR 9,10,11 Y 12	CABECERA MUNICIPAL	893,582.26	\$ 893,582.26	893,582.26	100.00%	M2	3766	3,766	PERSONA	3,766
F111		CONSTRUCCION PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA ASENTADA CON MORTERO EN CALLE DE LAS FLORES	COL. SAN MARTIN	1,315,597.26	\$ 1,315,597.26	1,315,597.26	100.00%	M2	9914.57	9,914.57	PERSONA	263
F111		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLEJON DE CUEVITAS	BARRIO DE LAS CUEVITAS	203,460.11	\$ 203,460.11	203,460.11	100.00%	M2	415.13	415.13	PERSONA	225
F111	DOPM-OC-FED-049-082011	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ADOCRETO EN CALLEJON DE SAN PEDRO	BARRIO DE LAS CUEVITAS	268,411.68	\$ 268,411.68	268,411.68	100.00%	M2	155.23	155	PERSONA	160
F111	DOPM-OC-FED-082-102011	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ADOCRETO EN PRIVADA DE LAS BRISAS	BARRIO LAS CUEVITAS	282,352.30	\$ 92,155.51	282,352.30	100.00%	M2	154.68	155	PERSONA	92
F111		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE DE GARAMBULLO	PALMITA DE LANDETA	569,495.00	\$ 569,495.00	569,495.00	100.00%	M2	1014.58	1,014.58	PERSONA	564
F111	DOPM-OC-FED-046-082011	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE FRANCISCO GARCIA RINCON	COL SAN RAFAEL	163,245.90	\$ 163,245.90	163,245.90	100.00%	M2	427.24	427.24	PERSONA	165
F111	DOPM-OC-FED-051-082011	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE MEZQUITE	PALMITA DE LANDETA	270,328.72	\$ 270,328.72	270,328.72	100.00%	M2	309.86	309.86	PERSONA	105

F.F.	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO RAMO 33	MONTO CONTRATADO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30 SEPTIEMBRE 2014	AVANCE	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 3er. TRIMESTR E del 2014	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
F111	DOPM-OC-FED-052-082011	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE BIZNAGA	PALMITA DE LANDETA	247,189.61	\$ 247,189.61	247,189.61	100.00%	M2	449.13	449.13	PERSONA	190
F111	DOPM-OC-FED-053-082011	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE CARDON	PALMITA DE LANDETA	504,226.96	\$ 504,226.96	504,226.96	100.00%	M2	983.3	983.30	PERSONA	330
F111	DOPM-OC-FED-069-082011	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE MAGUEY	PALMITA DE LANDETA	327,154.00	\$ 327,154.00	327,154.00	100.00%	M2	799.32	799.32	PERSONA	325
F111	DOPM-OC-FED-054-082011	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE HORMIGUERO	PALMITA DE LANDETA	353,441.28	\$ 353,441.28	353,441.28	100.00%	M2	716.02	716.02	PERSONA	255
F111	DOPM-OC-FED-055-082011	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE ZABILA	PALMITA DE LANDETA	132,841.00	\$ 132,841.00	132,841.00	100.00%	M2	368.99	368.99	PERSONA	130
F111	DOPM-OC-FED-056-082011	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE ORION	OLIMPO	135,955.29	\$ 135,955.29	135,955.29	100.00%	M2	250.37	250.37	PERSONA	85
F111	DOPM-OC-FED-097-112011	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE HERCULES	OLIMPO	743,956.92	\$ 743,956.92	743,956.92	100.00%	M2	915.69	915.69	PERSONA	505
F111	DOPM-OC-FED-057-082011	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN SANTA MARTHA	SAN RAFAEL	107,448.42	\$ 107,448.42	107,448.42	100.00%	M2	276.06	276.06	PERSONA	110
F111		CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE SANTA JULIA	SANTA JULIA	146,108.54	\$ 146,108.54	146,108.54	100.00%	M2	470.89	470.89	PERSONA	145
F111	DOPM-OC-FED-098-112011	AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 3RA ETAPA	FRACCIONAMIENTO LA LUZ	750,000.00	\$ 329,837.01	750,000.00	100.00%	OBRA	1	1	PERSONA	750
F111		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA ASENTADA EN MORTERO EN LA CALLE CLAVEL	SAN MARTIN	251,237.77	\$ 251,237.77	251,237.77	100.00%	M2	212.07	212.07	PERSONA	150
F111		EQUIPAMIENTO CEDECOM, IGNACIO RAMIREZ	CABECERA MUNICIPAL	249,999.71	\$ 249,999.71	249,999.71	100.00%	OBRA	2	2	PERSONA	250
F111		CURSOS Y TALLERES EN EL CEDECOM, IGNACIO RAMIREZ	CABECERA MUNICIPAL	1,060,128.93	\$ 1,060,128.93	1,060,128.93	100.00%	ACCION	35	35	PERSONA	1,400
F111		CURSOS Y TALLERES EN PARQUES, VARIAS COLONIAS	CABECERA MUNICIPAL	301,893.19	\$ 301,893.19	301,893.19	100.00%	ACCION	25	25	PERSONA	250
F111		PROMOTORES COMUNITARIOS, VARIAS COLONIAS	CABECERA MUNICIPAL	136,409.67	\$ 136,409.67	136,409.67	100.00%	PERSONA	14	14	PERSONA	14
F111	DOPM-OC-014-052011	REHABILITACION, CONSERVACION EN CAMINOS RURALES DE LA RUTA DE LAS CAPILLAS: MONTECILLO DE NIETO - BANDA, SAN ISIDRO BANDITA - OAXACA - CRUZ DEL PALMAR - SAN ISIDRO CAPADERO	ENTRONQUE CARRETERA CIENEGUITA -TRANCAS DE ESTE MUNICIPIO	998,789.47	\$ 998,789.47	998,789.47	100.00%	M2	1800	1,800	POBLADO	7
F111	OBRA POR ADMINISTRACION	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	ESTANCIA DE CANAL	169,020.28	\$ 169,020.28	169,020.28	100.00%	M2	2520	2,520	POBLADO	1
F111	OBRA POR ADMINISTRACION	REHABILITACION CAMINO PRINCIPAL TRAMO CARRETERA A LOS RODRIGUEZ ENTRADA A LA COMUNIDAD	SAN JOSE DE GRACIA	21,869.74	\$ 21,869.74	21,869.74	100.00%	M2	332.18	332.18	PERSONA	180
F111	OBRA POR ADMINISTRACION	REHABILITACION CAMINO	CALDERON	24,335.06	\$ 24,335.06	24,335.06	100.00%	M2	492.65	492.65	POBLADO	1
F111	OBRA POR ADMINISTRACION	PAVIMENTACION DE CAMINO CON PIEDRA BOLA DE LA REGION ASENTADA CON TEPETATE	LA TALEGA	312,875.57	\$ 312,875.57	312,875.57	100.00%	M2	2136.2	2,136.20	POBLADO	1
F111	OBRA POR ADMINISTRACION	REHABILITACION Y AMPLIACION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA DE LA REGION ASENTADA Y EMBOQUILLADA EN TEPETATE UBICADA EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD A PUERTO DE NIETO	PUERTO DE NIETO	804,308.37	\$ 804,308.37	804,308.37	100.00%	M2	7432	7,432	POBLADO	3
F111	OBRA POR ADMINISTRACION	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE JUAN XIDO	JUAN XIDO	438,891.95	\$ 438,891.95	438,891.95	100.00%	M2	6660	6,660	POBLADO	1
F111	DOPM-OC-003-022012	REHABILITACION DE ARROYO DE CALLE Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO A SAN MIGUEL VIEJO, GTO.	SAN MIGUEL VIEJO	2,175,180.01	\$ 3,000,000.00	2,175,180.01	72.51%	M2	5908.96	4,290.30	POBLADO	1
F111		REHABILITACION Y AMPLIACION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA ASENTADA Y EMBOQUILLADA CON TEPETATE EN EL CAMINO EN LA COMUNIDAD DE BOCAS	BOCAS	226,324.50	\$ 226,324.50	226,324.50	100.00%	M2	3506	2,638.61	POBLADO	1
F111	CEAG/ALLENDE/URBANO/2011-090 Y CEAG/ALLENDE/PROSSA PYS/2011-049	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (PRIMERA ETAPA) PROGRAMA PROSAPYS	CORRALEJO DE ARRIBA (CORRALEJO)	962,640.52	\$ 962,640.52	962,640.52	100.00%	OBRA	1	60%	POBLADO	1
F111		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 2A ETAPA PROGRAMA APAZU	LOS RODRIGUEZ	1,678,496.26	\$ 1,678,496.26	1,678,496.26	100.00%	OBRA	1	1	POBLADO	1
F111	OBRA POR ADMINISTRACION	BANQ. EN ADOCRETO Y GUARN DE CONCRETO CALLE MICHOACAN, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	CABECERA MUNICIPAL	116,400.64	\$ 116,400.64	116,400.64	100.00%	M2	251.51	251.51	PERSONA	185
F111	OBRA POR ADMINISTRACION	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO COLOR ROSA DE 6 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE SECCION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SIMPLE Y REHABILITACION DE ARROYO DE CALLE EN CALLE GUANAJUATO, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	CABECERA MUNICIPAL	209,395.15	\$ 209,395.15	209,395.15	100.00%	M2	457.31	457.31	PERSONA	210
F111	OBRA POR ADMINISTRACION	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO COLOR ROSA DE 6 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE SECCION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SIMPLE Y REHABILITACION DE ARROYO DE CALLE EN CALLE GARDENIAS (SOLO UNA ACERA), COL. LINDA VISTA	CABECERA MUNICIPAL	69,427.16	\$ 69,427.16	69,427.16	100.00%	M2	115.19	115.19	PERSONA	100
F111	OBRA POR ADMINISTRACION	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO COLOR ROSA DE 6 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE SECCION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SIMPLE EN CALLE SAN GABRIEL	COL PROVIDENCIA	40,088.95	\$ 40,088.95	40,088.95	100.00%	M2	84	84	PERSONA	100
F111		BANQ. EN ADOCRETO Y GUARN DE CONCRETO CALLE PRIVADA DE SAN GABRIEL, COL PROVIDENCIA	CABECERA MUNICIPAL	54,777.42	\$ 54,777.42	54,777.42	100.00%	M2	43	43	PERSONA	12
F111	DOPM-OC-08-082011	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO TIPO CLAVE, ASENTADO Y JUNTEADO CON ARENA EN LA PRIVADA DE GUILLERMO PRIETO	COL SAN LUIS REY	24,387.93	\$ 24,387.93	24,387.93	100.00%	M2	62	62	PERSONA	10
F111	OBRA POR ADMINISTRACION	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO COLOR ROSA DE 6 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE SECCION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SIMPLE EN CALLE CLAVEL	COL SAN MARTIN	56,839.17	\$ 56,839.17	56,839.17	100.00%	M2	115.23	113.30	PERSONA	30
F111		CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN CALLE AFRODITA	COL OLIMPO	165,745.15	\$ 165,745.15	165,745.15	100.00%	M2	404.8	404.80	PERSONA	300
F111	OBRA POR ADMINISTRACION	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO COLOR ROSA DE 6 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE SECCION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SIMPLE Y REHABILITACION DE ARROYO DE CALLE EN CALLE AVE. PROVIDENCIA, COL. SANTA CRUZ DE LA PAZ	CABECERA MUNICIPAL	239,821.64	\$ 239,821.64	239,821.64	100.00%	M2	938.33	938.33	PERSONA	395

F.F.	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO RAMO 33	MONTO CONTRATADO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30 SEPTIEMBRE 2014	AVANCE	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 3er. TRIMESTR E del 2014	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
F111	OBRA POR ADMINISTRACION	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO COLOR ROSA DE 6 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE SECCION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SIMPLE Y REHABILITACION DE ARROYO DE CALLE EN CALLE MANUEL DOBLADO, COL SAN LUIS REY	CABECERA MUNICIPAL	125,052.57	\$ 125,052.57	125,052.57	100.00%	M2	300	300	PERSONA	34
F111	OBRA POR ADMINISTRACION	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO COLOR ROSA DE 6 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE SECCION TRAPEZOIDAL DE ARROYO DE CALLE EN CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. MIGUEL HIDALGO	CABECERA MUNICIPAL	179,939.21	\$ 179,939.21	179,939.21	100.00%	M2	556.67	556.67	PERSONA	560
F111	OBRA POR ADMINISTRACION	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO COLOR ROSA DE 6 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE SECCION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SIMPLE Y REHABILITACION DE ARROYO DE CALLE EN CALLE QUERETARO, COL ADOLFO LOPEZ MATEOS	CABECERA MUNICIPAL	135,618.05	\$ 135,618.05	135,618.05	100.00%	M2	282.7	282.70	PERSONA	125
F111	OBRA POR ADMINISTRACION	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO COLOR ROSA DE 6 CMS DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE SECCION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SIMPLE Y REHABILITACION DE ARROYO DE CALLE EN MIGUEL ALEMAN, COL MEXIQUITO	CABECERA MUNICIPAL	16,574.41	\$ 16,574.41	16,574.41	100.00%	M2	75	75.00	PERSONA	35
F111	OBRA POR ADMINISTRACION	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO COLOR ROSA DE 6 CMS DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE SECCION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SIMPLE Y REHABILITACION DE ARROYO DE CALLE EN CALLE EN ANASTACIO BUSTAMANTE, COL MEXIQUITO	CABECERA MUNICIPAL	87,351.06	\$ 87,351.06	87,351.06	100.00%	M2	180	180.00	PERSONA	24
F111	OBRA POR ADMINISTRACION	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO COLOR ROSA DE 6 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE SECCION TRAPEZOIDAL DE ARROYO DE CALLE EN LUCAS BALDERAS COL. MEXIQUITO	CABECERA MUNICIPAL	28,585.15	\$ 28,585.15	28,585.15	100.00%	M2	109	109.00	PERSONA	48
F111	OBRA POR ADMINISTRACION	BANQUETAS DE ADOCRETO TIPO CLAVE, GUARNICIONES DE CONCRETO Y REHABILITACION DE ARROYO DE CALLE EN CALLE PARAISO, COL. SANTA JULIA	CABECERA MUNICIPAL	83,056.70	\$ 83,056.70	83,056.70	100.00%	M2	315	315	PERSONA	80
F111	OBRA POR ADMINISTRACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA ASENTADA Y EMBOQUILLADA CON TEPETATE EN CALLE CONSTITUYENTES	TINAJA DE LOS RODRIGUEZ	144,640.69	\$ 144,640.69	144,640.69	100.00%	M2	1925	682	POBLADO	1
F111		PROYECTOS DE CONCRETO ASFALICO DOPM-CPSROP-003-022014	S.M.A	1,239,629.89	\$ -	1,239,629.89	100.00%	PROYECTO	1	1.00	POBLADO	1.00
F111		PROYECTO PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ESPACIOS PUBLICOS E IMAGEN URBANA	S.M.A	1,251,876.93	\$ -	1,251,876.93	100.00%	PROYECTO	1	1.00	POBLADO	1.00
F111		ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE EMPEDRADOS EN TEPETATE Y DE CONCRETO ASFALICO	S.M.A	1,139,500.89	\$ -	1,139,500.89	100.00%	PROYECTO	1	1.00	POBLADO	1.00
F111		CONTRATOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES	VARIAS	6,630.00	\$ 6,630.00	6,630.00	100.00%			0	0	0
F111		MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO MONTECILLO DE NIETO-LA CRUZ DEL PALMAR TRAMO DEL KM 0-000 AL KM 10+220, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 6+300 AL KM 10+220	VARIAS	1,299,026.64	\$ 1,299,026.64	1,299,026.64	100.00%	KM	3580	3,580	POBLADO	2
F111	DOPM-OC-023-042012	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CALLE ROSA DE CASTILLA, COLONIA SAN MARTIN (ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y CALLE SIN NOMBRE) DE ESTA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	CABECERA MUNICIPAL	95,277.41	\$ 95,277.41	95,277.41	100.00%	SALIDAS	19	19	PERSONA	76
F111	DOPM-OC-033-052012	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CALLE MERCURIO, COLONIA OLIMPO DE ESTA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	CABECERA MUNICIPAL	48,271.10	\$ 48,271.10	48,271.10	100.00%	M2	86.92	86.92	PERSONA	26
F111	DOPM-OC-096-092012	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1A ETAPA	GUADALUPE DE TAMBULA	1,500,000.00	\$ 1,490,000.00	1,370,529.28	79.04%	OBRA	1	0	POBLADO	1
F111	DOPM-OC-097-902012	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE BIODIGESTORES 1A ETAPA	LOS GALVANES	1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	0.00	50.00%	OBRA	1	0	POBLADO	1
F111	DOPM-OC-095-092012	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1A ETAPA	CLAVELLINAS	1,500,000.00	\$ 1,490,000.00	0.00	49.67%	OBRA	1	0	POBLADO	1
F111	DOPM-OC-098-092012	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y SISTEMA DE TRATAMIENTO PRIMARIO 1A ETAPA	PUERTO DE NIETO	1,489,999.97	\$ 1,490,000.00	1,489,999.97	100.00%	OBRA	1	36%	POBLADO	1
F111	DOPM-OC-100-092012	PAVIMENTACION CON ADOCRETO TIPO CLAVE EN CALLE SAN PEDRO, COL SAN RAFAEL	CABECERA MUNICIPAL	1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	874,948.72	86.46%	M2	641.13	13%		
F111		INDIRECTOS DE DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS	S.M.A	278,400.00	\$ 278,400.00	278,400.00	100.00%			0	0	0
F111		INDIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	S.M.A	1,713,873.27	\$ 1,713,873.27	1,713,873.27	100.00%			0	0	0
F111		INDIRECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	S.M.A	569,931.79	\$ 569,931.79	569,931.79	100.00%			0	0	0
F111		DIM.-DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	S.M.A	1,775,446.71	\$ 1,775,446.71	1,775,446.71	100.00%			0	0	0
F111	DDUOT-EP-008-03062013-SP	ELABORACION DE PROYECTO PARA LA DELEGACION DE CRUZ ROJA SMA	S.M.A	165,000.00	\$ 165,000.00	165,000.00	100.00%	PROYECTO	1	1	POBLADO	1
F111	DDUOT-EP-009-07062013-SP	ELABORACION DEL PROYECTO PARA ESPACIO PUBLICO EN EL PARQUE INFANTIL PALMITA DE LANDETA	PALMITA DE LANDETA	80,000.00	\$ 80,000.00	79,999.98	100.00%	PROYECTO	1	1	COLONIA	1
F111	DDUOT-EP-011-02082013-SP	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CAMELLON CENTRAL DE BLVD. DE LA CONSPIRACION, TRAMO ACCESO A CALLE ALONDRA-ACCESO A CALLE FRANCISCO JOSE LANDETA, EN SMA	S.M.A	130,000.00	\$ 130,000.00	130,000.01	100.00%	PROYECTO	1	1	POBLADO	1
F111	DDUOT-EP-013-05082013-SP	PROYECTO EJECUTIVO DE IMAGEN URBANA PARA EL CAMELLON CENTRAL DE LA SALIDA REAL A QUERETARO, TRAMO GLORIETA IGNACIO ALLENDE AL ACCESO DEL FRACC. EL PARAISO, EN SAN MIGUEL DE ALLENDE	S.M.A	130,000.00	\$ 130,000.00	130,000.00	100.00%	PROYECTO	1	1	POBLADO	1
F111	DDUOT-EP-014-13082013-AD	CONVENIO SEDATU 2013	S.M.A	525,000.00	\$ 525,000.00	525,000.00	100.00%	CONVENIO	1	1	POBLADO	1
F111	DDUOT-EP-010-01082013-SP	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA, DISEÑO DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y JARDINERIA DE LA CALZADA DE LA ESTACION, TRAMO PUENTE DE GUANAJUATO A ESTACION DEL FERROCARRIL DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	S.M.A	130,000.00	\$ 130,000.00	130,000.00	100.00%	PROYECTO	1	1	POBLADO	1
F111	DDUOT-EP-013-23082013-SP	PROYECTO DE AMPLIACION Y REHABILITACION DEL CONJUNTO UNIDAD DEPORTIVA SAN MIGUEL	S.M.A	780,000.00	\$ 780,000.00	569,865.99	35.73%	PROYECTO	1	60%	MUNICIPIO	1
F111	DDUOT-EP-016-04112013-SP	PROYECTO DE LA PLAZA ARTESANAL DE LA SECCION A DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO	S.M.A	150,000.00	\$ -	150,000.00	100.00%	PROYECTO	1	1	POBLADO	1
F111	DDUOT-EP-017-04112013-SP	PROYECTO DE LA PLAZA ARTESANAL DE LA SECCION B DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	S.M.A	150,000.00	\$ -	150,000.00	100.00%	PROYECTO	1	1	POBLADO	1
F111	DDUOT-EP-018-15112013-SP	PROYECTO PARA LA COLOCACION DE ESCULTURAS ITINERARIAS DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, CIRCUITO MESONERAS	S.M.A	116,000.00	\$ -	116,000.00	100.00%	PROYECTO	1	1	POBLADO	1

F.F.	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO RAMO 33	MONTO CONTRATADO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30 SEPTIEMBRE 2014	AVANCE	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 3er. TRIMESTR E del 2014	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
F111	DDUOT-EP-019-15112013-SP	PROYECTO PARA LA COLOCACION DE ESCULTURAS ITINERARIAS DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, CIRCUITO DIEZ DE SOLLANO	S.M.A	115,000.00		115,000.00	100.00%	PROYECTO	1	1	POBLADO	1
F111	SSUOT-EP-024-19112013	FABRICACION Y COLOCACION DE POSTES LUMINARIA, PARA EL CAMELLON DEL LIBRAMIENTO JOSE MANUEL ZAVALA ZAVALA PPKBZON, GLORIETA "EL PIPILA"	S.M.A	40,000.00		40,000.00	100.00%	PROYECTO	1	1	POBLADO	1
F111	DDUOT-EP-015-0110213-SP	PROYECTO DE ILUMINACION PARA EL CENTRO HISTORICO Y PATRIMONIAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	S.M.A	232,000.00		232,000.00	100.00%	PROYECTO	1	1	POBLADO	1
F111	DDUOT-EP-020-16112013-SP	PROYECTO EJECUTIVO DE IMAGEN URBANA DE LA PLAZOLETA DE SAN FRANCISCO DE LA CIUDAD	S.M.A	135,000.00		135,000.00	100.00%	PROYECTO	1	1	POBLADO	1
F111	DDUOT-EP-022-16112013-SP	PROYECTO EJECUTIVO DE IMAGEN URBANA DE LA PLAZOLETA DE LA ALDEA DE LA CIUDAD DE SMA	S.M.A	135,000.00		135,000.00	100.00%	PROYECTO	1	1	POBLADO	1
F111	DDUOT-EP-021-16112013-SP	PROYECTO EJECUTIVO DE IMAGEN URBANA DE LA PLAZOLETA DE CALLE HIDALGO DE LA C. DE SMA	S.M.A	135,000.00		135,000.00	100.00%	PROYECTO	1	1	POBLADO	1
F111	DDUOT-EP-012-05082013-SP	PROYECTO EJECUTIVO PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EDIFICIO ADVO. S.M.A.	S.M.A	275,799.98		271,928.00	0.00%	PROYECTO	1			
F111	DDUOT-EP-002-18022013	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ADECUACION DE PROTECCION CIRCULAR DE LA GLORIETA EL PIPILA	CABECERA MUNICIPAL	292,500.00	\$ 292,500.00	292,500.00	100.00%	PROYECTO	1	1	POBLADO	1
F111	DDUOT-EP-003-18022013	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ADECUACION DE PROTECCION CIRCULAR DE LA GLORIETA IGNACIO ALLENDE	CABECERA MUNICIPAL	278,700.00	\$ 278,700.00	278,700.00	100.00%	PROYECTO	1	1	POBLADO	1
F111	-	CAMINOS RURALES	VARIAS LOCALIDADES	7,500,000.00			0.00%			0	POBLADO	0
F111	-	PLANCHAS PLAZAS CIVICAS (ZONA RURAL)	VARIAS LOCALIDADES	5,500,000.00			0.00%			0	POBLADO	0
F111	-	APOYO ALIMENTICIOS	VARIAS LOCALIDADES	2,876,615.00		2,087,858.88	#DIV/0!			0	POBLADO	0
F111	-	INTERESES R-33 F-III 2011 AL 30 DE JUNIO DE 2013		1,564,316.00		1,240,991.00	100.00%			0	0	0

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
RAMO 33 2010 A SEPTIEMBRE 2014
3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2014

F.F.	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO RAMO 33	MONTO DEL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30 SEPTIEMBRE 2014	AVANCE	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 3DO. TRIMESTR E 2014	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
F110	POR ADMINISTRACION	ESCUELA DIGNA PUBLICA	VARIAS LOCALIDADES	473,942.20	-	218,635.82	46.13%	M2	1,267	1,267.00	ALUMNO	708
F110	-	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA BECAS Y DESPENSAS	VARIAS LOCALIDADES	2,119,600.00	-	2,119,600.00	100.00%	BECA	10,630	10,630.00	ALUMNO	1,063
F110	POR ADMINISTRACION	URBANIZACIONES EL GOBIERNO TE LA MANO	VARIAS LOCALIDADES	319,367.78	-	319,367.78	100.00%	M2	627	626.67	HABITANTES	
F110	-	APORTACION DE MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCCION	VARIAS LOCALIDADES	299,786.75	-	299,786.75	100.00%	PAQUETE	64	64.00	ESCUELA	51
F110	POR ADMINISTRACION	URBANIZACION MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQ. "EL GOBIERNO TE DA LA MANO"	VARIAS LOCALIDADES	892,472.94	-	892,472.94	100.00%	PAGO	1	1.00	MUNICIPIO	1
F110	CONVENIO	PROGRAMA PISO FIRME	VARIAS LOCALIDADES	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00%	ACCIONES	270	270.00	PERSONA	1,550
F110	CONVENIO	PROGRAMA MI CASA DIFERENTE (100 Viviendas) DIF	VARIAS LOCALIDADES	1,707,000.00	-	1,707,000.00	100.00%	VIVIENDA	100	100.00	PERSONA	400
F110	CONVENIO	PROGRAMA "TU CASA" FONHAPO	VARIAS LOCALIDADES	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	VIVIENDA	25	25.00	FAMILIA	25
F110	CONVENIO	AMPLIACION DE VIVIENDA RURAL IMUVI	VARIAS LOCALIDADES	945,000.00	945,000.00	945,000.00	100.00%	VIVIENDA	158	158.00	FAMILIA	158
F110	CONVENIO	"VIVIENDA RURAL"	VARIAS LOCALIDADES	728,228.44	728,228.44	728,228.44	100.00%	VIVIENDA	131	131.00	FAMILIA	131
F110	CONVENIDO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DIGNO SEDESHU)	EN VARIAS COMUNIDADES	610,979.43	610,979.43	610,979.43	100.00%	ACCIONES	363	363.00	PERSONA	1,162
F110	DOPM-NOV-083-112010	INSTALACION DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO DE 38 mm DE ESPESOR CON MONTEN PINTADO CAL. 14 DE 4" X 6m	VARIAS LOCALIDADES	645,960.21	645,960.21	645,960.21	100.00%	M2	7,112	7,112.00	PERSONA	1,162
F110	DOPM-NOV-083-112010	TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO DE 38MM DE ESPESOR CON MONTEN PINTADO CAL. DE 14 DE 4" X 6M.	VARIAS LOCALIDADES	72,319.99	72,319.99	72,319.99	100.00%	M2	2,370	2,370.00		
F110	-	PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS	VARIAS LOCALIDADES	300,000.00	-	300,000.00	100.00%	PROYECTO	10	10.00	PRODUCTOR	10
F110	-	GRANJAS FAMILIARES	VARIAS LOCALIDADES	364,491.00	-	364,491.00	100.00%	PAQUETE	1,292	1,292.00	FAMILIA	1,292
F110	-	PROGRAMA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS	VARIAS LOCALIDADES	170,000.00	-	170,000.00	100.00%	PROYECTO	5	5.00	PRODUCTOR	5
F110	-	PROGRAMA DE SEMILLA PARA APOYO FAMILIAR	VARIAS LOCALIDADES	800,000.00	-	800,000.00	100.00%	BULTOS	3,243	3,243.00	FAMILIA	1,197
F110	-	PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCION PRIMARIA	VARIAS COMUNIDADES RURALES	600,000.00	-	600,000.00	100.00%	ESTUDIO	4	4.00	PRODUCTOR	200
F110	-	APOYO AL EMPRENDEDOR	VARIAS LOCALIDADES	50,489.54	-	50,489.54	100.00%	LOTE	2	2.00	PERSONA	12
F110	CONVENIO	BORDERIA	VARIAS COMUNIDADES	280,000.00	280,000.00	280,000.00	100.00%	BORDO	21	21.00	FAMILIA	210
F110	-	PROGRAMA SOPORTE	VARIAS LOCALIDADES	698,234.19	-	698,234.19	100.00%	CAPACITACION	40	40.00	PERSONA	880
F110	SEDESHU-GTO-PDIBC-038/2010	PROGRAMA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y COMUNITARIA ADRENEL	VARIAS LOCALIDADES	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00%	OBRA	7	7.00	FAMILIA	168
F110	CONVENIO	PROGRAMA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y COMUNITARIA EN LA VERTIENTE CMR	VARIAS LOCALIDADES	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	100.00%	OBRA	8	8.00	FAMILIA	67
F110	CONVENIO	HABITAT VERTIENTE GENERAL	CABECERA MUNICIPAL	7,262,668.08	7,262,668.08	7,262,668.08	100.00%	ACCIONES Y OBRAS	7 Y 6	7 Y 6	PERSONA	6779 Y 800
F110	ACUERDO DE COORDINACION DE FECHA 04-ENE-10	URBANIZACION DE ANDADORES Y JARDINERIA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN ZONAS MARGINADAS	CABECERA MUNICIPAL	2,578,489.93	2,578,489.93	2,578,489.93	100.00%	CONVENIO	1	1.00	MUNICIPIO	1
F110	S/N	PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL POLIGONO 11083 DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	CABECERA MUNICIPAL	232,000.00	232,000.00	232,000.00	100.00%	PROYECTO	1.00	1.00	PERSONA	920
F110	S/N	PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL POLIGONO 11082 DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	CABECERA MUNICIPAL	232,000.00	232,000.00	232,000.00	100.00%	PROYECTO	1.00	1.00	PERSONA	2,207
F110	S/N (11-02-2011)	PROYECTO DE ORGANIZACION COMUNITARIA PARA CONFORMAR LA OFERTA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS EN LAS COMUNIDADES UBICADAS EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA ARQUEOLOGICA DE CAÑADA DE LA VIRGEN	CABECERA MUNICIPAL	177,600.00	177,600.00	177,600.00	100.00%	PROYECTO	1.00	1.00	PERSONA	2,671
F110	SN (25-01-2011)	PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL POLIGONO 11084 DE SAN MIGUEL DE ALLENDE., GTO.	CABECERA MUNICIPAL	232,000.00	232,000.00	232,000.00	100.00%	PLAN	1.00	1.00	PERSONA	3,840

F.F.	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO RAMO 33	MONTO CONTRATADO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30 SEPTIEMBRE 2014	AVANCE	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 3er. TRIMESTRE del 2014	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
F110		INT F110 CONSTRUCCION DE GRADAS EN CANCHAS	VARIAS LOCALIDADES	231,603.94	-	-	#¡VALOR!	-	-	-	-	-
F110		REHABILITACION DE CAMINO CON RIEGO DE SELLO	PALO COLORADO	600,000.00	-	-	#¡VALOR!	-	-	-	-	-
F110	-	INT F110 CONSTRUCCION DE GRADAS EN CANCHAS		262,748.07	-	0%	0.00%	-	-	-	MUNICIPIO	1