

## MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.

### RAMO 33 2015 A MARZO 2015

#### 1er. REPORTE TRIMESTRAL 2015

F.F.	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO RAMO 33	MONTO CONTRATADO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31 MARZO 2015	AVANCE	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 1er. TRIMESTRE del 2015	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
F115		ELECTRIFICACIÓN	VARIAS LOCALIDADES	6,740,000.00		-	0.00%					
F115		INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y PLUVIAL		30,116,673.72		-	0.00%					
F115	POR ADMINISTRACION	MATERIALES APOYOS		5,100,000.00	16,449.99	16,449.99	0.32%					
F115		APOYO A ESCUELAS (BARDAS, MATERIALES ETC.)	VARIAS LOCALIDADES	3,000,000.00		-	0.00%					
F115		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	VARIAS LOCALIDADES	2,956,022.01		-	0.00%					
F115		MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL LIBRAMIENTO JOSE MANUEL ZAVALA ZAVALA TRAMO PUENTE BICENTENARIO A VENTANAS	SAN MIGUEL DE ALLENDE	18,625,988.93		-	0.00%	M2	2,394.13			
F115		BORDERIA Y OBRAS PLUVIALES	VARIAS LOCALIDADES	2,000,000.00		-	0.00%					
F115		PROGRAMA DE TECNIFICACION AGRICOLA Y GANADERA Y HUERTOS ALIMENTARIOS	VARIAS LOCALIDADES	2,500,000.00		-	0.00%					
F115		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (IMUVI)	CAÑADA DE GARCIA, VIEJO CIMATARIO, CINCO SEÑORES, SAN LUCAS, NUEVO CIMATARIO, CUATRO HERMANOS PEDREGUDO, VILLA DE SANTIAGO, SAN MARTIN, PINALILLO, EL CARMEN, SAN JOSE DE LA PALMA, SANTAS MARIAS, GUADALUPE DE TAMBULA, SAN ANTONIO DEL VARAL, TINAJA DE LOS RODRIGUEZ, CORRALEJO DE ABAJO, POZO DE BALDERAS, AGUA SALADA, EL MEMBRILLO, SAN DAMIAN, LOS GUIAS, JESUS MARIA LA PETACA, GUERRERO, SAN JULIAN, PEDREGAL DE JERICO, TRES PALMAS, SAN MARCOS DE BEGOÑA, MORAL DE PUERTO DE NIETO, SAN MIGUEL DE ALLENDE	10,000,000.00		-	0.00%	VIVIENDA	202	0	FAMILIA	1,183
F115		TECHO FIRME	VARIAS LOCALIDADES	1,500,000.00		-	0.00%					
F115		VIVIENDA MI CASA DIFERENTE (DIF)	VARIAS LOCALIDADES	1,000,000.00		-	0.00%	OBRA	2907.08 MTS		FAMILIAS	0
F115		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO)	VARIAS LOCALIDADES	900,000.00		-	0.00%					
F115		PROGRAMA IMPULSO A LOS SERVICIOS BASICOS EN MI COLONIA Y MI COMUNIDAD CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA	LOS RODRIGUEZ	5,000,000.00		-	0.00%					
F115		PROGRAMA HABITAT VERTIENTE GENERAL	SAN MIGUEL DE ALLENDE	4,000,000.00		-	0.00%					
F115		AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LAS CALLES GUADALUPE, ANTONIO BARRÓN, PRIVADA SAN JUAN, IGNACIO ZARAGOZA Y NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD VIVIENDA DE ABAJO DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE		80,038.40		-	0.00%					
F115		AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LA CALLE DEL ROSAL EN LA LOCALIDAD PRESITA DE SANTA ROSA DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0210 PRESITA DE SANTA ROSA	16,954.80		-	0.00%					
F115		AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LA CALLE PROLONGACIÓN LA PALMA EN LA LOCALIDAD CIÉNEGA DE JUANA RUIZ DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0064 CIÉNEGA DE JUANA RUIZ	48,672.10		-	0.00%					
F115		AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LAS CALLES BENITO JUÁREZ Y PRIVADA CENTRAL EN LA LOCALIDAD CIÉNEGA DE BANDA DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0018 BANDA	33,404.90		-	0.00%					
F115		AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LAS CALLES HIDALGO, NIÑOS HEROES, BICENTENARIO Y PRIVADA BICENTENARIO EN LA LOCALIDAD ALONSO YAÑEZ DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0008 ALONSO YAÑEZ	74,100.10		-	0.00%					
F115		AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LAS CALLES MALANQUIN Y DIAMANTE EN LA LOCALIDAD LA CRUZ DEL PALMAR DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0083 LA CRUZ DEL PALMAR	64,424.50		-	0.00%					

F.F.	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO RAMO 33	MONTO CONTRATADO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31 MARZO 2015	AVANCE	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 1er. TRIMESTRE del 2015	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
F115		AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LAS CALLES CARRETERA A DOLORES, CAMINO REAL PONIENTE, PRIVADA PONIENTE, LUCERO, PROLONGACION SANTA ANA, ANASTASIO RETZ, SAN IGNACIO Y SAN FELIPE DE JESUS EN LA LOCALIDAD LOS GALVANES DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0107 LOS GALVANES	229,600.20		-	0.00%					
F115		AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LAS CALLES ROCITOS, DE JESUS, LINDA VISTA, IGNACIO ALLENDE Y LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD LA CIENEGUITA DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0067 LA CIENEGUITA	148,776.30		-	0.00%					
F115		AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LAS CALLES 10 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA RIO LAJA, MINDON Y EL MEZQUITAL EN LA LOCALIDAD LOS BARRONES DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0022 LOS BARRONES	69,738.80		-	0.00%					
F115		AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA CALLE PROLONGACION LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE JUAN GONZALEZ DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0131 JUAN GONZALEZ	9,705.90		-	0.00%					
F115		AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD TLAXCALILLA DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0855 TLAXCALILLA	42,690.40		-	0.00%					
F115	DOPM-FED/PROII/FII/2015/001-022015	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO MONTECILLO DE NIETO-LA CRUZ DEL PALMAR, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 10+580=11+385.77, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 6+300 AL KM7+000	0083 LA CRUZ DEL PALMAR	354,565.62	352,274.31	354,565.62	100.00%					
F115		EMPLEO TEMPORAL	VARIAS LOCALIDADES	500,000.00		-	0.00%					
F115		PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS (FOGONES, PANELES SOLARES, PISO, TECHO, BAÑOS, SERV. BASICOS DE VIVIENDA)	VARIAS LOCALIDADES	3,300,000.00		-	0.00%					
F115		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTAS ELECTRICAS SOLARES CON 4 MODULOS DE 120W	SAN MARTIN	262,858.80		-	0.00%					
F115		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTAS ELECTRICAS SOLARES CON 4 MODULOS DE 120W	AMPLIACION CIENEGUITA	492,860.25		-	0.00%					
F115		CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS CON SISTEMA DE BIODIGESTOR	DON FRANCISCO	1,250,000.00		-	0.00%					
F115		CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS CON SISTEMA DE BIODIGESTOR	SAN LUCAS	407,531.23		-	0.00%					
F115		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EJIDO DE DON DIEGO	POBLADO DE DON DIEGO	553,101.01		-	0.00%					
F115		GASTOS INDIRECTOS		3,135,393.03			0.00%					
F115		INTERESES FAISM 2015		53,546.00			0.00%					
F215	-	AMORTIZACION DE LA DEUDA		5,932,944.00	988,824.00	988,824.00	16.67%	PAGO	12.00	3.00		
F215	-	INTERESES DE LA DEUDA		2,227,378.02	382,384.33	382,384.33	17.17%	PAGO	12.00	3.00		
F215	-	POLICIA MUNICIPAL		28,071,994.24	7,083,801.86	7,083,801.86	25.23%	PAGO	12.00	3.00		
F215	-	TRANSITO Y TRANSPORTE SUELDO BASE		13,525,527.50	2,527,080.85	2,527,080.85	18.68%	PAGO	12.00	3.00		
F215	-	ADMINISTRAR LA HACIENDA		3,000,000.00		-	0.00%					
F215	-	POLICIA MUNICIPAL PRIMA VACACIONAL		609,935.04	288.00	288.00	0.05%	PAGO	12.00	3.00		
F215	-	POLICIA MUNICIPAL GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		4,066,233.60	804,924.14	804,924.14	19.80%	PAGO	12.00	3.00		
F215	-	POLICIA MUNICIPAL REMUN HORAS EXTRAS		1,000,000.00		-	0.00%	PAGO	12.00	3.00		
F215	-	POLICIA MUNICIPAL PRESTACIONES CGT		1,209,055.20	256,882.02	256,882.02	21.25%	PAGO	12.00	3.00		
F215	-	POLICIA MUNICIPAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS		300,000.00	53,530.30	53,530.30	17.84%	PAGO	12.00	3.00		
F215	-	POLICIA MUNICIPAL COMBUSTIBLE SEG PUBLICA		3,500,000.00	952,126.85	952,126.85	27.20%	PAGO	12.00	3.00		
F215	-	POLICIA MUNICIPAL ARREND VEHIC SEG PUBLICA		3,308,510.00	735,224.30	735,224.30	22.22%	PAGO	12.00	3.00		
F215	-	POLICIA MUNICIPAL MANNTO. DE VEHICULOS		2,500,000.00	111,695.18	111,695.18	4.47%	PAGO	12.00	3.00		
F215	-	TRANSITO Y TRANSPORTE PRIMA VACACIONAL		222,337.44	1,061.00	1,061.00	0.48%	PAGO	12.00	3.00		
F215	-	TRANSITO Y TRANSPORTE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,482,249.60	288,880.46	288,880.46	19.49%	PAGO	12.00	3.00		
F215	-	TRANSITO Y TRANSPORTE PRESTACIONES CGT		541,368.00	126,731.19	126,731.19	23.41%	PAGO	12.00	3.00		
F215		GASTOS ACTIV CULTURALES SUBSEMUN 14		2,500,000.00		-	0.00%	PROYECTO	1.00	0.00%	ELEMENTOS	MUNICIPIO
F215		CODE 2015 (INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA)		1,915,784.16		-	0.00%					
F215		JUEGOS INFANTILES		3,000,000.00		1,508,000.00	50.27%					
F215		APOYOS ALIMENTICIOS		2,000,000.00		-	0.00%					
F215		RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS		1,758,376.20		-	0.00%	OBRA	1.00			
F215		INTERESES FORTAMUN 2015		21,797.00								

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.**  
**RECURSO FEDERAL DEL PROGRAMA SUBSIDIO PARA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN) 2015**  
**1ER. REPORTE TRIMESTRAL 2015**

F.F.	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO RAMO 33	MONTO CONTRATADO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31 MARZO 2015	AVANCE	U. DE MEDIDA METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 1er. TRIMESTRE del 2015	U. DE MEDID. BENEF.	CANT. BENEF.
F.F.	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO	MONTO DEL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL AL 31.03.2015	AVANCE	U. DE MEDIDA META	CANT. ANUAL DE META	META ALCANZADA AL 1ER. TRIMESTRE 2015	U. DE MEDID. BENEF.	CANT. BENEF.
SUBSEMUN REC. FED 2015		PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO	2,091,302.60	-	-	0.00%	(Un programa, un proyecto y dos servicios)	4	0.00%	ELEMENTOS	MUNICIPIO
SUBSEMUN REC. FED 2015	CONVENIO/CECEG-SAN MIGUEL DE ALLENDE/17/2015	FORTALECIMIENTO DE LAS EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA	SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO	140,000.00	140,000.00	-	0.00%	Evaluaciones (elementos)	28	0.00%	ELEMENTOS	MUNICIPIO
SUBSEMUN REC. FED 2015		PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO	7,975,210.40	-	-	0.00%	Acción	30,003	0.00%	ELEMENTOS	MUNICIPIO
SUBSEMUN REC. FED 2015		RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO	24,000.00	-	-	0.00%	Equipamiento	15	0.00%	ELEMENTOS	MUNICIPIO
SUBSEMUN REC. FED 2015		SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN	SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO	200,500.00	-	-	0.00%	Equipamiento	25	0.00%	ELEMENTOS	MUNICIPIO
SUBSEMUN REC. FED 2015		SUBSEMUN REC. FED 2015	SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO	25,500.00	-	-	0.00%	Pza	15	0.00%	ELEMENTOS	MUNICIPIO

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.**  
**RECURSO FEDERAL DEL PROGRAMA FONCA - FACHADAS 2014**  
**1ER. REPORTE TRIMESTRAL 2015**

F.F.	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO	MONTO DEL CONTRATO	EJERCIDO FINANCIERO ACUMULADO 31.03.2015	AVANCE	U. DE MEDIDA META	CANT. ANUAL DE META	META ALCANZADA AL 1ER. TRIMESTRE 2015	U. DE MEDID. BENEF.	CANT. BENEF.
SC-CC-CMPM-335-14	DOPM-FED-CONACULTA-FONCA 010-052014	MANTENIMIENTO EN FACHADAS EN <b>CIRCUITO 1</b> , BARRIO DEL CHORRO EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO	1,053,669.87	1,020,244.60	1,020,243.62	100.00%	m2	2,066	100.00%	HOMBRE Y MUJERES	350.00
SC-CC-CMPM-335-14	DOPM-FED-CONACULTA-FONCA 011-052014	MANTENIMIENTO EN FACHADAS EN <b>CIRCUITO 2</b> , BARRIO DEL OBRAJE, EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO	1,000,229.78	986,062.35	986,062.35	100.00%	m2	3,340	3185.31%	HOMBRE Y MUJERES	300.00
SC-CC-CMPM-335-14	DOPM-FED-CONACULTA-FONCA 012-052014	MANTENIMIENTO EN FACHADAS EN <b>CIRCUITO 3</b> , CALLE INSURGENTES, PLAZA CIVICA, EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO	894,014.03	875,689.37	819,508.72	100.00%	m2	1,936	1936.00%	HOMBRE Y MUJERES	400.00
SC-CC-CMPM-335-14	DOPM-FED-CONACULTA-FONCA 013-052014	MANTENIMIENTO EN FACHADAS EN <b>CIRCUITO 4</b> , CALZADA DE LA LUZ, EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO	627,825.87	627,825.87	627,825.87	100.00%	m2	2,962	100.00%	HOMBRE Y MUJERES	350.00
SC-CC-CMPM-335-14	DOPM-FED-CONACULTA-FONCA 014-052014	MANTENIMIENTO EN FACHADAS EN <b>CIRCUITO 5</b> , CALLE CANAL Y HUMARAN, EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO	530,046.74	530,046.75	530,046.75	100.00%	m2	69	69.00%	HOMBRE Y MUJERES	345.00
SC-CC-CMPM-335-14	DOPM-FED-CONACULTA-FONCA 015-052014	MANTENIMIENTO EN FACHADAS EN <b>CIRCUITO 6</b> , REMOZAMIENTO DE FACHADAS EN LAS CALLES DE INDIÓ TRISTE, SAN PEDRO Y SAN RAFAEL EN EL BARRIO DE SAN JUAN DE DIOS, EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO	1,247,783.41	1,231,134.33	1,231,134.33	100.00%	m2	40	40.00%	HOMBRE Y MUJERES	2,525.00

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.**  
**RECURSO FEDERAL DEL PROGRAMA FONCA - FUENTES 2014**  
**1ER. REPORTE TRIMESTRAL 2015**

F.F.	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO	MONTO DEL CONTRATO	EJERCIDO FINANCIERO ACUMULADO 31.03.2015	AVANCE	U. DE MEDIDA META	CANT. ANUAL DE META	META ALCANZADA AL 1ER. TRIMESTRE 2015	U. DE MEDID. BENEF.	CANT. BENEF.
SC-CC-CMPM-335-14	DOPM-FED-CONACULTA-FONCA 036-102014	INTERVENCIÓN CASA CULTURA, EDIFICIO DEL CHORRO E INTERVENCIÓN FUENTES	SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO	3,782,972.05	3,782,972.05	872,401.37	42.00%	M2	100	95.00%	PERSONAS	150 APROXIMADAMENTE

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.**  
**RECURSO FEDERAL DEL PROGRAMA FONCA - MOBILIARIO URBANO 2014**  
**1ER. REPORTE TRIMESTRAL 2015**

F.F.	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO	MONTO DEL CONTRATO	EJERCIDO FINANCIERO ACUMULADO 31.03.2015	AVANCE	U. DE MEDIDA META	CANT. ANUAL DE META	META ALCANZADA AL 1ER. TRIMESTRE 2015	U. DE MEDID. BENEF.	CANT. BENEF.
SC-CC-CMPM-335-14	DOPM-FED-CONACULTA-FONCA 026-092014	MOBILIARIO URBANO EN EL CIRCUITO DEL ITINERARIO HISTORICO-CULTURAL	SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO	5,072,989.24	5,034,706.12	3,597,689.31	100.00%	POSTES, LIM PIEZA	100	100.00%	CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.**

F.F.	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO RAMO 33	MONTO CONTRATADO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31 MARZO 2015	AVANCE	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 1er. TRIMESTRE del 2015	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
------	----------	-----------------	-----------	------------------	------------------	--	--------	-------------------	----------------------	---	--------------------	--------------

**RAMO 33 2014 A MARZO 2015**

**1er. REPORTE TRIMESTRAL 2015**

F.F.	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO RAMO 33	MONTO CONTRATADO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31 MARZO 2015	AVANCE	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 1er. TRIMESTRE del 2015	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
F114	DOPM-OC/FAISM/045-11/2014	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN COLONIA LOS ANGELES Y AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN QUERÉTARO, COMONFORT, CULIACAN, SORIA Y CELAYA EN EJIDO DE TIRADO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	2,496,763.07	2,484,190.45	1,270,049.01	50.87%		1	95%	POSTE	300
F114	DOPM-OC/FAISM/050-11/2014	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE PIPILA, AV LA PAZ, JUAN DE LA BARRERA, VICENTE MONTES DE OCA Y AGUSTIN MELGAR EN EJIDO DE TIRADO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	799,228.39	685,440.03	620,123.44	77.59%	POSTE	38	38	POSTE	300
F114	CONVENIO DE APORTACION	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA ESTACION DEL FERROCARRIL A TANQUE INDEPENDENCIA 3 EN EJIDO DE TIRADO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	2,588,418.55	2,010,800.00	397,564.96	15.36%	METRO LINEAL	2,611	2,489	PERSONA	12,944
F114	POR ADMINISTRACION	PROGRAMA DE APOYO PARA EDUCACION, SALUD Y VIVIENDA (APORTACION DE MATERIALES)	CABECERA MUNICIPAL Y VARIAS LOCALIDADES	5,116,359.28	5,116,359.28	549,045.63	10.73%					
F114	DOPM-OC/FAISM/059A-12/2014	TECHUMBRE AULA ESC. PRIMARIA	JALPA	294,703.30	294,703.30	294,703.30	100.00%		157.09	157.09	PERSONAS	800
F114	DOPM-OC/FAISM-022-07/2014	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DE DORMITORIO) EN COLONIA ALLENDE AGEB 027 A Y 0956	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,545,193.36	1,339,437.43	1,033,828.18	66.91%	CUARTO	20	90%	FAMILIA	20
F114		AMPLIACION DE CONTRATO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DE DORMITORIO) EN COLONIA ALLENDE AGEB 027 A Y 0956		201,546.96		-	0.00%					
F114	DOPM-OC-FAISM-FIII-009-04/2014	SANITARIO ECOLOGICO (BAÑOS SECOS)	LOS TORRES	593,989.76	593,989.77	593,989.77	100.00%	LETRINA RURAL	20	20	HOMBRES Y MUJERES	100
F114	POR ADMINISTRACION	CONSTRUCCION DE 17 SANITARIOS ECOLOGICOS (BAÑOS SECOS)	BIZNAGA DEL JARAL	457,977.25	457,977.25	457,977.25	100.00%	LETRINA RURAL	17		PERSONAS	85
F114	DOPM-OC-FAISM-048-11-2014	CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS CON SISTEMA DE BIODIGESTOR	MANANTIALES	2,827,818.84	2,694,804.31	713,663.56	25.24%	FOSA SEPTICA	56		PERSONAS	280
F114	SIN CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE VERTICAL	PEDREGUDO	21,732.60	21,732.60	21,732.60	100.00%	TANQUE	1		PERSONAS	25
F114		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	VARIAS LOCALIDADES	1,955,840.89		-	0.00%					
F114		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	VARIAS LOCALIDADES	1,532,168.80		-	0.00%					
F114	CONVENIO CEAG/ALLENDE/URBANO/2013-239	PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LOS RODRIGUEZ	LOS RODRIGUEZ	142,316.84	142,316.84	142,316.84	100.00%	SISTEMA	1		0	0
F114	CONVENIO DE APORTACION	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	LOS ANGELES (SAN VIRGILIO)	2,600,000.00	2,600,000.00	2,580,879.00	99.26%	METRO LINEAL	2,146		PERSONA	616
F114		ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO (CONSTRUCCION, REHABILITACION Y AMPLIACION)	VARIAS LOCALIDADES Y AGEBS	5,978,600.00	5,978,600.00	5,978,600.00	100.00%	FOTOCELDAS LUMINARIAS	2500 678		0	0
F114		CONTRATO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE AMPLIACIONES DE RED ELECTRICA	VARIAS LOCALIDADES	200,000.00	1,533.00	6,264.00	3.13%	CONTRATO	0		0	0
F114		ALUMBRADO PÚBLICO (CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN)	POBREZA EXTREMA Y REZAGO SOCIAL	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00%	LUMINARIA	1,300	1,300	POBLADO	1
F114		VIVIENDA MI CASA DIFERENTE (DIF)		1,019,996.50	1,019,996.50	1,019,996.50	100.00%	OBRA	2,907.08 MTS 2	2,325.664 MTS 2	FAMILIAS	61
F114	CONTRATO DE ADQUISICION No. 001-11-2014	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO) (new)	VARIAS LOCALIDADES	1,536,902.50	1,536,902.50	1,536,902.50	100.00%	VIVIENDA	156	156	VIVIENDA	780
F114	DOPM-OC/SEDESHU/GO/PIBSCC/FAISM/051-12/2014	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA	LOS RODRIGUEZ	7,433,155.21	7,433,155.21	-	0.00%	DRENAJE		23.0%	HOMBRES Y MUJERES, FAMILIAS	4,000
F114	DOPM-FED/HABITAT/027-09/2014	PAVIMENTACION CALLE HEROE DE NACOZARI, TRAMO DE CAMINO VIEJO A LA ESTACION A VENUSTIANO CARRANZA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	667,215.00	662,458.35	667,215.00	100.00%	M2	589.84	589.84	HOGAR	133
F114	DOPM-FED/HABITAT/028-09/2014	PAVIMENTACION CALLE GRITO DE INDEPENDENCIA TRAMO HEROES DE NACOZARI A 14 DE FEBRERO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	742,484.99	733,574.55	742,484.98	100.00%	M2	625.23	625.23	HOGAR	148
F114	DOPM-FED/HABITAT/029-09/2014	PAVIMENTACION EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA TRAMO HEROE DE NACOZARI A PRIV. DEL FRUJOLITO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	223,583.00	223,583.00	223,583.00	100.00%	M2	139.94	139.94	HOGAR	45
F114	DOPM-FED/HABITAT/042-10/2014	PAVIMENTACION CALLE CLAVEL TRAMO DE ROSAL A LAURELES	SAN MIGUEL DE ALLENDE	209,277.99	209,278.00	209,278.00	100.00%	M2	158.80	158.80	HOGAR	42
F114	DOPM-FED/HABITAT/031-09/2014	AMPLIACION CEDECOC 6TA. ETAPA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	839,998.42	814,800.00	839,998.42	100.00%	M2	668.00	668.00	HOGAR	835
F114	DOPM-FED/HABITAT/032-09/2014	CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CEDECOC HABITAT DE BLVD DE LA CONSPIRACION A PRINCIPAL DE LA LUZ	SAN MIGUEL DE ALLENDE	166,200.00	110,153.67	166,199.99	100.00%	M2	132.00	165.00	HOGAR	165
F114		EQUIPAMIENTO CEDECOC		246,849.37	0.00	246,849.37	100.00%					
F114		ACCIONES SOCIALES		1,006,402.11		1,006,402.11	100.00%	ACCIONES	46.00	46.00	ACCIONES	5,013
F114		PROGRAMA HUERTOS DE AUTOCONSUMO O PRODUCTIVOS		495,633.40	251,512.20	251,512.20	50.75%	FAMILIA	54.00	54.00	FAMILIA	270
F114	DOPM-FED-PROII-FIII/2014-005-04/2014	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL KM 0+084.5 DEL CAMINO (ANTIGUA VIA DEL FERROCARRIL-EL SALTO) EN EL CRUCE CON EL RIO LAJA*	252 EL SALTO	2,997,744.19	2,998,567.33	2,997,744.19	100.00%	ML	50		PERSONAS	228
F114	DOPM-FED-PROII-FIII/2014-005-04/2014	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL KM 0+084.5 DEL CAMINO (ANTIGUA VIA DEL FERROCARRIL-EL SALTO) EN EL CRUCE CON EL RIO LAJA*	252 EL SALTO	974,852.80	974,852.80	974,852.80	100.00%	M2	414	414	PERSONAS	228

F.F.	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO RAMO 33	MONTO CONTRATADO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31 MARZO 2015	AVANCE	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 1er. TRIMESTRE del 2015	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
F114	DOPM-FED-PROII-FIII2014-007-042014	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE LA CUADRILLA, LOS BARRONES, CAPILLA BLANCA, EL SALTO, LOS GUERRERO Y EL BORDO COLORADO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	130 BORDO COLORADO	461,650.00	461,650.00	461,650.00	100.00%	SISTEMA	1	1	PERSONAS	959
F114	DOPM-FED-PROII-FIII2014-006-042014	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ALONSO YAÑEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	008 ALONSO YAÑEZ	79,300.93	79,300.93	79,300.93	100.00%	TOMAS ML	53	2306.50	PERSONAS	225
F114	DOPM-FED-PROII-FIII2014-006-042014	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ALONSO YAÑEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	008 ALONSO YAÑEZ	46,696.72	46,696.72	46,696.72	100.00%	SISTEMA	1	1	PERSONAS	225
F114	ACUERDO ESPECIFICO ENTRE EL ESTADO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MUNICIPIO	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A 2 CALLES SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD PRESITA DE SANTA ROSA DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0210 PRESITA DE SANTA ROSA	37,414.90	37,414.90	37,414.90	100.00%	POSTE	12	12	HOMBRES Y MUJERES	50
F114	ACUERDO ESPECIFICO ENTRE EL ESTADO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MUNICIPIO	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD BANDA DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0018 BANDA	21,304.30	21,304.30	21,304.30	100.00%	POSTE	5	5	HOMBRES Y MUJERES	27
F114	ACUERDO ESPECIFICO ENTRE EL ESTADO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MUNICIPIO	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD VIVIENDA DE ABAJO DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0382 VIVIENDA DE ABAJO	6,127.50	6,127.50	6,127.50	100.00%	POSTE	1	1	HOMBRES Y MUJERES	8
F114	ACUERDO ESPECIFICO ENTRE EL ESTADO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MUNICIPIO	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD CIENEGA DE JUANA RUIZ DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0064 CIENEGA DE JUANA RUIZ	21,908.70	21,908.70	21,908.70	100.00%	POSTE	7.00	7.00	HOMBRES Y MUJERES	29
F114	ACUERDO ESPECIFICO ENTRE EL ESTADO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MUNICIPIO	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A 2 CALLES SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD ALONSO YAÑEZ DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0008 ALONSO YAÑEZ	29,119.20	29,119.20	29,119.20	100.00%	POSTE	6.00	6.00	HOMBRES Y MUJERES	78
F114	ACUERDO ESPECIFICO ENTRE EL ESTADO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MUNICIPIO	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A VARIAS CALLES SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD JUAN GONZALEZ DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0131 JUAN GONZALEZ	63,840.10	63,840.10	63,840.10	100.00%	POSTE	19.00	19.00	HOMBRES Y MUJERES	43
F114	ACUERDO ESPECIFICO ENTRE EL ESTADO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MUNICIPIO	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LAS CALLES IGNACIO ALLENDE, RENOVACION Y 2 CALLES IN NOMBRE EN LA LOCALIDAD LA CRUZ DEL PALMAR DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0083 LA CRUZ DEL PALMAR	77,561.20	77,561.20	77,561.20	100.00%	POSTE	24.00	24.00	HOMBRES Y MUJERES	120
F114	ACUERDO ESPECIFICO ENTRE EL ESTADO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MUNICIPIO	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A 2 CALLES SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD PEÑA BLANCA DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0200 PEÑA BLANCA	43,411.20	43,411.20	43,411.20	100.00%	POSTE	2.00	2.00	HOMBRES Y MUJERES	50
F114	ACUERDO ESPECIFICO ENTRE EL ESTADO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MUNICIPIO	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A 2 CALLES SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD LA HUERTA DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0124 LA HUERTA	40,019.20	40,019.20	40,019.20	100.00%	POSTE	11.00	11.00	HOMBRES Y MUJERES	60
F114	ACUERDO ESPECIFICO ENTRE EL ESTADO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MUNICIPIO	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LAS CALLES ROQUE RUBIO, SAN JOSE, DEL MOLINO, DEPORTIVA, ESPERANZA Y GALVANES PRIMERA Y SEGUNDA SECCION EN LA LOCALIDAD LOS GALVANES DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0107 LOS GALVANES	190,368.20	190,368.20	190,368.20	100.00%	POSTE	57.00	57.00	HOMBRES Y MUJERES	403
F114	ACUERDO ESPECIFICO ENTRE EL ESTADO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MUNICIPIO	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LAS CALLES FRACCIONAMIENTO TEMAZCALLI EN LA LOCALIDAD LA CIENEGUITA DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0067 LA CIENEGUITA	7,518.20	7,518.20	7,518.20	100.00%	POSTE	1.00	1.00	HOMBRES Y MUJERES	5
F114	ACUERDO ESPECIFICO ENTRE EL ESTADO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MUNICIPIO	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LAS CALLES FLORES Y SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD LOS BARRONES DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0022 LOS BARRONES	7,781.10	7,781.10	7,781.10	100.00%	POSTE	1.00	1.00	HOMBRES Y MUJERES	19
F114	ACUERDO ESPECIFICO ENTRE EL ESTADO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MUNICIPIO	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LAS CALLES PRIMERA Y SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD EL LINDERO DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0136 EL LINDERO	32,397.30	32,397.30	32,397.30	100.00%	POSTE	6.00	6.00	HOMBRES Y MUJERES	67
F114	ACUERDO ESPECIFICO ENTRE EL ESTADO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MUNICIPIO	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA CALLE S DE MAYO EN LA LOCALIDAD EL SALTO DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0252 EL SALTO	22,241.40	22,241.40	22,241.40	100.00%	POSTE	7.00	7.00	HOMBRES Y MUJERES	28
F114	ACUERDO ESPECIFICO ENTRE EL ESTADO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MUNICIPIO	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA CALLE GUERRERO EN LA LOCALIDAD LOS GUERRERO DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0118 LOS GUERRERO	12,385.70	12,385.70	12,385.70	100.00%	POSTE	2	2	HOMBRES Y MUJERES	10
F114		TERMINACION DE LA CAFETERIA DEL CECYTEG PLANTEL SAN MIGUEL DE ALLENDE		153,991.66	-	-	0.00%	AULA	1.00	1.00	ALUMNOS	500

F.F.	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO RAMO 33	MONTO CONTRATADO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31 MARZO 2015	AVANCE	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 1er. TRIMESTRE del 2015	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
F114	DOPM-FED/SEDESOL/033-092014	CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL (191 CUARTOS) EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	SAN MIGUEL DE ALLENDE	2,067,326.24	1,758,162.34	1,758,162.31	85.05%	CUARTO	191.00	191.00	HOMBRES Y MUJERES	955
F114	DOPM-FED/SEDESOL/035-102014	CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA EN LAS LOCALIDADES DE RANCHO VIEJO, CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA, LOMA BLANCA DE TIRADO, LA CANTERA, SAN FRANCISCO, SAN ISIDRO DEL ENSAYE (LA CUEVITA), SAN LORENZO (BALDOMERO JIMENEZ) Y SAN MIGUEL DE ALLENDE	VARIAS LOCALIDADES	218,195.57	218,195.55	218,195.56	100.00%	METROS CUADRADOS	3,113.38	3,113.38	HOMBRES Y MUJERES	500
F114	DOPM-FED/SEDESOL/034-092014	CONSTRUCCION DE BAÑOS CON CONEXIÓN A DRENAJE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	513,501.28	513,501.28	513,501.25	100.00%	PIEZA	61.00	61.00	FAMILIAS	61
F114	DOPM-OC/SEDESU/GTO/PIDMC/FAISM/040-102014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 9 PLANTAS ELECTRICAS SOLARES CON 4 MODULOS DE 120 W EN LA LOCALIDAD DE EL SHOTOLAR	EL SHOTOLAR	318,110.66	258,110.66	317,479.46	99.80%	PIEZA	10.00	10.00	PERSONAS	35
F114	DOPM-OC/SEDESU/GTO/PIDMC/FAISM/040-102014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 PLANTAS ELECTRICAS SOLARES CON 4 MODULOS DE 120 W EN LA LOCALIDAD DE EL BONIFACIO ALVARADO	BONIFACIO ALVARADO	86,036.89	86,036.89	86,036.89	100.00%	PIEZA	3.00	10.00	PERSONAS	11
F114	DOPM-OC/SEDESU/GTO/PIDMC/FAISM/040-102014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 PLANTAS ELECTRICAS SOLARES CON 4 MODULOS DE 120 W EN LA LOCALIDAD DE MICAELA ORTEGA (LOS UGALDE)	MICAELA ORTEGA (LOS UGALDE)	174,715.85	114,715.85	174,084.65	99.64%	PIEZA	5.00	5.00	PERSONAS	23
F114	DOPM-OC/SEDESU/GTO/PIDMC/FAISM/040-102014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 PLANTAS ELECTRICAS SOLARES CON 4 MODULOS DE 120 W EN LA LOCALIDAD DE CUATRO HERMANOS	CUATRO HERMANOS	117,357.92	57,357.92	116,726.72	99.46%	PIEZA	3.00	3.00	PERSONAS	12
F114	DOPM-OC/SEDESU/GTO/PIDMC/FAISM/052-112014	SANITARIO ECOLOGICO (BAÑOS SECOS)	MICAELA ORTEGA (LOS UGALDE)	47,295.55	45,649.43	-	0.00%	LETRINA RURAL	3.00	3.00	PERSONAS	12
F114	DOPM-OC/SEDESU/GTO/PIDMC/FAISM/052-112014	SANITARIO ECOLOGICO (BAÑOS SECOS)	LA SOLEDAD	47,295.55	45,649.43	-	0.00%	LETRINA RURAL	3.00	3.00	PERSONAS	13
F114	DOPM-OC/SEDESU/GTO/PIDMC/FAISM/052-112014	SANITARIO ECOLOGICO (BAÑOS SECOS)	BONIFACIO ALVARADO	47,295.55	45,649.43	-	0.00%	LETRINA RURAL	3.00	3.00	PERSONAS	11
F114	DOPM-OC/SEDESU/GTO/PIDMC/FAISM/052-112014	SANITARIO ECOLOGICO (BAÑOS SECOS)	LA LOBERA	47,295.55	45,649.43	-	0.00%	LETRINA RURAL	3.00	3.00	PERSONAS	9
F114	DOPM-OC/SEDESU/GTO/PIDMC/FAISM/052-112014	SANITARIO ECOLOGICO (BAÑOS SECOS)	SANTA ANITA DE LA LUZ	17,132.86	16,536.55	-	0.00%	LETRINA RURAL	1.00	1.00	PERSONAS	2
F114	DOPM-OC/SEDESU/GTO/PIDMC/FAISM/052-112014	SANITARIO ECOLOGICO (BAÑOS SECOS)	VIEJO CIMATARIO	107,620.94	103,875.19	-	0.00%	LETRINA RURAL	7.00	7.00	PERSONAS	28
F114	DOPM-OC/SEDESU/GTO/PIDMC/FAISM/052-112014	SANITARIO ECOLOGICO (BAÑOS SECOS)	EL SHOTOLAR	62,376.90	60,205.87	-	0.00%	LETRINA RURAL	4.00	4.00	PERSONAS	21
F114	DOPM-OC/SEDESU/GTO/PIDMC/FAISM/052-112014	SANITARIO ECOLOGICO (BAÑOS SECOS)	NOMBRE DE DIOS	107,620.94	103,875.19	-	0.00%	LETRINA RURAL	7.00	7.00	PERSONAS	33
F114	DOPM-OC/SEDESU/GTO/PIDMC/FAISM/054-112014	SANITARIO ECOLOGICO (BAÑOS SECOS)	EL SALITRE	499,735.97	499,735.97	499,735.97	100.00%	LETRINA RURAL	33.00	33.00	PERSONAS	155
F114	DOPM-OC/SEDESU/GTO/PIDMC/FAISM/053-112014	CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS CON SISTEMA DE BIODIGESTOR	CAÑADA DE GARCÍA	618,272.77	542,343.35	-	0.00%	FOSAS	24.00	12.00	PERSONAS	118
F114	DOPM-OC/SEDESU/GTO/PIDMC/FAISM/044A-102014	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO Y AMPLIACION DE RED	MICAELA ORTEGA (LOS UGALDE)	22,371.33	-	19,578.67	87.52%	TANQUE	1.00	85.00%	PERSONAS	17
F114	DOPM-OC/SEDESU/GTO/PIDMC/FAISM/044A-102014	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO Y AMPLIACION DE RED	LA SOLEDAD	21,358.27	-	18,608.20	87.12%	TANQUE	1.00	85.00%	PERSONAS	13
F114	DOPM-OC/SEDESU/GTO/PIDMC/FAISM/044A-102014	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO Y AMPLIACION DE RED	BONIFACIO ALVARADO	23,036.39	-	23,002.30	99.85%	TANQUE	1.00	85.00%	PERSONAS	11
F114	DOPM-OC/SEDESU/GTO/PIDMC/FAISM/044A-102014	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO Y AMPLIACION DE RED	LA LOBERA	22,862.39	-	22,843.13	99.92%	TANQUE	1.00	85.00%	PERSONAS	9
F114	DOPM-OC/SEDESU/GTO/PIDMC/FAISM/044A-102014	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO Y AMPLIACION DE RED	EL SHOTOLAR	28,443.46	-	27,333.14	96.10%	TANQUE	1.00		PERSONAS	43
F114	DOPM-OC/SEDESU/GTO/PIDMC/FAISM/041-102014	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO Y AMPLIACION DE RED MICAELA ORTEGA (LOS UGALDE), LA SOLEDAD, BONIFACIO ALVARADO, LA LOBERA Y EL SHOTOLAR (AMPLIACION DE METAS)	VARIAS LOCALIDADES	300,000.00	-	-	0.00%	TANQUE		85.00%		
F114	DOPM-OC/SEDESU/GTO/PIDMC/FAISM/041-102014	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	LA CANTERA	102,543.35	96,991.70	89,730.11	87.50%	VIVIENDA	3.00	3.00	PERSONAS	7
F114	DOPM-OC/SEDESU/GTO/PIDMC/FAISM/041-102014	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	EL CAÑON	137,096.15	64,661.13	63,485.34	46.31%	VIVIENDA	2.00	2.00	PERSONAS	7
F114	DOPM-OC/SEDESU/GTO/PIDMC/FAISM/041-102014	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	RANCHO NUEVO DE GUERRERO	34,181.11	32,330.57	31,701.64	92.75%	VIVIENDA	1.00	1.00	PERSONAS	1
F114	DOPM-OC/SEDESU/GTO/PIDMC/FAISM/041-102014	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	AMPLIACIÓN CIENEGUITA	239,267.74	226,313.96	223,922.65	93.59%	VIVIENDA	7.00	7.00	PERSONAS	37
F114	POR ADMINISTRACION	EMPLEO TEMPORAL (MATERIALES)	CABECERA MUNICIPAL Y VARIAS LOCALIDADES	494,081.77	494,081.77	494,081.77	100.00%	METROS CUADRADOS	4,210.00	2,105.00	PERSONAS	2,037
F114		INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA		27,560,000.00		-	0.00%					
F114		COMEDOR COMUNITARIO EN LAGUNA ESCONDIDA	LAGUNA ESCONDIDA	220,000.00		-	0.00%					
F114		TECHUMBRE CORRAL DE PIEDRAS	CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA	1,230,000.00		-	0.00%					
F114		REDES HIDROSANITARIAS CALLES LUIS DONALDO COLOSIO HERCULES Y VARIAS	SAN MIGUEL DE ALLENDE	600,308.10		-	0.00%					
F114	DOPM-CPSROP/FAISM/021A-072014, DOPM/ADQ/002/082014, DOPM/ADQ/002/082014	GATOS INDIRECTOS OBRAS PUBLICAS 2.16%		2,589,052.51	549,080.59	2,589,052.51	100.00%					
F114	-	DESARROLLO SOCIAL 0.6%		385,176.56	81,312.63	385,176.56	100.00%	PZAS	10.00		PERSONAS	10
F114		INTERESES FAISM 2014		899,692.00		-	0.00%					

F.F.	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO RAMO 33	MONTO CONTRATADO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31 MARZO 2015	AVANCE	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 1er. TRIMESTRE del 2015	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
F214	-	AMORTIZACION DE LA DEUDA		5,932,944.00	5,932,944.00	5,932,944.00	100.00%	PAGO	12.00	12.00		
F214	-	INTERESES DE LA DEUDA		2,653,008.79	2,653,008.79	2,653,008.79	100.00%	PAGO	12.00	12.00		
F214	-	POLICIA MUNICIPAL		25,377,811.83	25,377,811.83	25,377,811.83	100.00%	PAGO	12.00	12.00		
F214	-	TRANSITO Y TRANSPORTE SUELDO BASE		10,666,934.99	10,666,934.99	10,666,934.99	100.00%	PAGO	12.00	12.00		
F214	-	PROTECCION CIVIL manito vehic		68,662.67	68,662.67	68,662.67	100.00%	PAGO	12.00	12.00		
F214		CONSTRUCCION DE CANCHA PADEL EN LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS H. DUCOING	SAN MIGUEL DE ALLENDE	429,225.06		428,817.79	99.91%	CANCHA	1.00	1.00	PERSONAS	5,000
F214	DOPM-OC/CODE/FORTAMUN/025-062014	CONSTRUCCION DE GIMANCIOS AL AIRE LIBRE EN LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS H. DUCOING	SAN MIGUEL DE ALLENDE	497,913.02		251,361.22	50.48%	LOTE	1.00	1%	PERSONAS	5,000
F214	DOPM-FED/SEDATU/060-122014	PARQUE SAN MARTIN	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,117,275.00		-	0.00%	POSTE	1.00	70%		
F214	DOPM-OC/FORTAMUN/030-092011	REHABILITACION DE TECHUMBRE EN EL INSTITUTO DEL DEPORTE (COMUDAJ) DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.		289,083.44	289,083.44	288,753.45	99.89%	OBRA	1.00	1.00	PERSONAS	5,000
F214		APOYOS ALIMENTICIOS	VARIAS LOCALIDADES	1,000,000.00		613,796.98	61.38%					
F214		CONVENIO SECTUR	SAN MIGUEL DE ALLENDE	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00%	CONVENIO	1.00	1.00		
F214	CONVENIO COLABORACION DE FECHA 07.MAY.14	PINTA TU ENTORNO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	84,000.00	84,000.00	84,000.00	100.00%	METROS CUADRADOS	790.00	878.00	FAMILIA	4,390
F214	-	POLICIA MUNICIPAL PRIMA VACACIONAL	SAN MIGUEL DE ALLENDE	415,548.61	415,548.61	415,548.61	100.00%	PAGO	12.00	12.00		
F214	-	POLICIA MUNICIPAL GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	2,707,187.33	2,707,187.33	2,707,187.33	100.00%	PAGO	12.00	12.00		
F214	-	POLICIA MUNICIPAL REMUN HORAS EXTRAS	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,679,470.06	1,679,470.06	1,679,470.06	100.00%	PAGO	12.00	12.00		
F214	-	POLICIA MUNICIPAL PRESTACIONES CGT	SAN MIGUEL DE ALLENDE	807,822.58	807,822.58	807,822.58	100.00%	PAGO	12.00	12.00		
F214	-	POLICIA MUNICIPAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS	SAN MIGUEL DE ALLENDE	191,019.79	191,019.79	191,019.79	100.00%	PAGO	12.00	12.00		
F214	-	POLICIA MUNICIPAL COMBUSTIBLE SEG PUBLICA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	3,805,458.63	3,805,458.63	3,805,458.63	100.00%	PAGO	12.00	12.00		
F214	-	POLICIA MUNICIPAL ARREND VEHIC SEG PUBLICA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	4,778,957.95	4,778,957.95	4,778,957.95	100.00%	PAGO	12.00	12.00		
F214	-	POLICIA MUNICIPAL MANNTO. DE VEHICULOS	SAN MIGUEL DE ALLENDE	2,750,965.31	2,753,215.71	2,750,965.31	100.00%	PAGO	12.00	12.00		
F214	-	POLICIA MUNICIPAL REP EQ DEFENSA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	69,774.00	69,774.00	69,774.00	100.00%	PAGO	12.00	12.00		
F214	-	POLICIA MUNICIPAL LIQ POR INDEM	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,368,802.00	1,368,802.00	1,368,802.00	100.00%	PAGO	12.00	12.00		
F214	-	POLICIA MUNICIPAL SERVICIOS DE VIGILANCIA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	85,202.00	50,112.00	85,202.00	100.00%	PAGO	12.00	12.00		
F214	-	POLICIA MUNICIPAL HERRAMIENTAS MENORES	SAN MIGUEL DE ALLENDE	12,180.00	12,180.00	12,180.00	100.00%	PAGO	12.00	12.00		
F214	-	TRANSITO Y TRANSPORTE PRIMA VACACIONAL	SAN MIGUEL DE ALLENDE	176,828.54	176,828.54	176,828.54	100.00%	PAGO	12.00	12.00		
F214	-	TRANSITO Y TRANSPORTE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,176,283.32	1,176,283.32	1,176,283.32	100.00%	PAGO	12.00	12.00		
F214	-	TRANSITO Y TRANSPORTE PRESTACIONES CGT	SAN MIGUEL DE ALLENDE	512,766.17	512,766.17	512,766.17	100.00%	PAGO	12.00	12.00		
F214	-	COMBUSTIBLE PARA TRANSITO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	890,180.02	490,996.00	890,180.02	100.00%	PAGO	12.00	12.00		
F214	-	TRANSITO Y TRANSPORTE REMUN. HORAS EXTRAS	SAN MIGUEL DE ALLENDE	714,996.00	714,996.00	714,996.00	100.00%	PAGO	12.00	12.00		
F214	-	SERVICIOS PUBLICOS Mto Vehic	SAN MIGUEL DE ALLENDE	151,890.40	214,136.00	151,890.40	100.00%	PAGO	12.00	12.00		
F214	-	MANEJO, CONTROL Y CA Mto Vehic	SAN MIGUEL DE ALLENDE	2,894.20	2,894.20	2,894.20	100.00%					
F214	-	AMPLIAR COBERTURA DE serv pub. Mto vehic	SAN MIGUEL DE ALLENDE	65,035.40	160,967.40	65,035.40	100.00%					
F214	-	PROGRAMA ANUAL DE MA Cons y manito Im	SAN MIGUEL DE ALLENDE	210,707.00	210,707.00	210,707.00	100.00%					
F214	-	GASTOS ACTIV CULTURALES SUBSEMUN 14	SAN MIGUEL DE ALLENDE	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00%					
F214	-	SUPERVISION Y CONTROL Combust para serv pub	SAN MIGUEL DE ALLENDE	999,999.92	999,999.92	999,999.92	100.00%					
F214	-	SUPERVISION Y CONTROL Mto vehic	SAN MIGUEL DE ALLENDE	4,442.80	4,442.80	4,442.80	100.00%					
F214	-	SUPERVISION Y CONTROL Mat Constr Concret	SAN MIGUEL DE ALLENDE	16,404.00		16,404.00	100.00%					
F214	-	AUTOMOVILES Y CAMIONES	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,188,122.00	1,188,122.00	1,188,122.00	100.00%					
F214	-	TRabajos Diversos Urgentes	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,722,968.17		-	0.00%					
F214	-	INTERESES TRABAJOS ESPECIALES	SAN MIGUEL DE ALLENDE	205,741.20	0.00	-	0.00%					
F214	S/N	INTERESES TRABAJOS DIVERSOS URGENTES	SAN MIGUEL DE ALLENDE	40,607.62	40,607.62	40,607.62	100.00%					

## MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.

RAMO 33 F1 2013 A MARZO 2015

1ER. REPORTE TRIMESTRAL 2015

F.F.	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO RAMO 33	MONTO CONTRATADO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31.03.2015	AVANCE	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 1er. TRIMESTRE del 2015	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
F113	OBRAS POR ADMINISTRACION	ESCUELA DIGNA PUBLICA	VARIAS LOCALIDADES	1,173,967.01	0.00	1,173,967.01	100%	ESCUELA	35	0.00	FAMILIAS	500
F113	CONVENIO No. PM-002-05-2013	ESCUELA DE CALIDAD	VARIAS LOCALIDADES	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	100%	0.00	0	0.00	0	0
F113	-	PROGRAMA MI CASA DIFERENTE	CABECERA MUNICIPAL Y VARIAS LOCALIDADES	821,832.58	0.00	821,832.58	100%	0.00	0	0.00	0	0
F113	OBRAS POR ADMINISTRACION	TRabajos Diversos	CABECERA MUNICIPAL Y VARIAS LOCALIDADES	1,119,647.53	0.00	1,119,647.53	100%	OBRA	38	0.00	POBLADO	1
F113	-	OPCIONES PRODUCTIVAS	VARIAS LOCALIDADES	499,950.00	499,950.00	499,950.00	100%	PROYECTOS	20	0.00	FAMILIAS	100
F113	-	PROGRAMA DE URBANIZACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	VARIAS LOCALIDADES Y COLONIAS POPULARES	2,595,879.80	0.00	2,595,879.80	100%			0.00		
F113	-	PROGRAMA DE URBANIZACION	VARIAS LOCALIDADES Y COLONIAS POPULARES	2,107,299.69	0.00	275,813.74	13%	M2	199	0.00	FAMILIAS	59
F113	DOPM-OC-037-082013	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA DE LA REGION ASENTADO Y JUNTEADO CON TEPETATE EN LA CALLE PRINCIPAL	BIZNAGA DE CERRO GRANDE	372,103.25	0.00	372,103.24	100%	ACCIONES	5	0.00	FAMILIAS	80

F.F.	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO RAMO 33	MONTO CONTRATADO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31 MARZO 2015	AVANCE	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 1er. TRIMESTRE del 2015	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
F113	ACUERDO DE COORDINACION 2013	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL (APOYO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA)	VARIAS LOCALIDADES	400,000.00	0.00	389,730.55	97%	ACCIONES	5	0.00	FAMILIAS	80
F113	ACUERDO DE COORDINACION 2013	EMPLEO TEMPORAL	VARIAS LOCALIDADES	781,919.90	0.00	0.00	0%		1	0.00		
F113	-	PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA (ACTIVOS PRODUCTIVOS)	VARIAS LOCALIDADES	1,328.20	0.00	1,328.20	100%	BORDO	30	0.00	FAMILIAS	600
F113	DSyH-001-04-2013 Y DSyH-001-02-2014	BORDERIA	VARIAS LOCALIDADES	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	100%	PROYECTOS	1	0.00		5
F113	-	PROGRAMA MIGRANTES	VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0%			0.00		
F113	DOPM-FED/SEDESOL/3X1PARAMIGRANTES/089-112013	PROYECTO ECOTURISTICO	S.M.A.	0.00	0.00	0.00	0%			0.00		
F113	-	PROGRAMA DE VIVIENDA VERTIENTE TECHO DIGNO (ESTATAL)	VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0%	VIVIENDA	11	0.00	VIVIENDA	11
F113	ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	LOS TORILES	52,080.37	52,080.37	52,080.37	100%	VIVIENDA	12	0.00	VIVIENDA	12
F113	ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	EL EMBARGO ( EL NUEVO CIMATARIO)	61,069.59	61,069.59	61,069.59	100%	VIVIENDA	33.00	0.00	VIVIENDA	38
F113	ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	LA TINAJA	139,974.91	139,974.91	139,974.91	100%	VIVIENDA	14	0.00	VIVIENDA	14
F113	ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	SAN LUCAS	157,807.81	157,807.81	157,807.81	100%	VIVIENDA	20.00	0.00	VIVIENDA	20
F113	ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	LOS TORRES	173,506.12	173,506.12	173,506.12	100%	VIVIENDA	11	0.00	VIVIENDA	11
F113	ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	MANANTIALES	76,665.16	76,665.16	76,665.16	100%	VIVIENDA	20.00	0.00	VIVIENDA	20
F113	ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	CORRALLEJO DE ABAJO	76,622.36	76,622.36	76,622.36	100%	VIVIENDA	8.00	0.00	VIVIENDA	5
F113	ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN (COLONIA ALLENDE)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	36,382.42	36,382.42	36,382.42	100%	VIVIENDA	4	0.00	VIVIENDA	4
F113	ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN (BARRIO DE LAS CUEVITAS)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	16,836.95	16,836.95	16,836.95	100%	VIVIENDA	3	0.00	VIVIENDA	3
F113	ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN (FRACCIONAMIENTO IGNACIO RAMIREZ)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	18,864.96	18,864.96	18,864.96	100%	VIVIENDA	3.00	0.00	VIVIENDA	3
F113	ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN (COLONIA INDEPENDENCIA 2DA SECCION)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	10,779.98	10,779.98	10,779.98	100%	VIVIENDA	2.00	0.00	VIVIENDA	2
F113	ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN (COLONIA PROGRESO)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	3,801.15	3,801.15	3,801.15	100%	VIVIENDA	1.00	0.00	VIVIENDA	1
F113	ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN (COLONIA SAN ANTONIO)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	118,040.73	118,040.73	118,040.73	100%	VIVIENDA	25.00	0.00	VIVIENDA	23
F113	ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN (COLONIA SAN MARTIN)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	16,836.95	16,836.95	16,836.95	100%	VIVIENDA	5	0.00	VIVIENDA	5
F113	ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN (COLONIA SANTA CRUZ DE LA PAZ)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	12,413.67	12,413.67	12,413.67	100%	VIVIENDA	7.00	0.00	VIVIENDA	7
F113	ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN (COLONIA OLIMPO)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	39,077.44	39,077.44	39,077.44	100%	VIVIENDA	7.00	0.00	VIVIENDA	7
F113	-	PROGRAMA DE VIVIENDA VERTIENTE TECHO DIGNO (SOBRANTE DEL 2013)	CABECERA MUNICIPAL	134,474.16	0.00	134,474.16	100%	M2	1,462.28	0.00	0	0
F113	DOPM-OC/SEDESHU/GTO/001-012014	INSTALACION DE TECHO EN LAS COMUNIDADES: SAN LUCAS, LOS TORRES Y MANANTIALES CON UN TOTAL DE 1,462.28 M2 EN EL MPIO DE SMA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	203,998.73	0.00	203,998.73	100%	M2	4,885.54	0.00	CASAS	1,009
F113	DOPM-OC/FAISM/083-102013	INSTALACION DE TECHO DEL PROGRAMA TECHO DIGNO	VARIAS LOCALIDADES	376,991.61	0.00	376,991.61	100%	PROYECTO	20	0.00	LOTE	20
F113	-	PROGRAMA EMPRENDEDORES	CABECERA MUNICIPAL Y VARIAS LOCALIDADES	515,876.99	0.00	515,876.99	100%	BAÑO	53	0.00	VIVIENDA	53
F113	DOPM-OC/SEDESHU/PDIBC/075-102013	CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS CON SISTEMA DE BIODIGESTOR	EL EMBARGO ( EL NUEVO CIMATARIO)	1,546,522.58	-	1,546,522.57	100%	BAÑO	32	0.00	VIVIENDA	32
F113	DOPM-SEDESHU/GTO/FAIS/082-102013	SANITARIO ECOLOGICO (BAÑOS SECOS)	PEÑA BLANCA	523,936.63		523,936.63	100%	BAÑO	17	0.00	VIVIENDA	17



F.F.	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO RAMO 33	MONTO CONTRATADO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31 MARZO 2015	AVANCE	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 1er. TRIMESTRE del 2015	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
F113	DOPM-SEDESHU/GTO/PDIBC/080-102013	SANITARIO ECOLOGICO (BAÑOS SECOS)	SANTA RITA, AMPLIACION DE CIENEGUITA, CINCO SEÑORES Y RANCHO NUEVO DE GUERRERO	286,153.01		286,153.01	100%	ML	6,406	0.00	COMUNIDAD	1
F113	DOPM-OC/SEDESHU/PDIBC/068-102013	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO 2DA ETAPA	CLAVELLINAS (CLAVELLINAS COYOTES)	2,980,757.85		2,980,757.85	100%	LOTE	1	0.00	LOCALIDAD	4
F113	ADQ-001-12-2013	ADQUISICION DE CAMION CISTERNA PARA SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO (EL CAÑON, LA CANTERA, SANTA RITA, SAN LORENZO) (BALDOMERO JIMENEZ)	EL CAÑON	431,711.43	431,711.43	431,711.43	100%	ML	2,343.33	0.00	PERSONA	445
F113	DOPM-OC/SEDESHU/GTO/PDIBC/FAISM-063-102013	CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	EL CAPADERILLO	418,717.47	418,717.51	418,717.51	100%	PZA	25	0.00	FAMILIAS	25
F113	ADQ-006-12-2013	ADQUISICION DE TINACOS CON CAPACIDAD DE 2800 LITROS EQUIPADO Y BASE DE METAL PARA SU COLOCACION	SANTA RITA, EL CAÑON, LA CANTERA Y SAN LORENZO (BALDOMERO JIMENEZ)	148,651.61	149,459.65	148,651.61	100%			0.00		
F113		PROGRAMA HABITAT VERTIENTE GENERAL						M2	425.50	0.00	PERSONA	390
F113	DOPM-FED/HABITAT/029-092013	HAB.PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, TRAMO: DE AVENIDA INDEPENDENCIA AL LIBRAMIENTO MANUEL ZAVALA ZAVALA, COL. INDEPENDENCIA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	389,257.45	389,257.45	389,257.45	100%	M2	767.78	0.00	PERSONA	390
F113	DOPM-FED/HABITAT/030-102013	PAVIMENTACION CALLE DE AZUCENAS, TRAMO: AVENIDA LA PAZ A CALLE DE LAS FLORES, COL. SAN MARTIN	SAN MIGUEL DE ALLENDE	389,621.41	389,837.00	389,621.41	100%	M2	2,227.47	0.00	PERSONA	1,005
F113	DOPM-FED/HABITAT/031-092013	PAVIMENTACION CALLE DE MAGUEY, TRAMO: AV. DEL BORDO Y CALLE CARDON, COLONIA PALMITA DE LANDETA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,008,259.07	1,008,259.07	1,008,259.07	100%	M2	940.25	0.00	PERSONA	440
F113	DOPM-FED/HABITAT/032-102013	PAVIMENTACION CALLE DE HUIZACHE, TRAMO: DE GATILLAL A CARDON, COL. PALMITA DE LANDETA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	634,502.20	443,043.96	634,502.16	100%	M2	803.62	0.00	PERSONA	125
F113	DOPM-FED/HABITAT/032-102013	PAVIMENTACION CALLE DE SABILA, TRAMO: CARDON A GATILLAL, COL. PALMITA DE LANDETA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	407,313.74	407,313.74	407,313.74	100%	M2	1,082.62	0.00	PERSONA	250
F113	DOPM-FED/HABITAT/034-092013	PAVIMENTACION EN CALLE DE HORMIGUERO, TRAMO: DE GATILLAL A AV. ECOLOGISTAS, COL. PALMITA DE LANDETA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	554,590.00	554,590.00	554,590.00	100%	MODULO	8	0.00	PERSONA	750
F113	-	AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO HABITAT 5a ETAPA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0%			0.00		
F113	-	EQUIPAMIENTO DE CONSULTORIOS DE SALUD CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (CEDECOM).	SAN MIGUEL DE ALLENDE	9,063.00	0.00	0.00	0%	TALLER	46	0.00	PERSONAS	2,517
F113	POR ADMINISTRACION	ACCIONES SOCIALES VERTIENTE GENERAL	SAN MIGUEL DE ALLENDE	959,908.71	959,908.71	959,908.71	100%	SISTEMA	1	0.00	FAMILIAS	116
F113	DOPM-FED/C.D.I./002-052013	CDI AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MONTECILLO DE LA MILPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	MONTECILLO DE LA MILPA	46,342.04	0.00	49,668.07	107%	PROYECTO	1	0.00	FAMILIAS	202
F113	DOPM-CPSROP/FED/C.D.I./073-102013	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO MONTECILLO DE NIETO-LA CRUZ DEL PALMAR, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 10+452.96, SUBTRAMO ESTIMADO: DEL KM 6+300 AL KM 2+200 (4.1 KILOMETROS)	LA CRUZ DEL PALMAR	48,500.00	48,500.00	48,500.00	100%	PROYECTO	1	0.00	FAMILIAS	95
F113	DOPM-CPSROP/FED/C.D.I./072-102013	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ALONSO YAÑEZ MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	ALONSO YAÑEZ	16,003.00	16,003.00	16,003.00	100%	PROYECTO	1	0.00	FAMILIAS	192
F113	DOPM-CPSROP/FED/C.D.I./072-102013	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE LA CUADRILLA, LOS BARRONES Y EL BORDO COLORADO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	LA CUADRILLA	60,959.75	60,959.75	60,959.75	100%	PROYECTO	1	0.00	FAMILIAS	173
F113	DOPM-CPSROP/FED/C.D.I./071-102013	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD LA HUERTA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	LA HUERTA	44,032.89	44,032.89	44,032.89	100%	PROYECTO	1	0.00	FAMILIAS	249
F113	DOPM-CPSROP/FED/C.D.I./071-102013	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD LA CIENEGUITA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	LA CIENEGUITA	49,692.90	49,692.90	49,692.90	100%	PROYECTO	1	0.00	FAMILIAS	62
F113	DOPM-CPSROP/FED/C.D.I./074-102013	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL KM 3+120 DEL CAMINO (E.C SAN MIGUEL DE ALLENDE-GUANAJUATO-JUAN GONZALEZ) EN EL CRUCE CON EL RIO SAN DAMIAN DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	JUAN GONZALEZ	82,512.97	82,512.97	82,512.97	100%	POSTE	44	0.00	FAMILIAS	60
F113	CONVENIO CON CFE	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, PARA BENEFICIAR A LAS CALLES ABASOLO, GALVANES, PRIV. ABASOLO Y PRIV. GALVANES 1 Y GALVANES 2, AV. ORIENTE, ORIENTE 2, CALLE DE LA SANTA CRUZ, LA ESPERANZA Y PRIV MARTINEZ, DE LA LOCALIDAD DE GALVANES, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	LOS GALVANES	129,868.80	129,868.80	129,868.80	100%	POSTE	17	0.00	FAMILIAS	30

F.F.	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO RAMO 33	MONTO CONTRATADO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31 MARZO 2015	AVANCE	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 1er. TRIMESTRE del 2015	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
F113	DOPM-FED/C.D.I./001-052013	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA CALLE DEL KINDER Y LOS CRISANTO DE LA LOCALIDAD DE ALONSO YAÑEZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	ALONSO YAÑEZ	91,472.05	0.00	97,225.85	106%			0.00		
F113	DOPM-FED/CDI/023-082013	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO MONTECILLO DE NIETO-LA CRUZ DEL PALMAR, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 10+580, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 6+300 AL KM 7+000	MONTECILLO DE NIETO Y LA CRUZ DEL PALMAR	0.00	0.00	0.00	0%	POSTE	48	0.00	FAMILIAS	70
F113	CONVENIO CON CFE	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LAS CALLES: LA RINCONADA, LA DEPORTIVA, DEL REGISTRO, NIÑOS HEROES, EL PIRUL, EL RODEO PINO SUAREZ Y LA PENDIENTE Y AVENIDAS REFORMA Y CORREGIDORA, DE LA LOCALIDAD LA VIVIENDA DE ARRIBA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	LA VIVIENDA DE ARRIBA	158,932.00	0.00	158,932.00	100%	POSTE	32	0.00	FAMILIAS	54
F113	CONVENIO CON CFE	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LAS CALLES: HERMANOS ALDAMA, LAS FLORES, VICENTE GUERRERO Y PRIVADA VICENTE GUERRERO, DE LA LOCALIDAD DE MONTECILLO DE LA MILPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	MONTECILLO DE LA MILPA	122,438.80	0.00	122,438.80	100%	PROYECTO	1	0.00	COMUNIDAD	1
F113	DOPM-CPSROP/FED/C.D.I./039-082013	PROYECTO PARA AGUA POTABLE DE CRUZ DEL PALMAR	CRUZ DEL PALMAR	81,452.96	81,452.96	81,452.96	100%	KM	1,392.00	0.00	FAMILIAS	40
F113	DOPM-FED/CDI/021-072013	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO LA VIVIENDA DE ABAJO-GUERRERO, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 1+699	GUERRERO	2,254,003.50	0.00	2,254,003.50	100%	SISTEMA	1	0.00	PERS	406
F113	CONVENIO CON CEAG CEAG /ALLENDE/PROSSA PYS/2012-137-01 Y CEAG/ALLENDE/PROSSAPYS/2013-030	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA)	MANANTIALES Y CAÑADA DE GARCIA	156,140.53	-	0.00	0%	SISTEMA	1	0.00		
F113	CONVENIO CON CEAG CEAG /ALLENDE/PROSSA PYS/2012-137-01 Y CEAG/ALLENDE/PROSSAPYS/2013-030	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (CUARTA ETAPA)	CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA	244,077.40	-	0.00	0%	SISTEMA	1	0.00	PERS	500
F113	CONVENIO CON CEAG CEAG /ALLENDE/PROSSA PYS/2012-137-01 Y CEAG/ALLENDE/PROSSAPYS/2013-030	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (TERCERA ETAPA)	CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA	213,490.40	-	0.00	0%	SISTEMA	1	0.00		
F113	CONVENIO CON CEAG CEAG /ALLENDE/PROSSA PYS/2012-137-01 Y CEAG/ALLENDE/PROSSAPYS/2013-030	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES	LOS RODRIGUEZ	505,026.04	-	0.00	0%	SISTEMA	1	0.00	FAMILIAS	22
F113	CONVENIO CON CEAG CEAG /ALLENDE/PROSSA PYS/2012-137-01 Y CEAG/ALLENDE/PROSSAPYS/2013-030	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SUPERVISION NORMATIVA Y GESTION SOCIAL EN MANANTIALES	MANANTIALES	112,411.34	-	112,411.34	100%	TANQUE	1	0.00	FAMILIAS	116
F113	CONVENIO CON CEAG CEAG /ALLENDE/PROSSA PYS/2012-137-01 Y CEAG/ALLENDE/PROSSAPYS/2013-030	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 30 M3 DE CAPACIDAD Y 10.0 MTS DE ALTURA	MONTECILLO DE LA MILPA	30,573.02	-	30,573.02	100%	VIVIENDA	450	0.00	VIVIENDA	425
F113	-	PROGRAMA DE VIVIENDA VERTIENTE PINTURA Y REMOZAMIENTO DE FACHADAS	CABECERA MUNICIPAL	332,894.90	-	332,894.90	100%	ACCIONES	600	0.00	VIVIENDA	780
F113	CONVENIO DE COLABORACION DE CONVEG DE FECHA 27-08-2013	PROGRAMA PINTA TU ENTORNO	CABECERA MUNICIPAL	60,000.00	-	60,000.00	100%			0.00		
F113	-	PROGRAMA SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES GASTOS DE OPERACION	VARIAS LOCALIDADES	1,848,002.68	-	1,848,002.68	100%	PLANTA	14.00	0.00	VIVIENDA	14
F113	DOPM-OC/SEDESHU/GTO/FAIM/062-102013	FAIM SUMINISTRO Y COLOCACION DE 14 PLANTAS ELECTRICAS SOLARES EN 4 MODULOS DE 120W	EL CAÑÓN Y LA CANTERA	422,030.18	422,030.18	422,030.18	100%	PLANTA	9.00	0.00	VIVIENDA	
F113	DOPM-OC/SEDESHU/GTO/FAIM/059-102013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 12 PLANTAS ELECTRICAS SOLARES CON 4 MODULOS DE 120 W	RANCHO NUEVO DE GUERRERO, SAN LORENZO (BALDOMERO JIMENEZ) Y LOS HOYOS	361,740.11	361,740.11	361,740.11	100%	PLANTA	13.00	0.00	VIVIENDA	
F113	DOPM-OC/SEDESHU/GTO/FAIM/066-102013	SANITARIO ECOLOGICO (BAÑOS SECO)	SAN LORENZO (BALDOMERO JIMENEZ) Y SAN ISIDRO DE ENSAYE LA CUEVITA	206,587.33	206,587.33	206,587.33	100%	BAÑO	47.00	0.00	VIVIENDA	293
F113	DOPM-OC/SEDESHU/GTO/FAIM/076-102013	CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS CON SISTEMA DE BIODIGESTOR	DON FRANCISCO	1,211,298.31	1,211,298.31	1,211,298.31	100%	BAÑO	8.00	0.00	VIVIENDA	8
F113	DOPM-OC/SEDESHU/GTO/FAIM/049-092013	CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS CON SISTEMA DE BIODIGESTOR	CUATRO HERMANOS	205,665.25	205,665.25	205,665.25	100%	BAÑO	8.00	0.00	VIVIENDA	8
F113	DOPM-OC/SEDESHU/GTO/FAIM/058-092013	CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS CON SISTEMA DE BIODIGESTOR	SAN MARTÍN	205,583.45	205,583.45	205,583.45	100%	BAÑO	13.00	0.00	VIVIENDA	13
F113	DOPM-OC/SEDESHU/GTO/FAIM/051-092013	SANITARIO ECOLOGICO (BAÑO SECO)	EL CAÑÓN Y LA CANTERA	206,436.50	206,436.50	206,436.50	100%	BAÑO	8.00	0.00	VIVIENDA	8
F113	DOPM-OC/SEDESHU/GTO/FAIM/053-092013	CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS CON SISTEMA DE BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LOS HOYOS Y SANITARIO ECOLOGICO (BAÑOS SECOS) EN LA LOCALIDAD EL PEDREGUDO	LOS HOYOS Y EL PEDREGUDO	148,904.62	148,904.62	148,904.62	100%	BAÑO	10.00	0.00	VIVIENDA	10
F113	DOPM-OC-SEDESHU/GTO/FAIM/050-092013	SANITARIO ECOLOGICO (BAÑO SECO)	LOS TORILES	162,604.78	162,604.78	162,605.07	100%	BAÑO	15.00	0.00	VIVIENDA	10
F113	DOPM-OC/SEDESHU/GTO/FAIM/057-092013	SANITARIO ECOLOGICO (BAÑO SECO)	PINALILLO	235,456.50	234,456.50	235,456.50	100%	BAÑO	10.00	0.00	VIVIENDA	10
F113	DOPM-OC/SEDESHU/GTO/FAIM/057-092013	SANITARIO ECOLOGICO (BAÑO SECO)	SAN FRANCISCO	139,107.85	139,107.85	139,107.85	100%			0.00		

F.F.	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO RAMO 33	MONTO CONTRATADO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31 MARZO 2015	AVANCE	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 1er. TRIMESTRE del 2015	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
F113	DOPM-OC-022-082013	REHAB CAMINOS FALLA EL FRAYLE, DESASOLVE DE CANALES	EL FRAYLE	6,759,844.08	6,759,844.08	6,759,844.08	100%			0.00		
F113	DOPM-OC-FAISM-019A-052014	REHABILITACION DE CAMINO	DON FRANCISCO	1,311,216.67	1,311,216.67	1,311,216.67	100%			0.00		
F113	DOPM-OC-FAISM-019B-052014	REHABILITACION DE CAMINO	MANANTIALES	628,689.33	628,689.33	628,689.33	100%			0.00		
F113	DOPM-OC-FAISM-019D-052014	REHABILITACION DE CAMINO	EL SHOTOLAR	747,050.79	823,579.54	747,050.79	100%			0.00		
F113	DOPM-OC-FAISM-019E-052014	REHABILITACION DE CAMINO	ESTANCIA DE SAN ANTONIO	1,294,037.65	1,294,037.65	1,294,037.65	100%			0.00		
F113	DOPM-OC-FAISM-020A-062014	REHABILITACION DE CAMINO	LA TINAJA	1,275,031.23	0.00	0.00	0%			0.00		
F113	DOPM-OC-FAISM-021-072014	REHABILITACION DE CAMINO	LINDERO DE LA PETACA, SAN ANTONIO DEL VARAL, LOMA DE CABRAS, CAÑADA DE SAN JOSE, CORRAL DEL PIEDRAS DE ABAJO, SAN MARCOS DE BEGOÑA Y PALO COLORADO	2,472,079.76	2,468,598.30	2,468,598.31	100%			0.00		
F113	-	PROYECTOS	MUNICIPIO	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100%			0.00		
F113	-	MAQUINARIA	MUNICIPIO	1,979,999.97	1,979,999.97	1,979,999.97	100%			0.00		
F113	DOPM-OC-FAISM-09C-052014	REHABILITACION DE CAMINO	MARAVILLAS	1,027,685.93	1,027,685.93	1,027,685.93	100%			0.00		
F113	-	POR ASIGNAR		2,791,727.70	0.00	0.00	0%			0.00		
F113	DOPM-OC-FAISM0541-122014	REHABILITACION DE CAMINO	PRESITA DE SANTA ROSA CARRETERA-GTO	1,605,126.48	1,346,999.49	1,346,999.49	84%			0.00		
F113	DOPM-OC-FAISM054H-122014	REHABILITACION DE CAMINO	MONTECILLO DE NIETO	1,330,011.53	1,330,011.53	1,330,011.53	100%			0.00		
F113	DOPM-OC-FAISM054B-122014	REHABILITACION DE CAMINO	BANDA LOS TORRES	1,346,153.93	0.00	1,346,153.93	100%	M2	5,131.61	0.00	COMUNIDAD	31
F113	DOPM-FED/SEDESOL036-092013	POZP SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO Y/O HECHO EN OBRA	CABECERA MUNICIPAL Y VARIAS LOCALIDADES	572,132.73	0.00	572,132.74	100%	ML	1,793.28	0.00	COMUNIDAD	1
F113	DOPM-FED/SEDESOL040-082013	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE INCLUYE INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS	POZOS DE LICEA	444,427.50	0.00	444,427.49	100%	M2	12,820	0.00	PERS	1,155
F113	DOPM-FED/SEDESOL/AMOX/XXXIII/FON/DO/088-112013	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE TECHO, BAÑOS Y FOGONES (FEDERAL)	VARIAS LOCALIDADES	1,014,776.86	0.00	1,014,776.85	100%	CONVENIO	1	0.00	POBLACION	1
F113	CONVENIO CON SAPASMA DE FECHA 04/06/2013	RECURSO ASIGNADO A SAPASMA	VARIAS LOCALIDES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	100%	M2	1,096	0.00	PERS	73
F113	-	PPC CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALAMO COL LUIS DONALDO COLOSIO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	719,817.96	0.00	719,817.96	100%	TOMAS	37	0.00	PERS	73
F113	DOPM-OC-FASIM-090-112013	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALAMO COL LUIS DONALDO COLOSIO (CON AMPLIACION DE REDES HIDROSANITARIAS) EN EL MUNICIPIO DE SMA	COL LUIS DONALDO COLOSIO	1,146,107.75	1,274,115.67	1,146,107.75	100%	M2	986	0.00	PERS	273
F113	DOPM-OC-FASIM-091-112013	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALLENDE PARA LA LOCALIDAD DE CALDERON (CON REHUBICACION DE RED DE AGUA POTABLE) EN EL MUNICIPIO DE SMA, GTO.	CALDERON	721,919.40	721,919.40	721,919.39	100%			0.00		
F113	-	GASTOS INDIRECTOS TESORERIA 0.24%	-	228,870.16	0.00	228,870.16	100%			0.00		
F113	-	GASTOS INDIRECTOS OBRAS PUBLICAS 2.16%	-	2,060,647.31	0.00	2,060,645.91	100%			0.00		
F113	-	GASTOS INDIRECTOS DESARROLLO SOCIAL 0.6%	-	572,389.99	0.00	572,389.99	100%			0.00		
F113	DSYH 001-05-2013	PROGRAMA DE APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS DE TEMPORAL (SEMILLA MEJORADA)	VARIAS COMUNIDADES	450,000.00	0.00	450,000.00	100%	BECAS	3,339	0.00	ALUMNOS	
F113	DSYH-001-06-2013	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA (SB)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	2,668,340.00	0.00	2,668,340.00	100%	OBRA	1	0.00	POBLADO	
F113	DOPM-OC-RAMO XXXIII-093-122013	SABES	CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA	999,950.29	999,950.29	999,950.29	100%	OBRA	1	0.00	POBLADO	
F113	GRANADOS CONTRERAS MAJUANA	CECYTEG	SAN MIGUEL DE ALLENDE	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100%	PROYECTO	2	0.00	POBLADO	
F113	-	CONTRATO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE AMPLIACIONES DE RED ELECTRICA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	11,584.00	11,584.00	11,584.00	100%	OBRA		0.00		
F113	-	CONVENIO SECTUR (SEMILLA MEJORADA)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	584,700.00	584,700.00	584,700.00	100%			0.00		
F113	-	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	VARIAS LOCALIDADES	1,126,287.51	0.00	1,055,155.66	94%			0.00		
F113	-	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE ALAMO Y AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN JUAN DE LA BARRERA Y PIPILA EN EJIDO DE TIRADO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,296,400.00	1,296,400.00		0%			0.00		
F113	DOPM-OC-FAISM/044-102014	AMP RED DISTRIBUCION ELECTRICA EN NOGALES, JACARANDAS, MARIANO ABASOLO, PIRULES, ENCINO Y ARBOLEDAS EN EJIDO DE TIRADO REINTEGRADO POR AUDITORIA FAISM 2013		1,319,560.29	1,238,720.00	876,842.26	66%			0.00		
F113	-	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL BLVD DE LA CONSPIRACION		98,446.81	0.00	98,446.81	100%	DOSIS	120	0.00		
F113	-	PROGRAMA INTEGRADO DE PLAGAS		6,999.60	0.00	6,999.60	100%			0.00		
F113	-	APOYOS ALIMENTICIOS NUTRICION Y BECAS		4,320,000.00	0.00	4,187,600.00	97%			0.00		
F113	-	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (IMUVI)		3,149,093.76	0.00	0.00	0%			0.00		
F113	-	URBANIZACION		3,320,000.00	0.00	0.00	0%			0.00		
F113	-	INTERESES R-33 F1 2013 AL 31 DIC 2014		1,982,617.73						0.00		
F213	-	DEUDA PUBLICA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	9,344,909.65	0.00	9,344,909.65	100%	PAGO	12	0.00		
F213	-	POLICIA MUNICIPAL	SAN MIGUEL DE ALLENDE	28,719,241.57	0.00	28,719,241.57	100%	PAGO	24	0.00		
F213	-	TRANSITO Y TRANSPORTE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	12,315,126.65	0.00	12,315,126.65	100%	PAGO	24	0.00		
F213	-	GESTION ADMINISTRATIVA INTERNA DEL M	SAN MIGUEL DE ALLENDE	2,222,849.70	0.00	2,222,849.70	100%			0.00		
F213	-	COPARTICIPACION MUNICIPAL PROG SUBS	SAN MIGUEL DE ALLENDE	2,404,522.05	0.00	2,404,522.05	100%	CAPACITACION	209	0.00		

F.F.	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO RAMO 33	MONTO CONTRATADO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31 MARZO 2015	AVANCE	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 1er. TRIMESTRE del 2015	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
F213	DOPM-FED/HABITAT/041-102013	HAB V.C.H. ACCIONES DE CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA PARA LAS CALLES DE BARRANCA, DEL CHORRO, RECREO, HOSPICIO Y HUERTAS, EN LA ZONA DECLARADA PATRIMONIO MUNDIAL	SAN MIGUEL DE ALLENDE	318,947.86	318,947.86	318,947.86	100%	M2	6,020	0.00	VIVIENDA	
F213	DOPM-FED/HABITAT/042-102013	ACCIONES DE CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA PARA LAS CALLES DE ZACATEROS, PILA SECA, CODO, HERNÁNDEZ MACÍAS, QUEBRADA, ORGANOS Y VOLANTEROS, EN LA ZONA DECLARADA PATRIMONIO MUNDIAL	SAN MIGUEL DE ALLENDE	267,278.66	267,278.66	267,278.55	100%	M2	4,957	0.00	VIVIENDA	
F213	DOPM-FED/HABITAT/043-102013	ACCIONES DE CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA PARA LAS CALLES DE JESÚS, CUNA DE ALLENDE, CUADRANTE, TERRAPLEN, ALDAMA, TENERIAS Y DIEZMO VIEJO, EN LA ZONA DECLARADA PATRIMONIO MUNDIAL	SAN MIGUEL DE ALLENDE	275,027.76	275,027.76	275,027.74	100%	M2	1,650	0.00	VIVIENDA	
F213	DOPM-FED/HABITAT/044-102013	ACCIONES DE CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA PARA LAS CALLES RELOX, LORETO, ANIMAS, CALZADA DE LA PRESA, HOMOBONO, CALZADA DE LA LUZ, NUÑEZ, EN LA ZONA DECLARADA PATRIMONIO MUNDIAL	SAN MIGUEL DE ALLENDE	321,071.25	321,071.25	321,071.24	100%	M2	1,750	0.00	VIVIENDA	
F213	DOPM-FED/HABITAT/045-102013	ACCIONES DE CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA PARA LAS CALLES DE JUAREZ, SAN FRANCISCO, CORREO Y DIEZ DE SOLLANO, EN LA ZONA DECLARADA PATRIMONIO MUNDIAL	SAN MIGUEL DE ALLENDE	236,035.74	236,035.74	236,035.75	100%	M2	3,601.64	0.00	VIVIENDA	
F213	DOPM-FED/HABITAT/046-102013	ACCIONES DE CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA DEL MERCADO IGNACIO RAMIREZ Y CALLE PUENTE UMARAN, EN LA ZONA DECLARADA PATRIMONIO MUNDIAL	SAN MIGUEL DE ALLENDE	266,961.55	266,961.55	266,961.56	100%	M2	4,359.56	0.00	VIVIENDA	
F213	DOPM-FED/HABITAT/047-102013	MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO EN FACHADAS PARA LAS CALLES DE COLEGIO, BENEFICENCIA, SAN ANTONIO ABAD, CALLEJON DE LOS MUERTOS, PILANCON Y BLANCO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	355,811.71	355,811.71	355,811.70	100%	M2	2,800	0.00	VIVIENDA	
F213	DOPM-CPSROP/FED/HABITAT/069-102013	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE INTERVENCION DE MONUMENTOS EN EL CENTRO HISTORICO EN EL ATRIO DE LA PLAZA PRINCIPAL ATRIO DEL ORATORIO E INSURGENTES Y SAN FRANCISCO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	135,000.00	135,000.00	135,000.00	100%	PROYECTO	1	0.00	FAMILIA	
F213	DOPM-FED/HABITAT/048-102013	MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DE BANQUETAS EN LAS CALLES DE RECREO, PLAZA CIVICA Y PLAZOLETA DE ZARAGOZA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	520,937.46	520,937.46	520,937.45	100%	M2	1,120.00	0.00	VIVIENDA	
F213	DOPM-CPSROP/FED/HABITAT/070-102013	ELABORACION DE PROYECTO DE RESTAURACION DEL TEMPLO LA SALUD	SAN MIGUEL DE ALLENDE	172,500.00	172,500.00	172,500.00	100%	PROYECTO	1	0.00	FAMILIA	
F213	DOPM-CPSROP/FED/HABITAT/078-102013	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE RESTAURACION DEL RETABLO DEL CORO EN TEMPLO DE LA PURISIMA CONCEPCION	SAN MIGUEL DE ALLENDE	85,499.99	85,499.99	85,499.99	100%	PROYECTO	1	0.00	FAMILIA	
F213	-	COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	CABECERA MUNICIPAL	2,050,000.00	2,050,000.00	2,050,000.00	100%	OBRA	1	0.00	PERSONAS	
F213	SON 2 DDUOT-EP-007-24042013-AD Y DDUOT-EP-006-24042013-AD	EQUIPO DE ILUMINACION Y DIFERENTES TIPOS DE LUMINARIAS EN LAS GLORIETAS	CABECERA MUNICIPAL	450,000.00	450,000.00	450,000.00	100%	ACCION	1	0.00	POBLACION	
F213	OBRAS POR ADMINISTRACION	PROGRAMA DE URBANIZACION POR ADMINISTRACION DIRECTA	VARIAS LOCALIDADES Y CABECERA MUNICIPAL	817,498.05	817,498.05	817,498.05	100%	M2	1,800	0.00	FAMILIAS	
F213	-	TRABAJOS DIVERSOS (CABLEADO PLAZA SAN MIGUEL Y PROY AERÓDROMO)	VARIAS LOCALIDADES Y CABECERA MUNICIPAL	8,726,095.76	8,726,095.76	8,726,095.76	100%	OBRA	40	0.00	POBLADO	
F213	-	APOYOS	VARIAS LOCALIDADES Y CABECERA MUNICIPAL	522,510.85	0.00	451,525.44	86%			0.00		
F213	-	PROGRAMA FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, (FOPEDEP)	CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0%	CANCHA	1.00	0.00	PERSONAS	
F213	DOPM-FED/FOPEDEP/024-082013	CONSTRUCCION DE CANCHA FUTBOL SIETE DE PRACTICAS 1 UNIDAD DEPORTIVA LUIS H. DUCOING	SAN MIGUEL DE ALLENDE	42,058.49	42,058.49	42,058.49	100%	CANCHA	1.00	0.00	PERSONAS	
F213	DOPM-FED/FOPEDEP/025-082013	CONSTRUCCION DE CANCHA FUTBOL SIETE DE PRACTICAS 2 UNIDAD DEPORTIVA LUIS H. DUCOING	SAN MIGUEL DE ALLENDE	243,801.20	243,801.20	243,801.20	100%	CANCHA	1.00	0.00	PERSONAS	
F213	DOPM-FED/FOPEDEP/026-082013	CONSTRUCCION DE CANCHA FUTBOL SIETE 3 UNIDAD DEPORTIVA LUIS H. DUCOING	SAN MIGUEL DE ALLENDE	290,072.53	290,072.53	290,072.53	100%	CANCHA	1.00	0.00	PERSONAS	
F213	DOPM-FED/FOPEDEP/027-082013	CONSTRUCCION DE CANCHA FUTBOL SIETE 4 UNIDAD DEPORTIVA LUIS H. DUCOING	SAN MIGUEL DE ALLENDE	95,366.18	95,366.18	95,366.18	100%	CANCHA	1.00	0.00	PERSONAS	
F213	DOPM-FED/FOPEDEP/028-082013	CONSTRUCCION DE CANCHA FUTBOL SIETE 5 UNIDAD DEPORTIVA LUIS H. DUCOING	SAN MIGUEL DE ALLENDE	76,373.05	76,373.05	52,045.44	68%	OBRA	60.00	0.00	POBLADO	
F213	OBRAS POR ADMINISTRACION	PROGRAMA "EN EL CORAZON DE TU COLONIA" (TRABAJOS DIVERSOS)	CABECERA MUNICIPAL	2,187,921.88	2,187,921.88	2,187,921.88	100%	CANCHA	3.00	0.00	FAMILIAS	
F213	DOPM-OC-020-072013	REHABILITACION DE CANCHA DE VOLIBOL DE PRACTICA EN DEPORTIVA LUIS H. DUCOING	SAN MIGUEL DE ALLENDE	77,099.01	77,099.01	75,205.28	98%	CANCHA	1.00	0.00	HAB	
F213	DOPM-OC-019-072013	REHABILITACION DE CANCHA DE TENIS DE PRACTICA EN DEPORTIVA LUIS H. DUCOING	SAN MIGUEL DE ALLENDE	247,219.14	247,219.14	247,217.34	100%	CANCHA	1.00	0.00	HAB	
F213	DOPM-OC-079-102013	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA TECHUMBRE PARA LA CANCHA DE FRONTON EN LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS H. DUCOING	SAN MIGUEL DE ALLENDE	263,097.90	263,097.90	263,097.94	100%			0.00	HAB	
F213	-	PROYECTO AERODRONOMO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	542,880.00	542,880.00	542,880.00	100%	OBRA	1.00	0.00		
F213	DOPM-OC-065-102013	CONSTRUCCION TERCER NIVEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	2,541,055.80	2,541,055.80	2,541,055.89	100%			0.00	PERSONAS	
F213	-	TRABAJOS DIVERSOS (COLOCACION DE POSTES PARA ILUMINACION DE CAMELLONES PARA GLORIETA PIPILA MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIONES DE LA FERIA)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	351,255.56		266,597.12	76%			0.00		

F.F.	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO RAMO 33	MONTO CONTRATADO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31 MARZO 2015	AVANCE	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 1er. TRIMESTRE del 2015	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
F213	-	INTERESES R-33 F-IV 2013 AL 30-JUN-13 AUTOMOVILES EDGAR		207,724.02		0.00	0%			0.00		

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.**  
**RAMO 33 F1 2012 A MARZO 2015**  
**1ER. REPORTE TRIMESTRAL 2015**

F.F.	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO RAMO 33	MONTO CONTRATADO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31 MARZO 2015	AVANCE	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 1er. TRIMESTRE del 2015	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
F112	POR ADMINISTRACION	ESCUELA DIGNA PUBLICA	VARIAS LOCALIDADES	965,203.89	-	965,203.89	100%	OBRA	16	19%	ALUMNO	480
F112	CONVENIO	ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) USAE	VARIAS LOCALIDADES	500,000.00	-	500,000.00	100%	ESCUELA	53	53	ESCUELA	53
F112	-	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA BECAS Y DESPENSAS	VARIAS LOCALIDADES	2,122,920.00	-	2,122,920.00	100%	BECAS	10,630	6,272	ALUMNO	
F112	DOPM-CPSROP-013-052013	ACTUALIZACION DEL PROY CALLES COM. PAREDON, FRAYLE, BIZNAGA JARAL, LOS LOPEZ, CORRALEJO DE ARRIBA E INSURGENTES	COM. PAREDON, FRAYLE, BIZNAGA JARAL, LOS LOPEZ, CORRALEJO DE ARRIBA E INSURGENTES	1,044,000.00	1,044,000.00	1,044,000.00	100%	PROYECTO	1	1	MPIO	1
F112	DOPM-CPSROP-009-052013	PROY. EJEC. PARA CONCRETO HIDRAULICO DE LA VIALIDAD DE GLORIETA A ALCOCER, FRACC. INSURGENTES	ALCOCER, FRACC. INSURGENTES	1,044,000.00	1,044,000.00	1,044,000.00	100%	PROYECTO	1	1	MPIO	1
F112	DOPM-CPSROP-010-052013	PROYECTO DE CALLES EN FRACC. INSURGENTES, MARROQUIN, CALDERON Y SOSNAVAR	FRACC. INSURGENTES, MARROQUIN, CALDERON Y SOSNAVAR	1,044,000.00	1,044,000.00	1,044,000.00	100%	PROYECTO	1	1	MPIO	1
F112	CPSROP-012-052013	ACTUALIZACION DEL PROY CALLES COL. SN. LUIS REY Y COL. OLIMPO	COL. SN. LUIS REY Y COL. OLIMPO	1,276,000.00	1,276,000.00	1,276,000.00	100%	PROYECTO	1	1	MPIO	1
F112	DDUOT-EP-007-01082013-SP	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA COLOCACION DE PAVIMENTOS Y BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	VARIAS LOCALIDADES	1,274,742.46	1,274,742.46	1,274,742.46	100%	PROYECTO	1	1	MPIO	1
F112	DOPM-CPSROP-011-052013	CAMINOS RURALES	VARIAS LOCALIDADES	1,276,000.00	1,276,000.00	1,276,000.00	100%	PROYECTO	1	1	MPIO	1
F112	DOPM-CPSROP-FED-055-092013	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA IMAGEN DE LA SALIDA A CELAYA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. Y CICLOVIA EN UN PLAN MAESTRO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO ALTERNATIVO EN LA REGION DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	VARIAS LOCALIDADES	1,208,720.00	1,208,720.00	1,208,720.00	100%	PROYECTO	1	1	MPIO	1
F112	DOPM-CPSROP-FED-056-092013	PROYECTO EJECUTIVO PARA LAS INSTALACIONES DE LA FERIA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	VARIAS LOCALIDADES	1,345,600.00	1,345,600.00	1,345,600.00	100%	PROYECTO	1	1	MPIO	1
F112	DOPM-CPSROP-FED-054-092013	PROYECTO EJECUTIVO DE PARQUE LINEAL EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	VARIAS LOCALIDADES	1,252,800.00	2,088,000.00	0.00	0%	PROYECTO	1	1	MPIO	1
F112	DDUOT-EP-025-18112013-SP	2º T. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION EN LA ZONA DE MONUMENTOS Y ZONA PATRIMONIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	VARIAS LOCALIDADES	450,000.00	450,000.00	450,000.00	100%	PROYECTO	1	1	MPIO	1
F112	CONVENIO	PROGRAMA MI CASA DIFERENTE DIF. ESTATAL	VARIAS LOCALIDADES	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100%	VIVIENDA	60	60	PERSONA	240
F112	CONVENIO	PROGRAMAS ESPECIALES FONHAPO 2011 Z. RURAL Unidad Básica de Vivienda	VARIAS LOCALIDADES	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100%	TR	60	60	PERSONA	240
F112	CONVENIO	PROGRAMA RED MOVIL COMUNIDAD DIFERENTE	VARIAS LOCALIDADES	427,200.00	427,200.00	427,200.00	100%	TR	1	1	DEPENDENCIA	1
F112	CONVENIO	PRGRAMA "TU CASA" Ampliacion Vivienda z Rural 100 acciones	VARIAS LOCALIDADES	1,395,000.00	1,395,000.00	1,395,000.00	100%	VIVIENDA	100	93	FAMILIA	93
F112	CONVENIO	PROGRAMA "TU CASA" Unidad Básica de Vivienda Z. Urbana SEDESOL Programas Especiales (IMUVI 15 Accs)	VARIAS LOCALIDADES	795,000.00	795,000.00	795,000.00	100%	VIVIENDA	15	15	FAMILIA	15
F112	CONVENIO	PROGRAMA "TU CASA" Ampliación de Vivienda Z. Urbana (IMUVI 20 Accs)	VARIAS LOCALIDADES	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100%	VIVIENDA	20	20	FAMILIA	20
F112	CONVENIO-DOPM-OC-FED-077-082012	CONSTRUCCION DE BAÑOS SECOS SEDESOL	VARIAS LOCALIDADES	2,827,845.15	2,827,845.15	2,827,845.15	100%	ACCION	160	200	FAMILIO	200
F112	CONVENIO-DOPM-OC-FED-077-082012	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS SEDESOL	VARIAS LOCALIDADES	729,771.54	729,771.54	729,771.54	100%	ACCION	830	1,029	FAMILIA	830
F112	CONVENIO-DOPM-OC-FED-077-082012	PROGRAMA PDZP DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS (BAÑOS SECOS 2012 2DA. APORTACION)	VARIAS LOCALIDADES	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100%					
F112	DOPM-OC-FED-056-072012	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE VASCO DE QUIROGA DE LA COL. INDEPENDENCIA	CABECERA MUNICIPAL	90,552.73	90,552.73	90,552.73	100%	M2	3087.57	0	FAMILIA	843
F112	CONVENIO	HABITAT VERTIENTE GENERAL SEDESOL	CABECERA MUNICIPAL	6,705,370.26	6,705,370.26	6,705,370.26	100%	OBRAS Y ACCIONES	80BRAS 45 ACCIONES	80BRAS 45 ACCIONES	MPIO	1
F112	DOPM-CPSROP-083-082012	PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCION PRIMARIA	VARIAS LOCALIDADES	800,000.00	800,000.00	777,376.00	97%	OBRA	3	4	EJIDO	3
F112	DSYH002/DICIEMBRE/2012	BORDERIA	VARIAS LOCALIDADES	798,100.00	798,100.00	798,100.00	100%	BORDO	29	20	FAMILIA	200
F112	DSYH001/DICIEMBRE/2012	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS	VARIAS COMUNIDADES	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100%	KM	20	20	FAMILIA	100
F112	POR ADMINISTRACION	PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS	VARIAS LOCALIDADES	85,337.00	-	85,337.00	100%	PROYECTO	15	15	FAMILIA	150
F112	CONVENIO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VARIAS LOCALIDADES	VARIAS LOCALIDADES	800,000.00	800,000.00	800,000.00	100%	VIVIENDA	138		FAMILIA	138
F112	DOPM-OC-090-092012	INSTALACION DE TECHO DEL PROGRAMA TECHO DIGNO	VARIAS LOCALIDADES	345,776.80	345,776.80	345,776.80	100%	ACCION	135	135	FAMILIA	135
F112	-	PROGRAMA EMPRENDEDORES VARIAS LOCALIDADES	VARIAS LOCALIDADES	231,370.50	-	231,370.50	100%	PROYECTO	4	4		
F112	CONVENIO	PROGRAMA FONDO DEL APOYO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL FAIM	VARIAS LOCALIDADES	2,622,910.56	2,622,910.56	2,622,910.56	100%	M2	17397.51	17,398	PERSONA	741
F112	CONVENIO	PROGRAMA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y COMUNITARIA, ADRENEL	VARIAS LOCALIDADES	4,995,435.69	4,995,435.69	4,995,435.69	100%	POSTE	27	0	FAMILIA	418
F112	DOPM-OC-101-092012	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUMARO AMARO, COLONIA FRANCISCO VILLA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	COL. FRANCISCO VILLA	479,304.51	479,304.52	479,304.51	100%	M2	827.67	750	FAMILIA	70
F112	DOPM-OC-105-092012	PAVIMENTACION DE PIEDRA BOLA DE LA REGION ASENTADA Y JUNTEADA CON MONTERO EN CALLE ORION, COLONIA OLIMPO.	COL. OLIMPO	172,857.37	172,857.36	172,857.37	100%	M2	571.29	367	FAMILIA	25

F.F.	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO RAMO 33	MONTO CONTRATADO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31 MARZO 2015	AVANCE	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 1er. TRIMESTRE del 2015	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
F112	DOPM-OC-106-092012	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO VILLA, COLONIA SAN LUIS REY	COL.SAN LUIS REY	252,653.79	252,653.25	252,653.79	100%	M2	337	257	FAMILIA	33
F112	DOPM-OC-103-092012	PAVIMENTACION CON ADOCRETO TIPO CLAVE DE 8CMS. DE ESPESOR EN CALLE HEROES DE NACAZARI, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	COL. LUIS DONALDO COLOSIO	939,957.73	939,957.71	939,957.75	100%	M2	1106.5	1,056	FAMILIA	32
F112	DOPM-OC-102-092012	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BENITO JUAREZ, COLONIA SAN LUIS REY, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	COL. SAN LUIS REY	244,628.96	244,628.96	244,628.96	100%	M2	348.7	349	FAMILIA	43
F112	DOPM-OC-108-092012	PAVIMENTACION DE ADOCRETO TIPO CLAVE DE 8 CM. DE ESPESOR EN CALLE 5 DE MAYO 1RA. ETAPA EN LA COLONIA ALLENDE.	COL. ALLENDE	1,490,000.00	764,559.42	39,118.84	3%	M2	1635.5	839	FAMILIA	56
F112	DOPM-OC-115-092012	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ARROYO DE CALLE Y BANQUETAS EN LA CALLE SAN RAFAEL EN LA COLONIA PROVIDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	COL. PROVIDENCIA	769,089.77	769,090.07	769,090.07	100%	M2	276	241	FAMILIA	51
F112	DOPM-OC-113-092012	PAVIMENTACION DE ARROYO DE CALLE A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'c=250 KG/CM2, EN CALLE GUANAJUATO COL ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	1,098,506.37	1,105,060.58	1,098,506.37	100%	M2	1117.93	887	FAMILIA	47
F112	DOPM-OC-112-092012	PAVIMENTACION DE CALLE Y BANQUETA EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	COLONIA INDEPENDENCIA	1,132,621.89	1,132,621.89	1,132,621.89	100%	M2	324.25	175	FAMILIA	12
F112	DOPM-OC-104-092012	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, COLONIA SAN LUIS REY, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	COL. SAN LUIS REY	162,044.60	162,044.60	162,044.60	100%	M2	261.47	261	FAMILIA	20
F112	DOPM-OC-005-122012	PAVIMENTACION DE CALLE Y BANQUETA EN CALLEJON DEL BORDO, COLONIA ALLENDE (SEGUNDA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	CALLEJON DEL BORDO, COLONIA ALLENDE	83,874.24	83,874.23	83,874.23	100%	M2	276.06	0	FAMILIA	50
F112	DOPM-OC-002-112012	PROGRAMA CEDECOM Cuevitas 2a Etapa (SEDESHU)	CAB MPAL	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	100%	OBRA	1	0	FAMILIA	135
F112	CONVENIO TR CEAG	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO	MANANTIALES	236,250.00	236,250.00	236,250.00	100%	OBRA	1	0	PERSONA	406
F112	CONVENIO TR CEAG	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	MANANTIALES	297,500.00	297,500.00	297,500.00	100%	SISTEMA	1	0	PERSONA	406
F112	CONVENIO TR CEAG	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	LA LAGUNA ESCONDIDA	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	OBRA	1	0	PERSONA	743
F112	CONVENIO TR CEAG	PROYECTO EJECUTIVO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	MANANTIALES Y LA CAÑADA	135,404.74	135,404.74	135,404.74	100%	PROYECTO	1	0	POBLADO	2
F112	CONVENIO TR CEAG	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA)	CORRALEJO DE ARRIBA	1,594,028.41	1,594,028.41	1,594,028.41	100%	SISTEMA	1	0	PERSONA	500
F112	CONVENIO TR CEAG	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	AGUA SALADA	725,858.41	1,594,028.41	725,858.41	100%	OBRA	1	1	PERSONA	149
F112	CEAG/ALLENDE/PROSSAPYS/2012-139	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MANANTIALES	MANANTIALES	188,586.82	188,586.82	188,586.82	100%	OBRA	1	1	PERSONA	406
F112	-	REPOSICION DE MOTOR, BOMBA, EQUIPO ELECTRICO Y AJUSTE DE TRANSFORMADOR DE POZO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MORAL DE PUERTO DE SOSA	MORAL DE PUERTO DE SOSA	66,495.99	-	66,495.99	100%	OBRA	1	1	PERSONA	135
F112	-	AMPLIACION DE METAS AL PROYECTO: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL FRAYLE DEL PROGRAMA PDIBC ADREEL 2012	EL FRAYLE	22,779.68	-	22,779.68	100%	ML	85	85	PERSONA	20
F112	DOPM-OC-003-052013	APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA RED GENERAL HIDROSANITARIA EN COL. SAN VIRGILIO LOS ADOBES	COL SAN VIRGILIO	927,214.15	1,000,000.00	927,214.15	100%	SISTEMA	1	0	COLONIA	1
F112	-	APORTACION DE MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCCION	VARIAS LOCALIDADES	2,240,435.37	-	2,240,435.37	100%	APOYO	103	95	PERSONA	3320
F112	POR ADMINISTRACION	PROGRAMA MUNICIPAL DE CO-PARTICIPACION CIUDADANA	VARIAS LOCALIDADES	4,244,622.69	POR ADMON	4,244,622.69	100%	OBRA	13	0	POBLADO	13
F112	DOPM-OC-020-042012	REHABILITACION DE CAMINO ASFALTADO A JALPA, MPO DE SMA, GTO.	JALPA	448,746.46	450,393.32	448,746.46	100%	KM	7	0	POBLADO	4
F112	DOPM-OC-021-042012	Rehabilitación de camino asfaltado Rancho Viejo - Las Cañas, Mpo de SMA, Gto.	RANCHO VIEJO LAS CAÑAS	603,587.92	603,587.92	603,587.92	100%	KM	4	0	POBLADO	5
F112	POR ADMINISTRACION	REHABILITACION DE CALLES (BACHEO) SECTOR 2 Y 3, EN COLONIAS POPULARES: SAN RAFAEL, OLIMPO, INDEPENDENCIA, ESTACION, TIRADO Y MIGUEL HIDALGO	CAB MPAL	780,645.76	POR ADMON	780,645.76	100%	M2	3734	3,734	PERSONA	3766
F112	POR ADMINISTRACION	REHABILITACION DE CALLES (BACHEO) SECTOR 6, 7 Y 8	CAB MPAL	849,993.72	POR ADMON	849,993.72	100%	M2	3193.35	3,193	PERSONA	3766
F112	POR ADMINISTRACION	REHABILITACION DE CALLES (BACHEO) SECTOR 9, 10, 11 Y 12	CAB MPAL	810,240.46	POR ADMON	810,240.46	100%	M2	3766	3,780	PERSONA	3766
F112	POR ADMINISTRACION	REHABILITACION DE CALLES (BACHEO 2012) EN COLONIAS POPULARES: GUADALUPE, AURORA, SAN RICARDO, MEXIQUITO, SAN LUIS REY, GARAMBULLOS, INFONAVIT ALLENDE DEL SECTOR 4 Y 5	CAB MPAL	479,915.00	POR ADMON	479,915.00	100%	M2	3000	3,000	PERSONA	3766
F112	POR ADMINISTRACION	EMPLEO TEMPORAL	VARIAS LOCALIDADES	458,955.64	POR ADMON	458,955.64	100%			0		
F112	CONVENIO-TECHO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VARIAS LOCALIDADES	VARIAS LOCALIDADES	227,000.00	227,000.00	227,000.00	100%			0		
F112	-	DIM 2012	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,772,203.36	-	1,772,203.36	100%	ADQ	1	0	DIRECCION	1
F112	-	INDIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,468,969.45	-	1,468,969.45	100%	PAGO	18	0	PERSONA	18
F112	-	INDIRECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	SAN MIGUEL DE ALLENDE	185,337.10	-	185,337.10	100%	ACCIONES	8	0	DIRECCION	1
F112	-	INDIRECTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS	SAN MIGUEL DE ALLENDE	208,800.00	-	208,800.00	100%	PAGO	1	0	DIRECCION	1
F112	-	EQUIPAMIENTO PLAZAS (BANCAS, CESTOS Y JUEGOS INFANTILES 17 POLOS)	VARIAS LOCALIDADES	1,508,000.00	-	1,508,000.00	100%	CANCHA	17	0	LOCALIDADES	17
F112	-	SANITARIO ECOLOGICO (BAÑO SECO)	SAN LORENZO (BALDOMERO JIMÉNEZ)	30,401.00	-	30,401.07	100%	OBRA	1	0	PERSONA	3
F112	-	ESTUDIOS Y PROYECTOS		799,010.46	-	0.00	0%	-	-	-	-	-

F.F.	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO RAMO 33	MONTO CONTRATADO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31 MARZO 2015	AVANCE	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZA DA AL 1er. TRIMEST RE del 2015	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
F112	DDUOT-007-0705-2014-OP	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLES, EN DIFERENTES LOCALIDADES CONTRATO DDUOT-007-0705-2014-OP	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	100%	PROYECTO	1	0	POBLADO	1
F112	DDUOT-009-0705-2014-OP	PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLES, ESPACIOS PUBLICOS EN DIFERENTES LOCALIDADES CONTRATO DDUOT-009-0705-2014-OP	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,190,000.00	1,190,000.00	1,190,000.00	100%	PROYECTO	1	0	POBLADO	1
F112	DDUOT-006-0705-2014-OP	PROYECTO EJECUTIVO DE ESPACIOS PUBLICOS EN DIFERENTES LOCALIDADES CONTRATO DDUOT-006-0705-2014-OP	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,280,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00	100%	PROYECTO	1	0	POBLADO	1
F112	DDUOT-EP-011-28052014-OP	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CALLES, EL COL. PALMITA DE LANDETA Y RESERVA MUNICIPAL CASCO DE LANDETA CONTRATO DDUOT-EP-011-28052014-OP	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,220,000.00	1,220,000.00	1,220,000.00	100%	PROYECTO	1	0	POBLADO	1
F112	DDUOT-EP-012-17062014	PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE PEATONAL DEL BLVD DE LA CONSPIRACION FRENTE A BOMBEROS, EN SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	100%	PROYECTO	1	0	POBLADO	1
F112		PAQUETE DE ESTUDIO DE TERRACERIAS, PARA UN POZO A CIELO ABIERTO 2 EN LOS RODRIGUEZ Y 1 EN CORRA DE PIEDRAS	SAN MIGUEL DE ALLENDE	27,840.00	27,840.00	0.00	0%	PAQUETE	1	0	POBLADO	2
F112	DDUOT-015-01092014-OP	PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE AV. UNIVERSIDAD, GTO. CONTRATO DDUOT-015-01092014-OP	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,326,750.84	1,326,750.84	1,326,750.84	100%	PROYECTO	1	1	POBLADO	1
F112	DDUOT-EP-014-2008-2014-SP	PROYECTO EJECUTIVO DEL CIUCUITO 7 PARA IMAGEN URBANA EN LA ZONA CENTRO, CALLES PILA SECA, CUADRANTE, HOSPICIO, CHIQUITOS EN LA CIUDAD ED SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO PAGO DE ESTIMACION UNO FINIQUITO CONTRATO DDUOT-EP-014-2008-2014-SP	SAN MIGUEL DE ALLENDE	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100%	PROYECTO	1	1	MUNICIPIO	1
F112	GOMEZ CORONA ELVIRA	APOYOS ALIMENTICIOS NUTRICION Y BECAS SOY TU AMIGO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	3,490,110.31	-	2,558,401.50	73%	DESPENSA			LOCALIDAD	
F112	-	EDIFICIOS PUBLICOS	SAN MIGUEL DE ALLENDE	510,000.00	-	0.00	0%					
F112	-	PISO PARA LOCATARIOS EN PLAZA SAN MIGUEL (SAN JUAN DE DIOS)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	300,000.00	-	0.00	0%					
F112	POR ADMINISTRACION	URBANIZACION (PAVIMENTACION DE PIEDRA BOLA EN TEPETATE EN LA CALLE SALIDA A GUANAJUATO COMUNIDAD PUERTO DE NIETO)	PUERTO DE NIETO	800,086.90	-	395,854.84	49%	OBRA	1	#JREFI	POBLADO	1
F112	-	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD LA CRUZ DEL PALMAR	SAN MIGUEL DE ALLENDE	123,601.55	-	0.00	0%					
F112	-	INT. MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD LA CRUZ DEL PALMAR	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,106,398.70	-	0.00	0%	PROYECTO	1	0	POBLADO	1
F112	DOPM-OC-001-012013	INT. EMILIANO ZAPATA, CHARCO DE SIERRA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	65,712.00	65,712.00	65,712.00	100%	OBRA	1	0	PERSONA	657

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.**  
**RAMO 33 F1 2011 A MARZO 2015**  
**1ER. REPORTE TRIMESTRAL 2015**

F.F.	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO RAMO 33	MONTO DEL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO 31.03.2015	AVANCE	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZA DA AL 1er. TRIMEST RE del 2015	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
R-33 / F-III	OBRAS POR ADMINISTRACION	ESCUELA PUBLICA DIGNA	VARIAS LOCALIDADES	926,403.10	926,403.10	926,403.10	100.00%	OBRA	15	15	POBLADO	15
R-33 / F-III	CONVENIO DE COLABORACION DEL 04-JUL-11	ESCUELA DE CALIDAD (PEC) USAE	VARIAS LOCALIDADES	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100.00%	ESCUELAS	31	31	ALUMNOS	3772
R-33 / F-III	-	APOYOS ALIMENTICIOS, NUTRICION Y BECAS (ANTES: ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA)	VARIAS LOCALIDADES Y AGEBS	3,011,279.40	2,120,880.00	3,011,280.00	100.00%	DESPENSA	10,630	10,630	PERSONAS	1,063
R-33 / F-III	-	PROGRAMA MI CASA DIFERENTE DIF ( 175 ACCIONES )	VARIAS LOCALIDADES	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00%	VIVIENDA	175	175	PERSONAS	700
R-33 / F-III	-	RED MOVIL.COMUNIDAD DIFERENTE		2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00%	VIVIENDA	481	481	0	0
R-33 / F-III	CPAR-VIVIENDA2011-IMUVI-003-2011	PROGRAMA TU CASA Unidad Basica de Vivienda Urbana ( IMUVI 41 acciones )	VARIAS LOCALIDADES	1,606,566.96	1,606,566.96	1,606,566.96	100.00%	VIVIENDA	41	41	FAMILIA	41
R-33 / F-III	-	PROGRAMA TU CASA AMPLIACION DE VIVIENDA Z. URBANA (IMUVI 15 ACCIONES)	VARIAS LOCALIDADES	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00%	VIVIENDA	15	15	FAMILIA	15
R-33 / F-III	-	PROGRAMA PISO FIRME	VARIAS LOCALIDADES	1,100,484.00	1,100,484.00	1,100,484.00	100.00%	VIVIENDA	152	152	FAMILIA	760
R-33 / F-III	-	APORTACION AL CONVENIO SECTUR		950,000.00	936,375.76	950,000.00	100.00%	0.00	0	0	0	0
R-33 / F-III	-	APORTACION AL CONVENIO RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013		2,013,157.42	0.00	2,013,157.42	100.00%	0.00	0	0	0	0
R-33 / F-III	-	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS SEDESOL	VARIAS LOCALIDADES	936,375.76	0.00	936,375.76	100.00%	PIEZAS	600	600	FAMILIAS	600
R-33 / F-III	-	PROGRAMA DE USOS SUSTENTABLES PARA LA PRODUCCION PRIMARIA	VARIAS LOCALIDADES	151,600.00	151,600.00	151,600.00	100.00%	ESTUDIOS	15	15	PERSONAS	400
R-33 / F-III	-	PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS	VARIAS LOCALIDADES	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00%	CONVENIO	1	1	PERSONAS	10
R-33 / F-III	S/N DE FECHA 27-SEP-11	PROGRAMA "PINTA TU ENTORNO"		133,000.00	133,000.00	133,000.00	100.00%	ACCION	800	800	FAMILIAS	0
R-33 / F-III	DS/HD21/JULIO 2011	BORDERIA	VARIAS LOCALIDADES	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00%	BORDO	20	20	OBRA	100
R-33 / F-III	-	PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS	VARIAS LOCALIDADES	88,641.29	88,641.29	88,641.29	100.00%	PROYECTO	15	15	PERSONAS	15
R-33 / F-III	DOPM-OC-102-112011	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO DIGNO, RECURSOS PARA COLOCACION DE TECHOS	VARIAS	308,386.37	308,386.37	308,386.37	100.00%	0.00	0	0	0	0
R-33 / F-III	DDUOT-CP5-10-060111	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CUEVITAS	CABECERA MUNICIPAL	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00%	OBRA	1	1	PERSONAS	675
R-33 / F-III	-	APORTACION DE MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCCION	VARIAS LOCALIDADES	1,045,867.91	1,045,867.91	1,045,867.91	100.00%	PAQUETES	69	69	PERSONAS	69

F.F.	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO RAMO 33	MONTO CONTRATADO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31 MARZO 2015	AVANCE	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 1er. TRIMESTRE del 2015	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
R-33 / F-III	DOPM-OC-FED-077-102011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 12 CM. DE ESPESOR TIPO CLAVE DE 6 CM. DE ESPESOR. EN CAMA DE ARENA DE 6 CMS. Y EMPAREJADO CON REGLA, GUARNICIONES Y BAQUETAS DE CONCRETO, EN CALLE DIONISIO COL. OLIMPO	CABECERA MUNICIPAL	243,935.87	0.00	243,935.87	100.00%	M2	1082.12	1082.12	PERSONAS	75
R-33 / F-III	SEDESHU-GTO-PPC-003/2011 DOPM-OC-071-082011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA AHOGADA EN MORTERO CEMENTO - ARENA 1:3 DE 20 CMS. DE ESPESOR, GUARNICIONES Y BAQUETAS DE CONCRETO EN CALLE FAISANES COL. MONTES DE LORETO	CABECERA MUNICIPAL	1,108,826.75	1,015,632.40	1,108,826.75	100.00%	M2	763.28	763.28	PERSONAS	32
R-33 / F-III	DOPM-OC-FED-079-102011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA AHOGADA EN MORTERO CEMENTO - ARENA 1:3 DE 20 CMS. DE ESPESOR, GUARNICIONES Y BAQUETAS DE CONCRETO, EN CALLE ZEUS COL. OLIMPO	CABECERA MUNICIPAL	175,895.75	0.00	175,895.75	100.00%	M2	1660.35	1660.35	PERSONAS	30
R-33 / F-III	DOPM-OC-FED-109-122011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA AHOGADA EN MORTERO CEMENTO - ARENA 1:3 DE 20 CMS. DE ESPESOR, GUARNICIONES Y BAQUETAS DE CONCRETO, EN CALLE ROSAS DE MAYO COL. SAN LUIS REY	CABECERA MUNICIPAL	136,585.64	0.00	136,585.64	100.00%	M2	891.86	891.86	PERSONAS	40
R-33 / F-III	SEDESHU-GTO-PPC-003/2011 DOPM-OC-091-102011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE JOSE MARIA CORREA COL. SANTA CECILIA	CABECERA MUNICIPAL	1,211,103.05	1,211,103.05	1,211,103.05	100.00%	M2	1655.33	1655.33	PERSONAS	67
R-33 / F-III	DOPM-OC-FED-105-122011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE 15 CMS. DE ESPESOR, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN CALLE CACTUS 2DA ETAPA TRAMO ENTRE GATILLAL Y AVENIDA DEL BORDO, COL PALMITA DE LANDETA	CABECERA MUNICIPAL	52,766.44	0.00	52,766.44	100.00%	M2	0	0	0	0
R-33 / F-III	DOPM-OC-092-102011	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO CLAVE DE 8 CM DE ESPESOR EN ARROYO DE CALLE Y DE 6 CM DE ESPESOR EN BANQUETAS ASENTADO EN CAMA DE ARENA DE 6 CMS DE ESPESOR Y EMPAREJADO CON REGLA, GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE LAZARO CARDENAS, COL SAN LUIS REY	CABECERA MUNICIPAL	297,053.48	380,482.50	297,053.48	100.00%	M2	511	511	FAMILIAS	50
R-33 / F-III	DOPM-OC-066-082011	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA AHOGADA EN MORTERO CEMENTO - ARENA 1:3 DE 20 CMS DE ESPESOR, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN CALLE CANARIOS COL MONTES DE LORETO	CABECERA MUNICIPAL	1,196,249.44	1,196,249.44	1,196,249.44	100.00%	M2	1396	1396	PERSONAS	16
R-33 / F-III	DOPM-OC-FED-111-122011	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR, GUARNICIONES DE CONCRETO Y BANQUETAS DE ADOCRETO COLOR ROSA EN CALLE HUIZACHE DE AVENIDA DEL BORDO A CALLE GATILLAL COL PALMITA DE LANDETA	CABECERA MUNICIPAL	531,819.27	531,819.27	531,819.27	100.00%	M2	1234	1234	PERSONAS	239
R-33 / F-III	DOPM-OC-061-082011	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN LA CALLE PELICANOS COL MONTES DE LORETO	CABECERA MUNICIPAL	132,463.81	133,244.41	132,463.81	100.00%	M2	182.98	182.98	PERSONAS	19
R-33 / F-III	DOPM-OC-067-082011	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO COLOR ROSA DE 6 CMS DE ESPESOR GUARNICIONES DE SECCION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SIMPLE EN CALLE FELIPE ANGELES COL MIGUEL HIDALGO	CABECERA MUNICIPAL	204,672.92	99,413.07	204,672.92	100.00%	M2	308.89	308.89	PERSONAS	47
R-33 / F-III	DOPM-OC-062-082011	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA COL SAN LUIS REY	CABECERA MUNICIPAL	837,632.86	837,632.86	837,632.86	100.00%	M2	994.55	994.55	PERSONAS	120
R-33 / F-III	DOPM-OC-065-0872011	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN LA CALLE ANTONIO ZAVALA COL SANTA CECILIA	CABECERA MUNICIPAL	110,418.94	122,084.72	110,418.94	100.00%	M2	126.93	126.93	PERSONAS	26
R-33 / F-III	DOPM-OC-08-082011	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO COL SAN LUIS REY	CABECERA MUNICIPAL	189,962.61	189,962.61	189,962.61	100.00%	M2	201.16	201.16	PERSONAS	90
R-33 / F-III	DOPM-OC-063-082011	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE ALAMO COL LUIS DONALDO COLOSIO	CABECERA MUNICIPAL	362,799.95	362,799.95	362,799.95	100.00%	M2	508.52	508.52	PERSONAS	64
R-33 / F-III	DOPM-OC-064-082011	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL SAN MARTIN	CABECERA MUNICIPAL	308,681.09	308,681.09	308,681.09	100.00%	M2	451.45	451.45	PERSONAS	30
R-33 / F-III	DOPM-OC-027-062011	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA DE LA REGION ASENTADA Y EMBOQUILLADA CON TEPETATE DE 20 CMS. DE ESPESOR EN CALLE PRINCIPAL	MANANTIALES	293,400.13	293,400.13	293,400.13	100.00%	M2	1264.85	1264.85	PERSONAS	96
R-33 / F-III	DOPM-OC-022-062011	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA DE LA REGION ASENTADA Y EMBOQUILLADA EN TEPETATE DE 20 CMS. DE ESPESOR EN CALLE DE LA ESCUELA	LA CIENEGUITA	110,734.24	135,518.35	110,734.24	100.00%	M2	817.2	817.2	PERSONAS	87
R-33 / F-III	DOPM-OC-021-062011	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA DE LA REGION ASENTADA Y EMBOQUILLADA EN TEPETATE DE 20 CMS. DE ESPESOR EN CALLE SALTILLO	SAN JOSE DE ALLENDE	304,220.96	304,220.96	304,220.96	100.00%	M2	1436.15	1436.15	PERSONAS	732
R-33 / F-III	DOPM-OC-023-062011	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA DE LA REGION ASENTADA Y EMBOQUILLADA CON TEPETATE DE 20 CMS. DE ESPESOR EN CALLE JOSEFA ORTIZ	SAN MARTIN DEL PAREDON (EL PAREDON)	172,891.35	312,946.46	172,891.35	100.00%	M2	1807	1807	PERSONAS	130



F.F.	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO RAMO 33	MONTO CONTRATADO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31 MARZO 2015	AVANCE	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 1er. TRIMESTRE del 2015	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
R-33 / F-III	DOPM-OC-024-062011	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA DE LA REGION ASENTADA Y EMBOQUILLADA CON TEPETATE DE 20 CMS. DE ESPESOR EN CALLE PRINCIPAL	SAN FRANCISCO	1,138,084.06	1,138,084.06	1,138,084.06	100.00%	M2	5186.04	5186.04	PERSONAS	350
R-33 / F-III	DOPM-OC-025-062011	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA DE LA REGION ASENTADA Y EMBOQUILLADA CON TEPETATE DE 20 CMS. DE ESPESOR EN CALLE PARAISO DORADO	PANTOJA	176,731.18	183,168.80	176,731.18	100.00%	M2	1137.58	1137.58	PERSONAS	50
R-33 / F-III	DOPM-OC-026-062011	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA DE LA REGION ASENTADA Y EMBOQUILLADA CON TEPETATE DE 20 CMS. DE ESPESOR EN LA CALLE 1RO. DE MAYO	ALONSO YAÑEZ	333,125.79	372,271.71	333,125.79	100.00%	M2	2154.38	2154.38	PERSONAS	40
R-33 / F-III	DOPM-OC-052-072012	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA	RANCHO VIEJO	231,318.31	231,318.31	231,318.31	100.00%	OBRA	1	1	POBLADO	1
R-33 / F-III	CONVENIO SEDESHU-GTO-PDIBC-003/2011	AMPLIACION DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 2a ETAPA	RANCHO VIEJO	784,256.22	784,256.22	784,256.22	100.00%	M2	772.7	772.7	PERSONAS	690
R-33 / F-III	-	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLES REAL, 1RA DEL TANQUE, SERVANDO LOPEZ Y PRIVADAS No. 1, MEXIQUITO, MORITA, LOS RAMIREZ Y DE LAS FLORES (VARIAS CALLES)	PALMITA DE LANDETA (LANDETA)	834,533.15	834,533.15	834,533.15	100.00%	POSTE	32	32	PERSONAS	134
R-33 / F-III	CONVENIO SEDESHU-GTO-PDIBC-003/2011	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLES HNOS. ALDAMA Y DEL SOL	LA CIENEGUITA	376,563.28	376,563.28	376,563.28	100.00%	POSTE	8	8	PERSONAS	105
R-33 / F-III	CONVENIO SEDESHU-GTO-PDIBC-003/2011	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRINCIPAL, CALLE REAL, PRIVADA BICENTENARIO Y AVENIDA CENTENARIO	PALMITA DE LANDETA (LANDETA)	699,399.37	699,399.37	699,399.37	100.00%	POSTE	31	31	PERSONAS	200
R-33 / F-III	CONVENIO SEDESHU-GTO-PDIBC-003/2011	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EL PUERTECITO	DON FRANCISCO	201,987.14	201,987.14	201,987.14	100.00%	POSTE	11	11	PERSONAS	76
R-33 / F-III	CONVENIO SEDESHU-GTO-PDIBC-003/2011	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLES NUEVA ESPERANZA, MARIA JOSE, LA RONDA Y CALLE PRINCIPAL	CAPILLA BLANCA	431,022.16	431,022.16	431,022.16	100.00%	POSTE	23	23	0	0
R-33 / F-III	-	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AVENIDA REFORMA, CALLE DEL POZO Y LOS ARBOLES	ARTESANO (LA LUZ)	296,282.49	296,282.49	296,282.49	100.00%	0.00	0	0	0	0
R-33 / F-III	-	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE DEL LLANO	PANTOJA	105,043.59	105,043.59	105,043.59	100.00%	0.00	0	0	0	0
R-33 / F-III	-	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLES PRINCIPAL EMILIANO ZAPATA CERRITO Y CERRITO DE LA LUZ	DOÑA JUANA	644,045.35	644,045.35	644,045.35	100.00%	0.00	0	0	0	0
R-33 / F-III	-	AMPLIACION LOS RODRIGUEZ (CALLE LA PALMA)	LOS RODRIGUEZ	111,929.79	111,929.79	111,929.79	100.00%	0.00	0	0	0	0
R-33 / F-III	-	AMPLIACION LOS RODRIGUEZ (CALLE JULIAN RAMIREZ, LIBERTAD Y ALELIA)	LOS RODRIGUEZ	70,614.07	70,614.07	70,614.07	100.00%	0.00	0	0	0	0
R-33 / F-III	-	AMPLIACION RANCHO NUEVO DE BANDA (CALLES AVENIDA REFORMA, CLAVO, BUGAMBILIAS Y DURAZNO)	RANCHO NUEVO (RANCHO NUEVO DE BANDA)	241,856.25	241,856.25	241,856.25	100.00%	0.00	0	0	0	0
R-33 / F-III	-	AMPLIACION LOS RODRIGUEZ (CALLE ALLENDE)	LOS RODRIGUEZ	52,788.64	52,788.64	52,788.64	100.00%	0.00	0	0	0	0
R-33 / F-III	-	AMP. LOS RODRIGUEZ (CALLE INFANTE Y NEGRETTE)	LOS RODRIGUEZ	118,538.23	118,538.23	118,538.23	100.00%	0.00	0	0	0	0
R-33 / F-III	-	AMP. LOS RODRIGUEZ (CALLES PIPILA, INSURGENTES Y PRIVADA INSURGENTES)	LOS RODRIGUEZ	107,191.81	107,191.81	107,191.81	100.00%	0.00	0	0	0	0
R-33 / F-III	-	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SAN JUAN	130,584.83	130,584.83	130,584.83	100.00%	0.00	0	0	0	0
R-33 / F-III	-	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SAN MARTIN	24,328.66	24,328.66	24,328.66	100.00%	0.00	0	0	0	0
R-33 / F-III	ADQ-015-06-2011	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN	LA CAMPANA	70,234.50	70,234.50	70,234.50	100.00%	VIVIENDA	10	10	FAMILIA	53
R-33 / F-III	ADQ-015-06-2011	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN	FAJARDO DE BOCAS	79,665.99	79,665.99	79,665.99	100.00%	VIVIENDA	11	11	FAMILIA	36
R-33 / F-III	ADQ-015-06-2011	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN	GUADALUPE DE TAMBULA	79,665.99	79,665.99	79,665.99	100.00%	VIVIENDA	12	12	FAMILIA	52
R-33 / F-III	ADQ-015-06-2011	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN	EL LINDERO	79,665.99	79,665.99	79,665.99	100.00%	VIVIENDA	14	14	FAMILIA	60
R-33 / F-III	ADQ-015-06-2011	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN	MORAL PUERTO DE NIETO	97,204.55	97,204.55	97,204.55	100.00%	VIVIENDA	20	20	FAMILIA	67
R-33 / F-III	ADQ-015-06-2011	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN	SAN DAMIAN	79,682.05	79,682.05	79,682.05	100.00%	VIVIENDA	15	15	FAMILIA	76
R-33 / F-III	ADQ-015-06-2011	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN	SAN ISIDRO DE LA CAÑADA	79,685.99	79,685.99	79,685.99	100.00%	VIVIENDA	12	12	FAMILIA	60
R-33 / F-III	ADQ-015-06-2011	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN	CHARCO AZUL	70,234.50	70,234.50	70,234.50	100.00%	VIVIENDA	8	8	FAMILIA	50
R-33 / F-III	ADQ-015-06-2011	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN	CHARCO DE SIERRA	113,960.44	113,960.44	113,960.44	100.00%	VIVIENDA	16	16	FAMILIA	80

F.F.	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO RAMO 33	MONTO CONTRATADO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31 MARZO 2015	AVANCE	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 1er. TRIMESTRE del 2015	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
R-33 / F-III	OBRA POR ADMINISTRACION	REHABILITACION DE CALLES (BACHEO) EN ZONA CENTRO EN COLONIAS POPULARES: SAN RAFAEL, OLIMPO, INDEPENDENCIA, ESTACION, TIRADO Y MIGUEL HIDALGO DEL SECTOR No. 2 Y 3	CABECERA MUNICIPAL	849,333.73	849,333.73	849,333.73	100.00%	M2	2771	2771	PERSONAS	3776
R-33 / F-III	OBRA POR ADMINISTRACION	REHABILITACION DE CALLES (BACHEO) EN COLONIAS POPULARES: GUADALUPE, AURORA, SAN RICARDO MEXIQUITO SAN LUIS REY, GARAMBULLOS, INFONAVIT ALLENDE DEL SECTOR No. 4 Y 5	CABECERA MUNICIPAL	843,632.61	843,632.61	843,632.61	100.00%	M2	3765	3765	PERSONAS	3776
R-33 / F-III	OBRA POR ADMINISTRACION	REHABILITACION DE CALLES (BACHEO) EN COLONIAS POPULARES: ARCOS DE SAN MIGUEL, IGNACIO RAMIREZ, INSURGENTES, LA LUZ, JARDINES, BARRIO DEL VALLE DEL MAIZ DEL SECTOR 6,7 Y 8	CABECERA MUNICIPAL	899,971.38	899,971.38	899,971.38	100.00%	M2	2062.67	2062.67	PERSONAS	3766
R-33 / F-III	OBRA POR ADMINISTRACION	REHABILITACION DE CALLES (BACHEO) EN COLONIAS POPULARES: GUADIANA, ALLENDE, LA LEJONA, SAN ANTONIO, LAS CUEVITAS, EL MALANGUIN, BELLAVISTA Y LOS FRAYLES SECTOR 9,10,11 Y 12	CABECERA MUNICIPAL	893,582.26	893,582.26	893,582.26	100.00%	M2	3766	3766	PERSONAS	3766
R-33 / F-III	-	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA ASENTADA CON MORTERO EN CALLE DE LAS FLORES	COL. SAN MARTIN	1,315,597.26	1,315,597.26	1,315,597.26	100.00%	M2	9914.57	9914.57	PERSONAS	263
R-33 / F-III	-	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLEJON DE CUEVITAS	BARRIO DE LAS CUEVITAS	203,460.11	203,460.11	203,460.11	100.00%	M2	415.13	415.13	PERSONAS	225
R-33 / F-III	DOPM-OC-FED-049-082011	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ADOCRETO EN CALLEJON DE SAN PEDRO	BARRIO DE LAS CUEVITAS	268,411.68	268,411.68	268,411.68	100.00%	M2	155.23	155.23	PERSONAS	160
R-33 / F-III	DOPM-OC-FED-082-102011	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ADOCRETO EN PRIVADA DE LAS BRISAS	BARRIO LAS CUEVITAS	282,352.30	92,155.51	282,352.30	100.00%	M2	154.68	154.68	PERSONAS	92
R-33 / F-III	-	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE DE GARAMBULLO	PALMITA DE LANDETA	569,495.00	569,495.00	569,495.00	100.00%	M2	1014.58	1014.58	PERSONAS	564
R-33 / F-III	DOPM-OC-FED-046-082011	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE FRANCISCO GARCIA RINCON	COL SAN RAFAEL	163,245.90	163,245.90	163,245.90	100.00%	M2	427.24	427.24	PERSONAS	165
R-33 / F-III	DOPM-OC-FED-051-082011	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE MEZQUITTE	PALMITA DE LANDETA	270,328.72	270,328.72	270,328.72	100.00%	M2	309.86	309.86	PERSONAS	105
R-33 / F-III	DOPM-OC-FED-052-082011	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE BIZNAGA	PALMITA DE LANDETA	247,189.61	247,189.61	247,189.61	100.00%	M2	449.13	449.13	PERSONAS	190
R-33 / F-III	DOPM-OC-FED-053-082011	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE CARDON	PALMITA DE LANDETA	504,226.96	504,226.96	504,226.96	100.00%	M2	983.3	983.3	PERSONAS	330
R-33 / F-III	DOPM-OC-FED-069-082011	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE MAGUEY	PALMITA DE LANDETA	327,154.00	327,154.00	327,154.00	100.00%	M2	799.32	799.32	PERSONAS	325
R-33 / F-III	DOPM-OC-FED-054-082011	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE HORMIGUERO	PALMITA DE LANDETA	353,441.28	353,441.28	353,441.28	100.00%	M2	716.02	716.02	PERSONAS	255
R-33 / F-III	DOPM-OC-FED-055-082011	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE ZABILA	PALMITA DE LANDETA	132,841.00	132,841.00	132,841.00	100.00%	M2	368.99	368.99	PERSONAS	130
R-33 / F-III	DOPM-OC-FED-056-082011	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE ORION	OLIMPO	135,955.29	135,955.29	135,955.29	100.00%	M2	250.37	250.37	PERSONAS	85
R-33 / F-III	DOPM-OC-FED-097-112011	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE HERCULES	OLIMPO	743,956.92	743,956.92	743,956.92	100.00%	M2	915.69	915.69	PERSONAS	505
R-33 / F-III	DOPM-OC-FED-057-082011	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN SANTA MARTHA	SAN RAFAEL	107,448.42	107,448.42	107,448.42	100.00%	M2	276.06	276.06	PERSONAS	110
R-33 / F-III	-	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE SANTA JULIA	SANTA JULIA	146,108.54	146,108.54	146,108.54	100.00%	M2	470.89	470.89	PERSONAS	145
R-33 / F-III	DOPM-OC-FED-098-112011	AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 3RA ETAPA	FRACCIONAMIENTO LA LUZ	750,000.00	329,837.01	750,000.00	100.00%	OBRA	1	1	PERSONA	750
R-33 / F-III	-	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA ASENTADA EN MORTERO EN LA CALLE CLAVEL	SAN MARTIN	251,237.77	251,237.77	251,237.77	100.00%	M2	212.07	212.07	PERSONA	150
R-33 / F-III	-	EQUIPAMIENTO CEDECOM, IGNACIO RAMIREZ	CABECERA MUNICIPAL	249,999.71	249,999.71	249,999.71	100.00%	OBRA	2	2	PERSONA	250
R-33 / F-III	-	CURSOS Y TALLERES EN EL CEDECOM, IGNACIO RAMIREZ	CABECERA MUNICIPAL	1,060,128.93	1,060,128.93	1,060,128.93	100.00%	ACCION	35	35	PERSONA	1400
R-33 / F-III	-	CURSOS Y TALLERES EN PARQUES, VARIAS COLONIAS	CABECERA MUNICIPAL	301,893.19	301,893.19	301,893.19	100.00%	ACCION	25	25	PERSONA	250
R-33 / F-III	-	PROMOTORES COMUNITARIOS, VARIAS COLONIAS	CABECERA MUNICIPAL	136,409.67	136,409.67	136,409.67	100.00%	PERSONA	14	14	PERSONA	14
R-33 / F-III	DOPM-OC-014-052011	REHABILITACION, CONSERVACION EN CAMINOS RURALES DE LA RUTA DE LAS CAPILLAS: MONTECILLO DE NIETO - BANDA, SAN ISIDRO BANDITA - OAXACA - CRUZ DEL PALMAR - SAN ISIDRO CAPADERO	ENTRONQUE CARRETERA CIENEGUITA - TRANCAS DE ESTE MUNICIPIO	998,789.47	998,789.47	998,789.47	100.00%	M2	1800	1800	POBLADO	7
R-33 / F-III	OBRA POR ADMINISTRACION	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	ESTANCIA DE CANAL	169,020.28	169,020.28	169,020.28	100.00%	M2	2520	2520	POBLADO	1
R-33 / F-III	OBRA POR ADMINISTRACION	REHABILITACION CAMINO PRINCIPAL TRAMO CARRETERA A LOS RODRIGUEZ ENTRADA A LA COMUNIDAD	SAN JOSE DE GRACIA	21,869.74	21,869.74	21,869.74	100.00%	M2	332.18	332.18	PERSONA	180
R-33 / F-III	OBRA POR ADMINISTRACION	REHABILITACION CAMINO	CALDERON	24,335.06	24,335.06	24,335.06	100.00%	M2	492.65	492.65	POBLADO	1
R-33 / F-III	OBRA POR ADMINISTRACION	PAVIMENTACION DE CAMINO CON PIEDRA BOLA DE LA REGION ASENTADA CON TEPETATE	LA TALEGA	312,875.57	312,875.57	312,875.57	100.00%	M2	2136.2	2136.2	POBLADO	1
R-33 / F-III	OBRA POR ADMINISTRACION	REHABILITACION Y AMPLIACION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA DE LA REGION ASENTADA Y EMBOQUILLADA EN TEPETATE UBICADA EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD A PUERTO DE NIETO	PUERTO DE NIETO	804,308.37	804,308.37	804,308.37	100.00%	M2	7432	7432	POBLADO	3
R-33 / F-III	OBRA POR ADMINISTRACION	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE JUAN XIDO	JUAN XIDO	438,891.95	438,891.95	438,891.95	100.00%	M2	6660	6660	POBLADO	1
R-33 / F-III	DOPM-OC-003-022012	REHABILITACION DE ARROYO DE CALLE Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO A SAN MIGUEL VIEJO, GTO.	SAN MIGUEL VIEJO	2,175,180.01	3,000,000.00	2,175,180.01	100.00%	M2	5908.96	5908.96	POBLADO	1

F.F.	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO RAMO 33	MONTO CONTRATADO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31 MARZO 2015	AVANCE	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 1er. TRIMESTRE del 2015	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
R-33 / F-III	-	REHABILITACION Y AMPLIACION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA ASENTADA Y EMBOQUILLADA CON TEPETATE EN EL CAMINO EN LA COMUNIDAD DE BOCAS	BOCAS	226,324.50	226,324.50	226,324.50	100.00%	M2	3506	3506	POBLADO	1
R-33 / F-III	CEAG/ALLENDE/URBANO/2011-090 Y CEAG/ALLENDE/PROSSAPYS/2011-049	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (PRIMERA ETAPA) PROGRAMA PROSAPYS	CORRALEJO DE ARRIBA (CORRALEJO)	962,640.52	962,640.52	962,640.52	100.00%	OBRA	1	1	POBLADO	1
R-33 / F-III		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 2A ETAPA PROGRAMA APAZU	LOS RODRIGUEZ	1,678,496.26	1,678,496.26	1,678,496.26	100.00%	OBRA	1	1	POBLADO	1
R-33 / F-III	OBRA POR ADMINISTRACION	BANQ. EN ADOCRETO Y GUARN DE CONCRETO CALLE MICHOCAN, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	CABECERA MUNICIPAL	116,400.64	116,400.64	116,400.64	100.00%	M2	251.51	251.51	PERSONAS	185
R-33 / F-III	OBRA POR ADMINISTRACION	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO COLOR ROSA DE 6 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE SECCION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SIMPLE Y REHABILITACION DE ARROYO DE CALLE EN CALLE GUANAJUATO, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	CABECERA MUNICIPAL	209,395.15	209,395.15	209,395.15	100.00%	M2	457.31	457.31	PERSONAS	210
R-33 / F-III	OBRA POR ADMINISTRACION	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO COLOR ROSA DE 6 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE SECCION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SIMPLE Y REHABILITACION DE ARROYO DE CALLE EN CALLE GARDENIAS (SOLO UNA ACERA), COL. LINDA VISTA	CABECERA MUNICIPAL	69,427.16	69,427.16	69,427.16	100.00%	M2	115.19	115.19	PERSONAS	100
R-33 / F-III	OBRA POR ADMINISTRACION	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO COLOR ROSA DE 6 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE SECCION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SIMPLE EN CALLE SAN GABRIEL	COL PROVIDENCIA	40,088.95	40,088.95	40,088.95	100.00%	M2	84	84	PERSONAS	100
R-33 / F-III	-	BANQ. EN ADOCRETO Y GUARN DE CONCRETO CALLE PRIVADA DE SAN GABRIEL, COL. PROVIDENCIA	CABECERA MUNICIPAL	54,777.42	54,777.42	54,777.42	100.00%	M2	43	43	PERSONAS	12
R-33 / F-III	DOPM-OC-08-082011	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO TIPO CLAVE, ASENTADO Y JUNTEADO CON ARENA EN LA PRIVADA DE GUILLERMO PRIETO	COL SAN LUIS REY	24,387.93	24,387.93	24,387.93	100.00%	M2	62	62	PERSONA	10
R-33 / F-III	OBRA POR ADMINISTRACION	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO COLOR ROSA DE 6 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE SECCION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SIMPLE EN CALLE CLAVEL	COL SAN MARTIN	56,839.17	56,839.17	56,839.17	100.00%	M2	115.23	115.23	PERSONAS	30
R-33 / F-III	-	CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN CALLE AFRODITA	COL OLIMPO	165,745.15	165,745.15	165,745.15	100.00%	M2	404.8	404.8	PERSONAS	300
R-33 / F-III	OBRA POR ADMINISTRACION	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO COLOR ROSA DE 6 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE SECCION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SIMPLE Y REHABILITACION DE ARROYO DE CALLE EN CALLE AVE. PROVIDENCIA, COL. SANTA CRUZ DE LA PAZ	CABECERA MUNICIPAL	239,821.64	239,821.64	239,821.64	100.00%	M2	938.33	938.33	PERSONAS	395
R-33 / F-III	OBRA POR ADMINISTRACION	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO COLOR ROSA DE 6 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE SECCION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SIMPLE Y REHABILITACION DE ARROYO DE CALLE EN CALLE MANUEL DOBLADO, COL. SAN LUIS REY	CABECERA MUNICIPAL	125,052.57	125,052.57	125,052.57	100.00%	M2	300	300	PERSONAS	34
R-33 / F-III	OBRA POR ADMINISTRACION	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO COLOR ROSA DE 6 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE SECCION TRAPEZOIDAL DE ARROYO DE CALLE EN CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. MIGUEL HIDALGO	CABECERA MUNICIPAL	179,939.21	179,939.21	179,939.21	100.00%	M2	556.67	556.67	PERSONAS	560
R-33 / F-III	OBRA POR ADMINISTRACION	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO COLOR ROSA DE 6 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE SECCION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SIMPLE Y REHABILITACION DE ARROYO DE CALLE EN CALLE QUERETARO, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	CABECERA MUNICIPAL	135,618.05	135,618.05	135,618.05	100.00%	M2	282.7	282.7	PERSONAS	125
R-33 / F-III	OBRA POR ADMINISTRACION	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO COLOR ROSA DE 6 CMS DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE SECCION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SIMPLE Y REHABILITACION DE ARROYO DE CALLE EN MIGUEL ALEMAN, COL. MEXIQUITO	CABECERA MUNICIPAL	16,574.41	16,574.41	16,574.41	100.00%	M2	75	75	PERSONAS	35
R-33 / F-III	OBRA POR ADMINISTRACION	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO COLOR ROSA DE 6 CMS DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE SECCION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SIMPLE Y REHABILITACION DE ARROYO DE CALLE EN ANASTACIO BUSTAMANTE, COL. MEXIQUITO	CABECERA MUNICIPAL	87,351.06	87,351.06	87,351.06	100.00%	M2	180	180	PERSONAS	24
R-33 / F-III	OBRA POR ADMINISTRACION	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO COLOR ROSA DE 6 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE SECCION TRAPEZOIDAL DE ARROYO DE CALLE EN LUCAS BALDERAS COL. MEXIQUITO	CABECERA MUNICIPAL	28,585.15	28,585.15	28,585.15	100.00%	M2	109	109	PERSONAS	48
R-33 / F-III	OBRA POR ADMINISTRACION	BANQUETAS DE ADOCRETO TIPO CLAVE, GUARNICIONES DE CONCRETO Y REHABILITACION DE ARROYO DE CALLE EN CALLE PARAISO, COL. SANTA JULIA	CABECERA MUNICIPAL	83,056.70	83,056.70	83,056.70	100.00%	M2	315	315	PERSONAS	80
R-33 / F-III	OBRA POR ADMINISTRACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA ASENTADA Y EMBOQUILLADA CON TEPETATE EN CALLE CONSTITUYENTES	TINAJA DE LOS RODRIGUEZ	144,640.69	144,640.69	144,640.69	100.00%	M2	1925	1925	POBLADO	1
R-33 / F-III	DOPM-CPSROP-003-022014	PROYECTOS DE CONCRETO ASFALICO DOPM-CPSROP-003-022014	-	1,239,629.89	0.00	1,239,629.89	100.00%	0.00	0	0	0	0
R-33 / F-III	DOPM-CPSROP-002-022014	PROYECTO PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ESPACIOS PUBLICOS E IMAGEN URBANA DOPM-CPSROP-002-022014	-	1,251,876.93	0.00	1,251,876.93	100.00%	0.00	0	0	0	0

F.F.	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO RAMO 33	MONTO CONTRATADO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31 MARZO 2015	AVANCE	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 1er. TRIMESTRE del 2015	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
R-33 / F-III	DOPM-CPSROP-004-022014	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE EMPEDRADOS EN TERRETE Y DE CONCRETO ASFALTICO DOPM-CPSROP-004-022014	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,139,500.89	0.00	1,139,500.89	100.00%	0.00	0	0	0	0
R-33 / F-III	-	CONTRATOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES	VARIAS	6,630.00	6,630.00	6,630.00	100.00%	0.00	0	0	0	0
R-33 / F-III	-	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO MONTECILLO DE NIETO-LA CRUZ DEL PALMAR TRAMO DEL KM 0-000 AL KM 10+220, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 6+300 AL KM 10+220	VARIAS	1,299,026.64	1,299,026.64	1,299,026.64	100.00%	KM	3580	3580	POBLADO	2
R-33 / F-III	DOPM-OC-023-042012	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CALLE ROSA DE CASTILLA, COLONIA SAN MARTIN (ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y CALLE SIN NOMBRE) DE ESTA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	CABECERA MUNICIPAL	95,277.41	95,277.41	95,277.41	100.00%	SALIDAS	19	19	PERSONAS	76
R-33 / F-III	DOPM-OC-033-052012	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CALLE MERCURIO, COLONIA OLIMPO DE ESTA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	CABECERA MUNICIPAL	48,271.10	48,271.10	48,271.10	100.00%	M2	86.92	86.92	PERSONAS	26
R-33 / F-III	DOPM-OC-096-092012	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1A ETAPA	GUADALUPE DE TAMBULA	1,233,096.97	1,490,000.00	1,233,096.97	100.00%	OBRA	1	1	POBLADO	1
R-33 / F-III	DOPM-OC-097-902012	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE BIODIGESTORES 1A ETAPA	LOS GALVANES	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00%	OBRA	1	1	POBLADO	1
R-33 / F-III	DOPM-OC-095-092012	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1A ETAPA	CLAVELLINAS	1,359,419.76	1,490,000.00	0.00	0.00%	OBRA	1	1	POBLADO	1
R-33 / F-III	DOPM-OC-098-092012	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y SISTEMA DE TRATAMIENTO PRIMARIO 1A ETAPA	PUERTO DE NIETO	1,489,999.97	1,490,000.00	1,489,999.97	100.00%	OBRA	1	1	POBLADO	1
R-33 / F-III	DOPM-OC-100-092012	PAVIMENTACION CON ADCRETO TIPO CLAVE EN CALLE SAN PEDRO, COL SAN RAFAEL	CABECERA MUNICIPAL	1,200,000.00	1,200,000.00	874,948.72	72.91%	M2	641.13	641.13	0	0
R-33 / F-III	-	INDIRECTOS DE DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS	-	278,400.00	278,400.00	278,400.00	100.00%	0.00	0	0	0	0
R-33 / F-III	-	INDIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	1,713,873.27	1,713,873.27	1,713,873.27	100.00%	0.00	0	0	0	0
R-33 / F-III	-	INDIRECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	-	569,931.79	569,931.79	569,931.79	100.00%	0.00	0	0	0	0
R-33 / F-III	-	DIM.- DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	-	1,775,446.71	1,775,446.71	1,775,446.71	100.00%	0.00	0	0	0	0
R-33 / F-III	DDUOT-EP-008-03062013-SP	ELABORACION DE PROYECTO PARA LA DELEGACION DE CRUZ ROJA SMA	-	165,000.00	165,000.00	165,000.00	100.00%	0.00	0	0	0	0
R-33 / F-III	DDUOT-EP-009-07062013-SP	ELABORACION DEL PROYECTO PARA ESPACIO PUBLICO EN EL PARQUE INFANTIL PALMITA DE LANDETA	PALMITA DE LANDETA	80,000.00	80,000.00	79,999.98	100.00%	PROYECTO	1	1	COLONIA	1
R-33 / F-III	DDUOT-EP-011-02082013-SP	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CAMELLON CENTRAL DE BLVD. DE LA CONSPIRACION, TRAMO ACCESO A CALLE ALONDRA-ACCESO A CALLE FRANCISCO JOSE LANDETA, EN SMA	-	130,000.00	130,000.00	130,000.01	100.00%	0.00	0	0	0	0
R-33 / F-III	DDUOT-EP-013-05082013-SP	PROYECTO EJECUTIVO DE IMAGEN URBANA PARA EL CAMELLON CENTRAL DE LA SALIDA REAL A QUERETARO, TRAMO GLORIETA IGNACIO ALLENDE AL ACCESO DEL FRACC. EL PARAISO, EN SAN MIGUEL DE ALLENDE	-	130,000.00	130,000.00	130,000.00	100.00%	0.00	0	0	0	0
R-33 / F-III	DDUOT-EP-014-13082013-AD	CONVENIO SEDATU 2013	-	525,000.00	525,000.00	525,000.00	100.00%	0.00	0	0	0	0
R-33 / F-III	DDUOT-EP-010-01082013-SP	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA, DISEÑO DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y JARDINERIA DE LA CALZADA DE LA ESTACION, TRAMO PUENTE DE GUANAJUATO A ESTACION DEL FERROCARRIL DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	-	130,000.00	130,000.00	130,000.00	100.00%	0.00	0	0	0	0
R-33 / F-III	DDUOT-EP-013-23092013-SP	PROYECTO DE AMPLIACION Y REHABILITACION DEL CONJUNTO UNIDAD DEPORTIVA SAN MIGUEL	SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	780,000.00	780,000.00	780,000.00	100.00%	PROYECTO	1	1	MUNICIPIO	1
R-33 / F-III	DDUOT-EP-016-04112013-SP	PROYECTO DE LA PLAZA ARTESANAL DE LA SECCION A DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO	-	150,000.00	-	150,000.00	100.00%	0.00	0	0	0	0
R-33 / F-III	DDUOT-EP-017-04112013-SP	PROYECTO DE LA PLAZA ARTESANAL DE LA SECCION B DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	-	150,000.00	-	150,000.00	100.00%	0.00	0	0	0	0
R-33 / F-III	DDUOT-EP-018-15112013-SP	PROYECTO PARA LA COLOCACION DE ESCULTURAS ITINERARIAS DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, CIRCUITO MESONES	-	116,000.00	-	116,000.00	100.00%	0.00	0	0	0	0
R-33 / F-III	DDUOT-EP-019-15112013-SP	PROYECTO PARA LA COLOCACION DE ESCULTURAS ITINERARIAS DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, CIRCUITO DIEZ DE SOLLANO	-	115,000.00	-	115,000.00	100.00%	0.00	0	0	0	0
R-33 / F-III	SSUOT-EP-024-19112013	FABRICACION Y COLOCACION DE POSTES LUMINARIA, PARA EL CAMELLON DEL LIBRAMIENTO JOSE MANUEL ZAVALA ZAVALA PPKBZON, GLORIETA 'EL PIPILA'	-	40,000.00	-	40,000.00	100.00%	0.00	0	0	0	0
R-33 / F-III	DDUOT-EP-015-0110213-SP	PROYECTO DE ILUMINACION PARA EL CENTRO HISTORICO Y PATRIMONIAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	-	232,000.00	-	232,000.00	100.00%	0.00	0	0	0	0
R-33 / F-III	DDUOT-EP-020-16112013-SP	PROYECTO EJECUTIVO DE IMAGEN URBANA DE LA PLAZOLETA DE SAN FRANCISCO DE LA CIUDAD	-	135,000.00	-	135,000.00	100.00%	0.00	0	0	0	0
R-33 / F-III	DDUOT-EP-022-16112013-SP	PROYECTO EJECUTIVO DE IMAGEN URBANA DE LA PLAZOLETA DE LA ALDEA DE LA CIUDAD DE SMA	-	135,000.00	-	135,000.00	100.00%	0.00	0	0	0	0
R-33 / F-III	DDUOT-EP-021-16112013-SP	PROYECTO EJECUTIVO DE IMAGEN URBANA DE LA PLAZOLETA DE CALLE HIDALGO DE LA C. DE SMA	-	135,000.00	-	135,000.00	100.00%	0.00	0	0	0	0
R-33 / F-III	DDUOT-EP-012-05082013-SP	PROYECTO EJECUTIVO PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EDIFICIO ADVO. S.M.A.	-	271,928.00	0.00	271,928.00	100.00%	0.00	0	0	0	0
R-33 / F-III	DDUOT-EP-002-18022013	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ADECUACION DE PROTECCION CIRCULAR DE LA GLORIETA EL PIPILA	CABECERA MUNICIPAL	292,500.00	292,500.00	292,500.00	100.00%	0.00	0	0	0	0

F.F.	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO RAMO 33	MONTO CONTRATADO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 31 MARZO 2015	AVANCE	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 1er. TRIMESTRE del 2015	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
R-33 / F-III	DDUOT-EP-003-18022013	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ADECUACION DE PROTECCION CIRCULAR DE LA GLORIETA IGNACIO ALLENDE	CABECERA MUNICIPAL	278,700.00	278,700.00	278,700.00	100.00%	0.00	0	0	0	0
R-33 / F-III	-	CAMINOS RURALES	VARIAS LOCALIDADES	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0	0	0	0
R-33 / F-III	DOPM-OC-FAISM-059-122014	URBANIZACION DE LA AVENIDA HIDALGO TRAMO DE LA CARRETERA A DOCTOR MORA A EL TEMPLO UBICADA EN LA COMUNIDAD DEL PAREDON DEL SMA	PAREDON	1,252,091.98	1,252,091.98	1,225,860.63	97.90%	0.00	0	0	0	0
R-33 / F-III	DOPM-OC-FAISM-059-122014	URBANIZACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA CALZADA DE GUADALUPE AL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE LA CONGREGACION DE LOS RODRIGUEZ EN EL SMA	LA CONGREGACION	977,720.88	977,720.88	632,095.19	64.65%	0.00	0	0	0	0.00
R-33/F-III	DOPM-OC-FAISM-057-10204	CONTRUCCION DE PLAZA EN LA COMUNIDAD DE JALPA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO	JALPA	1,230,036.74	1,230,036.74	0.00	0.00%	OBRA	1	0	0	0.00
R-33/F-III	-	PROYECTOS DEL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL COUSA 2014	SAN MIGUELO DE ALLENDE, GTO.	1,200,000.00	1,200,000.00	600,000.00	50.00%	OBRA	1	1	0%	
R-33/F-III	-	REHABILITACION DE CANCHA EN UNIDAD DEPORTIVA (COMPLEMENTO A RECURSOS CONADE) TERMINACION DE CANCHA TENIS-POSTES Y TABLEROS	SAN MIGUELO DE ALLENDE, GTO.	36,915.19	0.00	35,117.84	95.13%	OBRA	0	0	0	0
R-33/F-III	DOPM-FED/CONADE/049-112014	REHABILITACION DE CANCHA EN UNIDAD DEPORTIVA (COMPLEMENTO A RECURSOS CONADE)	SAN MIGUELO DE ALLENDE, GTO.	317,657.71	0.00	317,657.71	100.00%	OBRA	0	0.00	0.00	0
R-33/F-III	-	APOYOS ALIMENTICIOS	VARIAS LOCALIDADES	1,088,142.80	0.00	0.00	0.00%	0.00	0	0.00	0	0
R-33/F-III	-	APOYOS ALIMENTICIOS	VARIAS LOCALIDADES	2,876,615.00	0.00	2,876,615.00	100.00%	0.00	0	0	0	0
R-33/F-III	-	INTERESES R-33 F-II 2011 AL 30 DE JUNIO DE 2013	-	1,564,316.00	-	-	79.33%	-	0	0	0	0