

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.

RAMO 33 2015 A JUNIO 2015

2o. REPORTE TRIMESTRAL 2015

F.F.	CONTRATO	O B R A Y / O A C C I O N	LOCALIDAD	ASIGNADO RAMO 33	MONTO CONTRATADO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30 JUN 2015	AVANCE	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZAD A AL 2do. TRIMESTRE del 2015	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
F115		ELECTRIFICACIÓN	VARIAS LOCALIDADES	6,740,000.00		0.00	0.00%					
F115		INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y PLUVIAL		5,133,415.35		0.00	0.00%					
F115	DOPM-OC/FAISM/005A-042015	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	DON DIEGO	1,211,524.74	1,211,524.74	365,079.56	30.13%					
F115	DOPM-OC/FAISM/006-042015	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO CLAVELLINAS 3RA ETAPA	CLAVELLINAS	806,390.81	806,390.81	517,903.44	64.22%					
F115	DOPM-OC/FAISM/009-052015	RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO PARCELAS 48 Y 52 COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, EJIDO DE TIRADO	COL ADOLFO LOPEZ MATEOS, EJIDO DE TIRADO	5,677,619.68	5,677,619.68	0.00	0.00%	TUBERIA			PERSONAS	250
F115	DOPM-OC/FAISM/010-052015	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO COL PEDRO MORENO EN EJIDO DE TIRADO	COL PEDRO MORENO, EJIDO DE TIRADO	17,287,723.14	17,287,723.14	3,578,724.24	20.70%	METRO LINEAL	450	120	PERSONAS	120
F115		MATERIALES APOYOS		5,100,000.00	16,449.99	16,449.99	0.32%	OBRAS	30	0	FAMILIAS	
F115		APOYO A ESCUELAS (BARDAS, MATERIALES ETC.)	VARIAS LOCALIDADES	2,733,720.53		0.00	0.00%					
F115		REHABILITACION DE MURO PERIMETRAL ESC PRIM FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE DON FRANCISCO	DON FRANCISCO	198,410.10		176,260.46	88.84%					
F115		REHABILITACION DE APLANADO EN AULA DE LA ESC PRIM "HEROINAS INSURGENTES" ZONA CENTRO		54,369.37		43,031.18	79.15%					
F115		REPARACION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS "NIÑOS HEROES" EN SAN CRISTOBAL	SAN CRISTOBAL	13,500.00		13,193.60	97.73%					
F115		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	VARIAS LOCALIDADES	2,956,022.01		0.00	0.00%					
F115	DOPM-OC/FAISM/003-032015	MODERNIZACION DEL LIBRAMIENTO MANUEL ZAVALA ZAVALA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 2+329.51 (ENTRE PUENTE BICENTENARIO Y ENTRONQUE CARRETERO A LA CIUDAD DE DOLORES HIDALGO) EN EL MPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	18,625,988.93	16,403,849.65	6,213,861.76	33.36%	METROS LINEALES	2,329.51	582.37	PERSONAS	160,000
F115		BORDERIA Y OBRAS PLUVIALES	VARIAS LOCALIDADES	2,000,000.00		0.00	0.00%					
F115		PROGRAMA DE TECNIFICACION AGRICOLA Y GANADERA Y HUERTOS ALIMENTARIOS	VARIAS LOCALIDADES	2,500,000.00		0.00	0.00%					

F115	CPAR-VIVIENDA2015-IMUVI-001-2015	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUVI)	CAÑADA DE GARCIA, VIEJO CIMATARIO, CINCO SEÑORES, SAN LUCAS, NUEVO CIMATARIO, CUATRO HERMANOS PEDREGUDO, VILLA DE SANTIAGO, SAN MARTIN, PINALILLO, EL CARMEN, SAN JOSE DE LA PALMA, SANTAS MARIAS, GUADALUPE DE TAMBULA, SAN ANTONIO DEL VARAL, TINAJA DE LOS RODRIGUEZ, CORRALEJO DE ABAJO, POZO DE BALDERAS, AGUA SALADA, EL MEMBRILLO, SAN DAMIAN, LOS GUIAS, JESUS MARIA LA PETACA, GUERRERO, SAN JULIAN, PEDREGAL DE JERICO, TRES PALMAS, SAN MARCOS DE BEGOÑA, MORAL DE PUERTO DE NIETO, SAN MIGUEL DE ALLENDE	10,000,000.00	10,000,000.00	7,388,433.87	73.88%	VIVIENDA	202	120	FAMILIA	1,183
F115	DOPM-OC/FAISM/007-052015	SUMINISTRO Y COLOCACION MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO, COLOCADO SOBRE ESTRUCTURA Y LAMINA EXISTENTE EN LAS COMUNIDADES LOMA BLANCA DE TIRADO, PEÑA DE LA CRUZ, RANCHO VIEJO, LOS RODRIGUEZ, COLONIA IGNACIO RAMIREZ Y PALMITA DE LANDETA. TECHO FIRME	VARIAS LOCALIDADES	1,500,000.00	1,191,340.64	0.00	0.00%					
F115		VIVIENDA MI CASA DIFERENTE (DIF)	VARIAS LOCALIDADES	1,000,000.00		0.00	0.00%					
F115		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO)	VARIAS LOCALIDADES	900,000.00		0.00	0.00%					
F115		PROGRAMA DE IMPULSO A LOS SERVICIOS BASICOS EN MI COLONIA Y MI COMUNIDAD. CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA	LOS RODRIGUEZ	5,000,000.00		0.00	0.00%					
F115		PROGRAMA HABITAT VERTIENTE GENERAL ACCIONES SOCIALES	SAN MIGUEL DE ALLENDE	543,528.90		37,921.50	6.98%					
F115		PROGRAMA HABITAT VERTIENTE GENERAL ACCIONES SOCIALES	SAN MIGUEL DE ALLENDE	43,200.00		0.00	0.00%					
F115		PROGRAMA HABITAT VERTIENTE GENERAL ACCIONES SOCIALES	SAN MIGUEL DE ALLENDE	86,310.00		0.00	0.00%					
F115		PROGRAMA HABITAT VERTIENTE GENERAL ACCIONES SOCIALES	SAN MIGUEL DE ALLENDE	5,758.20		0.00	0.00%					
F115		PROGRAMA HABITAT VERTIENTE GENERAL ACCIONES SOCIALES	SAN MIGUEL DE ALLENDE	8,100.00		0.00	0.00%					
F115		PROGRAMA HABITAT VERTIENTE GENERAL ACCIONES SOCIALES	SAN MIGUEL DE ALLENDE	2,700.00		0.00	0.00%					
F115		PROGRAMA HABITAT VERTIENTE GENERAL OBRA PUBLICA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	2,979,561.55		0.00	0.00%					
F115		PROGRAMA HABITAT VERTIENTE GENERAL OBRA PUBLICA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	330,841.35		0.00	0.00%					
F115		AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LAS CALLES GUADALUPE, ANTONIO BARRÓN, PRIVADA SAN JUAN, IGNACIO ZARAGOZA Y NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD VIVIENDA DE ABAJO DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	VIVIENDA DE ABAJO	80,038.40		80,038.40	100.00%	EJECUTA CFE			EJECUTA CFE	
F115		AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LA CALLE DEL ROSAL EN LA LOCALIDAD PRESITA DE SANTA ROSA DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0210 PRESITA DE SANTA ROSA	16,954.80		16,954.80	100.00%	EJECUTA CFE			EJECUTA CFE	

F115		AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LA CALLE PROLONGACIÓN LA PALMA EN LA LOCALIDAD CIENEGA DE JUANA RUIZ DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0064 CIÉNEGA DE JUANA RUIZ	48,672.10		48,672.10	100.00%	EJECUTA CFE		EJECUTA CFE		
F115		AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LAS CALLES BENITO JUÁREZ Y PRIVADA CENTRAL EN LA LOCALIDAD CIÉNEGA DE BANDA DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0018 BANDA	33,404.90		33,404.90	100.00%	EJECUTA CFE		EJECUTA CFE		
F115		AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LAS CALLES HIDALGO, NIÑOS HEROES, BICENTENARIO Y PRIVADA BICENTENARIO EN LA LOCALIDAD ALONSO YAÑEZ DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0008 ALONSO YAÑEZ	74,100.10		74,100.10	100.00%	EJECUTA CFE		EJECUTA CFE		
F115		AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LAS CALLES MALANQUIN Y DIAMANTE EN LA LOCALIDAD LA CRUZ DEL PALMAR DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0083 LA CRUZ DEL PALMAR	64,424.50		64,424.50	100.00%	EJECUTA CFE		EJECUTA CFE		
F115		AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LAS CALLES CARRETERA A DOLORES, CAMINO REAL, PONIENTE, PRIVADA PONIENTE, LUCERO, PROLONGACIÓN SANTA ANA, ANASTASIO RETIZ, SAN IGNACIO Y SAN FELIPE DE JESÚS EN LA LOCALIDAD LOS GALVANES DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0107 LOS GALVANES	229,600.20		229,600.20	100.00%	EJECUTA CFE		EJECUTA CFE		
F115		AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LAS CALLES POCITOS, DE JESÚS, LINDA VISTA, IGNACIO ALLENDE Y LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD LA CIENEGUITA DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0067 LA CIENEGUITA	148,776.30		148,776.30	100.00%	EJECUTA CFE		EJECUTA CFE		
F115		AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LAS CALLES 10 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA RIO LAJA, MINDON Y EL MEZQUITAL EN LA LOCALIDAD LOS BARRONES DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0022 LOS BARRONES	69,738.80		69,738.80	100.00%	EJECUTA CFE		EJECUTA CFE		
F115		AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LA CALLE PROLONGACIÓN LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE JUAN GONZÁLEZ DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0131 JUAN GONZÁLEZ	9,705.90		9,705.90	100.00%	EJECUTA CFE		EJECUTA CFE		
F115		AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD TLAXCALILLA DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0855 TLAXCALILLA	42,690.40		40,472.20	94.80%	EJECUTA CFE		EJECUTA CFE		
F115	DOPM-FED/PROIII/FI112015/001-022015	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CAMINO MONTECILLO DE NIETO-LA CRUZ DEL PALMAR, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 10+580=11+385.77, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 6+300 AL KM7+000	0083 LA CRUZ DEL PALMAR	354,565.62	352,274.31	354,565.62	100.00%	OBRA	1.00			

F115		EMPLEO TEMPORAL	VARIAS LOCALIDADES	500,000.00		0.00	0.00%						
F115		PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS (FOGONES, PANELES SOLARES, PISO, TECHO, BAÑOS, SERV. BASICOS DE VIVIENDA)	VARIAS LOCALIDADES	3,300,000.00		0.00	0.00%						
F115		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTAS ELECTRICAS SOLARES CON 4 MÓDULOS DE 120W	SAN MARTIN	262,858.80		0.00	0.00%						
F115		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTAS ELECTRICAS SOLARES CON 4 MÓDULOS DE 120W	AMPLIACION CIENEGUITA	492,860.25		0.00	0.00%						
F115		CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS CON SISTEMA DE BIODIGESTOR	DON FRANCISCO	1,250,000.00		0.00	0.00%						
F115		CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS CON SISTEMA DE BIODIGESTOR	SAN LUCAS	407,531.23		0.00	0.00%						
F115		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EJIDO DE DON DIEGO	POBLADO DE DON DIEGO	553,101.01		0.00	0.00%						
F115		GASTOS INDIRECTOS TESORERIA 8%		250,831.44		0.00	0.00%						
F115		GASTOS INDIRECTOS DESARROLLO SOCIAL 20% Camaras fotograficas y video		627,078.61		0.00	0.00%						
F115		GASTOS INDIRECTOS OBRAS PUBLICAS 72% Camaras		2,257,482.98		0.00	0.00%						
INT F115		INTERESES F1 2015		141,854.00		0.00	0.00%						
F215	-	AMORTIZACION DE LA DEUDA		5,932,944.00	988,824.00	2,472,060.00	41.67%	PAGO	12.00	6.00			
F215	-	INTERESES DE LA DEUDA		2,227,378.02	382,384.33	961,157.02	43.15%	PAGO	12.00	6.00			
F215	-	POLICIA MUNICIPAL		33,132,921.19	7,083,801.86	15,657,687.62	47.26%	PAGO	12.00	6.00			
F215	-	TRANSITO Y TRANSPORTE SUELDO BASE		13,525,527.50	2,527,080.85	5,535,114.20	40.92%	PAGO	12.00	6.00			
F215	-	POLICIA MUNICIPAL PRIMA VACACIONAL		609,935.04	288.00	262,817.47	43.09%	PAGO	12.00	6.00			
F215	-	POLICIA MUNICIPAL GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		4,066,233.60	804,924.14	1,443,283.09	35.49%	PAGO	12.00	6.00			
F215	-	POLICIA MUNICIPAL REMUN HORAS EXTRAS		1,000,000.00	0.00	357,576.01	35.76%	PAGO	12.00	6.00			
F215	-	POLICIA MUNICIPAL PRESTACIONES CGT		1,209,055.20	256,882.02	529,736.77	43.81%	PAGO	12.00	6.00			
F215	-	POLICIA MUNICIPAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS		300,000.00	53,530.30	126,368.00	42.12%	PAGO	12.00	6.00			
F215	-	POLICIA MUNICIPAL COMBUSTIBLE SEG PUBLICA		3,500,000.00	952,126.85	2,162,848.45	61.80%	PAGO	12.00	6.00			
F215	-	POLICIA MUNICIPAL ARREND VEHIC SEG PUBLICA		3,308,510.00	735,224.30	1,838,060.75	55.56%	PAGO	12.00	6.00			
F215	-	POLICIA MUNICIPAL MANNTO. DE VEHICULOS		2,500,000.00	111,695.18	178,285.92	7.13%	PAGO	12.00	6.00			
F215	-	POLICIA MUNICIPAL OTROS EQUIPOS		4,600.00		4,599.00	99.98%	PAGO	12.00	6.00			
F215	-	POLICIA MUNICIPAL EQ. COMUNICACION		97,150.00		97,000.13	99.85%	PAGO	12.00	6.00			
F215	-	TRANSITO Y TRANSPORTE PRIMA VACACIONAL		222,337.44	1,061.00	92,520.03	41.61%	PAGO	12.00	6.00			
F215	-	TRANSITO Y TRANSPORTE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,482,249.60	288,880.46	496,769.13	33.51%	PAGO	12.00	6.00			
F215	-	TRANSITO Y TRANSPORTE PRESTACIONES CGT		541,368.00	126,731.19	255,690.39	47.23%	PAGO	12.00	6.00			
F215		GASTOS ACTIV CULTURALES SUBSEMUN 14		2,614,128.25		0.00	0.00%	PROYECTO	1.00	0.00	ELEMENTOS	MUNICIPIO	
F215		CODE 2015 (INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA) CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETISMO		1,915,784.16		0.00	0.00%	PISTA	1.00	1.00	PERSONAS	160,383	
F215		JUEGOS INFANTILES		3,000,000.00		2,825,220.02	94.17%						
F215		RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS		1,481,571.00		0.00	0.00%						
INT F215		INTERESES F2 2015		18,813.00		0.00	0.00%						

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.

RECURSO FEDERAL DEL PROGRAMA CODE 2015

2DO. REPORTE TRIMESTRAL 2015

F.F	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO	MONTO DEL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30 JUN 2015	AVANCE	U. DE MEDIDA META	CANT. ANUAL DE META	META ALCANZADA AL 1ER. TRIMESTRE 2015	U. DE MEDID. BENEF.	CANT. BENEF.
CODE 2015	DOPM-FED/CODE/008-052015	CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETISMO DE PRACTICAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS H. DUCOING, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ALLENDE, GTO.	SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO	3,827,736.43	3,827,736.43	1,148,320.93	0.00%	OBRA	1	0.00%	PERSONA	5,486.00

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.

HABITAT VERTIENTE GENERAL A JUNIO 2015

2DO. REPORTE TRIMESTRAL 2015

F.F.	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO RAMO 33	MONTO DEL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30 JUN 2015	AVANCE	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 2DO. TRIMESTRE 2015	U. DE MEDID. BENEF.	CANT. BENEF.
HABITAT FEDERAL		HABITAT VERTIENTE GENERAL	SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO	\$ 700,683.50	\$ -	98,989.00	14.13%	HORA	-		PERSONAS	-

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.

RECURSO FEDERAL DEL PROGRAMA SUBSIDIO PARA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN) 2015

2DO. REPORTE TRIMESTRAL 2015

F.F	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO	MONTO DEL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30 JUN 2015	AVANCE	U. DE MEDIDA META	CANT. ANUAL DE META	META ALCANZADA AL 2DO. TRIMESTRE 2015	U. DE MEDID. BENEF.	CANT. BENEF.
SUBSEM UN REC. FED 2015		PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA	SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO	2,091,302.60	-	-	0.00%	(Un programa, un proyecto y dos servicios)	4	0.00%	ELEMENTOS	MUNICIPIO
SUBSEM UN REC. FED 2015	CONVENIO/CECCEG-SAN MIGUEL DE ALLENDE/17/2015	FORTALECIMIENTO DE LAS EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA	SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00%	Evaluaciones (elementos)	28	0.00%	ELEMENTOS	MUNICIPIO
SUBSEM UN REC. FED 2015		PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO	7,975,210.40	3,567,340.04	809,260.12	0.00%	Acción	30,003	0.00%	ELEMENTOS	MUNICIPIO
SUBSEM UN REC. FED 2015		RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO	24,000.00	23,250.00	23,250.00	0.00%	Equipamiento	15	0.00%	ELEMENTOS	MUNICIPIO
SUBSEM UN REC. FED 2015		SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION	SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO	200,500.00	164,828.47	164,828.47	0.00%	Equipamiento	25	0.00%	ELEMENTOS	MUNICIPIO
SUBSEM UN REC. FED 2015		SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA ANONIMA	SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00%	Pza	15	0.00%	ELEMENTOS	MUNICIPIO

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.

RECURSO FEDERAL DEL PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2014

2DO. REPORTE TRIMESTRAL 2015

F.F	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO	MONTO DEL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30.JUNIO.2015	AVANCE	U. DE MEDIDA META	CANT. ANUAL DE META	META ALCANZADA AL 2DO. TRIMESTRE 2015	U. DE MEDID. BENEF.	CANT. BENEF
SEDESHU-GTO-PDR-"C"-03/2014	DOPM-FED/SEDESHU/GTO/PDR/055-122014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HERCULES	SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO	4,347,976.44	4,315,958.81	3,567,733.25	100%	M2	4289.56 M2	4326.4 M2	PERSONAL	181.00
SEDESHU-GTO-PDR-"C"-03/2014	DOPM-FED/SEDESHU/GTO/PDR/056-122014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIÓ	SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO	8,594,083.78	8,558,519.67	3,154,156.80	94%	M2	8953.61 M2	8953.61 M2	PERSONAL	273.00

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
RECURSO FEDERAL DEL PROGRAMA FONCA MOBILIARIO URBANO 2014
 2DO. REPORTE TRIMESTRAL 2015

F.F	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO	MONTO DEL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30.JUNIO.2015	AVANCE	U. DE MEDIDA META	CANT. ANUAL DE META	META ALCANZADA AL 2DO. TRIMESTRE 2015	U. DE MEDID. BENEF.	CANT. BENEF
FONCA FACHAD AS-FED-2015	DOPM-FED-CONACULTA-FONCA-026-092014	MOBILIARIO URBANO EN EL CIRCUITO DEL ITINERARIO HISTORICO-CULTURAL	SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO	5,072,989.24	5,034,706.12	5,034,706.12	100.00%	bancas, botes, volardos, luminarias	200/102/200/90	200	PERSONAS	160,383

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
RECURSO FEDERAL DEL PROGRAMA FONCA ILUMINACION 2014
 2DO. REPORTE TRIMESTRAL 2015

F.F	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO	MONTO DEL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30.JUNIO.2015	AVANCE	U. DE MEDIDA META	CANT. ANUAL DE META	META ALCANZADA AL 2DO. TRIMESTRE 2015	U. DE MEDID. BENEF.	CANT. BENEF
FONCA FACHAD AS-FED-2015	DOPM-FED-CONACULTA-FONCA-38-102014	ILUMINACION DEL PARQUE BENITO JUAREZ Y EL CHORRO	SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO	4,377,611.98	4,377,611.98	4,092,299.53	100.00%	Iluminación	250	250	personas	2500 aproximadamente
FONCA FACHAD AS-FED-2015	DOPM-FED-CONACULTA-FONCA-39-102014	ILUMINACION SAN JUAN DE DIOS Y ATOTONILCO	SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO	2,898,884.69	2,898,884.69	2,594,494.07	100.00%	Iluminación	148	148	personas	2500 aproximadamente

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
RECURSO FEDERAL DEL PROGRAMA FONCA FUENTES 2014
 2DO. REPORTE TRIMESTRAL 2015

F.F	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO	MONTO DEL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30.JUNIO.2015	AVANCE	U. DE MEDIDA META	CANT. ANUAL DE META	META ALCANZADA AL 2DO. TRIMESTRE 2015	U. DE MEDID. BENEF.	CANT. BENEF
FONCA FACHAD AS-FED-2015	DOPM-FED-CONACULTA-FONCA-036-102014	INTERVENCION CASA CULTURA, EDIFICIO DEL CHORRO E INTERVENCION FUENTES	SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO	3,782,972.05	3,782,972.05	1,632,068.38	100%	M2	100	100%	PERSONAS	150 APROXIMADAMENTE

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
RECURSO FEDERAL DEL PROGRAMA FONCA - FACHADAS 2014
 2DO. REPORTE TRIMESTRAL 2015

F.F	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO	MONTO DEL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30.JUNIO.2015	AVANCE	U. DE MEDIDA META	CANT. ANUAL DE META	META ALCANZADA AL 2DO. TRIMESTRE 2015	U. DE MEDID BENEF.	CANT BENEF
SC-CC-CMPM-335-14	DOPM-FED-CONACULTA-FONCA-010-052014	MANTENIMIENTO EN FACHADAS EN CIRCUITO 1 , BARRIO DEL CHORRO EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO	1,053,669.87	1,020,244.60	1,020,243.62	100%	M2	2065.86 M2	100%	PERSONAS	350 APROX
SC-CC-CMPM-335-14	DOPM-FED-CONACULTA-FONCA-011-052014	MANTENIMIENTO EN FACHADAS EN CIRCUITO 2 , BARRIO DEL OBRAJE, EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO	1,000,229.78	986,062.35	986,062.35	100%	M2	3340.02 M2	3185.03	PERSONAS	300 APROX
SC-CC-CMPM-335-14	DOPM-FED-CONACULTA-FONCA-012-052014	MANTENIMIENTO EN FACHADAS EN CIRCUITO 3 , CALLE INSURGENTES, PLAZA CIVICA, EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO	894,014.03	875,689.37	875,689.37	100%	M2	1936 M2	1936	PERSONAS	400 APROX
SC-CC-CMPM-335-14	DOPM-FED-CONACULTA-FONCA-013-052014	MANTENIMIENTO EN FACHADAS EN CIRCUITO 4 , CALZADA DE LA LUZ, EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO	627,825.87	627,825.87	627,825.87	100%	M2	2961 M2	100%	PERSONAS	350 APROX
SC-CC-CMPM-335-14	DOPM-FED-CONACULTA-FONCA-014-052014	MANTENIMIENTO EN FACHADAS EN CIRCUITO 5 , CALLE CANAL Y HUMARAN, EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO	530,046.74	530,046.75	530,046.75	100%	M2	69 M2	69	PERSONAS	345 APROX
SC-CC-CMPM-335-14	DOPM-FED-CONACULTA-FONCA-015-052014	MANTENIMIENTO EN FACHADAS EN CIRCUITO 6 , REMOZAMIENTO DE FACHADAS EN LAS CALLES DE INDIO TRISTE, SAN PEDRO Y SAN RAFAEL EN EL BARRIO DE SAN JUAN DE DIOS, EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO	1,247,783.41	1,231,134.33	1,231,134.33	100%	M2	40 M2	40	PERSONAS	2525 APROX

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
RAMO 33 2014 A JUNIO 2015
 2do. REPORTE TRIMESTRAL 2015

RECURSO	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO RAMO 33	MONTO CONTRATADO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30.JUNIO.2015	AVANCE	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 2do. TRIMESTRE del 2015	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
F114	DOPM-OC/FAISM/045-11/2014	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN COLONIA LOS ANGELES y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN QUERETARO, COMONFORT, CULIACAN, SORIA Y CELAYA EN EJIDO DE TIRADO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	2,496,763.07	2,484,190.45	2,214,376.89	88.69%	POSTE	15	15	PERSONAS	350
F114	DOPM-OC/FAISM/050-112014	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE PIPILA, AV LA PAZ, JUAN DE LA BARRERA, VICENTE MONTES DE OCA Y AGUSTIN MELGAR EN EJIDO DE TIRADO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	799,228.39	685,440.03	684,475.10	85.64%	POSTE	15	15	PERSONAS	350
F114	CONVENIO DE APORTACION	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA ESTACION DEL FERROCARRIL A TANQUE INDEPENDENCIA 3 EN EJIDO DE TIRADO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	2,588,418.55	2,010,800.00	2,588,418.55	100.00%	METRO LINEAL	2,611	2,611	PERSONA	12,944
F114	POR ADMINISTRACION	PROGRAMA DE APOYO PARA EDUCACION, SALUD Y VIVIENDA (APORTACION DE MATERIALES)	CABECERA MUNICIPAL Y VARIAS LOCALIDADES	5,116,359.28	5,116,359.28	2,016,810.56	39.42%	METRO LINEAL	2,611	2,611	PERSONA	12,944

F114	DOPM-OC/FAISM/059A-122014	TECHUMBRE AULA ESC. PRIMARIA	JALPA	294,703.30	294,703.30	294,703.30	100.00%						
F114	DOPM-OC-FAISM-022-072014	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DE DORMITORIO) EN COLONIA ALLENDE AGEB 027 A Y 0956	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,545,193.36	1,339,437.43	1,339,437.43	86.68%	CUARTO	20	20	FAMILIA	20	
F114		AMPLIACION DE CONTRATO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DE DORMITORIO) EN COLONIA ALLENDE AGEB 027 A Y 0956		201,546.96		0.00	0.00%						
F114	DOPM-OC-FAISM-FIII-009-042014	SANITARIO ECOLOGICO (BAÑOS SECOS)	LOS TORRES	593,989.76	593,989.77	593,989.77	100.00%	LETRINA RURAL	20	20	HOMBRES Y MUJERES	100	
F114	POR ADMINISTRACION	CONSTRUCCION DE 17 SANITARIOS ECOLOGICOS (BAÑOS SECOS)	BIZNAGA DEL JARAL	457,977.25	417,110.79	457,977.25	100.00%	LETRINA RURAL	17	17	PERSONAS	85	
F114	DOPM-OC-FAISM-048-11-2014	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS DIGNOS CON SISTEMA DE BIODIGESTOR	MANANTIALES	2,827,818.84	2,694,804.31	1,711,640.01	60.53%	FOSA SEPTICA	56	53.20	PERSONAS	280	
F114	SIN CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE VERTICAL	PEDREGUDO	21,732.60	20,228.50	21,732.60	100.00%	TANQUE	1	1	PERSONAS	25	
F114		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	VARIAS LOCALIDADES	1,955,840.89		0.00	0.00%						
F114		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	VARIAS LOCALIDADES	1,532,168.80		0.00	0.00%						
F114	CONVENIO CEAG/ALLENDE/URBANO/2013-239	PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LOS RODRIGUEZ	LOS RODRIGUEZ	142,316.84	142,316.84	142,316.84	100.00%	SISTEMA	1		0	0	
F114	CONVENIO DE APORTACION	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	LOS ANGELES (SAN VIRGILIO)	2,600,000.00	2,600,000.00	2,580,879.00	99.26%	METRO LINEAL	2,146	2,146	PERSONA	616	
F114		ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO (CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN)	VARIAS LOCALIDADES Y AGEBS	5,978,600.00	5,978,600.00	5,978,600.00	100.00%	FOTOCELDAS LUMINARIAS	2500 678	2500 678	0	0	
F114		CONTRATO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE AMPLIACIONES DE RED ELECTRICA	VARIAS LOCALIDADES	200,000.00	1,533.00	6,264.00	3.13%	CONTRATO	0	0	0	0	
F114		ALUMBRADO PÚBLICO (CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN)	POBREZA EXTREMA Y REZAGO SOCIAL	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00%	LUMINARIA	1,300	1,300	POBLADO	1	
F114		VIVIENDA MI CASA DIFERENTE (DIF)		1,019,996.50	1,019,996.50	1,019,996.50	100.00%	METROS CUADRADOS	2,907.08	2,835.66	FAMILIAS	81	
F114	CONTRATO DE ADQUISICION No. 001-11-2014	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO) (mevi)	VARIAS LOCALIDADES	1,536,902.50	1,536,902.50	1,536,902.50	100.00%						
F114	DOPM-OC/SEDESHU/GTO/PISBCC/FAISM/051-122014	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA	LOS RODRIGUEZ	7,433,155.21	8,000,000.00	1,590,553.21	21.40%	METRO LINEAL	3,000	2,000	PERSONAS	4,000	
F114	DOPM-FED/HABITAT/027-092014	PAVIMENTACIÓN CALLE HEROE DE NACAZARI, TRAMO DE CAMINO VIEJO A LA ESTACION A VENUSTIANO CARRANZA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	667,215.00	662,458.35	667,215.00	100.00%	M2	2,075.29	2,075.24	HOGAR	133	
F114	DOPM-FED/HABITAT/028-092014	PAVIMENTACIÓN CALLE GRITO DE INDEPENDENCIA TRAMO HEROES DE NACAZARI A 14 DE FEBRERO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	742,484.99	733,574.55	742,484.98	100.00%	M2	2,255.54	2,255.54	HOGAR	148	
F114	DOPM-FED/HABITAT/029-092014	PAVIMENTACION EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA TRAMO HEROE DE NACAZARI A PRIV. DEL FRIJOLITO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	223,583.00	223,583.00	223,583.00	100.00%	M2	545.84	545.84	HOGAR	45	
F114	DOPM-FED/HABITAT/042-102014	PAVIMENTACIÓN CALLE CLAVEL TRAMO DE ROSAL A LAURELES	SAN MIGUEL DE ALLENDE	209,277.99	209,278.00	209,278.00	100.00%	M2	901.12	901.12	HOGAR	42	
F114	DOPM-FED/HABITAT/031-092014	AMPLIACION CEDECOM 6TA. ETAPA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	839,998.42	814,800.00	839,998.42	100.00%	OBRA	1.00	1.00	PERSONAS	160,383	
F114	DOPM-FED/HABITAT/032-092014	CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CEDECOM HABITAT DE BLVD DE LA CONSPIRACION A PRINCIPAL DE LA LUZ	SAN MIGUEL DE ALLENDE	166,200.00	110,153.67	166,199.99	100.00%	OBRA	1.00	1.00	PERSONAS	160,383	
F114		EQUIPAMIENTO CEDECOM		246,849.37	0.00	246,849.37	100.00%						
F114		ACCIONES SOCIALES		1,006,402.11		1,006,402.11	100.00%						
F114		PROGRAMA HUERTOS DE AUTOCONSUMO O PRODUCTIVOS		495,633.40	251,512.20	251,512.20	50.75%						

F114	DOPM-FED-PROII-FI112014-005-042014	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL KM 0+084.5 DEL CAMINO (ANTIGUA VÍA DEL FERROCARRIL-EL SALTO) EN EL CRUCE CON EL RIO LAJA	252 EL SALTO	2,997,744.19	2,998,567.33	2,997,744.19	100.00%	ML	50	50	PERSONAS	228
F114	DOPM-FED-PROII-FI112014-005-042014	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL KM 0+084.5 DEL CAMINO (ANTIGUA VÍA DEL FERROCARRIL-EL SALTO) EN EL CRUCE CON EL RIO LAJA	252 EL SALTO	974,852.80	974,852.80	974,852.80	100.00%	ML	50	50	PERSONAS	228
F114	DOPM-FED-PROII-FI112014-007-042014	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE LA CUADRILLA, LOS BARRONES, CAPILLA BLANCA, EL SALTO, LOS GUERRERO Y EL BORDO COLORADO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	130 BORDO COLORADO	461,650.00	461,650.00	461,650.00	100.00%	SISTEMA	1	1	PERSONAS	959
F114	DOPM-FED-PROII-FI112014-006-042014	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ALONSO YAÑEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	008 ALONSO YAÑEZ	79,300.93	79,300.93	79,300.93	100.00%	TOMAS ML	53 2306.50	1	PERSONAS	225
F114	DOPM-FED-PROII-FI112014-006-042014	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ALONSO YAÑEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	008 ALONSO YAÑEZ	46,696.72	46,696.72	46,696.72	100.00%	SISTEMA	1	1	PERSONAS	225
F114	ACUERDO ESPECIFICO ENTRE EL ESTADO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MUNICIPIO	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A 2 CALLES SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD PRESITA DE SANTA ROSA DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0210 PRESITA DE SANTA ROSA	37,414.90	37,414.90	37,414.90	100.00%	OBRAS CFE			OBRAS CFE	
F114	ACUERDO ESPECIFICO ENTRE EL ESTADO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MUNICIPIO	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD BANDA DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0018 BANDA	21,304.30	21,304.30	21,304.30	100.00%	OBRAS CFE			OBRAS CFE	
F114	ACUERDO ESPECIFICO ENTRE EL ESTADO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MUNICIPIO	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD VIVIENDA DE ABAJO DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0382 VIVIENDA DE ABAJO	6,127.50	6,127.50	6,127.50	100.00%	OBRAS CFE			OBRAS CFE	
F114	ACUERDO ESPECIFICO ENTRE EL ESTADO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MUNICIPIO	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD CIÉNEGA DE JUANA RUIZ DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0064 CIÉNEGA DE JUANA RUIZ	21,908.70	21,908.70	21,908.70	100.00%	OBRAS CFE			OBRAS CFE	
F114	ACUERDO ESPECIFICO ENTRE EL ESTADO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MUNICIPIO	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A 2 CALLES SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD ALONSO YAÑEZ DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0008 ALONSO YAÑEZ	29,119.20	29,119.20	29,119.20	100.00%	OBRAS CFE			OBRAS CFE	
F114	ACUERDO ESPECIFICO ENTRE EL ESTADO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MUNICIPIO	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A VARIAS CALLES SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD JUAN GONZÁLEZ DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0131 JUAN GONZÁLEZ	63,840.10	63,840.10	63,840.10	100.00%	OBRAS CFE			OBRAS CFE	
F114	ACUERDO ESPECIFICO ENTRE EL ESTADO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MUNICIPIO	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LAS CALLES IGNACIO ALLENDE, RENOVACIÓN Y 2 CALLES IN NOMBRE EN LA LOCALIDAD LA CRUZ DEL PALMAR DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0083 LA CRUZ DEL PALMAR	77,561.20	77,561.20	77,561.20	100.00%	OBRAS CFE			OBRAS CFE	

F114	ACUERDO ESPECIFICO ENTRE EL ESTADO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MUNICIPIO	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A 2 CALLES SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD PEÑA BLANCA DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0200 PEÑA BLANCA	43,411.20	43,411.20	43,411.20	100.00%	OBRAS CFE		OBRAS CFE			
F114	ACUERDO ESPECIFICO ENTRE EL ESTADO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MUNICIPIO	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A 2 CALLES SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD LA HUERTA DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0124 LA HUERTA	40,019.20	40,019.20	40,019.20	100.00%	OBRAS CFE		OBRAS CFE			
F114	ACUERDO ESPECIFICO ENTRE EL ESTADO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MUNICIPIO	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LAS CALLES ROQUE RUBIO, SAN JOSÉ, DEL MOLINO, DEPORTIVA, ESPERANZA Y GALVANES PRIMERA Y SEGUNDA SECCIÓN EN LA LOCALIDAD LOS GALVANES DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0107 LOS GALVANES	190,368.20	190,368.20	190,368.20	100.00%	OBRAS CFE		OBRAS CFE			
F114	ACUERDO ESPECIFICO ENTRE EL ESTADO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MUNICIPIO	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LAS CALLES FRACCIONAMIENTO TEMAZCALLI EN LA LOCALIDAD LA CIENEGUITA DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0067 LA CIENEGUITA	7,518.20	7,518.20	7,518.20	100.00%	OBRAS CFE		OBRAS CFE			
F114	ACUERDO ESPECIFICO ENTRE EL ESTADO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MUNICIPIO	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LAS CALLES FLORES Y SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD LOS BARRONES DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0022 LOS BARRONES	7,781.10	7,781.10	7,781.10	100.00%	OBRAS CFE		OBRAS CFE			
F114	ACUERDO ESPECIFICO ENTRE EL ESTADO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MUNICIPIO	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LAS CALLES PRIMERA Y SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD EL LINDERO DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0136 EL LINDERO	32,397.30	32,397.30	32,397.30	100.00%	OBRAS CFE		OBRAS CFE			
F114	ACUERDO ESPECIFICO ENTRE EL ESTADO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MUNICIPIO	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD EL SALTO DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0252 EL SALTO	22,241.40	22,241.40	22,241.40	100.00%	OBRAS CFE		OBRAS CFE			
F114	ACUERDO ESPECIFICO ENTRE EL ESTADO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MUNICIPIO	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LA CALLE GUERRERO EN LA LOCALIDAD LOS GUERRERO DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE	0118 LOS GUERRERO	12,385.70	12,385.70	12,385.70	100.00%	OBRAS CFE		OBRAS CFE			
F114	DOPM-OC-004-122012	TERMINACION DE LA CAFETERIA DEL CECYTEG PLANTEL SAN MIGUEL DE ALLENDE		153,991.66	153,991.66	153,991.66	100.00%	AULA	1.00	1.00	ALUMNOS	500	
F114	DOPM-FED/SEDESOL/033-092014	CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL (191 CUARTOS) EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	SAN MIGUEL DE ALLENDE	2,067,326.24	1,758,162.34	1,758,162.31	85.05%	CUARTO	191.00	191.00	PERSONAS	573	
F114	DOPM-FED/SEDESOL/035-102014	CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA EN LAS LOCALIDADES DE RANCHO VIEJO, CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA, LOMA BLANCA DE TIRADO, LA CANTERA, SAN FRANCISCO, SAN ISIDRO DEL ENSAYE (LA CUEVITA), SAN LORENZO (BALDOMERO JIMENEZ) Y SAN MIGUEL DE ALLENDE	VARIAS LOCALIDADES	218,195.57	218,195.55	218,195.56	100.00%	METROS CUADRADOS	727,318.50	727,318.50	FAMILIAS	155	
F114	DOPM-FED/SEDESOL/034-092014	CONSTRUCCION DE BAÑOS CON CONEXIÓN A DRENAJE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	513,501.28	513,501.28	513,501.25	100.00%						

F114	DOPM-OC/SEDESHU/GTO/PIDMC/FAISM/040-102014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 9 PLANTAS ELECTRICAS SOLARES CON 4 MODULOS DE 120 W EN LA LOCALIDAD DE EL SHOTOLAR	EL SHOTOLAR	318,110.66	258,110.66	317,479.46	99.80%	PIEZA	10.00	10.00	PERSONAS	35
F114	DOPM-OC/SEDESHU/GTO/PIDMC/FAISM/040-102014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 PLANTAS ELECTRICAS SOLARES CON 4 MODULOS DE 120 W EN LA LOCALIDAD DE EL BONIFACIO ALVARADO	BONIFACIO ALVARADO	86,036.89	86,036.89	86,036.89	100.00%	PIEZA	3.00	3.00	PERSONAS	11
F114	DOPM-OC/SEDESHU/GTO/PIDMC/FAISM/040-102014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 PLANTAS ELECTRICAS SOLARES CON 4 MODULOS DE 120 W EN LA LOCALIDAD DE MICAELA ORTEGA (LOS UGALDE)	MICAELA ORTEGA (LOS UGALDE)	174,715.85	114,715.85	174,084.65	99.64%	PIEZA	5.00	5.00	PERSONAS	23
F114	DOPM-OC/SEDESHU/GTO/PIDMC/FAISM/040-102014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 PLANTAS ELECTRICAS SOLARES CON 4 MODULOS DE 120 W EN LA LOCALIDAD DE CUATRO HERMANOS	CUATRO HERMANOS	117,357.92	116,726.72	116,726.72	99.46%	PIEZA	3.00	3.00	PERSONAS	12
F114	DOPM-OC/SEDESHU/GTO/PIDMC/FAISM/052-112014	SANITARIO ECOLÓGICO (BAÑOS SECOS)	MICAELA ORTEGA (LOS UGALDE)	47,295.55	45,649.43	30,218.75	63.89%	LETRINA RURAL	3.00	3.00	PERSONAS	12
F114	DOPM-OC/SEDESHU/GTO/PIDMC/FAISM/052-112014	SANITARIO ECOLÓGICO (BAÑOS SECOS)	LA SOLEDAD	47,295.55	45,649.43	30,218.75	63.89%	LETRINA RURAL	3.00	3.00	PERSONAS	13
F114	DOPM-OC/SEDESHU/GTO/PIDMC/FAISM/052-112014	SANITARIO ECOLÓGICO (BAÑOS SECOS)	BONIFACIO ALVARADO	47,295.55	45,649.43	30,218.75	63.89%	LETRINA RURAL	3.00	3.00	PERSONAS	11
F114	DOPM-OC/SEDESHU/GTO/PIDMC/FAISM/052-112014	SANITARIO ECOLÓGICO (BAÑOS SECOS)	LA LOBERA	47,295.55	45,469.43	30,218.75	63.89%	LETRINA RURAL	3.00	3.00	PERSONAS	9
F114	DOPM-OC/SEDESHU/GTO/PIDMC/FAISM/052-112014	SANITARIO ECOLÓGICO (BAÑOS SECOS)	SANTA ANITA DE LA LUZ	17,132.86	16,536.55	10,073.05	58.79%	LETRINA RURAL	1.00	1.00	PERSONAS	2
F114	DOPM-OC/SEDESHU/GTO/PIDMC/FAISM/052-112014	SANITARIO ECOLÓGICO (BAÑOS SECOS)	VIEJO CIMATARIO	107,620.94	103,875.19	70,508.88	65.52%	LETRINA RURAL	7.00	7.00	PERSONAS	28
F114	DOPM-OC/SEDESHU/GTO/PIDMC/FAISM/052-112014	SANITARIO ECOLÓGICO (BAÑOS SECOS)	EL SHOTOLAR	62,376.90	60,205.87	40,296.84	64.60%	LETRINA RURAL	4.00	4.00	PERSONAS	21
F114	DOPM-OC/SEDESHU/GTO/PIDMC/FAISM/052-112014	SANITARIO ECOLOGICO (BAÑOS SECOS)	NOMBRE DE DIOS	107,620.94	103,875.19	70,508.88	65.52%	LETRINA RURAL	7.00	7.00	PERSONAS	33
F114	DOPM-OC/SEDESHU/GTO/PIDMC/FAISM/054-112014	SANITARIO ECOLÓGICO (BAÑOS SECOS)	EL SALITRE	499,735.97	499,735.97	499,735.97	100.00%	LETRINA RURAL	33.00	33.00	PERSONAS	155
F114	DOPM-OC/SEDESHU/GTO/PIDMC/FAISM/053-112014	CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS CON SISTEMA DE BIODIGESTOR	CAÑADA DE GARCÍA	618,272.77	542,343.35	446,631.39	72.24%	FOSAS	24.00	24.00	PERSONAS	118
F114	DOPM-OC/SEDESHU/GTO/PIDMC/FAISM/044A-102014	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO Y AMPLIACION DE RED	MICAELA ORTEGA (LOS UGALDE)	22,371.33	-	19,578.67	87.52%	TANQUE	1.00	1.00	PERSONAS	17
F114	DOPM-OC/SEDESHU/GTO/PIDMC/FAISM/044A-102014	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO Y AMPLIACION DE RED	LA SOLEDAD	21,358.27	-	18,608.20	87.12%	TANQUE	1.00	1.00	PERSONAS	13
F114	DOPM-OC/SEDESHU/GTO/PIDMC/FAISM/044A-102014	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO Y AMPLIACION DE RED	BONIFACIO ALVARADO	23,036.39	-	23,002.30	99.85%	TANQUE	1.00	1.00	PERSONAS	11
F114	DOPM-OC/SEDESHU/GTO/PIDMC/FAISM/044A-102014	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO Y AMPLIACION DE RED	LA LOBERA	22,862.39	-	22,843.13	99.92%	TANQUE	1.00	1.00	PERSONAS	9
F114	DOPM-OC/SEDESHU/GTO/PIDMC/FAISM/044A-102014	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO Y AMPLIACION DE RED	EL SHOTOLAR	28,443.46	-	27,333.14	96.10%	TANQUE	1.00	1.00	PERSONAS	43
F114		TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO Y AMPLIACION DE RED MICAELA ORTEGA (LOS UGALDE), LA SOLEDAD, BONIFACIO ALVARADO, LA LOBERA Y EL SHOTOLAR (AMPLIACION DE METAS)	VARIAS LOCALIDADES	298,180.82		0.00	0.00%	TANQUE	5.00		PERSONAS	211
F114	DOPM-OC/SEDESHU/GTO/PIDMC/FAISM/041-102014	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	LA CANTERA	94,861.70	96,991.70	89,730.11	94.59%	VIVIENDA	3.00	3.00	PERSONAS	7

F114	DOPM-OC/SEDESHU/GTO/PIDMC/FAISM/041-102014	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	EL CAÑON	146,025.67	64,661.13	63,485.34	43.48%	VIVIENDA	3.00	3.00	PERSONAS	7
F114	DOPM-OC/SEDESHU/GTO/PIDMC/FAISM/041-102014	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	RANCHO NUEVO DE GUERRERO	34,292.68	32,330.57	31,701.64	92.44%	VIVIENDA	1.00	1.00	PERSONAS	1
F114	DOPM-OC/SEDESHU/GTO/PIDMC/FAISM/041-102014	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	AMPLIACIÓN CIENEGUITA	239,727.48	226,313.96	223,922.65	93.41%	VIVIENDA	7.00	7.00	PERSONAS	37
F114	POR ADMINISTRACION	EMPLEO TEMPORAL (MATERIALES)	CABECERA MUNICIPAL Y VARIAS LOCALIDADES	494,081.77	494,081.77	494,081.77	100.00%					
F114		INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA		27,560,000.00		0.00	0.00%					
F114	DOPM-OC/FAISM/004-032015	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR DE LA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	LAGUNA ESCONDIDA	220,000.00	199,994.59	95,952.93	43.61%	COCINA COMEDOR	1.00	85.00%	PERSONAS	240
F114	DOPM-OC/FAISM/005-042015	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA ESCUELA "PRIMARIA EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE 11DPR1480H EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA	CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA	1,230,000.00	1,192,888.35	0.00	0.00%	METROS CUADRADOS	394.46	260.34	ALUMNOS	1,500
F114		REDES HIDROSANITARIAS CALLES LUIS DONALDO COLOSIO HERCULES Y VARIAS	SAN MIGUEL DE ALLENDE	600,308.10		0.00	0.00%					
F114	DOPM-CPSROP/FAISM/021A-072014, DOPM/ADQ/002/082014	GATOS INDIRECTOS OBRAS PUBLICAS 2.16% Pruebas de Control de Calidad		2,589,052.51	549,080.59	2,589,052.51	100.00%					
F114	-	DESARROLLO SOCIAL 0.6% Honorarios		385,175.56	81,312.63	385,176.56	100.00%	PZAS	5 10		UNIDADES PERSONAS	5 10
INT F12014		INTERESES F1 2014		899,692.00	0.00	0.00	0.00%					
F214	-	AMORTIZACION DE LA DEUDA		5,932,944.00	5,932,944.00	5,932,944.00	100.00%	PAGO	12.00	6.00		
F214	-	INTERESES DE LA DEUDA		2,653,008.79	2,653,008.79	2,653,008.79	100.00%	PAGO	12.00	6.00		
F214	-	POLICIA MUNICIPAL		25,377,811.83	25,377,811.83	25,377,811.83	100.00%	PAGO	12.00	6.00		
F214	-	TRANSITO Y TRANSPORTE SUELDO BASE		10,666,934.99	10,666,934.99	10,666,934.99	100.00%	PAGO	12.00	6.00		
F214	-	PROTECCION CIVIL mannto vehic		68,662.67	68,662.67	68,662.67	100.00%	PAGO	12.00	6.00		
F214		CONSTRUCCION DE CANCHA PADEL EN LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS H. DUCOING	SAN MIGUEL DE ALLENDE	428,817.79		428,817.79	100.00%	CANCHA	1.00	1.00	PERSONAS	5,000
F214	DOPM-OC/CODE/FORTAMUN/025-082014	CONSTRUCCION DE GIMNACIOS AL AIRE LIBRE EN LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS H. DUCOING	SAN MIGUEL DE ALLENDE	495,493.36		495,493.36	100.00%	LOTE	1.00	1.00	PERSONAS	5,000
F214	DOPM-FED/SEDATU/060-122014	PARQUE SAN MARTIN (PRIMERA ETAPA)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,117,275.00		571,797.72	51.18%	METROS CUADRADOS	500.29	500.29	PERSONAS	350
F214	DOPM-OC/FORTAMUN/030-092014	REHABILITACION DE TECHUMBRE EN EL INSTITUTO DEL DEPORTE (COMUDAJ) DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE. GTO.		288,753.45	289,083.44	288,753.45	100.00%	OBRA	1.00	1.00	PERSONAS	5,000
F214		APOYOS ALIMENTICIOS	VARIAS LOCALIDADES	982,088.17		982,088.17	100.00%					
F214		CONVENIO SECTUR	SAN MIGUEL DE ALLENDE	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00%	CONVENIO	1.00	1.00		
F214	CONVENIO COLABORACION DE FECHA 07.MAY.14	PINTA TU ENTORNO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	84,000.00	84,000.00	84,000.00	100.00%	METROS CUADRADOS	790.00	790.00	FAMILIA	3,950
F214	-	POLICIA MUNICIPAL PRIMA VACACIONAL		415,548.61	415,548.61	415,548.61	100.00%	PAGO	12.00	12.00		
F214	-	POLICIA MUNICIPAL GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		2,707,187.33	2,707,187.33	2,707,187.33	100.00%	PAGO	12.00	12.00		
F214	-	POLICIA MUNICIPAL REMUN HORAS EXTRAS		1,679,470.06	1,679,470.06	1,679,470.06	100.00%	PAGO	12.00	12.00		
F214	-	POLICIA MUNICIPAL PRESTACIONES CGT		807,822.58	807,822.58	807,822.58	100.00%	PAGO	12.00	12.00		
F214	-	POLICIA MUNICIPAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS		191,019.79	191,019.79	191,019.79	100.00%	PAGO	12.00	12.00		
F214	-	POLICIA MUNICIPAL COMBUSTIBLE SEG PUBLICA		3,805,458.63	3,805,458.63	3,805,458.63	100.00%	PAGO	12.00	12.00		
F214	-	POLICIA MUNICIPAL ARREND VEHIC SEG PUBLICA		4,778,957.95	4,778,957.95	4,778,957.95	100.00%	PAGO	12.00	12.00		
F214	-	POLICIA MUNICIPAL MANNTO. DE VEHICULOS		2,750,965.31	2,753,215.71	2,750,965.31	100.00%	PAGO	12.00	12.00		

F214	-	POLICIA MUNICIPAL REP EQ DEFENSA		69,774.00	69,774.00	69,774.00	100.00%	PAGO	12.00	12.00		
F214	-	POLICIA MUNICIPAL LIQ POR INDEM		1,368,802.00	1,368,802.00	1,368,802.00	100.00%	PAGO	12.00	12.00		
F214	-	POLICIA MUNICIPAL SERVICIOS DE VIGILANCIA		85,202.00	50,112.00	85,202.00	100.00%	PAGO	12.00	12.00		
F214	-	POLICIA MUNICIPAL HERRAMIENTAS MENORES		12,180.00	12,180.00	12,180.00	100.00%	PAGO	12.00	12.00		
F214	-	TRANSITO Y TRANSPORTE PRIMA VACACIONAL		176,828.54	176,828.54	176,828.54	100.00%	PAGO	12.00	12.00		
F214	-	TRANSITO Y TRANSPORTE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,176,283.32	1,176,283.32	1,176,283.32	100.00%	PAGO	12.00	12.00		
F214	-	TRANSITO Y TRANSPORTE PRESTACIONES CGT		512,766.17	512,766.17	512,766.17	100.00%	PAGO	12.00	12.00		
F214	-	COMBUSTIBLE PARA TRANSITO		890,180.02	490,996.00	890,180.02	100.00%	PAGO	12.00	12.00		
F214	-	TRANSITO Y TRANSPORTE REMUN. HORAS EXTRAS		714,996.00	714,996.00	714,996.00	100.00%	PAGO	12.00	12.00		
F214	-	SERVICIOS PUBLICOS Mto Vehic		151,890.40	214,136.00	151,890.40	100.00%	PAGO	12.00	12.00		
F214	-	MANEJO, CONTROL Y CA Mto Vehic		2,894.20	2,894.20	2,894.20	100.00%	PAGO	12.00	12.00		
F214	-	AMPLIAR COBERTURA DE serv pub. Mto vehic.		65,035.40	160,967.40	65,035.40	100.00%	PAGO	12.00	12.00		
F214	-	PROGRAMA ANUAL DE MA Cons y manito Inm		210,707.00	210,707.60	210,707.00	100.00%	PAGO	12.00	12.00		
F214	-	GASTOS ACTIV CULTURALES SUBSEMUN 14		2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00%	CONVENIO	1.00	1.00		
F214	-	SUPERVISION Y CONTROL Combust para serv pub		999,999.92	999,999.92	999,999.92	100.00%	PAGO	12.00	12.00		
F214	-	SUPERVISION Y CONTROL Mto vehic		4,442.80	4,442.80	4,442.80	100.00%	PAGO	1.00	1.00		
F214	-	SUPERVISION Y CONTROL Mat Constr Concret		16,404.00		16,404.00	100.00%	PAGO	1.00	1.00		
F214	-	AUTOMOVILES Y CAMIONES		1,188,122.00	1,188,122.00	1,188,122.00	100.00%	PAGO	12.00	12.00		
F214	-	PROYECTOS EJECUTIVOS		698,036.92		0.00	0.00%					
F214	-	PROYECTO EJECUTIVO PARA RESTITUCION DE LA CUBIERTA DEL MERCADO PLAZA SAN MIGUEL EN EL BARRIO DE SAN JUAN DE DIOS SMA		696,000.00		696,000.00	100.00%	PROYECY O	1.00			
F214	-	REHAB PARQUE MALANQUIN		350,000.00		0.00	0.00%					
INT F214	-	INTERESES PROYECTOS EJECUTIVOS		205,741.20		0.00	0.00%					
INT F214	S/N	TRABAJOS DIVERSOS URGENTES		40,607.62	40,607.62	40,607.62	100.00%					

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.

RAMO 33 2013 A JUNIO 2015 2DO. REPORTE TRIMESTRAL 2015

F.F.	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO RAMO 33	MONTO DEL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO 31.06.2015	AVANCE	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 2DO. TRIMESTRE 2015	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
F113	OBRAS POR ADMINISTRACION	ESCUELA DIGNA PUBLICA	VARIAS LOCALIDADES	\$ 1,173,967.01	0.00	1,173,967.01	100.00%	ESCUELA	35	-	FAMILIAS	500
F113	CONVENIO No. PM-002-05-2013	ESCUELA DE CALIDAD	VARIAS LOCALIDADES	\$ 2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	100.00%	0.00	0	-	0	0
F113	-	PROGRAMA MI CASA DIFERENTE	CABECERA MUNICIPAL Y VARIAS LOCALIDADES	\$ 821,832.58	0.00	821,832.58	100.00%	0.00	0	-	0	0
F113	OBRAS POR ADMINISTRACION	TRABAJOS DIVERSOS	CABECERA MUNICIPAL Y VARIAS LOCALIDADES	\$ 1,119,647.53	0.00	1,119,647.53	100.00%	OBRA	38	-	POBLADO	1
F113	-	OPCIONES PRODUCTIVAS	VARIAS LOCALIDADES	\$ 499,950.00	499,950.00	499,950.00	100.00%	PROYECTOS	20	31.12.2014	FAMILIAS	100
F113	-	PROGRAMA DE URBANIZACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	VARIAS LOCALIDADES Y COLONIAS POPULARES	\$ 2,595,879.80		2,595,879.80	100.00%			-		
F113	-	PROGRAMA DE URBANIZACION	VARIAS LOCALIDADES Y COLONIAS POPULARES	\$ 2,107,299.69	0.00	548,326.73	26.02%	M2	199	-	FAMILIAS	59
F113	DOPM-OC-037-082013	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA DE LA REGION ASENTADO Y JUNTEADO CON TEPATE EN LA CALLE PRINCIPAL	BIZNAGA DE CERRO GRANDE	\$ 372,103.25	0.00	372,103.24	100.00%	ACCIONES	5	-	FAMILIAS	80

F113	ACUERDO DE COORDINACION 2013	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL (APOYO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA)	VARIAS LOCALIDADES	\$ 400,000.00	0.00	192,032.92	48.01%	ACCIONES	5	-	FAMILIAS	80
F113	ACUERDO DE COORDINACION 2013	EMPLEO TEMPORAL	VARIAS LOCALIDADES	\$ 781,919.90	0.00	246,150.20	31.48%		1	-		
F113	-	PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA (ACTIVOS PRODUCTIVOS)	VARIAS LOCALIDADES	\$ 1,328.20	0.00	1,328.20	100.00%	BORDO	30	-	FAMILIAS	600
F113	DSyH-001-04-2013 Y DSyH-001-02-2014	BORDERIA	VARIAS LOCALIDADES	\$ 1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	100.00%	PROYECTOS	1	-		5
F113	ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	LOS TORILES	\$ 52,080.37	52,080.37	52,080.37	100.00%	VIVIENDA	12	-	VIVIENDA	12
F113	ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	EL EMBARGO (EL NUEVO CIMATARIO)	\$ 61,069.59	61,069.59	61,069.59	100.00%	VIVIENDA	33.00	-	VIVIENDA	38
F113	ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	LA TINAJA	\$ 139,974.91	139,974.91	139,974.91	100.00%	VIVIENDA	14	-	VIVIENDA	14
F113	ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	SAN LUCAS	\$ 157,807.81	157,807.81	157,807.81	100.00%	VIVIENDA	20.00	-	VIVIENDA	20
F113	ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	LOS TORRES	\$ 173,506.12	173,506.12	173,506.12	100.00%	VIVIENDA	11	-	VIVIENDA	11
F113	ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	MANANTIALES	\$ 76,665.16	76,665.16	76,665.16	100.00%	VIVIENDA	20.00	-	VIVIENDA	20
F113	ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	CORRALEJO DE ABAJO	\$ 76,622.36	76,622.36	76,622.36	100.00%	VIVIENDA	8.00	-	VIVIENDA	5
F113	ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN (COLONIA ALLENDE)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 36,382.42	36,382.42	36,382.42	100.00%	VIVIENDA	4	-	VIVIENDA	4
F113	ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN (BARRIO DE LAS CUEVITAS)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 16,836.95	16,836.95	16,836.95	100.00%	VIVIENDA	3	-	VIVIENDA	3
F113	ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN (FRACCIONAMIENTO IGNACIO RAMIREZ)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 18,864.96	18,864.96	18,864.96	100.00%	VIVIENDA	3.00	-	VIVIENDA	3
F113	ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN (COLONIA INDEPENDENCIA 2DA SECCION)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 10,779.98	10,779.98	10,779.98	100.00%	VIVIENDA	2.00	-	VIVIENDA	2
F113	ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN (COLONIA PROGRESO)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 3,801.15	3,801.15	3,801.15	100.00%	VIVIENDA	1.00	-	VIVIENDA	1

F113	ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN (COLONIA SAN ANTONIO)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 118,040.73	118,040.73	118,040.73	100.00%	VIVIENDA	25.00	-	VIVIENDA	23
F113	ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN (COLONIA SAN MARTIN)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 16,836.95	16,836.95	16,836.95	100.00%	VIVIENDA	5	-	VIVIENDA	5
F113	ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN (COLONIA SANTA CRUZ DE LA PAZ)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 12,413.67	12,413.67	12,413.67	100.00%	VIVIENDA	7.00	-	VIVIENDA	7
F113	ADQ. No.005-09-2013 y ADQ. No.002-10-2013	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN (COLONIA OLIMPO)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 39,077.44	39,077.44	39,077.44	100.00%	VIVIENDA	7.00	-	VIVIENDA	7
F113	-	PROGRAMA DE VIVIENDA VERTIENTE TECHO DIGNO (SOBRANTE DEL 2013)	CABECERA MUNICIPAL	\$ 134,474.16	0.00	134,474.16	100.00%	M2	1,462.28	-	0	0
F113	DOPM-OC/SEDESHU/GTO/001-012014	INSTALACION DE TECHO EN LAS COMUNIDADES: SAN LUCAS, LOS TORRES Y MANANTIALES CON UN TOTAL DE 1,462.28 M2 EN EL MPIO DE SMA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 203,998.73	0.00	203,998.73	100.00%	M2	4,885.54	-	CASAS	1,009
F113	DOPM-OC/FAISM/083-102013	INSTALACION DE TECHO DEL PROGRAMA TECHO DIGNO	VARIAS LOCALIDADES	\$ 376,991.61	0.00	376,991.61	100.00%	PROYECTO	20	-	LOTE	20
F113		PROGRAMA EMPRENDEDORES	CABECERA MUNICIPAL Y VARIAS LOCALIDADES	\$ 515,876.99	0.00	515,876.99	100.00%	BAÑO	53	-	VIVIENDA	53
F113	DOPM-OC/SEDESHU/PDIBC/075-102013	CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS CON SISTEMA DE BIODIGESTOR	EL EMBARGO (EL NUEVO CIMATARIO)	\$ 1,546,522.58	0.00	1,546,522.57	100.00%	BAÑO	32	-	VIVIENDA	32
F113	DOPM-SEDESHU/GTO/FAIS/082-102013	SANITARIO ECOLOGICO (BAÑOS SECOS)	PEÑA BLANCA	\$ 523,936.63	0.00	523,936.63	100.00%	BAÑO	17	-	VIVIENDA	17
F113	DOPM-SEDESHU/GTO/PDIBC/080-102013	SANITARIO ECOLOGICO (BAÑOS SECOS)	SANTA RITA, AMPLIACION DE CIENEGUITA, CINCO SEÑORES Y RANCHO NUEVO DE GUERRERO	\$ 286,153.01	286,153.01	286,153.01	100.00%	ML	6,406	-	COMUNIDAD	1
F113	DOPM-OC/SEDESHU/PDIBC/068-102013	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO 2DA ETAPA	CLAVELLINAS (CLAVELLINAS COYOTES)	\$ 2,980,757.85	2,980,757.85	2,980,757.85	100.00%	LOTE	1	-	LOCALIDAD	4
F113	ADQ-001-12-2013	ADQUISICION DE CAMION CISTERNA PARA SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO (EL CAÑON, LA CANTERA, SANTA RITA, SAN LORENZO) (BALDOMERO JIMENEZ)	EL CAÑON	\$ 431,711.43	431,711.43	431,711.43	100.00%	ML	2,343.33	-	PERSONA	445
F113	DOPM-OC/SEDESHU/GTO/PDIBC/FAISM/063-102013	CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	EL CAPADERILLO	\$ 418,717.47	418,717.51	418,717.51	100.00%	PZA	25	-	FAMILIAS	25
F113	ADQ-006-12-2013	ADQUISICION DE TINACOS CON CAPACIDAD DE 2800 LITROS EQUIPADO Y BASE DE METAL PARA SU COLOCACION	SANTA RITA, EL CAÑON, LA CANTERA Y SAN LORENZO (BALDOMERO JIMENEZ)	\$ 148,651.61	148,651.64	148,651.61	100.00%	-	-	-	-	-
F113	DOPM-FED/HABITAT/029-092013	HAB.PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, TRAMO: DE AVENIDA INDEPENDENCIA AL LIBRAMIENTO MANUEL ZAVALA ZAVALA, COL. INDEPENDENCIA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 389,257.45	389,257.45	389,257.45	100.00%	M2	767.78	-	PERSONA	390
F113	DOPM-FED/HABITAT/030-102013	PAVIMENTACION CALLE DE AZUCENAS, TRAMO: AVENIDA LA PAZ A CALLE DE LAS FLORES, COL. SAN MARTIN	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 389,621.41	389,837.00	389,621.41	100.00%	M2	2,227.47	-	PERSONA	1,005
F113	DOPM-FED/HABITAT/031-092013	PAVIMENTACION CALLE DE MAGUEY, TRAMO: AV. DEL BORDO Y CALLE CARDON, COLONIA PALMITA DE LANDETA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 1,008,259.07	1,008,259.07	1,008,259.07	100.00%	M2	940.25	-	PERSONA	440
F113	DOPM-FED/HABITAT/032-102013	PAVIMENTACION CALLE DE HUIZACHE, TRAMO: DE GATILLAL A CARDON, COL. PALMITA DE LANDETA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 634,502.20	443,043.96	634,502.16	100.00%	M2	803.62	-	PERSONA	125

F113	DOPM-FED/HABITAT/032-102013	PAVIMENTACION CALLE DE SABILA, TRAMO: CARDON A GATILLAL, COL. PALMITA DE LANDETA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 407,313.74	407,313.74	407,313.74	100.00%	M2	1,082.62	-	PERSONA	250
F113	DOPM-FED/HABITAT/034-092013	PAVIMENTACION EN CALLE DE HORMIGUERO, TRAMO: DE GATILLAL A AV. ECOLOGISTAS, COL. PALMITA DE LANDETA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 554,590.00	554,590.00	554,590.00	100.00%	MODULO	8	-	PERSONA	750
F113	-	EQUIPAMIENTO DE CONSULTORIOS DE SALUD CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (CEDECOM).	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 9,063.00	0.00	0.00	0.00%	TALLER	46	-	PERSONAS	2,517
F113	POR ADMINISTRACION	ACCIONES SOCIALES VERTIENTE GENERAL	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 959,908.71	959,908.71	959,908.71	100.00%	SISTEMA	1	-	FAMILIAS	116
F113	DOPM-FED/C.D.I./002-052013	CDI AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MONTECILLO DE LA MILPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	MONTECILLO DE LA MILPA	\$ 46,342.04	46,342.04	46,342.04	100.00%	PROYECTO	1	-	FAMILIAS	202
F113	DOPM-CPSROP/FED/C.D.I./073-102013	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO MONTECILLO DE NIETO-LA CRUZ DEL PALMAR, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 10+452.96, SUBTRAMO ESTIMADO: DEL KM 6+300 AL KM 2+200 (4.1 KILOMETROS)	LA CRUZ DEL PALMAR	\$ 48,500.00	48,500.00	48,500.00	100.00%	PROYECTO	1	-	FAMILIAS	95
F113	DOPM-CPSROP/FED/C.D.I./072-102013	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ALONSO YAÑEZ MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	ALONSO YAÑEZ	\$ 16,003.00	16,003.00	16,003.00	100.00%	PROYECTO	1	-	FAMILIAS	192
F113	DOPM-CPSROP/FED/C.D.I./072-102013	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE LA CUADRILLA, LOS BARRONES Y EL BORDO COLORADO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	LA CUADRILLA	\$ 60,959.75	60,959.75	60,959.75	100.00%	PROYECTO	1	-	FAMILIAS	173
F113	DOPM-CPSROP/FED/C.D.I./071-102013	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD LA HUERTA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	LA HUERTA	\$ 44,032.89	44,032.89	44,032.89	100.00%	PROYECTO	1	-	FAMILIAS	249
F113	DOPM-CPSROP/FED/C.D.I./071-102013	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD LA CIENEGUITA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	LA CIENEGUITA	\$ 49,692.90	49,692.90	49,692.90	100.00%	PROYECTO	1	-	FAMILIAS	62
F113	DOPM-CPSROP/FED/C.D.I./074-102013	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL KM 3+120 DEL CAMINO (E.C SAN MIGUEL DE ALLENDE-GUANAJUATO-JUAN GONZALEZ) EN EL CRUCE CON EL RIO SAN DAMIAN DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	JUAN GONZALEZ	\$ 82,512.97	82,512.97	82,512.97	100.00%	POSTE	44	-	FAMILIAS	60
F113	CONVENIO CON CFE	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, PARA BENEFICIAR A LAS CALLES ABASOLO, GALVANES, PRIV. ABASOLO Y PRIV. GALVANES 1 Y GALVANES 2. AV. ORIENTE, ORIENTE 2, CALLE DE LA SANTA CRUZ, LA ESPERANZA Y PRIV MARTINEZ, DE LA LOCALIDAD DE GALVANES, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	LOS GALVANES	\$ 129,868.80	129,868.80	129,868.80	100.00%	POSTE	17	-	FAMILIAS	30

F113	DOPM-FED/C.D.I./001-052013	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA CALLE DEL KINDER Y LOS CRISANTO DE LA LOCALIDAD DE ALONSO YAÑEZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	ALONSO YAÑEZ	\$ 91,472.05	91,472.05	91,472.05	100.00%	-	-	-	-	-
F113	CONVENIO CON CFE	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LAS CALLES: LA RINCONADA, LA DEPORTIVA, DEL REGISTRO, NIÑOS HEROES, EL PIRUL, EL RODEO PINO SUAREZ Y LA PENDIENTE Y AVENIDAS REFORMA Y CORREGIDORA, DE LA LOCALIDAD LA VIVIENDA DE ARRIBA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	LA VIVIENDA DE ARRIBA	\$ 158,932.00	158,932.00	158,932.00	100.00%	POSTE	32			FAMILIAS 54
F113	CONVENIO CON CFE	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LAS CALLES: HERMANOS ALDAMA, LAS FLORES VICENTE GUERRERO Y PRIVADA VICENTE GUERRERO, DE LA LOCALIDAD DE MONTECILLO DE LA MILPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	MONTECILLO DE LA MILPA	\$ 122,438.80	122,438.80	122,438.80	100.00%	PROYECTO	1			COMUNIDAD 1
F113	DOPM-CPSROP/FED/C.D.I./039-082013	PROYECTO PARA AGUA POTABLE DE CRUZ DEL PALMAR	CRUZ DEL PALMAR	\$ 81,452.96	81,452.96	81,452.96	100.00%	KM	1,392.00			FAMILIAS 40
F113	DOPM-FED/CDI/021-072013	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO LA VIVIENDA DE ABAJO-GUERRERO, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 1+699	GUERRERO	\$ 2,254,003.50	2,254,003.50	2,254,003.50	100.00%	SISTEMA	1			PERS 406
F113	CONVENIO CON CEAG/ALLENDE/PROSSA PYS/2012-137-01 Y CEAG/ALLENDE/PROSSAPYS/2013-030	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA)	MANANTIALES Y CAÑADA DE GARCIA	\$ 156,140.53	0.00	0.00	0.00%	SISTEMA	1			
F113	CONVENIO CON CEAG/ALLENDE/PROSSA PYS/2012-137-01 Y CEAG/ALLENDE/PROSSAPYS/2013-030	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (CUARTA ETAPA)	CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA	\$ 244,077.40	0.00	0.00	0.00%	SISTEMA	1			PERS 500
F113	CONVENIO CON CEAG/ALLENDE/PROSSA PYS/2012-137-01 Y CEAG/ALLENDE/PROSSAPYS/2013-030	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (TERCERA ETAPA)	CORRALEJO DE ARRIBA	\$ 213,490.40	0.00	0.00	0.00%	SISTEMA	1			
F113	CONVENIO CON CEAG/ALLENDE/PROSSA PYS/2012-137-01 Y CEAG/ALLENDE/PROSSAPYS/2013-030	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES	LOS RODRIGUEZ	\$ 505,026.04	0.00	0.00	0.00%	SISTEMA	1			FAMILIAS 22
F113	CONVENIO CON CEAG/ALLENDE/PROSSA PYS/2012-137-01 Y CEAG/ALLENDE/PROSSAPYS/2013-030	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SUPERVISION NORMATIVA Y GESTION SOCIAL EN MANANTIALES	MANANTIALES	\$ 112,411.34	112,411.34	112,411.34	100.00%	TANQUE	1			FAMILIAS 116
F113	CONVENIO CON CEAG/ALLENDE/PROSSA PYS/2012-137-01 Y CEAG/ALLENDE/PROSSAPYS/2013-030	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 30 M3 DE CAPACIDAD Y 10.0 MTS DE ALTURA	MONTECILLO DE LA MILPA	\$ 30,573.02	30,573.02	30,573.02	100.00%	VIVIENDA	450			VIVIENDA 425
F113	-	PROGRAMA DE VIVIENDA VERTIENTE PINTURA Y REMOZAMIENTO DE FACHADAS	CABECERA MUNICIPAL	\$ 332,894.90	332,894.90	332,894.90	100.00%	ACCIONES	600			VIVIENDA 780
F113	CONVENIO DE COLABORACION DE CONVENCION DE CONVENCION DE FECHA 27-08-2013	PROGRAMA PINTA TU ENTORNO	CABECERA MUNICIPAL	\$ 60,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00%					
F113	-	PROGRAMA SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES GASTOS DE OPERACION	VARIAS LOCALIDADES	\$ 1,848,002.68	1,848,002.68	1,848,002.68	100.00%	PLANTA	14.00			VIVIENDA 14

F113	DOPM-OC/SEDESHU/GTO/FAIM/062-102013	FAIM SUMINISTRO Y COLOCACION DE 14 PLANTAS ELECTRICAS SOLARES EN 4 MODULOS DE 120W	EL CAÑÓN Y LA CANTERA	\$ 422,030.18	422,030.18	422,030.18	100.00%	PLANTA	9.00		VIVIENDA	
F113	DOPM-OC/SEDESHU/GTO/FAIM/059-102013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 12 PLANTAS ELECTRICAS SOLARES CON 4 MODULOS DE 120 W	RANCHO NUEVO DE GUERRERO, SAN LORENZO (BALDOMERO JIMENEZ) Y LOS HOYOS	\$ 361,740.11	361,740.11	361,740.11	100.00%	PLANTA	13.00		VIVIENDA	
F113	DOPM-OC/SEDESHU/GTO/FAIM/066-102013	SANITARIO ECOLOGICO (BAÑOS SECO)	SAN LORENZO (BALDOMERO JIMENEZ) Y SAN ISIDRO DE ENSAYE LA CUEVITA	\$ 206,587.33	206,587.33	206,587.33	100.00%	BAÑO	47.00		VIVIENDA	293
F113	DOPM-OC/SEDESHU/GTO/FAIM/076-102013	CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS CON SISTEMA DE BIODIGESTOR	DON FRANCISCO	\$ 1,211,298.31	1,211,298.31	1,211,298.31	100.00%	BAÑO	8.00		VIVIENDA	8
F113	DOPM-OC/SEDESHU/GTO/FAIM/049-092013	CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS CON SISTEMA DE BIODIGESTOR	CUATRO HERMANOS	\$ 205,665.25	205,665.25	205,665.25	100.00%	BAÑO	8.00		VIVIENDA	8
F113	DOPM-OC/SEDESHU/GTO/FAIM/058-092013	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS DIGNOS CON SISTEMA DE BIODIGESTOR	SAN MARTÍN	\$ 205,583.45	205,583.45	205,583.45	100.00%	BAÑO	13.00		VIVIENDA	13
F113	DOPM-OC/SEDESHU/GTO/FAIM/051-092013	SANITARIO ECOLOGICO (BAÑO SECO)	EL CAÑÓN Y LA CANTERA	\$ 206,436.50	206,436.50	206,436.50	100.00%	BAÑO	8.00		VIVIENDA	8
F113	DOPM-OC/SEDESHU/GTO/FAIM/053-092013	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS DIGNOS CON SISTEMA DE BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LOS HOYOS Y SANITARIO ECOLOGICO (BAÑOS SECOS) EN LA LOCALIDAD EL PEDREGUDO	LOS HOYOS Y EL PEDREGUDO	\$ 148,904.62	148,904.62	148,904.62	100.00%	BAÑO	10.00		VIVIENDA	10
F113	DOPM-OC-SEDESHU/GTO/FAIM/050-092013	SANITARIO ECOLOGICO (BAÑO SECO)	LOS TORILES	\$ 162,604.78	162,604.78	162,604.78	100.00%	BAÑO	15.00		VIVIENDA	10
F113	DOPM-OC/SEDESHU/GTO/FAIM/057-092013	SANITARIO ECOLOGICO (BAÑO SECO)	PINALILLO	\$ 235,456.50	235,456.50	235,456.50	100.00%	BAÑO	10.00		VIVIENDA	10
F113	DOPM-OC/SEDESHU/GTO/FAIM/057-092013	SANITARIO ECOLOGICO (BAÑO SECO)	SAN FRANCISCO	\$ 139,107.85	139,107.85	139,107.85	100.00%	BAÑO	-	-	-	-
F113	DOPM-OC-022-082013	REHAB CAMINOS FALLA EL FRAYLE, DESASOLVE DE CANALES	EL FRAYLE	\$ 6,759,844.08	6,759,844.08	6,759,844.08	100.00%	-	-	-	-	-
F113	DOPM-OC-FAISM-019A-052014	REHABILITACION DE CAMINO	DON FRANCISCO	\$ 1,311,216.67	1,311,216.67	1,311,216.67	100.00%	-	-	-	-	-
F113	DOPM-OC-FAISM-019B-052014	REHABILITACION DE CAMINO	MANANTIALES	\$ 628,689.33	628,689.33	628,689.33	100.00%	-	-	-	-	-
F113	DOPM-OC-FAISM-019D-052014	REHABILITACION DE CAMINO	EL SHOTOLAR	\$ 747,050.79	823,579.54	747,050.79	100.00%	-	-	-	-	-
F113	DOPM-OC-FAISM-019E-052014	REHABILITACION DE CAMINO	ESTANCIA DE SAN ANTONIO	\$ 1,294,037.65	1,294,037.65	1,294,037.65	100.00%	-	-	-	-	-
F113	DOPM-OC-FAISM-020A-062014	REHABILITACION DE CAMINO	LA TINAJA	\$ 1,275,031.23		0.00	0.00%	-	-	-	-	-
F113	DOPM-OC-FAISM-021-072014	REHABILITACION DE CAMINO	LINDERO DE LA PETACA, SAN ANTONIO DEL VARAL, LOMA DE CABRAS, CAÑADA DE SAN JOSE, CORRAL DEL PIEDRAS DE ABAJO, SAN MARCOS DE BEGOÑA Y PALO COLORADO	\$ 2,472,079.76	2,468,598.30	2,468,598.31	99.86%	-	-	-	-	-
F113	-	PROYECTOS	MUNICIPIO	\$ 1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%	-	-	-	-	-
F113	-	MAQUINARIA	MUNICIPIO	\$ 1,979,999.97	1,979,999.97	1,979,999.97	100.00%	-	-	-	-	-
F113	-	REHABILITACION DE CAMINO	MARAVILLAS	\$ 1,027,685.93	1,027,685.93	1,027,685.93	100.00%	-	-	-	-	-
F113	-	POR ASIGNAR		\$ 207,921.78	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-	-
F113	-	REHABILITACION DE CAMINO		\$ 2,583,805.92		0.00	0.00%	-	-	-	-	-
F113	DOPM-OC/FAISM/0541-122014	REHABILITACION DE CAMINO	PRESITA DE SANTA ROSA CARRETERA-GTO	\$ 1,605,126.48	1,346,999.49	1,346,999.49	83.92%	-	-	-	-	-
F113	DOPM-OC-FAISM/054H-122014	REHABILITACION DE CAMINO	MONTECILLO DE NIETO	\$ 1,330,011.53	1,330,011.53	1,330,011.53	100.00%	-	-	-	-	-
F113	DOPM-OC-FAISM/054B-122014	REHABILITACION DE CAMINO	BANDA LOS TORRES	\$ 1,346,153.93	0.00	1,346,153.93	100.00%	M2	5,131.61	-	COMUNIDAD	31
F113	DOPM-FED/SEDESOL/036-092013	PDZP SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO Y/O HECHO EN OBRA	CABECERA MUNICIPAL Y VARIAS LOCALIDADES	\$ 572,132.73	0.00	572,132.74	100.00%	ML	1,793.28	-	COMUNIDAD	1
F113	DOPM-FED/SEDESOL/040-082013	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE INCLUYE INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS	POZOS DE LICEA	\$ 444,427.50	0.00	444,427.49	100.00%	M2	12,820	-	PERS	1,155

F113	DOPM-FED/SEDESOL/RAMOXXXIII/FONDO/088-112013	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE TECHO, BAÑOS Y FOGONES (FEDERAL)	VARIAS LOCALIDADES	\$ 1,014,776.86	0.00	1,014,776.85	100.00%	CONVENIO	1	-	POBLACION	1
F113	CONVENIO CON SAPASMA DE FECHA 04/06/2013	RECURSO ASIGNADO A SAPASMA	VARIAS LOCALIDES	\$ 5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	100.00%	M2	1,096	-	PERS	73
F113	-	PPC CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALAMO COL LUIS DONALDO COLOSIO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 719,817.96	0.00	719,817.96	100.00%	TOMAS	37	-	PERS	73
F113	DOPM-OC-FASIM-090-112013	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALAMO COL LUIS DONALDO COLOSIO (CON AMPLIACION DE REDES HIDROSANITARIAS) EN EL MUNICIPIO DE SMA	COL LUIS DONALDO COLOSIO	\$ 1,146,107.75	1,274,115.67	1,146,107.75	100.00%	M2	986	-	PERS	273
F113	DOPM-OC-FASIM-091-112013	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALLENDE PARA LA LOCALIDAD DE CALDERON (CON REHUBICACION DE RED DE AGUA POTABLE) EN EL MUNICIPIO DE SMA, GTO.	CALDERON	\$ 721,919.40	542,595.96	721,919.39	100.00%	-	-	-	-	-
F113	-	GASTOS INDIRECTOS TESORERIA 0.24%	-	\$ 228,870.16	0.00	228,870.16	100.00%	-	-	-	-	-
F113	-	GASTOS INDIRECTOS OBRAS PUBLICAS 2.16%	-	\$ 2,060,647.31	0.00	2,060,647.31	100.00%	-	-	-	-	-
F113	-	GASTOS INDIRECTOS DESARROLLO SOCIAL 0.6%	-	\$ 572,389.99	0.00	572,389.99	100.00%	-	-	-	-	-
F113	DSyH 001-05-2013	PROGRAMA DE APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS DE TEMPORAL (SEMILLA MEJORADA)	VARIAS COMUNIDADES	\$ 450,000.00	0.00	450,000.00	100.00%	BECAS	3,339	-	ALUMNOS	1,113
F113	DSyH-001-06-2013	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA (SB)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 2,668,340.00	0.00	2,668,340.00	100.00%	OBRA	1	-	POBLADO	5
F113	DOPM-OC-RAMO XXXIII-093-122013	SABES	CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA	\$ 999,950.29	999,950.29	999,950.29	100.00%	OBRA	1	-	POBLADO	1
F113	DOPM-OC-004-122012	CECYTEG	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00%	PROYECTO	2	-	POBLADO	2
F113	-	CONTRATO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE AMPLIACIONES DE RED ELECTRICA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 11,584.00	11,584.00	11,584.00	100.00%	OBRA	-	-	-	1
F113	-	CONVENIO SECTUR (SEMILLA MEJORADA)	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 584,700.00	584,700.00	584,700.00	100.00%	-	-	-	-	-
F113	-	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	VARIAS LOCALIDADES	\$ 1,126,287.51	0.00	1,020,092.18	90.57%	-	-	-	-	-
F113	-	ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO (CONSTRUCCION, REHABILITACION Y AMPLIACION)	VARIAS LOCALIDADES Y AGEBS	\$ -	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-	-
F113	-	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE ALAMO Y AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN JUAN DE LA BARRERA Y PIPILA EN EJIDO DE TIRADO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 1,296,400.00	1,296,400.00	690,181.47	53.24%	POSTE	-	-	-	-
F113	DOPM-OC/FAISM/044-102014	AMP RED DISTRIBUCION ELECTRICA EN NOGALES, JACARANDAS, MARIANO ABAZOLO, PIRULES, ENCINO Y ARBOLEDAS EN EJIDO DE TIRADO (REINTEGRO POR AUDITORIA FAISM 2013)	-	\$ 1,319,560.29	1,238,720.00	1,224,942.43	92.83%	POSTE	-	-	-	-
F113	-	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL BLVD DE LA CONSPIRACION	-	\$ 98,446.81	0.00	98,446.81	100.00%	DOSIS	120	-	-	-
F113	-	PROGRAMA INTEGRADO DE PLAGAS	-	\$ 6,999.60	0.00	6,999.60	100.00%	-	-	-	-	-
F113	-	APOYOS ALIMENTICIOS NUTRICION Y BECAS	-	\$ 4,320,000.00	0.00	4,229,800.00	97.91%	-	-	-	-	-
F113	-	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (IMUVI)	-	\$ 3,149,093.76	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-	-
F113	-	URBANIZACION	-	\$ 2,485,068.60	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-	-
F113	-	CALLE JUAN JOSE DE LOS REYES MARTINEZ AMARO EL PIPILA EN FRACC INSURUGIENTES	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 834,931.40	834,931.40	0.00	0.00%	M2	-	-	-	-
F113	-	INTERESES R-33 F1 2013 AL 31 DIC 2014	-	\$ 1,982,617.73	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-	-

F213	SON 2 DDUOT-EP-007-24042013-AD Y DDUOT-EP-006-24042013-AD	EQUIPO DE ILUMINACIÓN Y DIFERENTES TIPOS DE LUMINARIAS EN LAS GLORIETAS.	CABECERA MUNICIPAL	\$ 450,000.00	0.00	450,000.00	100.00%	ACCION	1	1	POBLACION	1
F213	-	PROYECTO AERODRONOMO		\$ 542,880.00	0.00	542,880.00	100.00%	ACCION	1	1	PERSONA	POBLACION
F213	DOPM-FED/HABITAT/041-102013	HAB V.C.H. ACCIONES DE CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA PARA LAS CALLES DE BARRANCA, DEL CHORRO, RECREO, HOSPIICIO Y HUERTAS, EN LA ZONA DECLARADA PATRIMONIO MUNDIAL	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 318,947.86	318,947.86	318,947.86	100.00%	M2	6,020	6,020	VIVIENDA	80
F213	DOPM-FED/HABITAT/042-102013	ACCIONES DE CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA PARA LAS CALLES DE ZACATEROS, PILA SECA, CODO, HERNÁNDEZ MACIAS, QUEBRADA, ORGANOS Y VOLANTEROS, EN LA ZONA DECLARADA PATRIMONIO MUNDIAL	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 267,278.66	267,278.66	267,278.55	100.00%	M2	4,957	4,957	VIVIENDA	60
F213	DOPM-FED/HABITAT/043-102013	ACCIONES DE CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA PARA LAS CALLES DE JESÚS, CUNA DE ALLENDE, CUADRANTE, TERRAPLEN, ALDAMA, TENERIAS Y DIEZMO VIEJO, EN LA ZONA DECLARADA PATRIMONIO MUNDIAL	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 275,027.76	275,027.76	275,027.74	100.00%	M2	1,650	1,650	VIVIENDA	40
F213	DOPM-FED/HABITAT/044-102013	ACCIONES DE CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA PARA LAS CALLES RELOX, LORETO, ANIMAS, CALZADA DE LA PRESA, HOMOBONO, CALZADA DE LA LUZ, NUÑEZ, EN LA ZONA DECLARADA PATRIMONIO MUNDIAL	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 321,071.25	321,071.25	321,071.24	100.00%	M2	1,750	1,750.00	VIVIENDA	42
F213	DOPM-FED/HABITAT/045-102013	ACCIONES DE CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA PARA LAS CALLES DE JUAREZ, SAN FRANCISCO, CORREO Y DIEZ DE SOLLANO, EN LA ZONA DECLARADA PATRIMONIO MUNDIAL	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 236,035.74	236,035.74	236,035.75	100.00%	M2	3,601.64	3,602	VIVIENDA	32
F213	DOPM-FED/HABITAT/046-102013	ACCIONES DE CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA DEL MERCADO IGNACIO RAMIREZ Y CALLE PUENTE UMARAN, EN LA ZONA DECLARADA PATRIMONIO MUNDIAL	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 266,961.55	266,961.55	266,961.55	100.00%	M2	4,359.56	4,360	VIVIENDA	45
F213	DOPM-FED/HABITAT/047-102013	MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO EN FACHADAS PARA LAS CALLES DE COLEGIO, BENEFICENCIA, SAN ANTONIO ABAD, CALLEJON DE LOS MUERTOS, PILANCON Y BLANCO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 355,811.71	355,811.71	355,811.70	100.00%	M2	2,800	2,800	VIVIENDA	70
F213	DOPM-CPSROP/FED/HABITAT/069-102013	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE INTERVENCION DE MONUMENTOS EN EL CENTRO HISTORICO EN EL ATRIO DE LA PLAZA PRINCIPAL ATRIO DEL ORATORIO E INSURGENTES Y SAN FRANCISCO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 135,000.00	135,000.00	135,000.00	100.00%	PROYECTO	1	1	FAMILIA	69,811
F213	DOPM-FED/HABITAT/048-102013	MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DE BANQUETAS EN LAS CALLES DE RECREO, PLAZA CIVICA Y PLAZOLETA DE ZARAGOZA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 520,937.46	520,937.46	520,937.45	100.00%	M2	1,120.00	1,120	VIVIENDA	69,811
F213	DOPM-CPSROP/FED/HABITAT/070-102013	ELABORACION DE PROYECTO DE RESTAURACION DEL TEMPLO LA SALUD	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 172,500.00	172,500.00	172,500.00	100.00%	PROYECTO	1	1	FAMILIA	69,811
F213	DOPM-CPSROP/FED/HABITAT/078-102013	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE RESTAURACION DEL RETABLO DEL CORO EN TEMPLO DE LA PURISIMA CONCEPCION	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 85,499.99	85,499.99	85,499.99	100.00%	PROYECTO	1	1	FAMILIA	69,811
F213	OBRAS POR ADMINISTRACION	PROGRAMA DE URBANIZACION POR ADMINISTRACION DIRECTA	VARIAS LOCALIDADES CABECERA MUNICIPAL	\$ 817,498.05	817,498.05	817,498.05	100.00%	OBRA	1	1	PERSONAS	968
F213	-	TRABAJOS DIVERSOS (CABLEADO PLAZA SAN MIGUEL Y PROY AERÓDROMO)	VARIAS LOCALIDADES CABECERA MUNICIPAL	\$ 8,726,095.76	8,726,095.76	8,726,095.76	100.00%	ACCION	1	1	POBLACION	1

F213	DOPM-FED/FOPEDEP/024-082013	CONSTRUCCION DE CANCHA FUTBOL SIETE DE PRACTICAS 1 UNIDAD DEPORTIVA LUIS H. DUCOING	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 42,058.49	42,058.49	42,058.49	100.00%	M2	1,800	817,498	FAMILIAS	80
F213	DOPM-FED/FOPEDEP/025-082013	CONSTRUCCION DE CANCHA FUTBOL SIETE DE PRACTICAS 2 UNIDAD DEPORTIVA LUIS H. DUCOING	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 243,801.20	243,801.20	243,801.20	100.00%	OBRA	40	1	POBLADO	1
F213	DOPM-FED/FOPEDEP/026-082013	CONSTRUCCION DE CANCHA FUTBOL SIETE 3 UNIDAD DEPORTIVA LUIS H. DUCOING	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 290,072.53	290,072.53	290,072.53	100.00%	CANCHA	1.00	1	PERSONAS	69,811
F213	DOPM-FED/FOPEDEP/027-082013	CONSTRUCCION DE CANCHA FUTBOL SIETE 4 UNIDAD DEPORTIVA LUIS H. DUCOING	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 95,366.18	95,366.18	95,366.18	100.00%	CANCHA	1.00	1	PERSONAS	69,811
F213	DOPM-FED/FOPEDEP/028-082013	CONSTRUCCION DE CANCHA FUTBOL SIETE 5 UNIDAD DEPORTIVA LUIS H. DUCOING	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 76,373.05	76,373.05	52,045.44	68.15%	CANCHA	1.00	1	PERSONAS	69,811
F213	OBRAS POR ADMINISTRACION	PROGRAMA "EN EL CORAZÓN DE TU COLONIA" (TRABAJOS DIVERSOS)	CABECERA MUNICIPAL	\$ 2,187,921.88	2,187,921.88	2,187,921.88	100.00%	CANCHA	1.00	1	PERSONAS	69,811
F213	DOPM-OC-020-072013	REHABILITACION DE CANCHA DE VOLIBOL DE PRACTICA EN DEPORTIVA LUIS H. DUCOING		\$ 77,099.01	77,099.01	75,205.28	97.54%	CANCHA	1.00	1	PERSONAS	69,811
F213	DOPM-OC-019-072013	REHABILITACION DE CANCHA DE TENIS DE PRACTICA EN DEPORTIVA LUIS H. DUCOING		\$ 247,219.14	247,219.14	247,217.34	100.00%	OBRA	60.00	60	POBLADO	1
F213	DOPM-OC-079-102013	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA-TECHUMBRE PARA LA CANCHA DE FRONTON EN LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS H-DUCOING		\$ 263,097.90	263,097.90	263,097.94	100.00%	CANCHA	1.00	956	HAB	62,634
F213	DOPM-OC-065-102013	CONSTRUCCION TERCER NIVEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 2,541,055.80	2,541,055.80	2,541,055.80	100.00%	CANCHA	1.00	100	HAB	62,634
F213	-	TRABAJOS DIVERSOS (COLOCACION DE POSTES PARA ILUMINACION DE CAMELLONES PARA GLORIETA PIPILA/MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIONES DE LA FERIA)		\$ 351,255.56	0.00	254,122.72	72.35%	CANCHA	1.00	1	HAB	62,634
F213	-	DEUDA PUBLICA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 9,344,909.65	0.00	9,344,909.65	100.00%	PAGO	12	-	-	-
F213	-	POLICIA MUNICIPAL	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 28,719,241.57	0.00	28,719,241.57	100.00%	PAGO	24	-	-	-
F213	-	TRANSITO Y TRANSPORTE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 12,315,126.65	0.00	12,315,126.65	100.00%	PAGO	24	-	-	-
F213	-	GESTIÓN ADMINISTRATIVA INTERNA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 2,222,849.70	0.00	2,222,849.70	100.00%	PAGO	1	-	-	-
F213	-	COPARTICIPACION MUNICIPAL PROG	SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$ 2,404,522.05	0.00	2,404,522.05	100.00%	PROGRAMA	1	-	1	MUNICIPIO
F213	-	COMBUSTIBLE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	CABECERA MUNICIPAL	\$ 2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	100.00%	OBRA	1	1	PERSONAS	968
F213	-	APOYOS	VARIAS LOCALIDADES Y CABECERA MUNICIPAL	\$ 522,510.85	0.00	464,000.00	88.80%	PAGO	1	1	PERSONAS	
F213	-	INTERESES R-33 F-IV 2013 AL 30-JUN-13 AUTOMOVILES EDGAR		\$ 207,724.02		0.00	0.00%					

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.

RAMO 33 2012 A JUNIO 2015

2o. REPORTE TRIMESTRAL 2015

F.F.	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO RAMO 33	MONTO DEL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30 JUN 2015	AVANCE	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 2DO. TRIMESTRE 2015	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
F112	POR ADMINISTRACION	ESCUELA DIGNA PUBLICA	VARIAS LOCALIDADES	965,203.89	-	965,203.89	100%	OBRA	16	19%	ALUMNO	480
F112	CONVENIO	ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) USAE	VARIAS LOCALIDADES	500,000.00	-	500,000.00	100%	ESCUELA	53	53	ESCUELA	53
F112	-	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA BECAS Y DESPENSAS	VARIAS LOCALIDADES	2,122,920.00	-	2,122,920.00	100%	BECAS	10,630	6,272	ALUMNO	
F112	DOPM-CPSROP-013-052013	ACTUALIZACION DEL PROY CALLES COM. PAREDON, FRAYLE, BIZNAGA JARAL, LOS LOPEZ, CORRALEJO DE ARRIBA E INSURGENTES	COM. PAREDON, FRAYLE, BIZNAGA JARAL, LOS LOPEZ, CORRALEJO DE ARRIBA E INSURGENTES	1,044,000.00	1,044,000.00	1,044,000.00	100%	PROYECTO	1	1	MPIO	1

F112	DOPM-CPSROP-009-052013	PROY. EJEC. PARA CONCRETO HIDRAULICO DE LA VIALIDAD DE GLORIETA A ALCOCER, FRACC. INSURGENTES	ALCOCER, FRACC. INSURGENTES	1,044,000.00	1,044,000.00	1,044,000.00	100%	PROYECTO	1	1	MPIO	1
F112	DOPM-CPSROP-010-052013	PROYECTO DE CALLES EN FRACC. INSURGENTES, MARROQUIN, CALDERON Y SOSNAVAR	FRACC. INSURGENTES, MARROQUIN, CALDERON Y SOSNAVAR	1,044,000.00	1,044,000.00	1,044,000.00	100%	PROYECTO	1	1	MPIO	1
F112	CPSROP-012-052013	ACTUALIZACION DEL PROY CALLES COL.SN LUIS REY Y COL. OLIMPO	COL.SN LUIS REY Y COL. OLIMPO	1,276,000.00	1,276,000.00	1,276,000.00	100%	PROYECTO	1	1	MPIO	1
F112		CAMINOS RURALES	VARIAS LOCALIDADES	1,274,742.46	1,274,742.46	1,274,742.46	100%	PROYECTO	1	1	MPIO	1
F112	DOPM-CPSROP-011-052013	CAMINOS RURALES	VARIAS LOCALIDADES	1,276,000.00	1,276,000.00	1,276,000.00	100%	PROYECTO	1	1	MPIO	1
F112		CAMINOS RURALES	VARIAS LOCALIDADES	1,208,720.00	1,208,720.00	1,208,720.00	100%	PROYECTO	1	1	MPIO	1
F112		CAMINOS RURALES	VARIAS LOCALIDADES	1,345,600.00	1,345,600.00	1,345,600.00	100%	PROYECTO	1	1	MPIO	1
F112		PROYECTO EJECUTIVO DE PARQUE LINEAL EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	VARIAS LOCALIDADES	1,252,800.00	2,088,000.00	1,252,800.00	100%	PROYECTO	1	1	MPIO	1
F112	DDUOT-EP-025-18112013-S P	2º T. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION EN LA ZONA DE MONUMENTOS Y ZONA PATRIMONIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	VARIAS LOCALIDADES	450,000.00	450,000.00	450,000.00	100%	PROYECTO	1	1	MPIO	1
F112	CONVENIO	PROGRAMA MI CASA DIFERENTE DIF ESTATAL	VARIAS LOCALIDADES	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100%	VIVIENDA	60	60	PERSONA	240
F112	CONVENIO	PROGRAMAS ESPECIALES FONHAPO 2011 Z RURAL Unidad Básica de Vivienda	VARIAS LOCALIDADES	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100%	TR	60	60	PERSONA	240
F112	CONVENIO	PROGRAMA RED MOVIL COMUNIDAD DIFERENTE	VARIAS LOCALIDADES	427,200.00	427,200.00	427,200.00	100%	TR	1	1	DEPENDENCIA	1
F112	CONVENIO	PRGRAMA "TU CASA" Ampliacion Vivienda z Rural 100 acciones	VARIAS LOCALIDADES	1,395,000.00	1,395,000.00	1,395,000.00	100%	VIVIENDA	100	93	FAMILIA	93
F112	CONVENIO	PROGRAMA "TU CASA" Unidad Básica de Vivienda Z. Urbana SEDESOL Programas Especiales (IMUVI 15 Accs)	VARIAS LOCALIDADES	795,000.00	795,000.00	795,000.00	100%	VIVIENDA	15	15	FAMILIA	15
F112	CONVENIO	PROGRAMA "TU CASA" Ampliación de Vivienda Z. Urbana (IMUVI 20 Accs)	VARIAS LOCALIDADES	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100%	VIVIENDA	20	20	FAMILIA	20
F112	CONVENIO-DOPM-OC-FED-077-082012	CONSTRUCCION DE BAÑOS SECOS SEDESOL	VARIAS LOCALIDADES	2,827,845.15	2,827,845.15	2,827,845.15	100%	ACCION	160	200	FAMILIO	200
F112	CONVENIO-DOPM-OC-FED-077-082012	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS SEDESOL	VARIAS LOCALIDADES	729,771.54	729,771.54	729,771.54	100%	ACCION	830	1,029	FAMILIA	830
F112	CONVENIO-DOPM-OC-FED-077-082012	PROGRAMA PDZP DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS (BAÑOS SECOS 2012 2DA. APORTACION)	VARIAS LOCALIDADES	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100%	CONVENIO	1	MUNICIPIO	1	1
F112	DOPM-OC-FED-056-072012	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE VASCO DE QUIROGA DE LA COL. INDEPENDENCIA	CABECERA MUNICIPAL	90,552.73	90,552.73	90,552.73	100%	M2	3087.57	0	FAMILIA	843
F112	CONVENIO	HABITAT VERTIENTE GENERAL SEDESOL	CABECERA MUNICIPAL	6,705,370.26	6,705,370.26	6,705,370.26	100%	OBRAS Y ACCIONES	80BRAS 45 ACCIONES	80BRAS 45 ACCIONES	MPIO	1
F112	DOPM-CPSROP-083-082012	PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCION PRIMARIA	VARIAS LOCALIDADES	800,000.00	800,000.00	777,376.00	97%	OBRA	3	4	EJIDO	3
F112	DSYH002/DICIEMBRE/2012	BORDERIA	VARIAS LOCALIDADES	798,100.00	798,100.00	798,100.00	100%	BORDO	29	20	FAMILIA	200
F112	DSHYH001/DICIEMBRE/2012	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS	VARIAS COMUNIDADES	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100%	KM	20	20	FAMILIA	100
F112	POR ADMINISTRACION	PROGRAMA PRODUCTIVAS OPCIONES	VARIAS LOCALIDADES	85,337.00	-	85,337.00	100%	PROYECTO	15	15	FAMILIA	150
F112	CONVENIO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VARIAS LOCALIDADES	VARIAS LOCALIDADES	800,000.00	800,000.00	800,000.00	100%	VIVIENDA	138		FAMILIA	138
F112	DOPM-OC-090-092012	INSTALACION DE TECHO DEL PROGRAMA TECHO DIGNO	VARIAS LOCALIDADES	345,776.80	345,776.80	345,776.80	100%	ACCION	135	135	FAMILIA	135
F112	-	PROGRAMA EMPRENDEDORES VARIAS LOCALIDADES	VARIAS LOCALIDADES	231,370.50	-	231,370.50	100%	PROYECTO	4	4	FAMILIA	4
F112	CONVENIO	PROGRAMA FONDO DEL APOYO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL FAIM	VARIAS LOCALIDADES	2,622,910.56	2,622,910.56	2,622,910.56	100%	M2	17397.51	17,398	PERSONA	741
F112	CONVENIO	PROGRAMA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y COMUNITARIA. ADRENEL	VARIAS LOCALIDADES	4,995,435.69	4,995,435.69	4,995,435.69	100%	POSTE	27	0	FAMILIA	418

F112	DOPM-OC-101-092012	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUMARO AMARO, COLONIA FRANCISCO VILLA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE.	COL. FRANCISCO VILLA	479,304.51	479,304.52	479,304.51	100%	M2	827.67	750	FAMILIA	70
F112	DOPM-OC-105-092012	PAVIMENTACION DE PIEDRA BOLA DE LA REGION ASENTADA Y JUNTEADA CON MONTERO EN CALLE ORION, COLONIA OLIMPO.	COL. OLIMPO	172,857.37	172,857.36	172,857.37	100%	M2	571.29	367	FAMILIA	25
F112	DOPM-OC-106-092012	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO VILLA, COLONIA SAN LUIS REY	COL. SAN LUIS REY	252,653.79	252,653.25	252,653.79	100%	M2	337	257	FAMILIA	33
F112	DOPM-OC-103-092012	PAVIMENTACION CON ADOCRETO TIPO CLAVE DE 8CMS. DE ESPESOR EN CALLE HEROES DE NACOSARI, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO.	COL. LUIS DONALDO COLOSIO	939,957.73	939,957.71	939,957.75	100%	M2	1106.5	1,056	FAMILIA	32
F112	DOPM-OC-102-092012	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BENITO JUAREZ, COLONIA SAN LUIS REY, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	COL. SAN LUIS REY	244,628.96	244,628.96	244,628.96	100%	M2	348.7	349	FAMILIA	43
F112	DOPM-OC-108-092012	PAVIMENTACION DE ADOCRETO TIPO CLAVE DE 8 CM. DE ESPESOR EN CALLE 5 DE MAYO 1RA. ETAPA EN LA COLONIA ALLENDE.	COL. ALLENDE	1,490,000.00	764,559.42	39,118.84	3%	M2	1635.5	839	FAMILIA	56
F112	DOPM-OC-115-092012	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ARROYO DE CALLE Y BANQUETAS EN LA CALLE SAN RAFAEL EN LA COLONIA PROVIDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	COL. PROVIDENCIA	769,089.77	769,090.07	769,090.07	100%	M2	276	241	FAMILIA	51
F112	DOPM-OC-113-092012	PAVIMENTACION DE ARROYO DE CALLE A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'c=250 KG/CM2, EN CALLE GUANAJUATO COL ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	1,098,506.37	1,105,060.58	1,098,506.37	100%	M2	1117.93	887	FAMILIA	47
F112	DOPM-OC-112-092012	PAVIMENTACION DE CALLE Y BANQUETA EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	COLONIA INDEPENDENCIA	1,132,621.89	1,132,621.89	1,132,621.89	100%	M2	324.25	175	FAMILIA	12
F112	DOPM-OC-104-092012	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, COLONIA SAN LUIS REY, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	COL. SAN LUIS REY	162,044.60	162,044.60	162,044.60	100%	M2	261.47	261	FAMILIA	20
F112	DOPM-OC-005-122012	PAVIMENTACION DE CALLE Y BANQUETA EN CALLEJON DEL BORDO, COLONIA ALLENDE (SEGUNDA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	CALLEJON DEL BORDO, COLONIA ALLENDE	83,874.24	83,874.23	83,874.23	100%	M2	276.06	0	FAMILIA	50
F112	DOPM-OC-002-112012	PROGRAMA CEDECOM Cuevitas 2a Etapa (SEDESHU)	CAB MPAL	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	100%	OBRA	1	0	FAMILIA	135
F112	CONVENIO TR CEAG	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO	MANANTIALES	236,250.00	236,250.00	236,250.00	100%	OBRA	1	0	PERSONA	406
F112	CONVENIO TR CEAG	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	MANANTIALES	297,500.00	297,500.00	297,500.00	100%	SISTEMA	1	0	PERSONA	406
F112	CONVENIO TR CEAG	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	LA LAGUNA ESCONDIDA	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	OBA	1	0	PERSONA	743
F112	CONVENIO TR CEAG	PROYECTO EJECUTIVO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	MANANTIALES Y LA CAÑADA	135,404.74	135,404.74	135,404.74	100%	PROYECTO	1	0	POBLADO	2
F112	CONVENIO TR CEAG	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA)	CORRALEJO DE ARRIBA	1,594,028.41	1,594,028.41	1,594,028.41	100%	SISTEMA	1	0	PERSONA	500
F112	CONVENIO TR CEAG	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	AGUA SALADA	725,858.41	1,594,028.41	725,858.41	100%	OBRA	1	1	PERSONA	149
F112	CEAG/ALLENDE/PROSSAP YS/2012-139	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MANANTIALES	MANANTIALES	188,586.82	188,586.82	188,586.82	100%	OBRA	1	1	PERSONA	406

F112	-	REPOSICION DE MOTOR, BOMBA, EQUIPO ELECTRICO Y AJUSTE DE TRANSFORMADOR DE POZO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MORAL DE PUERTO DE SOSA	MORAL DE PUERTO DE SOSA	66,495.99	-	66,495.99	100%	OBRA	1	1	PERSONA	135
F112	-	AMPLIACION DE METAS AL PROYECTO: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL FRAYLE" DEL PROGRAMA PDIBC ADREEL 2012	EL FRAYLE	22,779.68	-	22,779.68	100%	ML	85	85	PERSONA	20
F112	DOPM-OC-003-052013	APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA RED GENERAL HIDROSANITARIA EN COL. SAN VIRGILIO LOS ADOBES	COL SAN VIRGILIO	927,214.15	1,000,000.00	927,214.15	100%	SISTEMA	1	0	COLONIA	1
F112	-	APORTACION DE MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCCION	VARIAS LOCALIDADES	2,240,435.37	-	2,240,435.37	100%	APOYO	103	95	PERSONA	3320
F112	POR ADMINISTRACION	PROGRAMA MUNICIPAL DE CO-PARTICIPACION CIUDADANA	VARIAS LOCALIDADES	4,244,622.69	POR ADMON	4,244,622.69	100%	OBRA	13	0	POBLADO	13
F112	DOPM-OC-020-042012	REHABILITACION DE CAMINO ASFALTADO A JALPA, MPO DE SMA, GTO.	JALPA	448,746.46	450,393.32	448,746.46	100%	KM	7	0	POBLADO	4
F112	DOPM-OC-021-042012	Rehabilitación de camino asfaltado Rancho Viejo - Las Cañas, Mpo de SMA, Gto.	RANCHO VIEJO LAS CAÑAS	603,587.92	603,587.92	603,587.92	100%	KM	4	0	POBLADO	5
F112	POR ADMINISTRACION	REHABILITACION DE CALLES (BACHEO) SECTOR 2 Y 3: EN COLONIAS POPULARES: SAN RAFAEL, OLIMPO, INDEPENDENCIA, ESTACION, TIRADO Y MIGUEL HIDALGO	CAB MPAL	780,645.76	POR ADMON	780,645.76	100%	M2	3734	3,734	PERSONA	3766
F112	POR ADMINISTRACION	REHABILITACION DE CALLES (BACHEO) SECTOR 6, 7 Y 8	CAB MPAL	849,993.72	POR ADMON	849,993.72	100%	M2	3193.35	3,193	PERSONA	3766
F112	POR ADMINISTRACION	REHABILITACION DE CALLES (BACHEO) SECTOR 9, 10, 11 Y 12	CAB MPAL	810,240.46	POR ADMON	810,240.46	100%	M2	3766	3,780	PERSONA	3766
F112	POR ADMINISTRACION	REHABILITACION DE CALLES (BACHEO 2012) EN COLONIAS POPULARES: GUADALUPE, AURORA, SAN RICARDO, MEXIQUITO, SAN LUIS REY, GARAMBULLOS, INFONAVIT ALLENDE DEL SECTOR 4 Y 5	CAB MPAL	479,915.00	POR ADMON	479,915.00	100%	M2	3000	3,000	PERSONA	3766
F112	POR ADMINISTRACION	EMPLEO TEMPORAL	VARIAS LOCALIDADES	458,955.64	POR ADMON	458,955.64	100%	1	CONVENIO	POBLADO	1	0
F112	CONVENIO-TECHO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VARIAS LOCALIDADES	VARIAS LOCALIDADES	227,000.00	227,000.00	227,000.00	100%	1	CONVENIO	POBLADO		0
F112	-	DIM 2012	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,772,203.36	-	1,772,203.36	100%	ADQ	1	0	DIRECCION	1
F112	-	INDIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,468,969.45	-	1,468,969.45	100%	PAGO	18	0	PERSONA	18
F112	-	INDIRECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	SAN MIGUEL DE ALLENDE	185,337.10	-	185,337.10	100%	ACCIONES	8	0	DIRECCION	1
F112	-	INDIRECTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS	SAN MIGUEL DE ALLENDE	208,800.00	-	208,800.00	100%	PAGO	1	0	DIRECCION	1
F112	-	EQUIPAMIENTO PLAZAS (BANCAS, CESTOS Y JUEGOS INFANTILES 17 POLOS)	VARIAS LOCALIDADES	1,508,000.00	-	1,508,000.00	100%	CANCHA	17	0	LOCALIDADES	17
F112	-	SANITARIO ECOLOGICO (BAÑO SECO)	SAN LORENZO (BALDOMERO JIMENEZ)	30,401.00	-	30,401.07	100%	OBRA	1	0	PERSONA	3
F112	-	ESTUDIOS Y PROYECTOS		799,010.46	-	0.00	0%	-	-	-	-	-
F112	DDUOT-007-0705-2014-OP	CONTRATO DDUOT-007-0705-2014-OP	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	100%	PROYECTO	1	0	POBLADO	1
F112	DDUOT-009-0705-2014-OP	CONTRATO DDUOT-009-0705-2014-OP	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,190,000.00	1,190,000.00	1,190,000.00	100%	PROYECTO	1	0	POBLADO	1
F112	DDUOT-006-0705-2014-OP	CONTRATO DDUOT-006-0705-2014-OP	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,280,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00	100%	PROYECTO	1	0	POBLADO	1
F112	DDUOT-EP-011-28052014-OP	CONTRATO DDUOT-EP-011-28052014-OP	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,220,000.00	1,220,000.00	1,220,000.00	100%	PROYECTO	1	0	POBLADO	1
F112	DDUOT-EP-012-17062014	PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE PEATONAL DEL BLVD DE LA CONSPIRACION FRENTE A BOMBEROS, EN SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	100%	PROYECTO	1		POBLADO	1
F112		PAQUETE DE ESTUDIO DE TERRACERIAS, PARA UN POZO A CIELO ABIERTO 2 EN LOS RODRIGUEZ Y 1 EN CORRA DE PIEDRAS	SAN MIGUEL DE ALLENDE	27,840.00	27,840.00	0.00	0%	PAQUETE	1	0	POBLADO	0
F112	DDUOT-015-01092014-OP	PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE AV. UNIVERSIDAD, GTO. CONTRATO DDUOT-015-01092014-OP	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,326,750.84	1,326,750.84	1,326,750.84	100%	PROYECTO	1	1	MUNICIPIO	1

F112	DDUOT-EP-014-2008-2014-SP	PROYECTO EJECUTIVO DEL CIUCLUTO 7 PARA IMAGEN URBANA EN LA ZONA CENTRO, CALLES PILA SECA, CUADRANTE, HOSPICIO, CHIQUITOS EN LA CIUDAD ED SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO PAGO DE ESTIMACION UNO FINIQUITO CONTRATO DDUOT-EP-014-2008-2014-SP	SAN MIGUEL DE ALLENDE	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100%	PROYECTO	1	1	MUNICIPIO	1
F112	-	APOYOS ALIMENTICIOS NUTRICION Y BECAS SOY TU AMIGO	SAN MIGUEL DE ALLENDE	3,490,110.31	-	3,490,110.31	100%	DESPENSA	23266	23266	MUNICIPIO	1
F112	-	EDIFICIOS PUBLICOS	SAN MIGUEL DE ALLENDE	510,000.00		0.00	0%					
F112	-	PISO PARA LOCATARIOS EN PLAZA SAN MIGUEL (SAN JUAN DE DIOS)		300,000.00		0.00	0%					
F112	POR ADMINISTRACION	URBANIZACION (PAV. CALLE GUANAJUATO PUERTO DE NIETO)	PUERTO DE NIETO	800,086.90		580,348.92	73%	M2	3000	2900	POBLADO	2
F112	DOPM-OC-FAISM-002-022015	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD LA CRUZ DEL PALMAR		123,601.30		0.00	0%	OBRA	1	0	POBLADO	0
INT F112	DOPM-OC-FAISM-002-022015	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD LA CRUZ DEL PALMAR	CRUZ DEL PALMAR	1,106,398.70	1,223,271.20	356,711.81	71%	OBRA	1	0%	POBLADO	0
INT F112	DOPM-OC-001-012013	INT. EMILIANO ZAPATA, CHARCO DE SIERRA		65,712.00		65,712.00	100%	OBRA	1	0	PERSONA	657

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.

RAMO 33 F1 2011 A MARZO 2015

2DO. REPORTE TRIMESTRAL 2015

F.F	CONTRATO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	ASIGNADO RAMO 33	MONTO DEL CONTRATO	EJERCIDO PRESUPUESTAL ACUMULADO AL 30 JUN 2015	AVANCE	U. DE MEDID METAS	CANT. ANUAL DE METAS	META ALCANZADA AL 2DO. TRIMESTRE 2015	U. DE MEDID BENEF.	CANT. BENEF.
F111	OBRAS POR ADMINISTRACION	ESCUELA PUBLICA DIGNA	VARIAS LOCALIDADES	926,403.10	926,403.10	926,403.10	100%	OBRA	15	15	POBLADO	15
F111	CONVENIO DE COLABORACION DEL 04-JUL-11	ESCUELA DE CALIDAD (PEC) USAE	VARIAS LOCALIDADES	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100%	ESCUELAS	31	31	ALUMNOS	3772
F111		APOYOS ALIMENTICIOS, NUTRICION Y BECAS (ANTES: ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA)	VARIAS LOCALIDADES Y AGEBS	3,011,279.40	2,120,880.00	3,011,280.00	100%	DESPENSA	10,630	10626	PERSONAS	1,063
F111		PROGRAMA MI CASA DIFERENTE DIF (175 ACCIONES)	VARIAS LOCALIDADES	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	100%	VIVIENDA	175	175	PERSONAS	700
F111		RED MOVIL COMUNIDAD DIFERENTE		2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	100%	VIVIENDA	481	481	0	0
F111	CPAR-VIVIENDA2011-IMUVI-003-2011	PROGRAMA TU CASA Unidad Basica de Vivienda Urbana (IMUVI 41 acciones)	VARIAS LOCALIDADES	1,606,566.96	1,606,566.96	1,606,566.96	100%	VIVIENDA	41	41	FAMILIA	41
F111		PROGRAMA TU CASA AMPLIACION DE VIVIENDA Z. URBANA (IMUVI 15 ACCIONES)	VARIAS LOCALIDADES	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100%	VIVIENDA	15	15	FAMILIA	15
F111		PROGRAMA PISO FIRME	VARIAS LOCALIDADES	1,100,484.00	1,100,484.00	1,100,484.00	100%	VIVIENDA	152	152	FAMILIA	760
F111		APORTACION AL CONVENIO SECTUR		950,000.00	936,375.76	950,000.00	100%	0.00	0	0	0	0
F111		APORTACION AL CONVENIO RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013		2,013,157.42	0.00	2,013,157.42	100%	0.00	0	0	0	0
F111		SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS SEDESOL	VARIAS LOCALIDADES	936,375.76	0.00	936,375.76	100%	PIEZAS	600	600	FAMILIAS	600
F111		PROGRAMA DE USOS SUSTENTABLES PARA LA PRODUCCION PRIMARIA	VARIAS LOCALIDADES	151,600.00	151,600.00	151,600.00	100%	ESTUDIOS	15	15	PERSONAS	400
F111		PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS	VARIAS LOCALIDADES	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100%	CONVENIO	1	1	PERSONAS	10
F111	S/N DE FECHA 27-SEP-11	PROGRAMA "PINTA TU ENTORNO"		133,000.00	133,000.00	133,000.00	100%	ACCION	800	800	FAMILIAS	0
F111	DSyHD21/JULIO 2011	BORDERIA	VARIAS LOCALIDADES	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100%	BORDO	20	20	OBRA	100

F111		PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS	VARIAS LOCALIDADES	88,641.29	88,641.29	88,641.29	100%	PROYECTO	15	15	PERSONAS	15
F111	DOPM-OC-102-112011	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO DIGNO. RECURSOS PARA COLOCACION DE TECHOS	VARIAS	308,386.37	308,386.37	308,386.37	0%	0.00	0	0	0	0
F111	DDUOT-CPS-10-060111	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CUEVITAS	CABECERA MUNICIPAL	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	100%	OBRA	1	1	PERSONAS	675
F111		APORTACION DE MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCCION	VARIAS LOCALIDADES	1,045,867.91	1,045,867.91	1,045,867.91	100%	PAQUETES	69	69	PERSONAS	69
F111	DOPM-OC-FED-077-102011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 12 CM. DE ESPESOR TIPO CLAVE DE 6 CM. DE ESPESOR, EN CAMA DE ARENA DE 6 CMS. Y EMPAREJADO CON REGLA, GUARNICIONES Y BAQUETAS DE CONCRETO, EN CALLE DIONISIO COL. OLIMPO	CABECERA MUNICIPAL	243,935.87	0.00	243,935.87	100%	M2	1082.12	1082.12	PERSONAS	75
F111	SEDESHU-GTO-PPC-003/2011 DOPM-OC-071-082011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA AHOGADA EN MORTERO CEMENTO - ARENA 1:3 DE 20 CMS. DE ESPESOR, GUARNICIONES Y BAQUETAS DE CONCRETO EN CALLE FAISANES COL. MONTES DE LORETO	CABECERA MUNICIPAL	1,108,826.75	1,015,632.40	1,108,826.75	100%	M2	763.28	763.28	PERSONAS	32
F111	DOPM-OC-FED-079-102011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA AHOGADA EN MORTERO CEMENTO - ARENA 1:3 DE 20 CMS. DE ESPESOR, GUARNICIONES Y BAQUETAS DE CONCRETO, EN CALLE ZEUS COL. OLIMPO	CABECERA MUNICIPAL	175,895.75	0.00	175,895.75	100%	M2	1660.35	1660.35	PERSONAS	30
F111	DOPM-OC-FED-109-122011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA AHOGADA EN MORTERO CEMENTO - ARENA 1:3 DE 20 CMS. DE ESPESOR, GUARNICIONES Y BAQUETAS DE CONCRETO, EN CALLE ROSAS DE MAYO COL. SAN LUIS REY	CABECERA MUNICIPAL	136,585.64	0.00	136,585.64	100%	M2	891.86	891.86	PERSONAS	40
F111	SEDESHU-GTO-PPC-003/2011 DOPM-OC-091-102011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE JOSE MARIA CORREA COL. SANTA CECILIA	CABECERA MUNICIPAL	1,211,103.05	1,211,103.05	1,211,103.05	100%	M2	1655.33	1655	PERSONAS	67
F111	DOPM-OC-FED-105-122011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE 15 CMS. DE ESPESOR, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN CALLE CACTUS 2DA ETAPA TRAMO ENTRE GATILLAL Y AVENIDA DEL BORDO. COL. PALMITA DE LANDETA	CABECERA MUNICIPAL	52,766.44	0.00	52,766.44	100%	M2	0	0	0	0
F111	DOPM-OC-092-102011	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO CLAVE DE 8 CM DE ESPESOR EN ARROYO DE CALLE Y DE 6 CM DE ESPESOR EN BANQUETAS ASENTADO EN CAMA DE ARENA DE 6 CMS DE ESPESOR Y EMPAREJADO CON REGLA. GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE LAZARO CARDENAS, COL SAN LUIS REY	CABECERA MUNICIPAL	297,053.48	380,482.50	297,053.48	100%	M2	511	511	FAMILIAS	50
F111	DOPM-OC-066-082011	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA AHOGADA EN MORTERO CEMENTO - ARENA 1:3 DE 20 CMS DE ESPESOR, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN CALLE CANARIOS COL MONTES DE LORETO	CABECERA MUNICIPAL	1,196,249.44	1,196,249.44	1,196,249.44	100%	M2	1396	1396	PERSONAS	16
F111	DOPM-OC-FED-111-122011	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR, GUARNICIONES DE CONCRETO Y BANQUETAS DE ADOCRETO COLOR ROSA EN CALLE HUIZACHE DE AVENIDA DEL BORDO A CALLE GATILLAL COL PALMITA DE LANDETA	CABECERA MUNICIPAL	531,819.27	531,819.27	531,819.27	100%	M2	1234	1234	PERSONAS	239

F111	DOPM-OC-061-082011	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN LA CALLE PELICANOS COL MONTES DE LORETO	CABECERA MUNICIPAL	132,463.81	133,244.41	132,463.81	100%	M2	182.98	182.98	PERSONAS	19
F111	DOPM-OC-067-082011	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO COLOR ROSA DE 6 CMS DE ESPESOR GUARNICIONES DE SECCION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SIMPLE EN CALLE FELIPE ANGELES COL MIGUEL HIDALGO	CABECERA MUNICIPAL	204,672.92	99,413.07	204,672.92	100%	M2	308.89	308.89	PERSONAS	47
F111	DOPM-OC-062-082011	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA COL SAN LUIS REY	CABECERA MUNICIPAL	837,632.86	837,632.86	837,632.86	100%	M2	994.55	994.55	PERSONAS	120
F111	DOPM-OC-065-0872011	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN LA CALLE ANTONIO ZAVALA COL SANTA CECILIA	CABECERA MUNICIPAL	110,418.94	122,084.72	110,418.94	100%	M2	126.93	126.93	PERSONAS	26
F111	DOPM-OC-08-082011	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO COL SAN LUIS REY	CABECERA MUNICIPAL	189,962.61	189,962.61	189,962.61	100%	M2	201.16	201.16	PERSONAS	90
F111	DOPM-OC-063-082011	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN LA CALLE ALAMO COL LUIS DONALDO COLOSIO	CABECERA MUNICIPAL	362,799.95	362,799.95	362,799.95	100%	M2	508.52	508.52	PERSONAS	64
F111	DOPM-OC-064-082011	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL SAN MARTIN	CABECERA MUNICIPAL	308,681.09	308,681.09	308,681.09	100%	M2	451.45	451.45	PERSONAS	30
F111	DOPM-OC-027-062011	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA DE LA REGION ASENTADA Y EMBOQUILLADA CON TEPETATE DE 20 CMS. DE ESPESOR EN CALLE PRINCIPAL	MANANTIALES	293,400.13	293,400.13	293,400.13	100%	M2	1264.85	1264.85	PERSONAS	96
F111	DOPM-OC-022-062011	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA DE LA REGION ASENTADA Y EMBOQUILLA EN TEPETATE DE 20 CMS. DE ESPESOR EN CALLE DE LA ESCUELA	LA CIENEGUITA	110,734.24	135,518.35	110,734.24	100%	M2	817.2	817.2	PERSONAS	87
F111	DOPM-OC-021-062011	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA DE LA REGION ASENTADA Y EMBOQUILLADA EN TEPETATE DE 20 CMS. DE ESPESOR EN CALLE SALTILLO	SAN JOSE DE ALLENDE	304,220.96	304,220.96	304,220.96	100%	M2	1436.15	1436	PERSONAS	732
F111	DOPM-OC-023-062011	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA DE LA REGION ASENTADA Y EMBOQUILLADA CON TEPETATE DE 20 CMS. DE ESPESOR EN CALLE JOSEFA ORTIZ	SAN MARTIN DEL PAREDON (EL PAREDON)	172,891.35	312,946.46	172,891.35	100%	M2	1807	1807	PERSONAS	130
F111	DOPM-OC-024-062011	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA DE LA REGION ASENTADA Y EMBOQUILLADA CON TEPETATE DE 20 CMS. DE ESPESOR EN CALLE PRINCIPAL	SAN FRANCISCO	1,138,084.06	1,138,084.06	1,138,084.06	100%	M2	5186.04	5186.04	PERSONAS	350
F111	DOPM-OC-025-062011	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA DE LA REGION ASENTADA Y EMBOQUILLADA CON TEPETATE DE 20 CMS. DE ESPESOR EN CALLE PARAISO DORADO	PANTOJA	176,731.18	183,168.80	176,731.18	100%	M2	1137.58	1137.58	PERSONAS	50
F111	DOPM-OC-026-062011	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA DE LA REGION ASENTADA Y EMBOQUILLADA CON TEPETATE DE 20 CMS. DE ESPESOR EN LA CALLE 1RO. DE MAYO	ALONSO YAÑEZ	333,125.79	372,271.71	333,125.79	100%	M2	2154.38	2154.38	PERSONAS	40
F111	DOPM-OC-052-072012	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA	RANCHO VIEJO	231,318.31	231,318.31	231,318.31	100%	OBRA	1	1	POBLADO	1
F111	CONVENIO SEDESHU-GTO-PDIBC-003/2011	AMPLIACION DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 2a ETAPA	RANCHO VIEJO	784,256.22	784,256.22	784,256.22	100%	M2	772.7	772.7	PERSONAS	690

F111		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLES REAL, 1RA DEL TANQUE, SERVANDO LOPEZ Y PRIVADAS No. 1, MEXIQUITO, MORITA, LOS RAMIREZ Y DE LAS FLORES (VARIAS CALLES)	PALMITA DE LANDETA (LANDETA)	834,533.15	834,533.15	834,533.15	100%	POSTE	32	32	PERSONAS	134
F111	CONVENIO SEDESHU-GTO-PDIBC-003/2011	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLES HNOS. ALDAMA Y DEL SOL	LA CIENEGUITA	376,563.28	376,563.28	376,563.28	100%	POSTE	8	8	PERSONAS	105
F111	CONVENIO SEDESHU-GTO-PDIBC-003/2011 DOPM-OC-072-082011	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRINCIPAL, CALLE REAL, PRIVADA BICENTENARIO Y AVENIDA CENTENARIO	PALMITA DE LANDETA (LANDETA)	699,399.37	699,399.37	699,399.37	100%	POSTE	31	31	PERSONAS	200
F111	CONVENIO SEDESHU-GTO-PDIBC-003/2011 DOPM-OC-072-082011	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EL PUERTECITO	DON FRANCISCO	201,987.14	201,987.14	201,987.14	100%	POSTE	11	11	PERSONAS	76
F111	CONVENIO SEDESHU-GTO-PDIBC-003/2011	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLES NUEVA ESPERANZA, MARIA JOSÉ, LA RONDA Y CALLE PRINCIPAL	CAPILLA BLANCA	431,022.16	431,022.16	431,022.16	100%	POSTE	23	23	0	0
F111		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AVENIDA REFORMA, CALLE DEL POZO Y LOS ARBOLES	ARTESANO (LA LUZ)	296,282.49	296,282.49	296,282.49	100%	0.00	0	0	0	0
F111		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE DEL LLANO	PANTOJA	105,043.59	105,043.59	105,043.59	100%	0.00	0	0	0	0
F111		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLES PRINCIPAL EMILIANO ZAPATA CERRITO Y CERRITO DE LA LUZ	DOÑA JUANA	644,045.35	644,045.35	644,045.35	100%	0.00	0	0	0	0
F111		AMPLIACION LOS RODRIGUEZ (CALLE LA PALMA)	LOS RODRIGUEZ	111,929.79	111,929.79	111,929.79	100%	0.00	0	0	0	0
F111		AMPLIACION LOS RODRIGUEZ (CALLE JULIAN RAMIREZ, LIBERTAD Y ALELIA)	LOS RODRIGUEZ	70,614.07	70,614.07	70,614.07	100%	0.00	0	0	0	0
F111		AMPLIACION RANCHO NUEVO DE BANDA (CALLES AVENIDA REFORMA, CLAVO, BUGAMBILIAS Y DURAZNO)	RANCHO NUEVO (RANCHO NUEVO DE BANDA)	241,856.25	241,856.25	241,856.25	100%	0.00	0	0	0	0
F111		AMPLIACION LOS RODRIGUEZ (CALLE ALLENDE)	LOS RODRIGUEZ	52,788.64	52,788.64	52,788.64	100%	0.00	0	0	0	0
F111		AMP. LOS RODRIGUEZ (CALLE INFANTE Y NEGRETE)	LOS RODRIGUEZ	118,538.23	118,538.23	118,538.23	100%	0.00	0	0	0	0
F111		AMP. LOS RODRIGUEZ (CALLES PIPILA, INSURGENTES Y PRIVADA INSURGENTES)	LOS RODRIGUEZ	107,191.81	107,191.81	107,191.81	100%	0.00	0	0	0	0
F111		CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SAN JUAN	130,584.83	130,584.83	130,584.83	100%	0.00	0	0	0	0
F111		CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SAN MARTIN	24,328.66	24,328.66	24,328.66	100%	0.00	0	0	0	0
F111	ADQ-015-06-2011	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN	LA CAMPANA	70,234.50	70,234.50	70,234.50	100%	VIVIENDA	10	10	FAMILIA	53
F111	ADQ-015-06-2011	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN	FAJARDO DE BOCAS	79,665.99	79,665.99	79,665.99	100%	VIVIENDA	11	11	FAMILIA	36
F111	ADQ-015-06-2011	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN	GUADALUPE DE TAMBULA	79,665.99	79,665.99	79,665.99	100%	VIVIENDA	12	12	FAMILIA	52
F111	ADQ-015-06-2011	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN	EL LINDERO	79,665.99	79,665.99	79,665.99	100%	VIVIENDA	14	14	FAMILIA	60
F111	ADQ-015-06-2011	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN	MORAL PUERTO DE NIETO	97,204.55	97,204.55	97,204.55	130%	VIVIENDA	20	26	FAMILIA	67

F111	ADQ-015-06-2011	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN	SAN DAMIAN	79,682.05	79,682.05	79,682.05	100%	VIVIENDA	15	15	FAMILIA	76
F111	ADQ-015-06-2011	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN	SAN ISIDRO DE LA CAÑADA	79,685.99	79,685.99	79,685.99	100%	VIVIENDA	12	12	FAMILIA	60
F111	ADQ-015-06-2011	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN	CHARCO AZUL	70,234.50	70,234.50	70,234.50	100%	VIVIENDA	8	8	FAMILIA	50
F111	ADQ-015-06-2011	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN	CHARCO DE SIERRA	113,960.44	113,960.44	113,960.44	100%	VIVIENDA	16	16	FAMILIA	80
F111	OBRA POR ADMINISTRACION	REHABILITACION DE CALLES (BACHEO) EN ZONA CENTRO EN COLONIAS POPULARES: SAN RAFAEL, OLIMPO, INDEPENDENCIA, ESTACION, TIRADO Y MIGUEL HIDALGO DEL SECTOR No. 2 Y 3	CABECERA MUNICIPAL	849,333.73	849,333.73	849,333.73	100%	M2	2771	2771	PERSONAS	3776
F111	OBRA POR ADMINISTRACION	REHABILITACION DE CALLES (BACHEO) EN COLONIAS POPULARES: GUADALUPE, AURORA, SAN RICARDO MEXIQUITO SAN LUIS REY, GARAMBULLOS, INFONAVIT ALLENDE DEL SECTOR No. 4 Y 5	CABECERA MUNICIPAL	843,632.61	843,632.61	843,632.61	100%	M2	3765	3765	PERSONAS	3776
F111	OBRA POR ADMINISTRACION	REHABILITACION DE CALLES (BACHEO) EN COLONIAS POPULARES: ARCOS DE SAN MIGUEL, IGNACIO RAMIREZ, INSURGENTES, LA LUZ, JARDINES, BARRIO DEL VALLE DEL MAIZ DEL SECTOR 6.7 Y 8	CABECERA MUNICIPAL	899,971.38	899,971.38	899,971.38	100%	M2	2062.67	2063	PERSONAS	3766
F111	OBRA POR ADMINISTRACION	REHABILITACION DE CALLES (BACHEO) EN COLONIAS POPULARES: GUADIANA, ALLENDE, LA LEJONA, SAN ANTONIO, LAS CUEVITAS, EL MALANQUIN, BELLAVISTA Y LOS FRAYLES SECTOR 9,10,11 Y 12	CABECERA MUNICIPAL	893,582.26	893,582.26	893,582.26	100%	M2	3766	3766	PERSONAS	3766
F111		CONSTRUCCION PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA ASENTADA CON MORTERO EN CALLE DE LAS FLORES	COL. SAN MARTIN	1,315,597.26	1,315,597.26	1,315,597.26	100%	M2	9914.57	9914.57	PERSONAS	263
F111		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLEJON DE CUEVITAS	BARRIO DE LAS CUEVITAS	203,460.11	203,460.11	203,460.11	100%	M2	415.13	415.13	PERSONAS	225
F111	DOPM-OC-FED-049-082011	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ADOCRETO EN CALLEJON DE SAN PEDRO	BARRIO DE LAS CUEVITAS	268,411.68	268,411.68	268,411.68	100%	M2	155.23	155	PERSONAS	160
F111	DOPM-OC-FED-082-102011	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ADOCRETO EN PRIVADA DE LAS BRISAS	BARRIO LAS CUEVITAS	282,352.30	92,155.51	282,352.30	100%	M2	154.68	155	PERSONAS	92
F111		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE DE GARAMBULLO	PALMITA DE LANDETA	569,495.00	569,495.00	569,495.00	100%	M2	1014.58	1014.58	PERSONAS	564
F111	DOPM-OC-FED-046-082011	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE FRANCISCO GARCIA RINCON	COL. SAN RAFAEL	163,245.90	163,245.90	163,245.90	100%	M2	427.24	427.24	PERSONAS	165
F111	DOPM-OC-FED-051-082011	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE MEZQUITE	PALMITA DE LANDETA	270,328.72	270,328.72	270,328.72	100%	M2	309.86	309.86	PERSONAS	105
F111	DOPM-OC-FED-052-082011	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE BIZNAGA	PALMITA DE LANDETA	247,189.61	247,189.61	247,189.61	100%	M2	449.13	449.13	PERSONAS	190
F111	DOPM-OC-FED-053-082011	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE CARDON	PALMITA DE LANDETA	504,226.96	504,226.96	504,226.96	100%	M2	983.3	983.3	PERSONAS	330
F111	DOPM-OC-FED-069-082011	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE MAGUEY	PALMITA DE LANDETA	327,154.00	327,154.00	327,154.00	100%	M2	799.32	799.32	PERSONAS	325

F111	DOPM-OC-FED-054-082011	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE HORMIGUERO	PALMITA DE LANDETA	353,441.28	353,441.28	353,441.28	100%	M2	716.02	716.02	PERSONAS	255
F111	DOPM-OC-FED-055-082011	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE ZABILA	PALMITA DE LANDETA	132,841.00	132,841.00	132,841.00	100%	M2	368.99	368.99	PERSONAS	130
F111	DOPM-OC-FED-056-082011	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE ORION	OLIMPO	135,955.29	135,955.29	135,955.29	100%	M2	250.37	250.37	PERSONAS	85
F111	DOPM-OC-FED-097-112011	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE HERCULES	OLIMPO	743,956.92	743,956.92	743,956.92	100%	M2	915.69	915.69	PERSONAS	505
F111	DOPM-OC-FED-057-082011	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN SANTA MARTHA	SAN RAFAEL	107,448.42	107,448.42	107,448.42	100%	M2	276.06	276.06	PERSONAS	110
F111		CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE SANTA JULIA	SANTA JULIA	146,108.54	146,108.54	146,108.54	100%	M2	470.89	470.86	PERSONAS	145
F111	DOPM-OC-FED-098-112011	AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 3RA ETAPA	FRACCIONAMIENTO LA LUZ	750,000.00	329,837.01	750,000.00	100%	OBRA	1	1	PERSONA	750
F111		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA ASENTADA EN MORTERO EN LA CALLE CLAVEL	SAN MARTIN	251,237.77	251,237.77	251,237.77	100%	M2	212.07	212.07	PERSONA	150
F111		EQUIPAMIENTO CEDECOM, IGNACIO RAMIREZ	CABECERA MUNICIPAL	249,999.71	249,999.71	249,999.71	100%	OBRA	2	2	PERSONA	250
F111		CURSOS Y TALLERES EN EL CEDECOM, IGNACIO RAMIREZ	CABECERA MUNICIPAL	1,060,128.93	1,060,128.93	1,060,128.93	100%	ACCION	35	35	PERSONA	1400
F111		CURSOS Y TALLERES EN PARQUES, VARIAS COLONIAS	CABECERA MUNICIPAL	301,893.19	301,893.19	301,893.19	100%	ACCION	25	25	PERSONA	250
F111		PROMOTORES COMUNITARIOS, VARIAS COLONIAS	CABECERA MUNICIPAL	136,409.67	136,409.67	136,409.67	100%	PERSONA	14	14	PERSONA	14
F111	DOPM-OC-014-052011	REHABILITACION, CONSERVACION EN CAMINOS RURALES DE LA RUTA DE LAS CAPILLAS: MONTECILLO DE NIETO - BANDA, SAN ISIDRO BANDITA - OAXACA - CRUZ DEL PALMAR - SAN ISIDRO CAPADERO	ENTRONQUE CARRETERA CIENEGUITA -TRANCAS DE ESTE MUNICIPIO	998,789.47	998,789.47	998,789.47	100%	M2	1800	1800	POBLADO	7
F111	OBRA POR ADMINISTRACION	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	ESTANCIA DE CANAL	169,020.28	169,020.28	169,020.28	100%	M2	2520	2520	POBLADO	1
F111	OBRA POR ADMINISTRACION	REHABILITACION CAMINO PRINCIPAL TRAMO CARRETERA A LOS RODRIGUEZ ENTRADA A LA COMUNIDAD	SAN JOSE DE GRACIA	21,869.74	21,869.74	21,869.74	100%	M2	332.18	332.18	PERSONA	180
F111	OBRA POR ADMINISTRACION	REHABILITACION CAMINO	CALDERON	24,335.06	24,335.06	24,335.06	100%	M2	492.65	492.65	POBLADO	1
F111	OBRA POR ADMINISTRACION	PAVIMENTACION DE CAMINO CON PIEDRA BOLA DE LA REGION ASENTADA CON TEPETATE	LA TALEGA	312,875.57	312,875.57	312,875.57	100%	M2	2136.2	2136.2	POBLADO	1
F111	OBRA POR ADMINISTRACION	REHABILITACION Y AMPLIACION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA DE LA REGION ASENTADA Y EMBOQUILLADA EN TEPETATE UBICADA EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD A PUERTO DE NIETO	PUERTO DE NIETO	804,308.37	804,308.37	804,308.37	100%	M2	7432	7432	POBLADO	3
F111	OBRA POR ADMINISTRACION	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE JUAN XIDO	JUAN XIDO	438,891.95	438,891.95	438,891.95	100%	M2	6660	6660	POBLADO	1
F111	DOPM-OC-003-022012	REHABILITACION DE ARROYO DE CALLE Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO A SAN MIGUEL VIEJO, GTO.	SAN MIGUEL VIEJO	2,175,180.01	3,000,000.00	2,175,180.01	100%	M2	5908.96	5908.96	POBLADO	1
F111		REHABILITACION Y AMPLIACION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA ASENTADA Y EMBOQUILLADA CON TEPETATE EN EL CAMINO EN LA COMUNIDAD DE BOCAS	BOCAS	226,324.50	226,324.50	226,324.50	100%	M2	3506	3506	POBLADO	1
F111	CEAG/ALLENDE/URBANO/2011-090 Y CEAG/ALLENDE/PROSSAPYS/2011-049	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (PRIMERA ETAPA) PROGRAMA PROSAPYS	CORRALEJO DE ARRIBA (CORRALEJO)	962,640.52	962,640.52	962,640.52	100%	OBRA	1	1	POBLADO	1
F111		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 2A ETAPA PROGRAMA APAZU	LOS RODRIGUEZ	1,678,496.26	1,678,496.26	1,678,496.26	100%	OBRA	1	1	POBLADO	1

F111	OBRA POR ADMINISTRACION	BANQ. EN ADOCRETO Y GUARN DE CONCRETO CALLE MICHOCAN, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	CABECERA MUNICIPAL	116,400.64	116,400.64	116,400.64	100%	M2	251.51	251.51	PERSONAS	185
F111	OBRA POR ADMINISTRACION	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO COLOR ROSA DE 6 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE SECCION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SIMPLE Y REHABILITACION DE ARROYO DE CALLE EN CALLE GUANAJUATO, COL ADOLFO LOPEZ MATEOS	CABECERA MUNICIPAL	209,395.15	209,395.15	209,395.15	100%	M2	457.31	457.31	PERSONAS	210
F111	OBRA POR ADMINISTRACION	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO COLOR ROSA DE 6 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE SECCION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SIMPLE Y REHABILITACION DE ARROYO DE CALLE EN CALLE GARDENIAS (SOLO UNA ACERA), COL LINDA VISTA	CABECERA MUNICIPAL	69,427.16	69,427.16	69,427.16	100%	M2	115.19	115.19	PERSONAS	100
F111	OBRA POR ADMINISTRACION	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO COLOR ROSA DE 6 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE SECCION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SIMPLE EN CALLE SAN GABRIEL	COL PROVIDENCIA	40,088.95	40,088.95	40,088.95	100%	M2	84	84	PERSONAS	100
F111		BANQ. EN ADOCRETO Y GUARN DE CONCRETO CALLE PRIVADA DE SAN GABRIEL, COL PROVIDENCIA	CABECERA MUNICIPAL	54,777.42	54,777.42	54,777.42	100%	M2	43	43	PERSONAS	12
F111	DOPM-OC-08-082011	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO TIPO CLAVE, ASENTADO Y JUNTEADO CON ARENA EN LA PRIVADA DE GUILLERMO PRIETO	COL SAN LUIS REY	24,387.93	24,387.93	24,387.93	100%	M2	62	62	PERSONA	10
F111	OBRA POR ADMINISTRACION	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO COLOR ROSA DE 6 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE SECCION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SIMPLE EN CALLE CLAVEL	COL SAN MARTIN	56,839.17	56,839.17	56,839.17	100%	M2	115.23	115.23	PERSONAS	30
F111		CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN CALLE AFRODITA	COL OLIMPO	165,745.15	165,745.15	165,745.15	100%	M2	404.8	404.8	PERSONAS	300
F111	OBRA POR ADMINISTRACION	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO COLOR ROSA DE 6 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE SECCION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SIMPLE Y REHABILITACION DE ARROYO DE CALLE EN CALLE AVE. PROVIDENCIA, COL SANTA CRUZ DE LA PAZ	CABECERA MUNICIPAL	239,821.64	239,821.64	239,821.64	100%	M2	938.33	938.33	PERSONAS	395
F111	OBRA POR ADMINISTRACION	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO COLOR ROSA DE 6 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE SECCION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SIMPLE Y REHABILITACION DE ARROYO DE CALLE EN CALLE MANUEL DOBLADO, COL SAN LUIS REY	CABECERA MUNICIPAL	125,052.57	125,052.57	125,052.57	100%	M2	300	300	PERSONAS	34
F111	OBRA POR ADMINISTRACION	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO COLOR ROSA DE 6 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE SECCION TRAPEZOIDAL DE ARROYO DE CALLE EN CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. MIGUEL HIDALGO	CABECERA MUNICIPAL	179,939.21	179,939.21	179,939.21	100%	M2	556.67	556.67	PERSONAS	560
F111	OBRA POR ADMINISTRACION	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO COLOR ROSA DE 6 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE SECCION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SIMPLE Y REHABILITACION DE ARROYO DE CALLE EN CALLE QUERETARO, COL ADOLFO LOPEZ MATEOS	CABECERA MUNICIPAL	135,618.05	135,618.05	135,618.05	100%	M2	282.7	282.7	PERSONAS	125

F111	OBRA POR ADMINISTRACION	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO COLOR ROSA DE 6 CMS DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE SECCION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SIMPLE Y REHABILITACION DE ARROYO DE CALLE EN MIGUEL ALEMAN, COL MEXIQUITO	CABECERA MUNICIPAL	16,574.41	16,574.41	16,574.41	100%	M2	75	75	PERSONAS	35
F111	OBRA POR ADMINISTRACION	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO COLOR ROSA DE 6 CMS DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE SECCION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SIMPLE Y REHABILITACION DE ARROYO DE CALLE EN CALLE EN ANASTACIO BUSTAMANTE, COL MEXIQUITO	CABECERA MUNICIPAL	87,351.06	87,351.06	87,351.06	100%	M2	180	180	PERSONAS	24
F111	OBRA POR ADMINISTRACION	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO COLOR ROSA DE 6 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE SECCION TRAPEZOIDAL DE ARROYO DE CALLE EN LUCAS BALDERAS COL. MEXIQUITO	CABECERA MUNICIPAL	28,585.15	28,585.15	28,585.15	100%	M2	109	109	PERSONAS	48
F111	OBRA POR ADMINISTRACION	BANQUETAS DE ADOCRETO TIPO CLAVE, GUARNICIONES DE CONCRETO Y REHABILITACION DE ARROYO DE CALLE EN CALLE PARAISO, COL. SANTA JULIA	CABECERA MUNICIPAL	83,056.70	83,056.70	83,056.70	100%	M2	315	315	PERSONAS	80
F111	OBRA POR ADMINISTRACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA ASENTADA Y EMBOQUILLADA CON TEPETATE EN CALLE CONSTITUYENTES	TINAJA DE LOS RODRIGUEZ	144,640.69	144,640.69	144,640.69	100%	M2	1925	1925	POBLADO	1
F111	DOPM-CPSROP-003-022014	PROYECTOS DE CONCRETO ASFALICO DOPM-CPSROP-003-022014		1,239,629.89	0.00	1,239,629.89	100%	0.00	0	0	0	0
F111	DOPM-CPSROP-002-022014	PROYECTO PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ESPACIOS PUBLICOS E IMAGEN URBANA DOPM-CPSROP-002-022014		1,251,876.93	0.00	1,251,876.93	100%	0.00	0	0	0	0
F111	DOPM-CPSROP-004-022014	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE EMPEDRADOS EN TEPETATE Y DE CONCRETO ASFALICO DOPM-CPSROP-004-022014	SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,139,500.89	0.00	1,139,500.89	100%	0.00	0	0	0	0
F111		CONTRATOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES	VARIAS	6,630.00	6,630.00	6,630.00	100%	0.00	0	0	0	0
F111		MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO MONTECILLO DE NIETO-LA CRUZ DEL PALMAR TRAMO DEL KM 0-000 AL KM 10+220, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 6+300 AL KM 10+220	VARIAS	1,299,026.64	1,299,026.64	1,299,026.64	100%	KM	3580	3580	POBLADO	2
F111	DOPM-OC-023-042012	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CALLE ROSA DE CASTILLA, COLONIA SAN MARTIN (ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y CALLE SIN NOMBRE) DE ESTA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	CABECERA MUNICIPAL	95,277.41	95,277.41	95,277.41	100%	SALIDAS	19	19	PERSONAS	76
F111	DOPM-OC-033-052012	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CALLE MERCURIO, COLONIA OLIMPO DE ESTA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	CABECERA MUNICIPAL	48,271.10	48,271.10	48,271.10	100%	M2	86.92	86.92	PERSONAS	26
F111	DOPM-OC-096-092012	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1A ETAPA	GUADALUPE DE TAMBULA	1,233,096.97	1,490,000.00	1,233,096.97	100%	OBRA	1	1	POBLADO	1
F111	DOPM-OC-097-902012	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE BIODIGESTORES 1A ETAPA	LOS GALVANES	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0%	OBRA	1	0	POBLADO	1
F111	DOPM-OC-095-092012	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1A ETAPA	CLAVELLINAS	1,359,419.76	1,490,000.00	0.00	0%	OBRA	1	0	POBLADO	1
F111	DOPM-OC-098-092012	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y SISTEMA DE TRATAMIENTO PRIMARIO 1A ETAPA	PUERTO DE NIETO	1,489,999.97	1,489,999.97	1,489,999.97	100%	OBRA	1	1	POBLADO	1
F111	DOPM-OC-100-092012	PAVIMENTACION CON ADOCRETO TIPO CLAVE EN CALLE SAN PEDRO, COL SAN RAFAEL	CABECERA MUNICIPAL	1,200,000.00	1,200,000.00	1,078,900.45	100%	M2	641.13	641.13	0	0

F111		INDIRECTOS DE DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS		278,400.00	278,400.00	278,400.00	100%	0.00	0	0	0	0
F111		INDIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		1,713,873.27	1,713,873.27	1,713,873.27	100%	0.00	0	0	0	0
F111		INDIRECTOS DE DESARROLLO SOCIAL		569,931.79	569,931.79	569,931.79	100%	0.00	0	0	0	0
F111		DIM- DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL		1,775,446.71	1,775,446.71	1,775,446.71	100%	0.00	0	0	0	0
F111	DDUOT-EP-008-03062013-SP	ELABORACION DE PROYECTO PARA LA DELEGACION DE CRUZ ROJA SMA		165,000.00	165,000.00	165,000.00	100%	0.00	0	0	0	0
F111	DDUOT-EP-009-07062013-SP	ELABORACION DEL PROYECTO PARA ESPACIO PUBLICO EN EL PARQUE INFANTIL PALMITA DE LANDETA	PALMITA DE LANDETA	80,000.00	80,000.00	79,999.98	100%	PROYECTO	1	1	COLONIA	1
F111	DDUOT-EP-011-02082013-SP	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CAMELLON CENTRAL DE BLVD. DE LA CONSPIRACION, TRAMO ACCESO A CALLE ALONDRAS-ACCESO A CALLE FRANCISCO JOSE LANDETA, EN SMA		130,000.00	130,000.00	130,000.01	100%	0.00	0	0	0	0
F111	DDUOT-EP-013-05082013-SP	PROYECTO EJECUTIVO DE IMAGEN URBANA PARA EL CAMELLON CENTRAL DE LA SALIDA REAL A QUERETARO, TRAMO GLORIETA IGNACIO ALLENDE AL ACCESO DEL FRACC. EL PARAISO, EN SAN MIGUEL DE ALLENDE		130,000.00	130,000.00	130,000.00	100%	0.00	0	0	0	0
F111	DDUOT-EP-014-13082013-AD	CONVENIO SEDATU 2013		525,000.00	525,000.00	525,000.00	100%	0.00	0	0	0	0
F111	DDUOT-EP-010-01082013-SP	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA, DISEÑO DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y JARDINERIA DE LA CALZADA DE LA ESTACION, TRAMO PUENTE DE GUANAJUATO A ESTACION DEL FERROCARRIL DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.		130,000.00	130,000.00	130,000.00	100%	0.00	0	0	0	0
F111	DDUOT-EP-013-23092013-SP	PROYECTO DE AMPLIACION Y REHABILITACION DEL CONJUNTO UNIDAD DEPORTIVA SAN MIGUEL	SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	780,000.00	780,000.00	780,000.00	100%	PROYECTO	1	1	MUNICIPIO	1
F111	DDUOT-EP-016-04112013-SP	PROYECTO DE LA PLAZA ARTESANAL DE LA SECCION A DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO		150,000.00		150,000.00	100%	0.00	0	0	0	0
F111	DDUOT-EP-017-04112013-SP	PROYECTO DE LA PLAZA ARTESANAL DE LA SECCION B DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.		150,000.00		150,000.00	100%	0.00	0	0	0	0
F111	DDUOT-EP-018-15112013-SP	PROYECTO PARA LA COLOCACION DE ESCULTURAS ITINERARIAS DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, CIRCUITO MESONES		116,000.00		116,000.00	100%	0.00	0	0	0	0
F111	DDUOT-EP-019-15112013-SP	PROYECTO PARA LA COLOCACION DE ESCULTURAS ITINERARIAS DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, CIRCUITO DIEZ DE SOLLANO		115,000.00		115,000.00	100%	0.00	0	0	0	0
F111	SSUOT-EP-024-19112013	FABRICACION Y COLOCACION DE POSTES LUMINARIA, PARA EL CAMELLON DEL LIBRAMIENTO JOSE MANUEL ZAVALA ZAVALA PPKBZON, GLORIETA "EL PIPILA"		40,000.00		40,000.00	100%	0.00	0	0	0	0
F111	DDUOT-EP-015-0110213-SP	PROYECTO DE ILUMINACION PARA EL CENTRO HISTORICO Y PATRIMONIAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.		232,000.00		232,000.00	100%	0.00	0	0	0	0
F111	DDUOT-EP-020-16112013-SP	PROYECTO EJECUTIVO DE IMAGEN URBANA DE LA PLAZOLETA DE SAN FRANCISCO DE LA CIUDAD		135,000.00		135,000.00	100%	0.00	0	0	0	0
F111	DDUOT-EP-022-16112013-SP	PROYECTO EJECUTIVO DE IMAGEN URBANA DE LA PLAZOLETA DE LA ALDEA DE LA CIUDAD DE SMA		135,000.00		135,000.00	100%	0.00	0	0	0	0

F111	DDUOT-EP-021-16112013-SP	PROYECTO EJECUTIVO DE IMAGEN URBANA DE LA PLAZOLETA DE CALLE HIDALGO DE LA C. DE SMA		135,000.00		135,000.00	100%	0.00	0	0	0	0
F111	DDUOT-EP-012-05082013-SP	PROYECTO EJECUTIVO PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EDIFICIO ADVO. S.M.A.		271,928.00	0.00	271,928.00	100%	0.00	0	0	0	0
F111	DDUOT-EP-002-18022013	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ADECUACION DE PROTECCION CIRCULAR DE LA GLORIETA EL PIPILA	CABECERA MUNICIPAL	292,500.00	292,500.00	292,500.00	100%	0.00	0	0	0	0
F111	DDUOT-EP-003-18022013	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ADECUACION DE PROTECCION CIRCULAR DE LA GLORIETA IGNACIO ALLENDE	CABECERA MUNICIPAL	278,700.00	278,700.00	278,700.00	100%	0.00	0	0	0	0
F111		CAMINOS RURALES	VARIAS LOCALIDADES	6,159,626.06	0.00	0.00	0%	0.00	0	0	0	0
F111	DOMP-OC/FAISM/054C-122014	CONSERVACION DE CAMINOS TRAZO Y NIVELACION A MAQUINA EN CAJA, AFINE Y COMPACTACION, COLOCACION DE SURSANTES Y/O SUB-BASE FORMACION DE CUNETAS POR MEDIOS MECANICOS Y LIMPIEZA DE LA OBRA PARA ACARREO DE SOBRANTES DE LA LOCALIDAD BANDA - CRUZ DEL PALMAR EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ALLENDE, GTO.	BANDA-CRUZ DEL PALMAR	1,340,373.94	1,340,373.94	1,340,373.94	100%	M2	16297	16297	PERSONA	3500
F111	DOPM-OC-FAISM-059-122014	URBANIZACION DE LA AVENIDA HIDALGO TRAMO DE LA CARRETERA A DOCTOR MORA A EL TEMPLO UBICADA EN LA COMUNIDAD DEL PAREDON DEL SMA	PAREDON	1,252,091.98	1,252,091.98	1,225,860.63	69%	M2	1824	1250	PERSONA	1250
F111	DOPM-OC-FAISM-058-122014	URBANIZACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA CALZADA DE GUADALUPE AL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE LA CONGREGACION DE LOS RODRIGUEZ EN EL SMA	LA CONGREGACION	977,720.88	977,720.88	757,149.73	100%	M2	1064	1064	PERSONA	165
F111	DOPM-OC-FAISM-057-10204	CONTRUCCION DE PLAZA EN LA COMUNIDAD DE JALPA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO	JALPA	1,230,036.74	1,230,036.74	1,137,989.80	100%	OBRA	1	1	MUNICIPIO	1
F111		PROYECTOS DEL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL COUSA 2014	SAN MIGUELO DE ALLEMDE, GTO.	1,200,000.00	1,200,000.00	720,000.00	50%	OBRA	1	0	MUNICIPIO	1
F111		REHABILITACION DE CANCHA EN UNIDAD DEPORTIVA (COMPLEMENTO A RECURSOS CONADE) TERMINACION DE CANCHA TENIS-POSTES Y TABLEROS	SAN MIGUELO DE ALLEMDE, GTO.	36,915.19	0.00	35,117.84	100%	OBRA	1	1	MUNICIPIO	0
F111	DOPM-FED/CONADE/049-112014	REHABILITACION DE CANCHA EN UNIDAD DEPORTIVA (COMPLEMENTO A RECURSOS CONADE)	SAN MIGUELO DE ALLEMDE, GTO.	317,657.71	0.00	317,657.71	100%	OBRA	1	1	MUNICIPIO	0
F111		APOYOS ALIMENTICIOS	VARIAS LOCALIDADES	1,088,142.80	0.00	0.00	0%	0.00	0	0	PERSONA	3,500
F111		APOYOS ALIMENTICIOS	VARIAS LOCALIDADES	2,876,615.00	0.00	2,876,615.00	100%	0.00	19177	19177	PERSONA	19,177
INT F111	-	INTERESES R-33 F-III 2011 AL 30 DE JUNIO DE 2013		1,564,316.00	1,564,316.00	1,564,316.00	100.00%	PIEZAS	2309	2309	PERSONA	2309